Ардак Ата.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** — 050140003056
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** — 060440002060
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000096	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	17 333 000,00	17 333 000,00
				Итого	1	x	17 333 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

ПТО Нурам

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат АВГУСТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г к дог №96	07.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области	**264 959 200,87**	**212 115 200,87**	**15 475 892,86**							**1 857 107,14**	**17 333 000,00**
Итого к оплате	**264 959 200,87**	**212 115 200,87**	**15 475 892,86**							**1 857 107,14**	**17 333 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Т.К. Басаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Казлориниования"

_____ Р.Н. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Договор №	**Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**
Наименование строительства и его адрес:	**"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т №6

приемки выполненных работ

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 9.Лестница ЛК1 - 2 шт.									
179	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж ограждении лестниц: МВ-48.9Р (6шт.), ПВ-21.9Р (1шт.) ГОСТ 25772-83**	т	0,924	67435,33	24523,23	62310	22659	8034	--	67295
					34217,60	7699,76	31617	7115		4985	
180	С121-060208-0501 Прим	**Стоимость ограждение лестниц окрашеные**	т	0,924	521309,00	--	481690	--	481690	--	520225
					--	--	--	--		38535	
182	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	62,2	87,97	2,24	5472	139	2784	--	5909
					40,98	0,24	2549	15		438	
183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза**	м2	62,2	536,29	0,98	33358	61	8417	--	36026
					400,00	0,47	24880	29		2669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				582829	22860	500925	--	629455
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59045	7159	--	46627	
		Материалы	Тенге				38829				
		Всего заработная плата	Тенге				11201				
		Сметная прибыль	Тенге					27473			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41935				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27473			
		Материалы	Тенге				544000				
							8034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					38732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481690				
		Сметная прибыль	Тенге				43520				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				587520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				629455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66204			
		РАЗДЕЛ 11.ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
199	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	16,2	35818,00	--	580252	--	580252	--	626672
					--	--	--	--		46420	
200	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	35818,00	--	195566	--	195566	--	211212
					--	--	--	--		15645	
202	С121-090102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	м2	5,46	4857,00	--	26519	--	26519	--	28641
					--	--	--	--		2122	
203	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П/Л внутренние**	м2	88,83	4091,00	--	363404	--	363404	--	392476
					--	--	--	--		29072	
204	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П/Л; ДГ 21-8П/Л внутренние**	м2	65,31	4992,00	--	326028	--	326028	--	352110
					--	--	--	--		26082	
205	С121-090102-0111	**Блоки дверные однопольные с остеклениными полотнами ДО 21-9П внутренние**	м2	1,89	6129,00	--	11584	--	11584	--	12511
					--	--	--	--		927	
207	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	182	588,00	--	107016	--	107016	--	115577
					--	--	--	--		8561	
208	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	91	1654,00	--	150514	--	150514	--	162555
					--	--	--	--		12041	
209	С121-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	91	584,00	--	53144	--	53144	--	57396
					--	--	--	--		4252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1814026	--	1814027	--	1959150
							--	--	--	145122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				727534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727534				
		Сметная прибыль	Тенге				58203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1086492				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1086492				
		Сметная прибыль	Тенге				86919				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1173411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1959148				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
213	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3181,11	1103,27	6,79	3509638	21585	1486570	--	3790409
					629,18	2,20	2001483	7004		280771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3509638	21585	1486570	--	3790409
							2001483	7004	--	280771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3509638				
		Материалы	Тенге				1486570				
		Всего заработная плата	Тенге					2008487			
		Сметная прибыль	Тенге				280771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3790409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2008487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3790409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2008487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6379014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2060529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14163			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3801522		
		- Сметная прибыль	Тенге							472520	
		ЛС 2-1-2 Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	19176,20	2618,99	19176	2619	12747	--	20710
					3810,00	861,30	3810	861		1534	
2	51-080401-0401	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100**	шт	1	200141,00	--	200141	--		--	200141
					--	--	--	--	200141	--	
3	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/**	шт	4	11183,93	968,08	44736	3872	30704	--	48315
					2540,00	297,00	10160	1188		3579	
4	С123-070201-0205	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	4824,00	--	19296	--	19296	--	20840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1544	
5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	465,00	--	7440	--	7440	--	8035
					--	--	--	--		595	
6	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	465,00	--	9300	--	9300	--	10044
					--	--	--	--		744	
7	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523,00	--	6092	--	6092	--	6579
					--	--	--	--		487	
8	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4261,00	--	34088	--	34088	--	36815
					--	--	--	--		2727	
9	Ц13-080305-0403	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	26	3204,17	1144,67	83308	29761	5338	--	89973
					1854,20	703,67	48209	18295		6665	
10	С123-070102-1338	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	35	6451,00	--	225785	--	225785	--	243848
					--	--	--	--		18063	
11	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный с лампой накаливания НПО21-60	шт	134	1799,40	717,57	241120	96155	17330	--	260409
					952,50	474,57	127635	63592		19290	
12	С123-070101-0723	Светильники, тип НПО22-60-055/3753 ГОСТ 17677-82	шт.	178	969,00	--	172482	--	172482	--	186281
					--	--	--	--		13799	
13	Ц13-080305-0306	То же, светильник потолочный с лампой накаливания НПП03-60-001	шт	6	1799,40	717,57	10796	4305	776	--	11660
					952,50	474,57	5715	2847		864	
14	С123-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1356,00	--	8136	--	8136	--	8787
					--	--	--	--		651	
15	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	140	145,00	--	20300	--	20300	--	21924
					--	--	--	--		1624	
16	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	184	652,00	--	119968	--	119968	--	129565
					--	--	--	--		9597	
17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	158	384,82	3,34	60802	527	2084	--	65666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					368,30	1,19	58191	188		4864	
18	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	211	306,00	--	64566	--	64566	--	69731
					--	--	--	--		5165	
19	С123-070202-0501	Коробки подвыключатель	шт.	211	184,00	--	38824	--	38824	--	41930
					--	--	--	--		3106	
20	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
					--	--	--	--		18	
21	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	218	457,15	3,34	99660	727	4801	--	107632
					431,80	1,19	94132	259		7973	
22	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	290	227,00	--	65830	--	65830	--	71096
					--	--	--	--		5266	
23	С123-070202-0501	Коробки для розеток	шт.	290	184,00	--	53360	--	53360	--	57629
					--	--	--	--		4269	
24	Ц13-080303-2505	Коробка распаечная для скрытой установки	шт	150	4434,41	44,02	665162	6603	303359	--	718374
					2368,00	--	355200	--		53213	
25	С123-080306-0101 прим	Разветвительная коробка УК-2П(У-192)	шт.	150	135,00	--	20250	--	20250	--	21870
					--	--	--	--		1620	
		Заземление									
34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение до 160 мм2	м	29	253,17	23,80	7342	690	1845	--	7929
					165,76	6,53	4807	189		587	
35	С121-050106-1001	Сталь полосовая сечением 25х 4 мм, 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02714	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
36	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали L-3000 мм, диаметр 12 мм	шт	3	2221,12	110,92	6663	333	3844	--	7196
					828,80	23,76	2486	71		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей кузбаслаком за 2 раза	м2	1,95	234,58	--	457	--	76	--	494
					195,41	--	381	--		37	
		Аварийное освещение									
38	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	2286,95	824,35	45739	16487	4106	--	49398
					1257,30	513,77	25146	10275		3659	
39	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	20	21374,00	--	427480	--	427480	--	461678
					--	--	--	--		34198	
40	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/	шт	1	11183,93	968,08	11184	968	7676	--	12079
					2540,00	297,00	2540	297		895	
41	С123-070201-0205 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
42	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
43	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
44	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3005683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				738413				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1696267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						200141		
		- Сметная прибыль	Тенге							207819	
		ЛС 2-1-3 Телефонизация									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	Ц13-100105-0505	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	901	802,85	86,79	723363	78199	209693	--	781233
					483,32	23,97	435471	21598		57869	
2	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,901	35096,00	--	31621	--	31621	--	34151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2530	
3	Ц13-100204-0305 Прим	Установка сплиттера 1/32 PLC	компл	1	55904,00	--	55904	--	--	--	60376
					55904,00	--	55904	--		4472	
4	С ПРАЙС ЛИСТ	Сплиттер 1/32 PLC разъем CS	шт	1	15524,11	--	15524	--	15524	--	16766
					--	--	--	--		1242	
5	С ПРАЙС ЛИСТ	Пачкорд SC/APC 30м	шт.	9	5357,14	--	48214	--	48214	--	52071
					--	--	--	--		3857	
6	С ПРАЙС ЛИСТ	Пачкорд SC/APC 16м	шт.	10	3571,43	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
7	Ц13-100204-0305 Прим	Установка сплиттера 1/4 PLC	компл	1	55904,00	--	55904	--	--	--	60376
					55904,00	--	55904	--		4472	
8	С ПРАЙС ЛИСТ	Сплиттер 1/4 PLC разъем CS	шт	1	7413,39	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
9	С ПРАЙС ЛИСТ	Пиктейл 1м	шт.	2	625,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
10	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	11	283,40	11,86	3117	131	902	--	3367
					189,44	4,16	2084	46		249	
11	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	281,00	--	5901	--	5901	--	6373
					--	--	--	--		472	
12	Ц13-080206-2003	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 110 мм	м	53	288,87	18,59	15310	985	4285	--	16535
					189,44	6,53	10040	346		1225	
13	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105	1037,00	--	108885	--	108885	--	117596
					--	--	--	--		8711	
14	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	148	219,50	2,21	32486	327	3132	--	35085
					196,13	0,10	29027	15		2599	
15	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм	м	296	45,00	--	13320	--	13320	--	14386
					--	--	--	--		1066	
16	Ц13-100902-0209	Прокладка консоли двухместной	шт	17	795,76	169,50	13528	2882	5857	--	14610
					281,70	61,15	4789	1040		1082	
17	С ПРАЙС ЛИСТ	Консоль ККЧ-2	шт	34	567,86	--	19307	--	19307	--	20852
					--	--	--	--		1545	
18	С ПРАЙС ЛИСТ	Консольный крик	шт	4	205,36	--	821	--	821	--	887
					--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-100408-0507	Монтаж розеток оптическая	шт.	18	1039,33	--	18708	--	276	--	20205
					1024,00	--	18432	--		1497	
20	С ПРАЙС ЛИСТ	Розетка оптическая	шт	36	937,50	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
21	Ц13-100412-0202	Монтаж распределительной коробку ОРК-48 ШРПО-13	шт	1	36587,33	--	36587	--	3566	--	39514
					33021,00	--	33021	--		2927	
22	Ц13-100412-0209	То же установка промежуточной коробки ПРК	шт	1	10574,70	--	10575	--	2014	--	11421
					8561,00	--	8561	--		846	
23	С123-061707-0102	Коробка распределительная ПРК	шт	1	3611,00	--	3611	--	3611	--	3900
					--	--	--	--		289	
24	С ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф распределения оптики подъездный ШРПО-13 ОРК-48	шт	1	51785,71	--	51786	--	51786	--	55929
					--	--	--	--		4143	
25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /хомуты/ (42шт.)	кг	25	542,00	--	13550	--	13550	--	14634
					--	--	--	--		1084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1356152	82523	620392	--	1464644
							653234	23044	--	108493	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1227816				
	Материалы		Тенге				229726				
	Всего заработная плата		Тенге					676278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262333				
		Сметная прибыль	Тенге				98225				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1326041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					676278			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128336				
		Сметная прибыль	Тенге				10267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1464644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					676278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1464644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				653234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						620392		
		- Сметная прибыль	Тенге							108493	

ЛС 2-1-5 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Канализация

57	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	39	4158,00	--	162162	--	162162	--	175135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12973	
58	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	35	14530,00	--	508550	--	508550	--	549234
					--	--	--	--		40684	
59	С123-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	39	5320,00	--	207480	--	207480	--	224078
					--	--	--	--		16598	
61	С123-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	35	7386,00	--	258510	--	258510	--	279191
					--	--	--	--		20681	
63	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	35	9759,00	--	341565	--	341565	--	368890
					--	--	--	--		27325	
65	С123-030102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	17	5407,00	--	91919	--	91919	--	99273
					--	--	--	--		7354	
67	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	16	4300,00	--	68800	--	68800	--	74304
					--	--	--	--		5504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1638986	--	1638986	--	1770105
							--	--	--	131119	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1638986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1638986				
		Сметная прибыль	Тенге				131119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1770105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1770105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1770105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1638986		
		- Сметная прибыль	Тенге							131119	
		ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
23	Ц13-100603-0505	Кабели в проложенных каналах с креплением, масса 1 м до 0,6 кг									
			м	1325	207,86	--	275420	--	110192	--	297454
					124,70	--	165228	--		22034	
24	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			м	1325	219,50	2,21	290839	2931	28034	--	314106
					196,13	0,10	259874	136		23267	
25	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм									
			м	1325	32,00	--	42400	--	42400	--	45792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3392	
26	Ц13-100902-1106	Трубы стальные крепленные по стене накладными скобами, диаметр до 40 мм	м	3	652,31	25,25	1957	76	157	--	2113
					574,56	3,06	1724	9		157	
27	Ц13-100902-1101	То же, металлорукав проложенные в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	м	600	501,66	26,71	300993	16027	24806	--	325072
					433,60	1,96	260160	1174		24079	
28	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	303,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
29	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	600	141,00	--	84600	--	84600	--	91368
					--	--	--	--		6768	
30	Ц13-080206-2202	Затягивание кабелей в проложенные трубы,металлические рукава	м	603	92,00	1,67	55478	1006	11635	--	59916
					71,04	0,59	42837	358		4438	
31	Ц13-080201-0701	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	1419	739,07	339,91	1048745	482335	358158	--	1132645
					146,76	110,60	208252	156941		83900	
32	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,7774	18676,00	--	14519	--	14519	--	15680
					--	--	--	--		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2115860	502374	675410	--	2285128
							938075	158619	--	169269	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2114951				
	Материалы		Тенге				532983				
	Всего заработная плата		Тенге					1096694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141519				
		Сметная прибыль	Тенге				169196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2284147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1096694			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				909				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2285129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1096694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2285128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					502374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						675410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							169269	
		Всего по акту					14904574				
		Временные здания и сооружения	1,0%				147 044				
		Итого					14 851 478				
		Зимнее удорожание	1,080%				160 396				
		Непредвиденные затраты	2%				304 240				
		Итого в базовых ценах					15 516 255				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					16 290 455,59				
		НДС 12%	12%				1 954 854,67				
		Итого с НДС					18 245 310,26				
		ИТОГО ПО АКТУ					18 245 310,26				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				17 333 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "ПИ и ПК "Каздориннокация"

_____ Р.И. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев