Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а — 020740003270

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №1 от 15.07.2019г. к дог.№95 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000127	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управление образования Атырауской области"			м-ц	1	52 844 000,00	52 844 000,00
				Итого	1	x	52 844 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 ноябрь	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
	Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области	665 805 280,00	52 844 000,00	52 844 000,00	8	612 961 280,00
1	Общестроительные работы Блок А	393 517 380,14	36 451 941,00	36 451 941,00	9	357 065 439,14
1	Общестроительные работы Блок Б	140 946 613,30	16 392 059,00	16 392 059,00	12	124 554 554,30

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №1 от 15.07.2019г. к дог. №95	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"	**52 844 000,00**	**52 844 000,00**	**47 182 142,86**							**5 661 857,14**	**52 844 000,00**
Итого к оплате	**52 844 000,00**	**52 844 000,00**	**47 182 142,86**							**5 661 857,14**	**52 844 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

М.Х. Аманов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Доп.соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №95 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на Общестроительные работы. Блок А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	896,571	211,67	200,83	189780	180061	--	--	204963
					10,84	48,04	9720	43074		15182	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,729	2101,82	--	58281	--	--	--	62944
					2101,82	--	58281	--		4663	
3	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	905	297,31	297,31	269061	269061	--	--	290586
					--	71,12	--	64364		21525	
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1538,5	148,00	--	227698	--		--	245914
					--	--	--	--		18216	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	905	19,05	15,99	17238	14475	188	--	18617
					2,85	6,40	2575	5796		1379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную пазух фундаментов	м3	19,3	794,12	--	15327	--	--	--	16553
					794,12	--	15327	--		1226	
7	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	702	1366,80	1366,80	959494	959494	--	--	1036253
					--	873,80	--	613408		76759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1736879	1423091	188	--	1875830
							85903	726641	--	138950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736879				
	Материалы		Тенге				188				
	Всего заработная плата		Тенге					812544			
	Транспортные расходы		Тенге				227698				
		Сметная прибыль	Тенге				138950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								871
		Сметная заработная плата	Тенге					812544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1875830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								871
		Сметная заработная плата	Тенге					812544			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
8	Е11-110101-0303	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных из крупной фракций (40-60) толщиной 80 см	м3	556	11548,13	1703,76	6420760	947291	3672279	--	6934421
					3239,55	606,16	1801190	337025		513661	
9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	717	2323,75	135,42	1666128	97094	1388760	--	1799419
					251,43	46,75	180274	33521		133290	
10	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	700	384,36	1,04	269051	728	218864	--	290575
					70,66	0,49	49459	342		21524	
11	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	73	34700,43	1072,40	2533131	78285	2370389	--	2735782
					1156,95	221,73	84457	16186		202650	
12	Е11-060101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	204,36	41109,60	1643,47	8401158	335859	7690715	--	9073251
					1832,96	357,11	374584	72980		672093	
13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,51	18494,83	918,71	379329	18843	5968	--	409675
					17285,12	296,99	354518	6091		30346	
14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,39	18351,62	1268,06	80564	5567	1278	--	87009
					16792,56	349,40	73719	1534		6445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07	196378,00	--	406502	--	406502	--	439023
					--	--	--	--		32520	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	22,83	191324,00	--	4367927	--	4367927	--	4717361
					--	--	--	--		349434	
		Арматурные выпуски									
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1217	196378,00	--	23899	--	23899	--	25811
					--	--	--	--		1912	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,546	191324,00	--	295787	--	295787	--	319450
					--	--	--	--		23663	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	197031,00	--	9063	--	9063	--	9789
					--	--	--	--		725	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,2	852,14	19,42	57264	1305	38806	--	61845
					255,25	2,45	17153	164		4581	
21	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	112	1338,87	10,40	149953	1165	104977	--	161949
					391,17	4,89	43811	548		11996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25060517	1486136	20595214	--	27065360
							2979165	468392	--	2004840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25060517				
	Материалы		Тенге				15492037				
	Всего заработная плата		Тенге					3447557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5103179				
		Сметная прибыль	Тенге				2004841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27065358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3456
		Сметная заработная плата	Тенге					3447557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27065358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3456
		Сметная заработная плата	Тенге					3447557			

РАЗДЕЛ 3. КЖ

Колонна К1(19шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060501-0201	Устройство железобетонных колонн К1 бетон В25	м3	10,298	77021,36	27325,80	793166	281401	367888	--	856619
					13971,32	5704,10	143877	58741		63453	
23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5694	18351,62	1268,06	28801	1990	457	--	31105
					16792,56	349,40	26354	548		2304	
24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1666	191324,00	--	223199	--	223199	--	241054
					--	--	--	--		17856	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4028	197031,00	--	79364	--	79364	--	85713
					--	--	--	--		6349	
26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015694	221256,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	
		Колонна К2(9шт)									
27	Е11-060501-0201	Устройство железобетонных колонн К2 бетон В25	м3	4,698	77021,36	27325,80	361846	128377	167832	--	390794
					13971,32	5704,10	65637	26798		28948	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,723	18351,62	1268,06	13268	917	210	--	14330
					16792,56	349,40	12141	253		1061	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5376	191324,00	--	102856	--	102856	--	111084
					--	--	--	--		8228	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1854	197031,00	--	36530	--	36530	--	39452
					--	--	--	--		2922	
31	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00723	221256,00	--	1600	--	1600	--	1728
					--	--	--	--		128	
		Диафрагма жесткости Д-1,2									
32	Е11-060601-0213	Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	3,36	62082,50	6751,17	208597	22684	134790	--	225285
					15215,20	1294,82	51123	4351		16688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,3898	18351,62	1268,06	7153	494	113	--	7726
					16792,56	349,40	6546	136		572	
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1952	191324,00	--	37346	--	37346	--	40334
					--	--	--	--		2988	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0138	197031,00	--	2719	--	2719	--	2937
					--	--	--	--		218	
36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1808	196378,00	--	35505	--	35505	--	38346
					--	--	--	--		2840	
37	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,003898	221256,00	--	862	--	862	--	931
					--	--	--	--		69	
		Диафрагма жесткости Д-3									
38	Е11-060601-0213	Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25									
			м3	3,86	62082,50	6751,17	239638	26060	154847	--	258810
					15215,20	1294,82	58731	4998		19171	
39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,1934	18351,62	1268,06	3549	245	56	--	3833
					16792,56	349,40	3248	68		284	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,016	197031,00	--	3152	--	3152	--	3405
					--	--	--	--		252	
41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,176	196378,00	--	34563	--	34563	--	37328
					--	--	--	--		2765	
42	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,001934	221256,00	--	428	--	428	--	462
					--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2217616	462168	1387789	--	2395026
							367656	95892	--	177408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217616				
	Материалы		Тенге				826196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	252	1366,80	1366,80	344434	344434	--	--	371988
					--	873,80	--	220198		27555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				632970	506678	65	--	683607
							48736	259803	--	50637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				632970				
	Материалы		Тенге				64				
	Всего заработная плата		Тенге					308539			
	Транспортные расходы		Тенге				77493				
		Сметная прибыль	Тенге				50638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					308539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				683608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					308539			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
8	Е11-110101-0303	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных из крупной фракций (40-60) толщиной 80 см	м3	199	11548,13	1703,76	2298078	339048	1314360	--	2481924
					3239,55	606,16	644670	120626		183846	
9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	225	2323,75	135,42	522844	30469	435804	--	564671
					251,43	46,75	56571	10519		41827	
10	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	225	384,36	1,04	86481	234	70349	--	93399
					70,66	0,49	15898	110		6918	
11	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки,бетон В10	м3	22,5	34700,43	1072,40	780760	24129	730600	--	843220
					1156,95	221,73	26031	4989		62461	
12	Е11-060101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В30 сульфатостойкий	м3	64,12	41109,60	1643,47	2635948	105379	2413040	--	2846823
					1832,96	357,11	117529	22898		210876	
13	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,613	18494,83	918,71	214780	10669	3379	--	231963
					17285,12	296,99	200732	3449		17182	
14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,633	18351,62	1268,06	29968	2071	475	--	32366
					16792,56	349,40	27422	571		2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,384	196378,00	--	75409	--	75409	--	81442
					--	--	--	--		6033	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	12,703	191324,00	--	2430389	--	2430389	--	2624820
					--	--	--	--		194431	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,159	197031,00	--	31328	--	31328	--	33834
					--	--	--	--		2506	
		Арматурные выпуски									
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0264	196378,00	--	5184	--	5184	--	5599
					--	--	--	--		415	
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2568	191324,00	--	49132	--	49132	--	53063
					--	--	--	--		3931	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			м2	18	852,14	19,42	15338	350	10394	--	16566
					255,25	2,45	4594	44		1227	
21	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов									
			м2	30	1338,87	10,40	40166	312	28119	--	43379
					391,17	4,89	11735	147		3213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9215805	512661	7597962	--	9953069
							1105184	163352	--	737263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9215805				
	Материалы		Тенге				5006518				
	Всего заработная плата		Тенге					1268536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2591442				
		Сметная прибыль	Тенге				737264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9953069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270
		Сметная заработная плата	Тенге					1268536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9953069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270
		Сметная заработная плата	Тенге					1268536			

РАЗДЕЛ 3.КЖ

Колонна К1(10шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060501-0201	Устройство железобетонных колонн К1 из бетона В25	м3	5,42	77021,36	27325,80	417456	148106	193625	--	450852
					13971,32	5704,10	75725	30916		33396	
23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,826	18351,62	1268,06	15158	1047	240	--	16371
					16792,56	349,40	13871	289		1213	
24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,614	191324,00	--	117473	--	117473	--	126871
					--	--	--	--		9398	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212	197031,00	--	41771	--	41771	--	45112
					--	--	--	--		3342	
26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00826	221256,00	--	1828	--	1828	--	1974
					--	--	--	--		146	
		Колонна К2(2шт)									
27	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн К1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,044	53556,89	5998,29	55913	6262	38099	--	60386
					11065,60	1246,20	11552	1301		4473	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1008	18351,62	1268,06	1850	128	29	--	1998
					16792,56	349,40	1693	35		148	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	191324,00	--	19285	--	19285	--	20828
					--	--	--	--		1543	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0412	197031,00	--	8118	--	8118	--	8767
					--	--	--	--		649	
31	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001008	221256,00	--	223	--	223	--	241
					--	--	--	--		18	
		Ригели РМ-1-РМ4									
32	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,038	54746,09	5538,69	56826	5749	36978	--	61373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13582,52	1182,15	14099	1227		4546	
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,1658	18351,62	1268,06	3043	210	49	--	3286
					16792,56	349,40	2784	58		243	
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1196	191324,00	--	22882	--	22882	--	24713
					--	--	--	--		1831	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0462	197031,00	--	9103	--	9103	--	9831
					--	--	--	--		728	
36	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,001658	221256,00	--	367	--	367	--	396
					--	--	--	--		29	
		Перекрытия,покрытия									
37	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	26,6865	50638,61	1786,40	1351367	47673	1079137	--	1459477
					8414,64	386,13	224557	10305		108109	
38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	5,0762	18494,83	918,71	93883	4664	1476	--	101394
					17285,12	296,99	87743	1508		7511	
39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	5,0762	191324,00	--	971199	--	971199	--	1048895
					--	--	--	--		77696	
40	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,050762	221256,00	--	11231	--	11231	--	12130
					--	--	--	--		899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3198977	213839	2553113	--	3454895
							432023	45638	--	255918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3198977				
	Материалы		Тенге				1349635				
	Всего заработная плата		Тенге					477662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1203480				
		Сметная прибыль	Тенге				255918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3454895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					477662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3454895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					477662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14091571**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1585943**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1233177**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**468794**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10151140**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**77493**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**1043818**	
											45427787
		Временные здания и сооружения	1,0%				454 278				
		Итого					45 882 065				
		Зимнее удорожание	1,080%				495 526				
		Непредвиденные затраты	2%				927 552				
		Итого в базовых ценах					47 305 143				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					49 665 485,10				
		НДС 12%	12%				5 959 858,21				
		Итого с НДС					55 625 343,31				
		ИТОГО ПО АКТУ					55 625 343,31				
		С поправочным коэффициентом	0,949998631				52 844 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____Н.М. Нудин

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____Н.К. Сакпаров

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____Р.С. Даулеткалиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____Ж.З. Адилбеков