Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

2 жұ

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140003056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №2 от 29.01.2020г. к дог.№95 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000005	**21.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управление образования Атырауской области"			м-ц	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Жолдасалиева / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.02.2020

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат ФЕВРАЛЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №2 от 29.01.2020г. к дог. №95	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области	**102 844 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Итого к оплате	**102 844 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Х. Аманов**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за февраль месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	февраль			
	Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области	665 805 280,00	52 844 000,00	50 000 000,00	102 844 000,00	15	562 961 280,00
1	Общестроительные работы Блок А	393 517 380,14	36 451 941,00	39 940 357,37	76 392 298,37	19	317 125 081,77
1	Общестроительные работы Блок Б	140 946 613,30	16 392 059,00	10 059 642,63	26 451 701,63	19	114 494 911,67

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **И.М. Нурпин**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

на Общестроительные работы. Блок А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. КЖ									
		Колонна К1(19шт)									
22	**Е11-060501-0201**	**Устройство железобетонных колонн К1 бетон В25**	м3	29,09652	77021,36	27325,80	2241053	795086	1039450	–	2420338
					13971,32	5704,10	406517	165970		179284	
23	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,1388	18351,62	1268,06	57602	3980	914	–	62210
					16792,56	349,40	52708	1097		4608	
24	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3332	191324,00	--	446397	–	446397	–	482109
					--	--	–	–		35712	
25	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8056	197031,00	--	158728	–	158728	–	171426
					--	--	–	–		12698	
26	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,031388	221256,00	--	6945	–	6945	–	7500
					--	--	–	–		556	
		Колонна К2(9шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060501-0201	Устройство железобетонных колонн К2 бетон В25	м3	9,396	77021,36	27325,80	723693	256753	335665	–	781588
					13971,32	5704,10	131275	53596		57895	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,446	18351,62	1268,06	26536	1834	420	–	28659
					16792,56	349,40	24282	505		2123	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0752	191324,00	–	205712	–	205712	–	222168
					–	–	–	–		16457	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3708	197031,00	–	73059	–	73059	–	78904
					–	–	–	–		5845	
31	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01446	221256,00	–	3199	–	3199	–	3455
					–	–	–	–		256	
		Диафрагма жесткости Д-1,2									
32	Е11-060601-0213	Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25	м3	6,72	62082,50	6751,17	417194	45368	269580	–	450570
					15215,20	1294,82	102246	8701		33376	
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7796	18351,62	1268,06	14307	989	227	–	15451
					16792,56	349,40	13091	272		1145	
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3904	191324,00	–	74693	–	74693	–	80668
					–	–	–	–		5975	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	197031,00	–	5438	–	5438	–	5873
					–	–	–	–		435	
36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3616	196378,00	–	71010	–	71010	–	76691
					–	–	–	–		5681	
37	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007796	221256,00	–	1725	–	1725	–	1863
					–	–	–	–		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Диафрагма жесткости Д-3									
38	Е11-060601-0213	Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25									
			м3	7,72	62082,50	6751,17	479277	52119	309697	--	517619
					15215,20	1294,82	117461	9996		38342	
39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3868	18351,62	1268,06	7098	490	113	--	7666
					16792,56	349,40	6495	135		568	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	197031,00	--	6305	--	6305	--	6809
					--	--	--	--		504	
41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352	196378,00	--	69125	--	69125	--	74655
					--	--	--	--		5530	
42	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003868	221256,00	--	856	--	856	--	924
					--	--	--	--		68	
		Ригели РМ-1-РМ4									
43	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	11,328	54746,09	5538,69	620164	62742	403559	--	669777
					13582,52	1182,15	153863	13391		49613	
44	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5132	18351,62	1268,06	27770	1919	440	--	29991
					16792,56	349,40	25411	529		2222	
45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2654	191324,00	--	242101	--	242101	--	261470
					--	--	--	--		19368	
46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2478	197031,00	--	48824	--	48824	--	52730
					--	--	--	--		3906	
47	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015132	221256,00	--	3348	--	3348	--	3616
					--	--	--	--		268	
		Перекрытия,покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	365,73	50638,61	1786,40	18520059	653340	14789233	--	20001663
					8414,64	386,13	3077486	141221		1481605	
49	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	34,5036	18494,83	918,71	638138	31699	10040	--	689189
					17285,12	296,99	596399	10247		51051	
50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	34,5036	191324,00	--	6601367	--	6601367	--	7129476
					--	--	--	--		528109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31791724	1906319	25178170	--	34335058
							4707235	405660	--	2543338	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31791724				
		Материалы	Тенге				17159338				
		Всего заработная плата	Тенге					5112895			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8018833				
		Сметная прибыль	Тенге				2543338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34335062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4792
		Сметная заработная плата	Тенге					5112895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34335062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4792
		Сметная заработная плата	Тенге					5112895			
		ИТОГО:	Тенге								34335063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4707235				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1906319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405660			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25178170		
		- Сметная прибыль	Тенге							2543338	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Блок Б									
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
		Колонна К1(10шт)									
22	Е11-060501-0201	Устройство железобетонных колонн К1 из бетона В25	м3	10,84	77021,36	27325,80	834912	296212	387251	--	901704
					13971,32	5704,10	151449	61832		66793	
23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,652	18351,62	1268,06	30317	2095	481	--	32742
					16792,56	349,40	27741	577		2425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,228	191324,00	--	234946	--	234946	--	253742
					--	--	--	--		18796	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424	197031,00	--	83541	--	83541	--	90224
					--	--	--	--		6683	
26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01652	221256,00	--	3655	--	3655	--	3948
					--	--	--	--		292	
		Колонна К2(2шт)									
27	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн К1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,088	53556,89	5998,29	111827	12524	76198	--	120773
					11065,60	1246,20	23105	2602		8946	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2016	18351,62	1268,06	3700	256	59	--	3996
					16792,56	349,40	3385	70		296	
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	191324,00	--	38571	--	38571	--	41657
					--	--	--	--		3086	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0824	197031,00	--	16235	--	16235	--	17534
					--	--	--	--		1299	
31	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002016	221256,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
		Ригели РМ-1-РМ4									
32	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,076	54746,09	5538,69	113653	11498	73958	--	122745
					13582,52	1182,15	28197	2454		9092	
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3316	18351,62	1268,06	6085	420	97	--	6572
					16792,56	349,40	5568	116		487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2392	191324,00	--	45765	--	45765	--	49426
					--	--	--	--		3661	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0924	197031,00	--	18206	--	18206	--	19662
					--	--	--	--		1456	
36	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,003316	221256,00	--	734	--	734	--	792
					--	--	--	--		59	
		Перекрытия,покрытия									
37	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	85,1535	50638,61	1786,40	4312055	152118	3443401	--	4657019
					8414,64	386,13	716536	32881		344964	
38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	10,1524	18494,83	918,71	187767	9327	2955	--	202788
					17285,12	296,99	175485	3015		15021	
39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	10,1524	191324,00	--	1942398	--	1942398	--	2097790
					--	--	--	--		155392	
40	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,101524	221256,00	--	22463	--	22463	--	24260
					--	--	--	--		1797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8007274	484451	6391360	--	8647856
							1131468	103548	--	640581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8007274				
		Материалы	Тенге				3984396				
		Всего заработная плата	Тенге					1235016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2406959				
		Сметная прибыль	Тенге				640582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8647856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	Тенге					1235016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8647856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1156
		Сметная заработная плата	Тенге					1235016			
		ИТОГО :	**Тенге**								8647856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1131468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					484451			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6391360		
		- Сметная прибыль	Тенге							640581	
		ИТОГО									42982919
		Временные здания и сооружения	1,0%				429 829				
		Итого					43 412 748				
		Зимнее удорожание	1,080%				468 858				
		Непредвиденные затраты	2%				877 632				
		Итого в базовых ценах					44 759 238				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					46 992 548,91				
		НДС 12%	12%				5 639 105,87				
		Итого с НДС					52 631 654,78				
		ИТОГО ПО АКТУ					52 631 654,78				
		С поправочным коэффициентом	0,949998631				50 000 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.М. Нудин**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____**Ж.З. Адилбеков**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____**Р.С. Даулеткалиев**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____**М.О. Сарсенбаев**