*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **050140003056**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №2 от 29.01.2020г. к дог.№95 от 07.06.2019г

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000022** | **17.03.2020** |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управление образования Атырауской области" | | | м-ц | 1 | 46 080 000,00 | 46 080 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 46 080 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.03.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"

**РЕЕСТР**

**выполненных работ за март месяц 2020 г.**

| №№ п/п | Наименование работ | Общая стоимость | 2019 | 2020 | | Выполнено с начала строительства (сумма) | Общее выполнение % | Остаток (сумма) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ноябрь | февраль | март | | | |
| | Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области | 665 805 280,00 | 52 844 000,00 | 50 000 000,00 | 46 080 000,00 | 148 924 000,00 | 22 | 516 881 280,00 |
| 1 | Общестроительные работы Блок А | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2 182 064,87 | 2 182 064,87 | | | 2 182 064,87 | 100 | 0,00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 31 483 858,89 | 31 483 858,89 | | | 31 483 858,89 | 100 | 0,00 |
| 3 | КЖ | 69 839 747,71 | 2 786 017,24 | 39 940 357,37 | 27 113 373,10 | 69 839 747,71 | 100 | 0,00 |
| 4 | СТЕНЫ | 91 697 220,40 | | | 9 601 035,43 | 9 601 035,43 | 10 | 82 096 184,97 |
| 5 | ПЕРЕМЫЧКИ | 2 349 759,43 | | | | 0,00 | 0 | 2 349 759,43 |
| 6 | ПОЛЫ | 45 912 908,43 | | | | 0,00 | 0 | 45 912 908,43 |
| 7 | ЛЕСТНИЦА ЛК-1,ЛК-2 | 8 740 519,02 | | | | 0,00 | 0 | 8 740 519,02 |
| 8 | ОКНА ДВЕРИ | 13 045 533,42 | | | | 0,00 | 0 | 13 045 533,42 |
| 9 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 85 535 876,40 | | | | 0,00 | 0 | 85 535 876,40 |
| 10 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | 25 371 812,39 | | | | 0,00 | 0 | 25 371 812,39 |
| 11 | КРОВЛЯ | 13 346 213,38 | | | | 0,00 | 0 | 13 346 213,38 |
| 12 | Пожарная лестница | 2 135 473,10 | | | | 0,00 | 0 | 2 135 473,10 |
| 13 | Крыльцо КР-1 | 1 876 392,70 | | | | 0,00 | 0 | 1 876 392,70 |
| 1 | Общестроительные работы Блок Б | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 795 209,06 | 795 209,06 | | | 795 209,06 | 100 | 0,00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 11 577 937,37 | 11 577 937,37 | | | 11 577 937,37 | 100 | 0,00 |
| 3 | КЖ | 23 464 269,40 | 4 018 912,57 | 10 059 642,63 | 9 365 591,47 | 23 444 146,67 | 98 | 20 122,73 |
| 4 | СТЕНЫ | 53 657 551,44 | | | | 0,00 | 0 | 53 657 551,44 |
| 5 | ПОЛЫ | 14 753 592,47 | | | | 0,00 | 0 | 14 753 592,47 |
| 6 | ОКНА ДВЕРИ | 6 834 537,13 | | | | 0,00 | 0 | 6 834 537,13 |
| 7 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 12 362 309,57 | | | | 0,00 | 0 | 12 362 309,57 |
| 8 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | 13 150 143,60 | | | | 0,00 | 0 | 13 150 143,60 |
| 9 | КРОВЛЯ | 3 955 424,30 | | | | 0,00 | 0 | 3 955 424,30 |
| 10 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 395 638,96 | | | | 0,00 | 0 | 395 638,96 |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.М. Нудин**

**Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.К. Сакпаров**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

_____ **Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"**

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат МАРТ 2020 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | д/с № 2от 29.01.2020г. к дог. №95 | 07.06.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце СМР без НДС | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Прочие затраты, не входящие в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы налог 2% | | |
| А | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области** | **148 924 000,00** | **96 080 000,00** | **41 142 857,14** | | | | | | | **4 937 142,86** | **46 080 000,00** |
| **Итого к оплате** | **148 924 000,00** | **96 080 000,00** | **41 142 857,14** | | | | | | | **4 937 142,86** | **46 080 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**
_____**М.Х. Аманов**

**Подрядчик:**
**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**
_____**Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"**
_____**Р.С. Даулеткалиев**

**Авторский надзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**
_____**М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

# А К Т № 3
## приемки выполненных работ
за март 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Блок А | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КЖ** | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К1(19шт)** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-060501-0201 | **Устройство железобетонных колонн К1 бетон В25** | м3 | 12,09548 | 77021,36 | 27325,80 | 931610 | 330519 | 432101 | -- | 1006139 |
| | | | | | 13971,32 | 5704,10 | 168990 | 68994 | | 74529 | |
| 23 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 3,1388 | 18351,62 | 1268,06 | 57602 | 3980 | 914 | -- | 62210 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 52708 | 1097 | | 4608 | |
| 24 | С121-050301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,3332 | 191324,00 | -- | 446397 | -- | 446397 | -- | 482109 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35712 | |
| 25 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,8056 | 197031,00 | -- | 158728 | -- | 158728 | -- | 171426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12698 | |
| 26 | С121-050301-3501 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,031388 | 221256,00 | -- | 6945 | -- | 6945 | -- | 7500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 556 | |
| | | **Колонна К2(9шт)** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-060501-0201 | **Устройство железобетонных колонн К2 бетон В25** | м3 | 9,396 | 77021,36 | 27325,80 | 723693 | 256753 | 335665 | -- | 781588 |
| | | | | | 13971,32 | 5704,10 | 131275 | 53596 | | 57895 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,446 | 18351,62 | 1268,06 | 26536 | 1834 | 420 | -- | 28659 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 24282 | 505 | | 2123 | |
| 29 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0752 | 191324,00 | -- | 205712 | -- | 205712 | -- | 222168 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16457 | |
| 30 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3708 | 197031,00 | -- | 73059 | -- | 73059 | -- | 78904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5845 | |
| 31 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,01446 | 221256,00 | -- | 3199 | -- | 3199 | -- | 3455 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| | | Диафрагма жесткости Д-1,2 | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-060601-0213 | Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25 | м3 | 6,72 | 62082,50 | 6751,17 | 417194 | 45368 | 269580 | -- | 450570 |
| | | | | | 15215,20 | 1294,82 | 102246 | 8701 | | 33376 | |
| 33 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,7796 | 18351,62 | 1268,06 | 14307 | 989 | 227 | -- | 15451 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 13091 | 272 | | 1145 | |
| 34 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3904 | 191324,00 | -- | 74693 | -- | 74693 | -- | 80668 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5975 | |
| 35 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0276 | 197031,00 | -- | 5438 | -- | 5438 | -- | 5873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | |
| 36 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3616 | 196378,00 | -- | 71010 | -- | 71010 | -- | 76691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5681 | |
| 37 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,007796 | 221256,00 | -- | 1725 | -- | 1725 | -- | 1863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 138 | |
| | | Диафрагма жесткости Д-3 | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-060601-0213 | Устройство диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм бетон В25 | м3 | 7,72 | 62082,50 | 6751,17 | 479277 | 52119 | 309697 | -- | 517619 |
| | | | | | 15215,20 | 1294,82 | 117461 | 9996 | | 38342 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3868 | 18351,62 | 1268,06 | 7098 | 490 | 113 | – | 7666 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 6495 | 135 | | 568 | |
| 40 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 197031,00 | -- | 6305 | -- | 6305 | – | 6809 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 504 | |
| 41 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,352 | 196378,00 | -- | 69125 | -- | 69125 | – | 74655 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 5530 | |
| 42 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,003868 | 221256,00 | -- | 856 | -- | 856 | – | 924 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 68 | |
| | | Ригели РМ-1-РМ4 | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-060701-0401 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | м3 | 7,552 | 54746,09 | 5538,69 | 413442 | 41828 | 269039 | – | 446518 |
| | | | | | 13582,52 | 1182,15 | 102575 | 8928 | | 33075 | |
| 44 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,0088 | 18351,62 | 1268,06 | 18513 | 1279 | 294 | – | 19994 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 16940 | 352 | | 1481 | |
| 45 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8436 | 191324,00 | -- | 161401 | -- | 161401 | – | 174313 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 12912 | |
| 46 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1652 | 197031,00 | -- | 32550 | -- | 32550 | – | 35153 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 2604 | |
| 47 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,010088 | 221256,00 | -- | 2232 | -- | 2232 | – | 2411 |
| | | | | | – | -- | – | -- | | 179 | |
| | | Перекрытия,покрытия | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-060801-0101 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 243,82 | 50638,61 | 1786,40 | 12346706 | 435560 | 9859488 | – | 13334442 |
| | | | | | 8414,64 | 386,13 | 2051658 | 94147 | | 987736 | |
| 49 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 23,0024 | 18494,83 | 918,71 | 425425 | 21133 | 6693 | – | 459460 |
| | | | | | 17285,12 | 296,99 | 397599 | 6831 | | 34034 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С121-050301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 23,0024 | 191324,00 | -- | 4400911 | -- | 4400911 | -- | 4752984 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | | 352073 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21581691 | 1191852 | 17204517 | -- | 23308222 |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3185321 | 253555 | -- | 1726535 | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 21581691 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 11484232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3438877 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5720286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1726535 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 23308226 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 3226 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 3438877 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 23308226 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3226 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ** | | | | | | 3438877 | | | |
| 51 | Е11-080301-0209 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 270 | 28304,56 | 2123,64 | 7642231 | 573383 | 5760401 | -- | 8253609 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | 4846,10 | 440,28 | 1308447 | 118876 | | 611378 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7642231 | 573383 | 5760401 | -- | 8253609 |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1308447 | 118876 | -- | 611378 | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7642231 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5760401 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1427323 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 611378 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 8253609 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 1420 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1427323 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 8253609 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1420 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 1427323 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 31561831 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4493768 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1765235 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 372431 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22964918 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2337913 | |
| | | ЛС 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Блок Б | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КЖ** | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К1(10шт)** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-060501-0201 | **Устройство железобетонных колонн К1 из бетона В25** | м3 | 10,84 | 77021,36 | 27325,80 | 834912 | 296212 | 387251 | -- | 901704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | 13971,32 | 5704,10 | 151449 | 61832 | | 66793 | |
| | | | т | 1,652 | 18351,62 | 1268,06 | 30317 | 2095 | 481 | -- | 32742 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 27741 | 577 | | 2425 | |
| 24 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,228 | 191324,00 | -- | 234946 | -- | 234946 | -- | 253742 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18796 | |
| 25 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,424 | 197031,00 | -- | 83541 | -- | 83541 | -- | 90224 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6683 | |
| 26 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01652 | 221256,00 | -- | 3655 | -- | 3655 | -- | 3948 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 292 | |
| | | Колонна К2(2шт) | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство железобетонных колонн К1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,088 | 53556,89 | 5998,29 | 111827 | 12524 | 76198 | -- | 120773 |
| | | | | | 11065,60 | 1246,20 | 23105 | 2602 | | 8946 | |
| 28 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2016 | 18351,62 | 1268,06 | 3700 | 256 | 59 | -- | 3996 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 3385 | 70 | | 296 | |
| 29 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2016 | 191324,00 | -- | 38571 | -- | 38571 | -- | 41657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3086 | |
| 30 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0824 | 197031,00 | -- | 16235 | -- | 16235 | -- | 17534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1299 | |
| 31 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,002016 | 221256,00 | -- | 446 | -- | 446 | -- | 482 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| | | Ригели РМ-1-РМ4 | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-060701-0401 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,076 | 54746,09 | 5538,69 | 113653 | 11498 | 73958 | -- | 122745 |
| | | | | | 13582,52 | 1182,15 | 28197 | 2454 | | 9092 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3316 | 18351,62 | 1268,06 | 6085 | 420 | 97 | -- | 6572 |
| | | | | | 16792,56 | 349,40 | 5568 | 116 | | 487 | |
| 34 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2392 | 191324,00 | -- | 45765 | -- | 45765 | -- | 49426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3661 | |
| 35 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0924 | 197031,00 | -- | 18206 | -- | 18206 | -- | 19662 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1456 | |
| 36 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00331 | 221256,00 | -- | 732 | -- | 732 | -- | 791 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| | | Перекрытия,покрытия | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060801-0101 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 74,56 | 50638,61 | 1786,40 | 3775615 | 133194 | 3015025 | -- | 4077664 |
| | | | | | 8414,64 | 386,13 | 627396 | 28790 | | 302049 | |
| 38 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 10,1524 | 18494,83 | 918,71 | 187767 | 9327 | 2955 | -- | 202788 |
| | | | | | 17285,12 | 296,99 | 175485 | 3015 | | 15021 | |
| 39 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,1524 | 191324,00 | -- | 1942398 | -- | 1942398 | -- | 2097790 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 155392 | |
| 40 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,02924 | 221256,00 | -- | 6470 | -- | 6470 | -- | 6987 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 518 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 7454839 | 465527 | 5946989 | -- | 8051227 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1042328 | 99458 | -- | 596387 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7454839 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3556021 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1141785 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2390965 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 596387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8051226 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1067 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1141785 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8051226 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1067 |
| | | | | | | | | 1141785 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **8051227** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1042328** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **465527** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **99458** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5946989** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **596387** | |
| | | Всего по акту | | | | | **39613058** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,0% | | | | 396 131 | | | | |
| | | Итого | | | | | 40 009 188 | | | | |
| | | Зимнее удорожание | 1,080% | | | | 432 099 | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | 2% | | | | 808 826 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах | | | | | 41 250 113 | | | | |
| | | Индекс изменения 1,0498961 | 1,0498961 | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | 43 308 333,08 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | | 5 196 999,97 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 48 505 333,05 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 48 505 333,05 | | | | |
| | | **С поправочным коэффициентом** | 0,949998631 | | | | 46 080 000,00 | | | | |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.М. Нудин**

**Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____**Н.К. Сакпаров**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"**

_____**Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"**

_____**Р.С. Даулеткалиев**

**Авторский надзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

_____**М.О. Сарсенбаев**