*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **050140003056**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№95 от 07.06.2019г

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000059 | 27.07.2020 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управление образования Атырауской области" | | | м-ц | 1 | 119 578 918,16 | 119 578 918,16 |
| | | | | Итого | 1 | x | 119 578 918,16 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2020г. К Дог. № 95 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"

## РЕЕСТР
### выполненных работ за июль месяц 2020 г.

| №№ п/п | Наименование работ | Общая стоимость | 2019 | 2020 | | | | Выполнено с начала строительства (сумма) | Общее выполнение % | Остаток (сумма) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ноябрь | февраль | март | апрель | июль | | | |
| | Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области | 665 805 280.00 | 52 844 000.00 | 50 000 000.00 | 46 080 000.00 | 80 000 000.00 | 119 578 918.16 | 348 502 918.16 | 52 | 317 302 361.84 |
| 1 | Общестроительные работы Блок А | | | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2 182 064.87 | 2 182 064.87 | | | | | 2 182 064.87 | 100 | 0.00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 31 483 858.89 | 31 483 858.89 | | | | | 31 483 858.89 | 100 | 0.00 |
| 3 | КЖ | 69 839 747.71 | 2 786 017.24 | 39 940 357.37 | 27 113 373.10 | | | 69 839 747.71 | 100 | 0.00 |
| 4 | СТЕНЫ | 91 697 220.40 | | | 9 601 035.43 | 56 638 291.00 | 25 153 143.66 | 91 392 470.09 | 100 | 304 750.31 |
| 5 | ПЕРЕМЫЧКИ | 2 349 759.43 | | | | | 2 349 759.43 | 2 349 759.43 | 100 | 0.00 |
| 6 | ПОЛЫ | 45 912 908.43 | | | | | | 0.00 | 0 | 45 912 908.43 |
| 7 | ЛЕСТНИЦА ЛК-1,ЛК-2 | 8 740 519.02 | | | | | 8 740 519.02 | 8 740 519.02 | 100 | 0.00 |
| 8 | ОКНА,ДВЕРИ | 13 045 533.42 | | | | | | 0.00 | 0 | 13 045 533.42 |
| 9 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 85 535 876.40 | | | | | 31 709 234.54 | 31 709 234.54 | 37 | 53 826 641.86 |
| 10 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | 25 371 812.39 | | | | | | 0.00 | 0 | 25 371 812.39 |
| 11 | КРОВЛЯ | 13 346 213.38 | | | | | 13 346 213.38 | 13 346 213.38 | 100 | 0.00 |
| 12 | Пожарная лестница | 2 135 473.10 | | | | | | 0.00 | 0 | 2 135 473.10 |
| 13 | Кровлю КР-1 | 1 876 392.70 | | | | | | 0.00 | 0 | 1 876 392.70 |
| 1 | Общестроительные работы Блок Б | | | | | | | 0.00 | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 795 209.06 | 795 209.06 | | | | | 795 209.06 | 100 | 0.00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 11 577 937.37 | 11 577 937.37 | | | | | 11 577 937.37 | 100 | 0.00 |
| 3 | КЖ | 23 464 269.40 | 4 018 912.57 | 10 059 642.63 | 9 365 591.47 | | | 23 444 146.67 | 98 | 20 122.73 |
| 4 | СТЕНЫ | 53 657 551.44 | | | | 23 361 709.00 | 29 970 240.18 | 53 331 949.18 | 99 | 325 602.26 |
| 5 | ПОЛЫ | 14 753 592.47 | | | | | | 0.00 | 0 | 14 753 592.47 |
| 6 | ОКНА,ДВЕРИ | 6 834 537.13 | | | | | | 0.00 | 0 | 6 834 537.13 |
| 7 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 12 362 309.57 | | | | | 4 354 383.65 | 4 354 383.65 | 35 | 8 007 925.92 |
| 8 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | 13 150 143.60 | | | | | | 0.00 | 0 | 13 150 143.60 |
| 9 | КРОВЛЯ | 3 955 424.30 | | | | | 3 955 424.30 | 3 955 424.30 | 100 | 0.00 |
| 10 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 395 638.96 | | | | | | 0.00 | 0 | 395 638.96 |

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. Жантурсев

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. Сакпаров

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ И.С. Дауенкалиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Strey"

_____ М.О. Сарсенбаев

Утверждена Постановлением Госкомстата

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат ИЮЛЬ 2020 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | д/с № 3от 15.04.2020г. к дог. №95 | 07.06.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце СМР без НДС | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Прочие затраты, не входящие в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы налог 2% | | |
| A | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".** | **348 502 918,16** | **295 658 918,16** | **106 766 891,21** | | | | | | | **12 812 026,95** | **119 578 918,16** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | **348 502 918,16** | **295 658 918,16** | **106 766 891,21** | | | | | | | **12 812 026,95** | **119 578 918,16** |

**Заказчик:**

**Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

**Т.К.Басаров**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

**Ж.З. Адилбеков**

**Технадзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"**

**Р.С. Даулеткалиев**

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

**М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение № 3 от 15.04.2020г. к Дог. № 95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

# А К Т № 5

## приемки выполненных работ

за июль 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 56 | **Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9** | **Кладка вентиляционных каналов** | **м3** | **600** | **33349,97** | **2123,64** | **20009980** | **1274184** | **15265756** | **--** | **21610779** |
| | | | | | **5783,40** | **440,28** | **3470040** | **264168** | | **1600798** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **20009980** | **1274184** | **15265756** | **--** | **21610779** |
| | | | | | | | **3470040** | **264168** | **--** | **1600798** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **20009980** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **15265756** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3734208** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1600798** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21610779** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3786** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3734208** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **21610779** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3786** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3734208** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 57 | **Е11-070104-0301** | **Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт** | **418** | **2198,62** | **1274,18** | **919021** | **532609** | **24829** | **--** | **992543** |
| | | | | | **865,03** | **264,17** | **361583** | **110422** | | **73522** | |
| 58 | **С121-040105-9901** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/** | **м3** | **10,6** | **89749,00** | **--** | **951339** | **--** | **951339** | **--** | **1027447** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **76107** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1870361** | **532609** | **976168** | **--** | **2019990** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 361583 | 110422 | -- | 149629 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1870361 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24829 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 472006 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 951339 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149629 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2019990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 430 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 472006 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2019990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 430 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 472006 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА ЛК-1,ЛК-2** | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-070506-0101 | **Установка лестничных площадок массой до 1 т** | шт | 32 | 3874,14 | 1850,60 | 123972 | 59219 | 7278 | -- | 133890 |
| | | | | | 1796,08 | 382,80 | 57475 | 12250 | | 9918 | |
| 130 | Е11-070506-0103 | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | шт | 32 | 4708,59 | 2328,38 | 150675 | 74508 | 10954 | -- | 162729 |
| | | | | | 2037,92 | 846,01 | 65213 | 27072 | | 12054 | |
| 131 | С121-040110-9904 | **Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85** | м2 | 207,36 | 10896,00 | -- | 2259395 | -- | 2259395 | -- | 2440146 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180752 | |
| 132 | С121-040110-9906 | **Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** | м2 | 120 | 10774,00 | -- | 1292880 | -- | 1292880 | -- | 1396310 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 103430 | |
| 133 | Е11-070104-0301 | **Опорные подушки** | шт | 128 | 2198,62 | 1274,18 | 281423 | 163096 | 7603 | -- | 303937 |
| | | | | | 865,03 | 264,17 | 110724 | 33814 | | 22514 | |
| 134 | С121-040102-0101 | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** | шт. | 128 | 1770,00 | -- | 226560 | -- | 226560 | -- | 244685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18125 | |
| 135 | Е11-070519-0103 | **Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида** | м | 172,8 | 14422,86 | 80,98 | 2492270 | 13994 | 2361452 | -- | 2691652 |
| | | | | | 676,06 | 33,67 | 116824 | 5819 | | 199382 | |
| 136 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | м2 | 155,52 | 836,56 | 0,98 | 130102 | 152 | 21045 | -- | 140510 |
| | | | | | 700,26 | 0,47 | 108905 | 73 | | 10408 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 6957277 | 310969 | 6187167 | -- | 7513859 |
| | | | | | | | 459141 | 79027 | -- | 556583 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6957277 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2408332 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 538168 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3778835 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 556582 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7513859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 475 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 538168 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7513859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 475 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 538168 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 157 | **Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4** | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | м2 | 15276,91 | 1652,52 | 72,75 | 25245402 | 1111346 | 10749039 | -- | 27265034 |
| | | | | | 876,16 | 56,73 | 13385017 | 866653 | | 2019632 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 25245402 | 1111346 | 10749039 | -- | 27265034 |
| | | | | | | | 13385017 | 866653 | -- | 2019632 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25245402 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10749038 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14251670 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2019632 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27265034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14251670 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 27265034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14251670 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 164 | **Е11-120101-1501** | **Устройство прокладной пароизоляции в один слой** | м2 | 576 | 704,05 | 25,45 | 405531 | 14661 | 285162 | -- | 437973 |
| | | | | | 183,52 | 3,79 | 105708 | 2184 | | 32442 | |
| 165 | **Е11-120101-1402** | **Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** | м3 | 115,2 | 13593,47 | 1673,46 | 1565968 | 192783 | 1105636 | -- | 1691245 |
| | | | | | 2322,47 | 415,82 | 267549 | 47902 | | 125277 | |
| 166 | **Е11-120101-1701** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 576 | 758,18 | 99,14 | 436709 | 57107 | 259649 | -- | 471646 |
| | | | | | 208,25 | 23,73 | 119953 | 13666 | | 34937 | |
| 167 | **Е11-120101-1702** | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** | м2 | 20160 | 28,58 | 1,47 | 576203 | 29589 | 531065 | -- | 622300 |
| | | | | | 0,77 | 0,37 | 15549 | 7397 | | 46096 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 168 | **Е11-100105-0101** | **Установка стропил** | м3 | 10,91 | 88015,68 | 1315,07 | 960251 | 14347 | 711544 | -- | 1037071 |
| | | | | | 21481,20 | 531,11 | 234360 | 5794 | | 76820 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Е11-120101-0705 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 812 | 2801,29 | 96,21 | 2274647 | 78123 | 746909 | -- | 2456619 |
| | | | | | 1785,24 | 25,37 | 1449615 | 20599 | | 181972 | |
| 170 | С121-100101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 893,2 | 3374,00 | -- | 3013657 | -- | 3013657 | -- | 3254749 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 241093 | |
| 171 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 10,91 | 10065,81 | 53,85 | 109818 | 587 | 100347 | -- | 118603 |
| | | | | | 814,32 | 23,41 | 8884 | 255 | | 8785 | |
| 172 | Е11-100106-0101 | Устройство слуховых окон | шт | 3 | 17180,94 | 785,84 | 51543 | 2358 | 30507 | -- | 55666 |
| | | | | | 6225,92 | 326,70 | 18678 | 980 | | 4123 | |
| 173 | С121-090101-6802 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 | м2 | 4,71 | 35044,00 | -- | 165057 | -- | 165057 | -- | 178262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13205 | |
| 174 | С121-070204-0105 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,63 | 40735,00 | -- | 25663 | -- | 25663 | -- | 27716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2053 | |
| 175 | С121-070301-0101 | Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,87 | 77839,00 | -- | 67720 | -- | 67720 | -- | 73138 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5418 | |
| 176 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6 | 588,00 | -- | 3528 | -- | 3528 | -- | 3810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 177 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,68 | 8195,54 | 38,92 | 13769 | 65 | 10343 | -- | 14870 |
| | | | | | 2000,32 | 16,77 | 3361 | 28 | | 1101 | |
| 178 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 18,9 | 2775,77 | 13,62 | 52462 | 257 | 33393 | -- | 56659 |
| | | | | | 995,33 | 3,30 | 18812 | 62 | | 4197 | |
| | | Ограждение кровли | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж ограждения кровли | т | 0,346 | 70443,08 | 21852,63 | 24373 | 7561 | 2602 | -- | 26323 |
| | | | | | 41069,60 | 7631,22 | 14210 | 2640 | | 1950 | |
| 180 | С121-050301-0106 | Сварная решетка ограждения из арматуры А1 | т | 0,346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 181 | Е11-090501-0301 | Крепление ограды строительными болтами с гайками и шайбами | шт | 340 | 166,83 | 0,78 | 56721 | 265 | 10979 | -- | 61258 |
| | | | | | 133,76 | 0,37 | 45477 | 125 | | 4538 | |
| 182 | Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление ограждении кровли в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,34617 | 170801,02 | 20305,20 | 59126 | 7029 | 1293 | -- | 63856 |
| | | | | | 146760,00 | 6010,00 | 50804 | 2080 | | 4730 | |
| 183 | Е11-130301-0406 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,34 | 87,97 | 2,24 | 822 | 21 | 418 | -- | 887 |
| | | | | | 40,98 | 0,24 | 383 | 2 | | 66 | |
| 184 | Е11-130301-1406 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 18,68 | 93,27 | 1,59 | 1742 | 30 | 1265 | -- | 1882 |
| | | | | | 23,94 | 0,24 | 447 | 5 | | 139 | |
| | | Устройство водостока | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 141 | 839,35 | 11,09 | 118349 | 1564 | 76646 | -- | 127817 |
| | | | | | 284,67 | 3,32 | 40139 | 468 | | 9468 | |
| 186 | Е11-120101-0707 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей.Блок АиБ | м | 87 | 1346,73 | 86,73 | 117166 | 7546 | 4260 | -- | 126539 |
| | | | | | 1211,04 | 22,89 | 105360 | 1991 | | 9373 | |
| 187 | С121-100302-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 87 | 2096,00 | -- | 182352 | -- | 182352 | -- | 196940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14588 | |
| 188 | С121-100302-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 44 | 1038,00 | -- | 45672 | -- | 45672 | -- | 49326 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3654 | |
| 189 | С121-100302-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 141 | 1570,00 | -- | 221370 | -- | 221370 | -- | 239080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17710 | |
| 190 | С121-100302-0105 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 5 | 4151,00 | -- | 20755 | -- | 20755 | -- | 22415 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1660 | |
| 191 | С121-100302-0106 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 1 | 4151,00 | -- | 4151 | -- | 4151 | -- | 4483 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | С121-100302-0104 | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 1902,00 | -- | 11412 | -- | 11412 | -- | 12325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 913 | |
| 193 | С121-100302-0103 | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 2027,00 | -- | 12162 | -- | 12162 | -- | 13135 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 973 | |
| 194 | С121-100302-0108 | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** | шт. | 12 | 1038,00 | -- | 12456 | -- | 12456 | -- | 13452 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |
| 195 | С121-100302-0103 | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 2027,00 | -- | 12162 | -- | 12162 | -- | 13135 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 973 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 10623317 | 413894 | 7710135 | -- | 11473180 |
| | | | | | | | 2499287 | 106180 | -- | 849864 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10479568 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3897145 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2490131 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3794589 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 838365 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11317934 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2459 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2490131 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 143748 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14874 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 115337 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3528 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11500 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 155248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115337 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 11473182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2557 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2605468 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 69882842 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 20175069 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3643002 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1426450 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 40888265 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5176506 | |

ЛС 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б

## РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-080201-0107<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 158,6019 | 31767,78 | 2359,60 | 5038430 | 374237 | 3988968 | -- | 5441504 |
| | | | | | 4257,36 | 489,20 | 675225 | 77588 | | 403074 | |
| 45 | Е11-080401-0305<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 525 | 5086,44 | 242,45 | 2670383 | 127286 | 1892601 | -- | 2884014 |
| | | | | | 1239,04 | 50,27 | 650496 | 26389 | | 213631 | |
| 48 | Е11-080201-0109<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кладка вентиляционных каналов | м3 | 455,3 | 33349,97 | 2123,64 | 15184240 | 966893 | 11584165 | -- | 16398979 |
| | | | | | 5783,40 | 440,28 | 2633182 | 200459 | | 1214739 | |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-070104-0301 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | шт | 235 | 2198,62 | 1274,18 | 516675 | 299433 | 13959 | -- | 558009 |
| | | | | | 865,03 | 264,17 | 203283 | 62079 | | 41334 | |
| 50 | С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | м3 | 5,027 | 89749,00 | -- | 451168 | -- | 451168 | -- | 487262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36093 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 23860896 | 1767849 | 17930861 | -- | 25769768 |
| | | | | | | | 4162186 | 366516 | -- | 1908871 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23860896 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17479693 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4528702 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 451168 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1908872 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25769768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4530 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4528702 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 25769768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4530 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4528702 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-150203-0203<br>Изм. и доп. вып. 4 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 2097,86 | 1652,52 | 72,75 | 3466756 | 152613 | 1476082 | -- | 3744096 |
| | | | | | 876,16 | 56,73 | 1838061 | 119011 | | 277340 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3466756 | 152613 | 1476082 | -- | 3744096 |
| | | | | | | | 1838061 | 119011 | -- | 277340 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3466756 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1476082 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1957072 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 277340 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3744096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1669 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1957072 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3744096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1669 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1957072 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 141 | Е11-120101-1503 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 164 | 330,09 | 12,05 | 54135 | 1977 | 40048 | -- | 58466 |
| | | | | | 73,84 | 2,83 | 12110 | 464 | | 4331 | |
| 142 | Е11-120101-1402 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 32,8 | 13593,47 | 1673,46 | 445866 | 54889 | 314800 | -- | 481535 |
| | | | | | 2322,47 | 415,82 | 76177 | 13639 | | 35669 | |
| 143 | Е11-120101-1701 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 164 | 809,00 | 99,14 | 132676 | 16260 | 82263 | -- | 143290 |
| | | | | | 208,25 | 23,73 | 34153 | 3891 | | 10614 | |
| 144 | Е11-120101-1702 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 5740 | 31,97 | 1,47 | 183508 | 8425 | 170656 | -- | 198188 |
| | | | | | 0,77 | 0,37 | 4427 | 2106 | | 14681 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-100105-0101 | Установка стропил | м3 | 9,54 | 88015,68 | 1315,07 | 839670 | 12546 | 622193 | -- | 906843 |
| | | | | | 21481,20 | 531,11 | 204931 | 5067 | | 67174 | |
| 146 | Е11-120101-0705 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 195 | 2801,29 | 96,21 | 546252 | 18761 | 179369 | -- | 589952 |
| | | | | | 1785,24 | 25,37 | 348122 | 4947 | | 43700 | |
| 147 | С121-100101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 214,5 | 3374,00 | -- | 723723 | -- | 723723 | -- | 781621 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57898 | |
| 148 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 9,54 | 10065,81 | 53,85 | 96028 | 514 | 87745 | -- | 103710 |
| | | | | | 814,32 | 23,41 | 7769 | 223 | | 7682 | |
| 149 | Е11-100106-0101 | Устройство слуховых окон | шт | 1 | 17180,94 | 785,84 | 17181 | 786 | 10169 | -- | 18555 |
| | | | | | 6225,92 | 326,70 | 6226 | 327 | | 1374 | |
| 150 | С121-090101-6802 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 24700-99 | м2 | 1,57 | 35044,00 | -- | 55019 | -- | 55019 | -- | 59421 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4402 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Индекс изменения 1,0498961 | 1,0498961 | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | 112 386 363,22 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | | 13 486 363,59 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 125 872 726,80 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 125 872 726,80 | | | | |
| | | **С поправочным коэффициентом** | 0,949998631 | | | | 119 578 918,16 | | | | |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **М.Ж.Жантуреев**

**Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.К.Сакпаров**

**Технадзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"**

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

**Авторский надзор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"**

_____ **М.О. Сарсенбаев**

**Подрядчик:**

**Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"**

_____ **Д.З. Адилбеков**