Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140003056

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№95 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000094	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управление образования Атырауской области"			м-ц	1	36 304 000,00	36 304 000,00
				Итого	1	x	36 304 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

ПТО Жуан

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020					Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	февраль	март	апрель	июль	август			
	Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области	665 805 280,00	52 844 000,00	50 000 000,00	46 080 000,00	80 000 000,00	119 578 918,16	36 304 000,00	384 806 918,16	58	280 998 361,84
1	Общестроительные работы Блок А										
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2 182 064,87	2 182 064,87						2 182 064,87	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	31 483 858,89	31 483 858,89						31 483 858,89	100	0,00
3	КЖ	69 839 747,71	2 786 017,24	39 940 357,37	27 113 373,10				69 839 747,71	100	0,00
4	СТЕНЫ	91 697 220,40			9 601 035,43	56 638 291,00	25 153 143,66		91 392 470,09	100	304 750,31
5	ПЕРЕМЫЧКИ	2 349 759,43					2 349 759,43		2 349 759,43	100	0,00
6	ПОЛЫ	45 912 908,43							0,00	0	45 912 908,43
7	ЛЕСТНИЦА ЛК-1,ЛК-2	8 740 519,02					8 740 519,02		8 740 519,02	100	0,00
8	ОКНА,ДВЕРИ	13 045 533,42						6 735 357,00	6 735 357,00	52	6 310 176,42
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	85 535 876,40					31 709 234,54		31 709 234,54	37	53 826 641,86
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	25 371 812,39						18 779 158,00	18 779 158,00	74	6 592 654,39
11	КРОВЛЯ	13 346 213,38					13 346 213,38		13 346 213,38	100	0,00
12	Пожарная лестница	2 135 473,10							0,00	0	2 135 473,10
13	Крыльцо КР-1	1 876 392,70							0,00	0	1 876 392,70
1	Общестроительные работы Блок Б										
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	795 209,06	795 209,06						795 209,06	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	11 577 937,37	11 577 937,37						11 577 937,37	100	0,00
3	КЖ	23 464 269,40	4 018 912,57	10 059 642,63	9 365 591,47			20 122,73	23 464 269,40	98	0,00
4	СТЕНЫ	53 657 551,44				23 361 709,00	29 970 240,18		53 331 949,18	99	325 602,26
5	ПОЛЫ	14 753 592,47							0,00	0	14 753 592,47
6	ОКНА,ДВЕРИ	6 834 537,13						1 933 285,00	1 933 285,00	28	4 901 252,13
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	12 362 309,57					4 354 383,65		4 354 383,65	35	8 007 925,92
8	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	12 150 143,60						8 836 077,27	8 836 077,27	67	4 314 066,33
9	КРОВЛЯ	3 955 424,30					3 955 424,30		3 955 424,30	100	0,00
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	395 638,96							0,00	0	395 638,96

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
М.Ж. Жанпуреев

Главный инженер Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
Н.К. Сакпаров

Инженер
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"
Т.О. Даулетказиев

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Ж.З. Адилбеков

Инженер
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"
М.О. Сарсенбаев

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат АВГУСТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог №95	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".	**384 806 918,16**	**331 962 918,16**	**32 414 285,71**							**3 889 714,29**	**36 304 000,00**
Итого к оплате	**384 806 918,16**	**331 962 918,16**	**32 414 285,71**							**3 889 714,29**	**36 304 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Т.К. Басаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Р.С. Даулеткалиев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

А К Т №6

приемки выполненных работ

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А									
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА,ДВЕРИ									
		Окна									
137	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	227,25	3804,90	165,53	864663	37617	473180	--	933836
					1557,16	76,53	353866	17392		69173	
138	С121-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	227,25	17898,00	--	4067321	--	4067321	--	4392706
					--	--	--	--		325386	
139	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	172,4	2489,71	4,70	429226	811	391007	--	463564
					216,99	2,24	37408	387		34338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5361210	38428	4931508	--	5790106
							391274	17779	--	428897	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5361210				
		Материалы	Тенге				864187				
		Всего заработная плата	Тенге					409053			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4067321				
		Сметная прибыль	Тенге				428897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5790107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					409053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5790107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					409053			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
163	Е11-150101-0205	**Стены. Облицовка плитами из силикатных плит толщиной 60 мм(88мм) при числе плит в 1 м2 более 6**	м2 поверхности облицовки	950	15741,80	320,72	14954713	304688	3757325	--	16151090
					11466,00	138,59	10892700	131662		1196377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14954713	304688	3757325	--	16151090
							10892700	131662	--	1196377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14954713				
	Материалы		Тенге				3757325				
	Всего заработная плата		Тенге					11024362			
		Сметная прибыль	Тенге				1196377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16151090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8092
		Сметная заработная плата	Тенге					11024362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16151090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8092
		Сметная заработная плата	Тенге					11024362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21941196
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11283974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					343116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149441			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8688833		
		- Сметная прибыль	Тенге							1625274	
		ЛС 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б									
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
		Перекрытия,покрытия									
40	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,072284	221256,00	--	15993	--	15993	--	17273
					--	--	--	--		1279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15993	--	15993	--	17273
							--	--	--	1279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15993				
		Сметная прибыль	Тенге				1279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17273				
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА,ДВЕРИ									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	65,25	3804,90	165,53	248270	10801	135864	--	268131
					1557,16	76,53	101605	4994		19862	
114	С121-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	65,25	17898,00	--	1167845	--	1167845	--	1261272
					--	--	--	--		93428	
115	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	49,3	2489,71	4,70	122743	232	111814	--	132562
					216,99	2,24	10697	111		9819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1538857	11033	1415523	--	1661965
							112302	5104	--	123109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538857				
	Материалы		Тенге				247677				
	Всего заработная плата		Тенге					117407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1167845				
		Сметная прибыль	Тенге				123109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					117407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1661965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					117407			
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
140	Е11-150101-0205	**Стены. Облицовка плитами из силикатных плит толщиной 60 мм(88мм) при числе плит в 1 м2 более 6**	м2 поверхности облицовки	446,3583	15741,80	320,72	7026484	143158	1765382	--	7588603
					11466,00	138,59	5117944	61862		562119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7026484	143158	1765382	--	7588603
							5117944	61862	--	562119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7026484				
	Материалы		Тенге				1765382				
	Всего заработная плата		Тенге					5179806			
		Сметная прибыль	Тенге				562119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7588603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3802
		Сметная заработная плата	Тенге					5179806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7588603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3802
		Сметная заработная плата	Тенге					5179806			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9267842
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5230247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					154191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3196898		
		- Сметная прибыль	Тенге							686507	
		Всего по акту					31 209 038				
		Временные здания и сооружения	1,0%				312 090				
		Итого					31 521 128				
		Зимнее удорожание	1,080%				340 428				
		Непредвиденные затраты	2%				637 231				
		Итого в базовых ценах					32 498 787				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					34 120 349,91				
		НДС 12%	12%				4 094 441,99				
		Итого с НДС					38 214 791,90				
		ИТОГО ПО АКТУ					38 214 791,90				
		С поправочным коэффициентом	0,949998631				36 304 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Р.С. Даулеткалиев**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**