Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3от 15.04.2020г к дог. №95	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".	**557 867 212,04**	**505 023 212,04**	**54 893 119,54**							**6 587 174,34**	**61 480 293,88**
Итого к оплате	**557 867 212,04**	**505 023 212,04**	**54 893 119,54**							**6 587 174,34**	**61 480 293,88**

Заказчик:

Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Р.С. Даулеткалиев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области".**

А К Т №8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Блок А									
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		ТИП К1									
65	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120,16	3735,65 / 1127,84	69,13 / 31,38	448875 / 135521	8307 / 3771	305047	-- / 35910	484786
66	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	132,176	571,28 / 284,14	1,56 / 0,73	75509 / 37557	206 / 97	37746	-- / 6041	81550
		ТИП К2									
75	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,42	3735,65 / 1127,84	69,13 / 31,38	165937 / 50099	3071 / 1394	112767	-- / 13275	179212
76	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	48,862	571,28 / 284,14	1,56 / 0,73	27914 / 13884	76 / 36	13954	-- / 2233	30147
		ТИП Г									
82	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	118,25	4418,83 / 973,87	121,77 / 54,91	522527 / 115160	14399 / 6493	392968	-- / 41802	564329
83	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	130,075	1727,90 / 253,92	12,12 / 4,14	224757 / 33029	1576 / 538	190152	-- / 17981	242737
		ТИП Д									
88	Е11-110101-1203	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	169,9	871,62 / 329,73	10,40 / 5,02	148088 / 56021	1767 / 853	90300	-- / 11847	159935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	8,495	15317,75	1545,39	130124	13128	87072	--	140534
					3522,56	514,53	29924	4371		10410	
90	Е11-110101-3302	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	169,9	4925,67	45,03	836871	7651	724659	--	903820
					615,42	21,24	104561	3608		66950	
91	Е11-110101-3901	Устройство плинтусов деревянных	м	186,89	380,31	2,08	71076	389	56047	--	76762
					78,34	0,98	14640	183		5686	
92	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	179,24	1089,62	3,26	195304	585	100634	--	210929
					524,91	1,55	94085	278		15624	
		ТИП К3									
102	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2 покрытия	21,81	4418,83	121,77	96375	2656	72479	--	104085
					973,87	54,91	21240	1198		7710	
103	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	23,991	1727,90	12,12	41454	291	35071	--	44770
					253,92	4,14	6092	99		3316	
		ТИП К3.1									
106	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	250	4418,83	121,77	1104708	30442	830800	--	1193085
					973,87	54,91	243466	13728		88377	
107	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	320	1727,90	12,12	552928	3877	467797	--	597162
					253,92	4,14	81254	1324		44234	
		ТИП К4									
113	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	430	3735,65	69,13	1606329	29726	1091632	--	1734835
					1127,84	31,38	484971	13493		128506	
114	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	473	571,28	1,56	270214	738	135076	--	291831
					284,14	0,73	134400	347		21617	
		ТИП Г1									
120	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	308,8	4418,83	121,77	1364535	37602	1026203	--	1473698
					973,87	54,91	300730	16957		109163	
121	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	339,68	1727,90	12,12	586933	4115	496566	--	633888
					253,92	4,14	86252	1405		46955	
		ТИП Д1									
124	Е11-110101-1203	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1675,4	871,62	10,40	1460313	17427	890460	--	1577139
					329,73	5,02	552426	8416		116825	
125	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	125,655	15317,75	1545,39	1924752	194186	1287939	--	2078732
					3522,56	514,53	442627	64653		153980	
126	Е11-110101-3302	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1675,4	4925,67	45,03	8252460	75447	7145932	--	8912657
					615,42	21,24	1031081	35578		660197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-110101-3901	Устройство плинтусов деревянных	м	1842,94	380,31	2,08	700883	3835	552679	--	756953
					78,34	0,98	144369	1803		56071	
128	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1767,55	1089,62	3,26	1925965	5765	992399	--	2080043
					524,91	1,55	927801	2740		154077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22734832	457261	17136379	--	24553619
							5141189	183364	--	1818787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22734832				
		Материалы	Тенге				17136382				
		Всего заработная плата	Тенге					5324553			
		Сметная прибыль	Тенге				1818787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24553619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4987
		Сметная заработная плата	Тенге					5324553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24553619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4987
		Сметная заработная плата	Тенге					5324553			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА.ДВЕРИ									
		Окна									
140	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	51,51	2775,77	13,62	142980	701	91010	--	154419
					995,33	3,30	51269	170		11438	
141	Е11-090601-0102	Монтаж решеток стальных на окна снаружи	тн	0,195	53783,34	2465,14	10488	481	702	--	11327
					47718,40	442,01	9305	86		839	
142	С121-060405-0701	Переплеты оконные нестандартные жалюзийные	т	0,195	688314,00	--	134221	--	134221	--	144959
					--	--	--	--		10738	
143	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,265	186,54	3,18	982	17	713	--	1061
					47,88	0,49	252	3		79	
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,265	87,97	2,24	463	12	235	--	500
					40,98	0,24	216	1		37	
		ДВЕРИ									
145	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	396,48	2548,24	526,89	1010327	208902	393663	--	1091153
					1028,46	129,76	407762	51447		80826	
152	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	441	472,03	1,04	208166	459	175324	--	224819
					73,43	0,49	32383	216		16653	
153	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14,07	2655,32	44,64	37360	628	6614	--	40349
					2140,56	18,39	30118	259		2989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1544988	211199	802482	--	1668587
							531305	52181	--	123599	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1362918				
		Материалы	Тенге				660946				
		Всего заработная плата	Тенге					543718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				109033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1471952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					543718			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				182069				
	Материалы		Тенге				7317				
	Всего заработная плата		Тенге					39768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134221				
		Сметная прибыль	Тенге				14566				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1668587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					583486			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
156	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	29173	479,23	2,80	13980463	81719	5524926	–	15098900
					287,04	1,33	8373818	38666		1118437	
		СТЕНЫ									
160	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	14288,17	652,99	4,30	9329991	61466	3116611	–	10076390
					430,56	2,04	6151914	29138		746399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23310454	143186	8641537	–	25175290
							14525732	67804	–	1864836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23310454				
	Материалы		Тенге				8641536				
	Всего заработная плата		Тенге					14593536			
		Сметная прибыль	Тенге				1864836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25175290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13214
		Сметная заработная плата	Тенге					14593536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25175290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13214
		Сметная заработная плата	Тенге					14593536			
		РАЗДЕЛ 12.Пожарная лестница									
196	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	17,6	1523,06	–	26806	–	–	–	28950
					1523,06	–	26806	–		2144	
197	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную пазух ям в грунтах 2 группы с уплотнением**	м3	14,4	794,12	–	11435	–	–	–	12350
					794,12	–	11435	–		915	
198	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	6	2323,75	135,42	13942	812	11621	–	15058
					251,43	46,75	1509	281		1115	
199	Е11-060101-0102	**Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В15**	м3	4,65	40550,01	1696,96	188558	7891	159668	–	203642
					4515,84	357,22	20999	1661		15085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-130601-0101	Гидроизоляция боковых сторон фундаментов ПВХ пленкой	м2	18,16	3785,89	950,46	68752	17260	16911	–	74252
					1904,22	415,82	34581	7551		5500	
201	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01391	196378,00	–	2732	–	2732	–	2950
					–	–	–	–		219	
202	С121-060405-1403	Закладные детали из листовой горячекатаной стали ГОСТ 19903-74 соединяемые на сварке	т	0,00762	584822,00	–	4456	–	4456	–	4813
					–	–	–	–		357	
202	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж пожарных лестниц	т	2,3229	69222,62	26310,52	160797	61117	20196	–	173661
					34217,60	9087,71	79484	21110		12864	
204	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,3229	521309,00	–	1210949	–	1210949	–	1307825
					–	–	–	–		96876	
205	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,7183	87,97	2,24	5517	140	2807	–	5959
					40,98	0,24	2570	15		441	
206	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,7183	93,27	1,59	5850	100	4248	–	6318
					23,94	0,24	1502	15		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1699794	87321	1433588	–	1835778
							178885	30633	–	135984	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				323592				
		Материалы	Тенге				195256				
		Всего заработная плата	Тенге					108924			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2732				
		Сметная прибыль	Тенге				25887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				349479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					108924			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1376202				
		Материалы	Тенге				20196				
		Всего заработная плата	Тенге					100594			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1215405				
		Сметная прибыль	Тенге				110096				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1486298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					100594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1835777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					209518			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53233274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20377111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					898967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28013986		
		- Сметная прибыль	Тенге							3943206	
		Всего по акту					53 233 274				
		Временные здания и сооружения	1,0%				532 333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					53 765 607				
		Зимнее удорожание	1,080%				580 669				
		Непредвиденные затраты	2%				1 086 926				
		Итого в базовых ценах					55 433 201				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					58 199 101,33				
		НДС 12%	12%				6 983 892,16				
		Итого с НДС					65 182 993,49				
		ИТОГО ПО АКТУ					65 182 993,49				
		С поправочным коэффициентом	0,949998631				61 923 754,59				
		Возврат по Акту 7 за октябрь 2020г. (дополнительные затраты на оборудование)					-443 460,71				
		Итого к оплате					61 480 293,88				

Заказчик:

Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. Жантуреев

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. Сакпаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Р.С. Даулеткалиев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №95 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020							Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	февраль	март	апрель	июль	август	октябрь	ноябрь			
	Строительство общежития на 150 мест к КГКП Атырауский Политехнический колледж имени Саламата Мукашева управления образования Атырауской области	665 805 280,00	52 844 000,00	50 000 000,00	46 080 000,00	80 000 000,00	119 578 918,16	36 304 000,00	111 580 000,00	61 480 293,88	557 867 212,04	84	107 938 067,96
1	Общестроительные работы Блок А												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2 182 064,87	2 182 064,87								2 182 064,87	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	31 483 858,89	31 483 858,89								31 483 858,89	100	0,00
3	КЖ	69 839 747,71	2 786 017,24	39 940 357,37	27 113 373,10						69 839 747,71	100	0,00
4	СТЕНЫ	91 697 220,40			9 601 035,43	56 638 291,00	25 153 143,66		304 750,31		91 697 220,40	100	0,00
5	ПЕРЕМЫЧКИ	2 349 759,43					2 349 759,43				2 349 759,43	100	0,00
6	ПОЛЫ	45 905 987,21							17 350 833,00	28 555 154,21	45 905 987,21	100	0,00
7	ЛЕСТНИЦА ЛК-1,ЛК-2	8 740 519,02					8 740 519,02				8 740 519,02	100	0,00
8	ОКНА ДВЕРИ	13 045 533,42						6 735 357,00	4 369 184,00	1 940 992,42	13 045 533,42	100	0,00
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	85 535 876,40					31 709 234,54		24 534 507,00	29 292 134,86	85 535 876,40	100	0,00
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	25 371 812,39						18 779 158,00	6 592 654,39		25 371 812,39	100	0,00
11	КРОВЛЯ	13 346 213,38					13 346 213,38				13 346 213,38	100	0,00
12	Пожарная лестница	2 135 473,10								2 135 473,10	2 135 473,10	100	0,00
13	Кровлю КР-1	1 876 392,70									0,00	0	1 876 392,70
1	Общестроительные работы Блок Б												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	795 209,06	795 209,06								795 209,06	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	11 577 937,37	11 577 937,37								11 577 937,37	100	0,00
3	КЖ	23 464 269,40	4 018 912,57	10 059 642,63	9 365 591,47			20 122,73			23 464 269,40	98	0,00
4	СТЕНЫ	53 657 551,44				23 361 709,00	29 970 240,18		325 602,26		53 657 551,44	100	0,00
5	ПОЛЫ	14 753 592,47							9 150 457,00		9 150 457,00	62	5 603 135,47
6	ОКНА ДВЕРИ	6 834 537,13						1 933 285,00	3 669 650,00		5 602 935,00	82	1 231 602,13
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	12 362 309,57					4 354 383,65		2 928 506,44		7 282 890,09	59	5 079 419,48
8	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	13 150 143,60						8 836 077,27	4 314 066,33		13 150 143,60	100	0,00
9	КРОВЛЯ	3 955 424,30					3 955 424,30				3 955 424,30	100	0,00
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	395 638,96									0,00	0	395 638,96
1	Водопровод и канализация	12 098 549,09							5 603 655,00		5 603 655,00	46	6 494 894,09
2	Электроосвещение	16 287 151,38							16 306 090,27	-18 938,89	16 287 151,38	100	0,00
3	Внешние сети электроснабжения. Монтажные и общестроительные работы	17 818 488,73							16 130 044,00	-424 521,82	15 705 522,18	88	2 112 966,55

Заказчик:

Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

М.Ф. Жангуреев

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

Н.К. Сакпаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Қоғалдыс ЛТД"

Р.С. Даулетказиев

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

М.О. Сарсенбаев