Форма 4

Генподрядчик:ТОО "Фирма"Акназар"

Субподрядчик:ТОО "Рыс-Канагат"

Наименование стройки: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы для прокладки трубопроводов								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3132,6771	50,85	48,38	159300	151561	50013	0,02	52
		м3		2,39	14,07	7487	44073	97	0,05	151
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	235,7929	467,10	--	110139	--	124457	2,98	702
		м3		467,10	--	110139	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	153,34	1234,60	152,52	189314	23387	42027	1,02	156
		м3		153,68	57,15	23565	8763	130	0,28	43
4	Е0106-20-1 примен	Засыпка песчаным грунтом t=0,3м трубопроводов	1170,34	1400,82	273,87	1639436	320521	422985	1,77	2072
		м3		240,75	103,46	281759	121083	105	0,51	591
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2044,79	7,57	7,57	15485	15485	4877	--	--
		м3		--	2,46	--	5027	97	0,01	19
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2044,79	932,00	--	1905744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную излишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	235,7929	99,84	--	23542	--	26602	0,62	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		99,84	--	23542	--	113	--	--
8	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5894,8225	108,20	108,20	637820	637820	127564	--	--
		т		--	21,64	--	127564	100	0,45	2679
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3368,47	3,79	3,24	12761	10927	5228	--	11
		м3		0,48	1,12	1617	3773	97	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4693540	1159701			3139
			Тенге			448109	310284			3495
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4693540				
	Всего заработная плата -		Тенге				758393			
	Местные материалы -		Тенге			3085730				
		Накладные расходы -	Тенге			803753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5827130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7036
		Сметная заработная плата -	Тенге				878956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5827130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7036
		Сметная заработная плата -	Тенге				878956			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопроводов								
10	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,089	96708,90	47796,27	8607	4254	7052	286,00	25
		км		48375,00	12572,33	4305	1119	130	49,07	4
11	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,7035	205061,83	105048,10	144261	73901	115098	575,00	405
		км		98037,50	27815,01	68969	19568	130	108,82	77
12	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 200 мм	0,098	6647,09	2153,43	651	211	258	7,58	1
		км		1208,25	814,50	118	80	130	3,97	--
13	Е0122-50-7	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 500 мм	0,7275	18000,90	4681,26	13096	3406	4141	16,30	12
		км		2610,00	1768,50	1899	1287	130	8,64	6
14	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм/ Футляр для колодцев/	0,024	96708,90	47796,27	2321	1147	1902	286,00	7
		км		48375,00	12572,33	1161	302	130	49,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-6084 Изм. и доп.вып.19	**Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 160 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 250 мм, рабочей температурой до 40°С**	24,96	6459,00	--	161217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм/футляр для колодцев/**	0,009	205061,83	105048,10	1846	945	1472	575,00	5
		км		98037,50	27815,01	882	250	130	108,82	1
17	С130804-6089 Изм. и доп.вып.19	**Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°С**	9,36	44168,00	--	413412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-47-3	**Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм**	24	313,94	0,42	7535	10	4884	0,90	22
		м		156,38	0,16	3753	4	130	--	--
19	Е0122-47-9	**Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм**	9	774,80	1,54	6973	14	2381	1,12	10
		м		202,95	0,59	1827	5	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			759919	83888			486
			Тенге			82915	22614			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185289				
	Материалы -		Тенге			9817				
	Всего заработная плата -		Тенге				105529			
	Местные материалы -		Тенге			8669				
		Накладные расходы -	Тенге			137188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				126108			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			574629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			609107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			950933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				126108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Смотровые колодцы								
		Земляные работы для колодца Ду1000								
20	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	10,93	35,65	34,87	390	381	57	--	--
		м3		0,59	4,79	6	52	97	0,02	--
21	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	29,8	19,32	18,72	576	558	157	--	--
		м3		0,60	4,82	18	144	97	0,02	1
22	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	66,916226	108,20	108,20	7240	7240	1448	--	--
		т		--	21,64	--	1448	100	0,45	30
23	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ после разработки его механизмами/	1,187862	294,75	--	350	--	396	1,89	2
		м3		294,75	--	350	--	113	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28,950038	6,48	6,48	188	188	59	--	--
		м3		--	2,10	--	61	97	0,01	--
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,895362	134,10	--	120	--	136	0,97	1
		м3		134,10	--	120	--	113	--	--
26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28,95	3,79	3,24	110	94	45	--	--
		м3		0,48	1,12	14	32	97	--	--
		Колодцы Ду1000								
27	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,75	24824,01	2538,55	242034	24751	45579	15,87	155
		м3		2645,33	950,63	25792	9269	130	4,64	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-773	Скобы ходовые	48	221,00	--	10608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	13	13400,00	--	174200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы для колодца Ду1500								
30	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	4,3902685	35,65	34,87	157	153	23	--	--
		м3		0,59	4,79	3	21	97	0,02	--
31	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	6,27784	19,32	18,72	121	118	33	--	--
		м3		0,60	4,82	4	30	97	0,02	--
32	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18,02892	108,20	108,20	1951	1951	390	--	--
		т		--	21,64	--	390	100	0,45	8
33	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ после разработки его механизмами/	0,32004	294,75	--	94	--	107	1,89	1
		м3		294,75	--	94	--	113	--	--
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,27784	6,48	6,48	41	41	13	--	--
		м3		--	2,10	--	13	97	0,01	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,19416	134,10	--	26	--	29	0,97	--
		м3		134,10	--	26	--	113	--	--
		Колодцы ф 1500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	**Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах**	**4,196**	**22217,23**	**1686,97**	**93223**	**7079**	**13631**	**11,16**	**47**
		м3		**1867,05**	**631,80**	**7834**	**2651**	**130**	**3,09**	**13**
37	**С11011-773**	**Скобы ходовые**	**26**	**221,00**	--	**5746**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	**С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**2**	**13400,00**	--	**26800**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**563974**	**42552**			**206**
			Тенге			**34261**	**14112**			**98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**362974**				
	Материалы -		Тенге			**63176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48373**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16354**				
	Местные материалы -		Тенге			**206631**				
		Накладные расходы -	Тенге			**62102**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9315**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**450581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57688**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**201000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**201000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12060**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**213060**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**663641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57688**			

РАЗДЕЛ 4. Дождеприемные колодцы из сборного железобетона Ф1000мм

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	16,21452	35,65	34,87	578	565	85	--	--
		м3		0,59	4,79	10	78	97	0,02	--
40	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	39,22	19,32	18,72	758	734	206	--	--
		м3		0,60	4,82	24	189	97	0,02	1
41	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	96,58012	108,20	108,20	10450	10450	2090	--	--
		т		--	21,64	--	2090	100	0,45	44
42	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ после разработки его механизмами/	1,71444	294,75	--	505	--	571	1,89	3
		м3		294,75	--	505	--	113	--	--
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,21904	6,48	6,48	254	254	80	--	--
		м3		--	2,10	--	83	97	0,01	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,21296	134,10	--	163	--	184	0,97	1
		м3		134,10	--	163	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12708	12004			5
			Тенге			701	2439			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12708				
	Всего заработная плата -		Тенге				3140			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			3216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				3623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				3623			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6030141	1298146			3836
			Тенге			565986	349449			3728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5254512				
	Материалы -		Тенге			72993				
	Всего заработная плата -		Тенге				915436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16354				
	Местные материалы -		Тенге			3301033				
		Накладные расходы -	Тенге			1006258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6636416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8067
		Сметная заработная плата -	Тенге				1066374			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			775629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			775629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			822167				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7458583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8067
		Сметная заработная плата -	Тенге				1066374			
		Итого СМР				7458583				
		Итого с временными, 1,2 %		89503		7548086				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,268 %		171191		7719277				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		30192		7749469				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		75481		7824950				
		Итого в текущих ценах, к = 2,514				19671924				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				393438				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20065362				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2407843				
		Итого с НДС				22 473 206				

Генподрядчик : ТОО "Фирма" Акназар"

_____ А.Т.Каирханов.

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Канагат"

_____ Б.Ж.Мухаманов.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа	22 473 206	20 065 363							2 407 843,50	22 473 206
	Всего к оплате:										**22 473 206**

Генподрядчик : ТОО "Фирма "Акназар"

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Канагат"