Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Актауский городской отдел строительства ", Мангистауская область, Актау ГА., г Актау, микрорайон 4, 72.** **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Бек - АктауГазСнаб", 130000, РК.Мангистауская область, город Актау, микрорайон 16, дом 43, корпус 1, кв 3.** **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дополнительное соглашение № 4 от 15.03.2019г , к договору № 72/18 от 15.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	01.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков № 160-164 в 30 мкр, г Актау.			мс	1	3 740 349,58	3 740 349,58
				Итого	**1**	**x**	**3 740 349,58**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" **форма –3КС**
Подрядчик ТОО «Бек-АктауГазСнаб»
Наименование строительства: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"
И его адрес: г. Актау, 30 мкр.

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за апрель 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №4 от 15.03.2019, к договору		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№72/18	08.15.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Всего по стройке	**19 242 966,7**	3 740 349,58						
В том числе: за март 2019г.	3 339 597,84						400 751,74	3 740 349,58
Удержание 5%	166 980,36						20 037,64	187018
Всего к оплате:	3 172 617,48						380 714,1	**3 553 331,58**

Заказчик **И.о.руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства»** **М.Қ.Қойшығұлов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Авторски надзор **Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»** **Бисенгужиев Б.С**
(должность ф., и., о.,подпись)

Технически надзор **ТОО YEREN** **Хамзаев Н.Н.**
(должность ф., и., о.,подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Бек-АктауГазСнаб»** **К.Ю.Суюнов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Бек-АктауГазСнаб»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"
(наименование, адрес)

Объект: Перенос наружных инженерных сетей участков №158-164 в 30 мкр. г.Актау. Наружные сети водоснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №4 от 15.03.2019г к договору №72/18 от 15.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	100,0000000	230,64	23064
2.	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0200000	3806,31	15301
3.	3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	100,0000000	54,47	5447
4.	4.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км трубопровода	0,1000000	418329,84	41833
5.	8.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,6320000	34796,38	300362
		Раздел: ВОДОПРОВОД					
6.	16.	2304-0201-1505 РСНБ	Задвижки стальные фланцевые	шт.	3,0000000	186695,28	560086

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86				
7.	17.	2302-0103-2413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	6,0000000	19670,04	118020
8.	19.	5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	3,0000000	365718,00	1097154
9.	20.	2302-0103-2416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	6,0000000	34886,16	209317
10.	22.	ТПрайс	Клапан запорный проходной Ду 32 Ру1,6МПа 15с65п	шт	8,0000000	30895,71	247166
11.	23.	ТПрайс	Клапан запорный проходной Ду 50 Ру1,6МПа 15с65п	шт	4,0000000	44955,00	179820
12.	24.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	248,4360000	182,82	45418
13.	25.	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	143,1817000	517,39	74081
14.	26.	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	143,1817000	678,11	97093
15.	27.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	247,7043410	425,52	105403
16.	28.	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	143,1817000	86,81	12430
17.	29.	1101-0205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени	м3 грунта	8,8566000	15308,50	135581

1	2	3	4	5	6	7	8
			эксплуатации машин - 1,12				
18.	46.	2301-0201-0126 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320000	689,04	5534
19.	47.	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0280000	1229,04	8638
20.	57.	2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	47565,36	95131
21.	58.	2302-0302-8716 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	10429,56	20859
22.	59.	2302-0302-8719 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	14602,68	58411
23.	61.	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	8,0000000	324,00	2592
24.	62.	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	16,0000000	291,60	4666
25.	63.	2302-0103-2904 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	8,0000000	1011,96	8096
26.	64.	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	8,0000000	683,64	5469
27.	65.	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	10863,72	10864

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	66.	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,0000000	8287,92	24864
29.	67.	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	10863,72	21727
30.	68.	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,0000000	3534,84	14139
31.	69.	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,0000000	33734,88	134940
32.	70.	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	30677,40	30677
33.	71.	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	10441,44	10441
34.	72.	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	5960,52	23842
35.	73.	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	9916,56	79332
36.	127.	ТПрайс	Клапан запорный проходной Ду 50 Ру1,6МПа 15с65п	шт	4,0000000	44955,00	179820

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	130.	2302-0803-0116 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200Х200 ГОСТ 5525-88	шт.	2,0000000	163729,08	327458

ИТОГО: 4335077

В том числе :

Накладные расходы			235048
Сметная прибыль			239846
Итого с временными	1,04 %	45085,58	4380162,24
Итого с зимними удорожаниями	0,5775 %	25295,44	4405457,68
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			4493566,83
Итого с понижающим коэффициентом К=0,743190532.			3339597,84
Итого с НДС	12 %	400751,74	3740349,58
Удержание 5%			187018
Всего к оплате			3553331,58

Заказчик: Қойшығұлов М.Қ.

Технический надзор: Хамзаев Н.Н.

Авторский надзор: Бисенгужиев Б.С.

Подрядчик: Суюнов К.Ю.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" **форма –3КС**
Подрядчик ТОО «Бек-АктауГазСнаб»
Наименование строительства: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"
И его адрес: г. Актау, 30 мкр.

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за май 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №5 от 15.05.2019, к договору		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№72/18	08.15.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Всего по стройке	**30 840 360**	11 597 393,3						
В том числе: за май 2019г.	10 354 815,45						1 242 577,85	**11 597 393,3**
Удержание 5%	517 741,07						62 128,93	579 870
Всего к оплате	9 837 074,38						1 180 448,92	**11 017 523,3**

Заказчик **И.о.руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства»** _____ **М.Қ.Қойшығұлов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Авторский надзор **Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»** _____ **Бисенгужиев Б.С**
(должность ф., и., о.,подпись)

Технически надзор **ТОО YEREN** _____ **Хамзаев Н.Н.**
(должность ф., и., о.,подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Бек-АктауГазСнаб»** _____ **К.Ю.Суюнов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Бек-АктауГазСнаб»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Перенос наружных инженерных сетей участков №158-164 в 30 мкр. г.Актау. Наружные сети водоснабжения и электроснабжения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №5 от 15.05.2019г к договору №72/18 от 15.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	596,0720000	230,64	137476
2.	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,5080000	3806,31	66641
3.	3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	617,6000000	54,47	33640
4.	4.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км трубопровода	0,2900000	418329,84	121316
5.	10.	4131-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы . Погрузка	т	1,4450000	918,00	1327
6.	11.	4131-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубы . Разгрузка	т	1,4450000	918,00	1327
7.	12.	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	57,9750000	695,52	40323
8.	13.	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	57,9750000	695,52	40323

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	14.	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	57,9750000	739,80	42890
		Раздел: ВОДОПРОВОД					
10.	15.	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000000	17899,24	53698
11.	18.	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000000	32012,60	96038
12.	21.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12,0000000	3882,46	46590
13.	24.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	517,8860000	182,82	94678
14.	30.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	50,0100000	3031,79	151620
15.	31.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,0200000	1807,39	180775
16.	32.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	598,4500000	46,70	27946
17.	33.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	598,4500000	316,39	189345
18.	34.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116,1150000	310,10	36008
19.	35.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	195,0732000	425,52	83008

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	36.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,1150000	35,16	4083
21.	37.	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3 грунта	116,1150000	15,63	1815
22.	38.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	116,1150000	54,47	6325
23.	39.	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	126,0450000	63,66	8024
24.	40.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,0450000	377,43	47573
25.	41.	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050000	3199341,39	15997
26.	42.	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200000	14225,76	71413
27.	43.	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050000	2391359,01	11957
28.	44.	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200000	7773,84	39025
29.	45.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0150000	1111553,30	16673
30.	48.	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0150000	1244653,04	18670
31.	49.	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0050000	3743282,54	18716
32.	50.	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких	км трубопровода	0,0050000	5243020,34	26215

1	2	3	4	5	6	7	8
			лент				
33.	51.	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,3084000	1439280,14	443874
34.	53.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0150000	155503,57	2333
35.	54.	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0050000	231116,66	1156
36.	55.	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3134000	322313,17	101013
37.	56.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000000	2754,98	22040
38.	60.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2532800	2146300,39	543615
39.	74.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,9400000	2921,96	102093
40.	75.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,5800000	61329,14	1323483
41.	86.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	124,9406000	1362,28	170204
42.	87.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,0000000	2921,96	149020
43.	88.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	51,0000000	1735,66	88519
44.	89.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	72,1529600	182,82	13191

1	2	3	4	5	6	7	8
			"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65				
45.	90.	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	64,8983078	678,11	44008
46.	91.	1101-0205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2,0071642	13668,30	27435
47.	92.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	115,7464666	425,52	49252
48.	93.	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	64,8983078	86,81	5634
49.	94.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	72,1980000	46,70	3371
50.	95.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,0220000	1807,39	14499
51.	96.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,1980000	316,39	22843
52.	97.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,8176000	5843,91	180095
53.	98.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	21,6000000	53323,53	1151788
54.	99.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,3407899	241111,08	82168
55.	100.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,2768000	1362,28	82114
56.	103.	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1,1000000	67974,28	74772

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	104.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0308800	221706,72	6846
58.	105.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1288000	55898,03	7200
59.	106.	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1288000	313598,52	40391
60.	107.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4776000	154,84	538
61.	108.	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4776000	1210,75	4210
62.	109.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	М/к люка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0839000	124607,68	10455
63.	110.	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0839000	250599,96	21025
64.	111.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2653000	154,84	351
65.	112.	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,2653000	1210,75	2743
66.	113.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0420000	132792,83	5577
67.	114.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	1,1340000	563074,20	638526

1	2	3	4	5	6	7	8
			лестницы ГОСТ 25772-83				
68.	115.	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4000000	19801,82	47524
69.	116.	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4000000	24322,71	58375
70.	117.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5400000	39071,04	21098
71.	118.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,4000000	2921,96	88827
72.	119.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,5200000	28650,91	43549
73.	120.	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000000	17899,24	53698
74.	123.	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000000	32012,60	96038
75.	125.	2302-0103-2416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	6,0000000	34886,16	209317
76.	126.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000000	3882,46	15530
77.	128.	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.,Установка	шт.	2,0000000	48095,63	96191
78.	129.	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1566000	148614,45	23273
79.	131.	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050000	3199341,39	15997
80.	132.	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200000	14225,76	71413
81.	133.	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с	км трубопров	0,0050000	2391359,01	11957

1	2	3	4	5	6	7	8
			гидравлическим испытанием	ода			
82.	134.	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200000	7773,84	39025
83.	135.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров ода	0,0070000	1111553,30	7781
84.	136.	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0280000	1229,04	8638
85.	137.	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопров ода	0,0070000	1244653,04	8713
86.	138.	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопров ода	0,0050000	3743282,54	18716
87.	139.	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопров ода	0,0050000	5243020,34	26215
88.	140.	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопров ода	0,3084000	1269552,57	391530
89.	142.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000000	2754,98	44080
90.	143.	2302-0302-2416 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	11896,20	23792
91.	144.	2302-0302-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000000	11894,04	95152
92.	145.	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	5424,84	21699
93.	146.	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN	шт.	2,0000000	13144,68	26289

1	2	3	4	5	6	7	8
			10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
94.	147.	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000000	5960,52	95368
95.	148.	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	9916,56	79332
96.	149.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1372000	2146300,39	294472
97.	150.	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	12,0000000	435,24	5223
98.	151.	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	30677,40	30677
99.	152.	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	10441,44	10441
100.	153.	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,0000000	8287,92	24864
101.	154.	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	10863,72	10864
102.	155.	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	4,0000000	1428,84	5715

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001				
103.	156.	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,0000000	12169,44	48678
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ					
104.	168.	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0420000	4196840,20	176267
105.	169.	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,1680000	22081,68	931140
106.	170.	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0420000	7015643,97	294657
107.	171.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0420000	5398698,31	226745
108.	173.	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0420000	8388702,38	352326
109.	174.	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42,0000000	3762,44	158022
110.	175.	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42,0000000	3480,91	146198
111.	176.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000000	24168,53	48337
112.	177.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000000	30210,66	60421

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	180.	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	13992,89	13993
114.	204.	2301-0603-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	119,7787839	1306,80	156527
115.	207.	2105-0103-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0764904	1447727,04	110737
116.	232.	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0420000	4196840,20	176267
117.	233.	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,1680000	17516,04	738616,49
118.	234.	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0420000	7015643,97	294657
119.	235.	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42,0000000	3480,91	146198
120.	236.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000000	24168,53	72506

ИТОГО: 13441503,49

В том числе :

Накладные расходы			2598874
Сметная прибыль			1009928
Итого с временными	1,04 %	139791,64	13581295,13
Итого с зимними удорожаниями	0,5775 %	78431,98	13659727,11
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			13932921,65

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,743190532.			10354815,45	
			Итого с НДС	12 %	1242577,85	11597393,3	
			Удержание по договору 5%			579870	
			Итого к оплате			11017523,3	

Заказчик: **Қойшығұлов М.Қ.**

Технический надзор: **Хамзаев Н.Н.**

Авторский надзор: **Бисенгужиев Б.С.**

Подрядчик: **Суюнов К.Ю.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Актауский городской отдел строительства ", Мангистауская область, Актау ГА., г Актау, микрорайон 4, 72.**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Бек - АктауГазСнаб", 130000, РК.Мангистауская область, город Актау, микрорайон 16, дом 43, корпус 1, кв 3.**	**100440020564**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) дополнительное соглашение № 5 от 15.05.2019г , к договору № 72/18 от 15.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	**01.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Ном ер по оря дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков № 160-164 в 30 мкр, г Актау.			мс	1	7 732 440,00	7 732 440,00
				Итого	**1**	**x**	**7 732 440,00**

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

риложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих слугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

дал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" **форма –3КС**
Подрядчик: ТОО «Бек-АқтауГазСнаб»
Наименование строительства: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"
И его адрес: г. Актау, 30 мкр.

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение №5 от 15.05.2019, к договору		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наимен	код	Наимен	код
		№72/18	08.15.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Всего по стройке	**38 572 800**	7 732 440						
В том числе: за июнь 2019г.	6 903 964,29						828 475,71	**7 732 440**
Удержание 5%	345 198,21						41 423,79	386 622
Всего к оплате:	6 558 766,08						787 051,92	**7 345 818**

Заказчик **И.о.руководителя ГУ «Актауский городской отдел строительства»** **М.Қ.Қойшығұлов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Авторски надзор **Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»** **Бисенгужиев Б.С.**
(должность ф., и., о.,подпись)

Технически надзор **ТОО YEREN** **Хамзаев Н.Н.**
(должность ф., и., о.,подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Бек-АктауГазСнаб»** **К.Ю.Суюнов.**
(должность ф., и., о.,подпись)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Бек-АктауГазСнаб»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство по РП "Строительство наружных инженерных сетей участков №158,159 и перенос существующих инженерных сетей участков №160-164 в 30 мкр г.Актау"
(наименование, адрес)

Объект: Перенос наружных инженерных сетей участков №158-164 в 30 мкр. г.Актау. Наружные сети электроснабжения.
(наименование)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №5 от 15.05.2019г к договору №72/18 от 15.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	3,0000000	11298,97	33897
2.	2.	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности	км линии	0,1200000	90598,75	10872
3.	3.	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	2,6750000	695,52	1861
4.	4.	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	2,6750000	695,52	1861
5.	5.	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,6750000	739,80	1979
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
6.	6.	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект	3,0000000	13714,61	41144
7.	7.	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000000	6380,00	19140

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	41150,30	41150
9.	9.	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000000	15420,24	15420
10.	10.	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0234760	361356,74	8483
11.	11.	2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	781,92	1564
12.	12.	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	887,76	1776
13.	13.	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	198,72	1391
14.	14.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ6	т	0,0014000	474515,28	664
15.	15.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р3	т	0,0022000	474515,28	1044
16.	16.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Хомут Х19	т	0,0024000	474515,28	1139
17.	17.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Хомут Х20	т	0,0018000	474515,28	854
18.	18.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0133400	233453,88	3114
19.	19.	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012000	223940,16	269

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005000	262161,36	131
21.	21.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	151,2000000	2916,52	440978
22.	22.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	151,2000000	1807,39	273277
23.	23.	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	500,0000000	1088,53	544263
24.	24.	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,0000000	1383,05	71918
25.	25.	2306-0133-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0	км	0,1020000	1100718,72	112273
26.	26.	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х70	км	0,5559000	10957370,04	6091202
27.	27.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5000000	48958,83	24479
28.	28.	ТПрайс	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	500,0000000	45,36	22680
29.	29.	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	13,0000000	45394,27	590126
30.	30.	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	38277,22	76554
31.	31.	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа	шт.	13,0000000	15420,24	200463

1	2	3	4	5	6	7	8
			1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86				
32.	32.	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000000	11714,76	23430
33.	33.	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0400000	1251703,58	50068
34.	34.	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40,0000000	3267,00	130680
35.	35.	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0400000	1901372,26	76055
36.	36.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120000	1109951,44	13319
37.	37.	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,0000000	1073,52	12882
38.	38.	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0120000	1244653,04	14936
39.	39.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,0000000	867,42	867
40.	40.	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4452,07	4452

ИТОГО: 8962656

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			723285	
			Сметная прибыль			662483	
			Итого с временными	1,04 %	93013	9055669	
			Итого с зимними удорожаниями	0,5775 %	52186	9107855	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			9289629	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,743190532.			6903964	
			Итого с НДС	12 %	828476	7732440	
			Удержание по договору 5%			386622	
			Итого к оплате			7345818	

Заказчик: **Қойшығұлов М.Қ.**

Технический надзор: **Хамзаев Н.Н.**

Авторский надзор: **Бисенгужиев Б.С.**

Подрядчик: **Суюнов К.Ю.**