Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# АКТ
## приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"07" декабря 20__ года

Заказчик **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»** руководитель Тулешов Асылбек Сурамысович с.Жангала Жангалинского района ул.Халықтар Достығы, 44
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

**1.**Декларации о соответствии (прилагается) от 23 ноября 2020 года **ТОО «Құрылысгаз»**, директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

**2.**Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 04 » декабря 2020 года **ТОО «ССУСенімді сапа»**, г.Уральск, ул.Кердері 139, эксперт Утегалиев Гайдар Булатович, аттестат №KZ12VJE00043437от27.12.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

**3.**Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 04 » декабря 2020 года, **ТОО «Казэкология Жобалау»** исполнительный директор Абдиров Ерлан Махсутович согласно приказа от 13.05.2020г.№3
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Реконструкция водопровода в п.Қыркопа Жангалинского района ЗКО»** (реконструкция)
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта:
II (второй) нормальный уровень ответственности
по адресу: с.Кыркопа Жангалинского района ЗКО,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок – акта выбора и обследования земельных участков и трасс водопроводных сетей под строительство объектов водоснабжения, решение акима Мендешовского аульного округа от 11.01.2018г №2, договора аренды земельных участков от 15.01.2018г. №1;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых

возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение - Аким Мендешовского аульного округа

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: уведомление от 20 мая 2020 года № KZ52REA00174048 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казэкология Жобалау» проект № 280-01-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказом от 22.04.2019г. № 12;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 мая 2020 года;

месяц, год

окончание работ 23 ноября 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7,3 месяца;

фактически, месяц: 6 месяцев 6 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измер | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч. пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч. пускового комплекса или очереди |
| 1. Число потребителей п.Кыркопа | чел | 945 | | 945 | |
| 2. Водопотребление общее расчетное | м3/сут | 113,4 | | 113,4 | |
| - подача воды насосами I подъема | м3/час | 5,53 | | 5,53 | |
| - подача воды насосами II подъема после очистной установки | м3/час | 10,0 | | 10,0 | |
| 3. Общая протяженность сетей водоснабжения: | м | 12424,81 | | 13245 | |
| 4. Головной водозабор из реки Кушум | | | | | |
| Здание насосной станции первого подъема | шт | 1 | | 1 | |
| Насосная станция первого подъема в шахте | шт | 1 | | 1 | |
| - водозаборный оголовок с рыбозащитой | шт | 2 | | 2 | |
| - самотечный водопровод в две нити ф108мм | м | 107,0 | | 134 | |
| 5.Подводящий водовод от здания НС 1-го подъема до площадки НРС 2-го подъема | м | 1103,0 | | 1136,0 | |
| 6. Насосная станция второго подъема | | | | | |
| Здание насосной станции второго подъема | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| с очистной установкой «ДВУ10-5» | шт | 1 | | 1 | |
| 7. Резервуары чистой воды емк. 100 м3 каждый | шт | 2 | | 2 | |
| 8. Водонапорная башня емк. 50 м3 | шт | 1 | | 1 | |
| 9. Выгреб емк. 23,5 м3 | шт | 1 | | 1 | |
| 10. Общая протяженность сетей канализации | м | 194,5 | | 210,0 | |
| 11. Электроснабжение:<br>- общая установочная мощность насосной станции первого подъема<br>- ВЛ-0,4 кВ<br>- КЛ-0,4 кВ<br><br>- Общая установочная мощность здания насосной станции второго подъема с установкой «ДВУ 10-5»<br>- ВЛ-10 кВ<br>- ВЛ-0,4 кВ<br>- КЛ-0,4 кВ<br>- Трансформатор КТПК-10/0,4кВА-40кВА<br>Замена линии ВЛ-10 кВ поселковой электросети:<br>- установка новых опор СВ105-5,0 с демонтажом старых опор и провода АС35<br>- подвеска нового провода АС 50 в три фазы с общей длиной | <br><br>кВт<br>м<br>м<br><br><br>кВт<br>м<br>м<br>м<br>комплект<br><br><br>шт<br><br>м<br>м | <br><br>18,31<br>90,0<br>34,0<br><br><br>21,7<br>420,0<br>230,0<br>830,0<br>1<br><br><br>210<br><br>10200<br>30 600 | | <br><br>18,31<br>90,0<br>34,0<br><br><br>21,7<br>420,0<br>230,0<br>830,0<br>1<br><br><br>210<br><br>10500<br>33 650 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: Объект водоснабжения обеспечит потребность населения с.Кыркопа Жангалинского района в питьевой воде, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требования в полном объеме, начиная со дня приема объекта в эксплуатацию.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| **Насосная станция I-го подъема с забором исходной воды из реки Кушум** | шт | 1 | 1 |
| - два насоса, (один из них резервный) в подземной камере, производительностью каждого, при Н=47,0м | м3/час | 5,53 | 5,53 |
| **Насосная станция II-го подъема** | шт | 1 | 1 |
| Насосы хозяйственно-питьевой воды (2 рабочих, 1 резервный) производительностью каждый при Н=25,0м | шт<br>м3/час | 3<br>5,00 | 3<br>5,00 |
| - Противопожарные насосы (1 рабочий, 1 резервный) производительностью каждый при Н=57,0м | шт<br>м3/час | 2<br>28,0 | 2<br>28,0 |
| Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 100 м3 каждый | шт | 2 | 2 |
| Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18м | шт | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка очистки воды «ДВУ 10-5» комбинированного типа с обратным осмосом, с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,8х2» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды | шт | 1 | 1 |
| общей производительностью | м3/час | 5 | 5 |
| **Внутрипоселковые водопроводные сети с.Кыркопа**<br>Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17- 90мм, 63 мм и 25мм с подводом водопровода к границам жилых домов и ввод в гос/соц учреждения | М | По проекту | По проекту |
| Протяженность водопровода в поселковой сети водоснабжения:<br>- труба ПЭ SDR17 Ф90<br>- труба ПЭ SDR17 Ф63<br>- труба ПЭ SDR17 Ф25 | м | 5308,5<br>845,2<br>2931,3 | 5724,7<br>759,7<br>4234 |
| Водопроводные колодцы в поселке всего | шт | 59 | 60 |
| из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке | шт | 12 | 12 |
| Ввод питьевой воды в социальные учреждения – средняя школа, котельная (школы с акиматом), акимат, медпункт, клуб, ветстанция | объектов | 5 | 6 |
| Подвод водопровода к границам жилых домов | квартир | 156 | 137 квартир и 16-квартирное общежитие |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода в п.Кыркопа Жангалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Казэкология Жобалау» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика - ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 23.11.2017 года, АПЗ от 14.12.2017г.№ 7 в соответствии с Республиканской Программой «Ақ бұлақ».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения п.Кыркопа чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Источником водоснабжения является вода с реки Кушум Западно-Казахстанской области.

Насосная станция 1-го подъема состоит из наземного капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3,40 х 3,40м, насосов первого подъема находящихся в подземной части станции - камере из монолитного железобетона.

Насосная станция второго подъема расположена на площадке напорно-регулирующих сооружений, в кирпичном здании размером 9,00 х 6,00м с очистной установкой «ДВУ 10-5», с насосами для подачи воды в поселок и противопожарными насосами, в комплексе с двумя резервуарами по 100 м3 каждый для чистой воды, водонапорной башней емкостью 50м3 и выгребом.

Поселковая водопроводная кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного назначения выполнена из полиэтиленовых труб. В поселковой сети в водопроводных колодцах установлены 12 пожарных гидрантов, которые прошли испытание противопожарной службой Жангалинского района «Өрт сөндіруші».

Водопроводные сооружения – резервуары, башня, поселковый водопровод, после предварительной очистки, прошли дезинфекцию.
Подаваемая для потребления вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в Республике Казахстан, предъявляемым к питьевой воде.

Санитарно-защитные зоны источника водоснабжения на реке Кушум на первом подъеме обозначены тремя поясами санитарной охраны. Охранная зона насосной станции второго подъема совпадает с ограждением площадки насосно-регулирующих сооружений.

Сети энергообеспечения объектов выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002, РДС РК 4.04-185-2003 от существующей ВЛ-10 кВ, трансформатора КТПК-10/0,4кВ-40 кВА, с прокладкой ВЛ-0,4кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ наружного освещения, на основании технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компании на электроснабжение №7-32-14/6 и №7-32-14/7 от 26.01.2018.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 395 232 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 259 210 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 55 150 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию 291 131,3 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 260 120 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 61 125 тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. .

**РЕШИЛ:**
Объект «Реконструкция водопровода в п.Қыркопа Жангалинского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)
**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик:**
**ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
**Руководитель** **А.Тулешов**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя
Место печати (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО «ССУСенімді сапа»**
**Эксперт** **Г.Утегалиев**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта
Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО «Казэкология Жобалау»**
**Исполнительный директор** **Е.Абдиров**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**ТОО «Құрылысгаз»**
**Директор** **К.Жакупов**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя
Место печати (при наличии)