Форма 4

Заказчик ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Реконструкция водопровода в п.Кыркопа Жангалинского района ЗКО

АКТ №3
выполненных работ от ___ сентября 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковая сеть									
		Трубопроводы В1									
9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКОВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3	м3 грунта	32	149,13	149,13	4772	4772		822	6042
		НР - 72%; СП - 8%				35,67		1141		448	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	1176	34,34	34,34	40384	40384		10152	54579
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		14100		4043	
50	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ	4	2119,90	52,60	8480	210		7438	17190
		НР - 99%; СП - 8%			1853,28	24,88	7413	100		1273	
51	2305-1206-1701 РСНБ РК 2015	ВАНТУЗЫ В6-50	шт	4	11786,00		47144				50916
		СП - 8%								3772	
52	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,31482	233339,00		73460				79337
		СП - 8%								5877	
		КОЛОДЦЫ В1									
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	19	26379,09	1078,92	501203	20499		24253	567493
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	22367	4285		42036	
82	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	65	575,00		37375				40365
		СП - 8%								2990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			712817	65866		42665	815921
							29780	19626		60439	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			712817				
	Всего заработная плата -			Тенге				49406			
		Накладные расходы -		Тенге			42665				
		Сметная прибыль -		Тенге			60439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			815921				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				49406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			815921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				49406			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 **ПНРС. ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В9, В1									
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	38	34,34	34,34	1305	1305		328	1764
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		456		131	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	0,6	736,32		442			318	821
		НР - 72%; СП - 8%			736,32		442			61	
8	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	12	54,71		657			473	1220
		НР - 72%; СП - 8%			54,71		657			90	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К31, В41									
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	87	34,34	34,34	2988	2988		751	4038
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		1043		299	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	1,25	736,32		920			663	1710
		НР - 72%; СП - 8%			736,32		920			127	
16	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	15,4	54,71		843			607	1565
		НР - 72%; СП - 8%			54,71		843			116	
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ В41, К31									
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,14972	339349,63	104571,75	50807	15656		38297	96233
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	34419	4265		7128	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИК)	т фасонных частей	0,01874	1328227,25	503522,14	24891	9436		11218	38998
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	8714	2618		2889	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	км трубопровода	17	1379,51	905,89	23452	15400		11945	38229
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	8052	4014		2832	
26	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	5	2283,00		11415				12328
		СП - 8%								913	
27	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	2	2893,00		5786				6249
		СП - 8%								463	
28	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	10	1680,00		16800				18144
		СП - 8%								1344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ DN 100, PN 10 ГОСТ 12816-80	ШТ	20	2623,00		52460				56657
		СП - 8%								4197	
30	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	7,7715	281,00		2184				2358
		СП - 8%								175	
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,084	494380,69	108627,07	41528	9125		33864	81424
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	30958	3248		6031	
34	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,018	494380,69	108627,07	8899	1955		7257	17448
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	6634	696		1292	
35	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	18,072	2936,00		53059				57304
		СП - 8%								4245	
37	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,0204	494380,69	108627,07	10085	2216		8224	19774
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	7518	789		1465	
38	2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 95 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 10705-80	М	20,4816	2065,00		42295				45678
		СП - 8%								3384	
		КОЛОДЦЫ В1									
52	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 конструкций	3,53	37657,84	8985,07	132932	31717		45757	192985
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	33840	12379		14295	
53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	2	24782,00		49564				53529
		СП - 8%								3965	
54	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВСТ РК 1971-2010 КС15,9	шт	4	21947,00		87788				94811
		СП - 8%								7023	
55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1, 2ПП20-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	0,42	66953,00		28120				30370
		СП - 8%								2250	
56	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	19466,00		38932				42047
		СП - 8%								3115	
57	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10,6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	10209,00		20418				22051
		СП - 8%								1633	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,01036	544349,00		5639				6091
		СП - 8%								451	
59	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Т СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ	2	8374,00		16748				18088
		СП - 8%								1340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	44	853,03	19,94	37533	877		10729	52123
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	11427	110		3861	
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	0,63	4007,06	994,98	2524	627		660	3439
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	470	240		255	
62	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	3,5	575,00		2013				2174
		СП - 8%								161	
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ К1									
63	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 конструкций	9,87	34209,41	6948,22	337647	68579		134529	509950
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	109017	26870		37774	
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	4	24782,00		99128				107058
		СП - 8%								7930	
65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВСТ РК 1971-2010 КС15,9 ГОСТ 8020-90	шт	8	21947,00		175576				189622
		СП - 8%								14046	
66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС 15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	14378,00		28756				31056
		СП - 8%								2300	
67	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1, 2ПП20-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	3,22	66953,00		215589				232836
		СП - 8%								17247	
68	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10,3 СТ РК 1971-2010	шт	2	5104,00		10208				11025
		СП - 8%								817	
69	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС 10.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	10209,00		40836				44103
		СП - 8%								3267	
70	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	шт	6	595,00		3570				3856
		СП - 8%								286	
71	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Т СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ	6	8374,00		50244				54264
		СП - 8%								4020	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	102	853,03	19,94	87009	2034		24871	120831
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	26489	254		8950	
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	1,58	4007,06	994,98	6331	1572		1654	8624
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	1178	601		639	
75	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	5,5	575,00		3163				3416
		СП - 8%								253	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1831083	163487		332145	2336287
							281578	57582		173058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1831083				
	Всего заработная плата -			Тенге				339160			
		Накладные расходы -		Тенге			332145				
		Сметная прибыль -		Тенге			173058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2336287				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				339160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2336287				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				339160			

Локальная смета № 2-1-4

Резервуар ж/б 100 м3 18м/ 2 шт /

25	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	м2	184	380,09	0,79	69937	145		60260	140612
		НР - 91%; СП - 8%			359,52	0,37	66152	68		10416	
26	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КОЛПАКОВ	М3	2,58	13187,25	7262,48	34023	18737		24381	63076
		НР - 118%; СП - 8%			5539,76	2468,62	14293	6369		4672	
27	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473 2010	М3	1,2	26147,00		31376				33887
		СП - 8%								2510	
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 45Х45Х5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,08088	241307,00		19517				21078
		СП - 8%								1561	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80Х80Х6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,01708	241307,00		4122				4451
		СП - 8%								330	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04332	210709,00		9128				9858
		СП - 8%								730	
31	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	2,6	1122,00		2917				3151
		СП - 8%								233	
32	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,5	2041,00		3062				3306
		СП - 8%								245	
33	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	отверстие	2	585,94	255,68	1172	511		743	2068
		НР - 84%; СП - 8%			330,26	111,84	661	224		153	
34	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР И ЛЕСТНИЦ	М3	1,6	35211,31	3979,00	56338	6366		7905	69383
		НР - 91%; СП - 8%			4660,45	768,90	7457	1230		5139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			231591	25760		93289	350870
							88562	7891		25990	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			231591				
	Всего заработная плата -			Тенге				96453			
		Накладные расходы -		Тенге			93289				
		Сметная прибыль -		Тенге			25990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			350870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				96453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			350870				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				96453			

Локальная смета № 2-1-5

Водонапорная башня 50 м3

Земляные работы и фундаменты

3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	44	34,34	34,34	1511	1511		380	2042
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		528		151	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,016	339349,63	104571,75	5430	1673		4093	10284
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	3678	456		762	
10	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 СДР 17 110Х6,6 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004	М	9,595	2488,00		23872				25782
		СП - 8%								1910	
11	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 СДР 41 110Х2,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	6,565	677,00		4445				4800
		СП - 8%								356	
13	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,012	494380,69	108627,07	5933	1304		4838	11632
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	4423	464		862	
14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода	0,002	423530,86	68318,28	847	137		730	1703
		НР - 99%; СП - 8%			345345,00	23425,52	691	47		126	
15	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	8	2936,00		23488				25367
		СП - 8%								1879	
16	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4	2041,00		8164				8817
		СП - 8%								653	
17	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	343,00		343				370
		СП - 8%								27	
18	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	670,00		670				724
		СП - 8%								54	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ	2	2093,76	114,20	4188	228		3345	8135
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	3363	50		603	
21	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ, РН 16, Д 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ	1	1428,00		1428				1542
		СП - 8%								114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 15КЧ11Р С МУФТОВЫМ И ЦАПКОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РН 16, Д 50 ГОСТ 5761-2005	ШТ	1	7099,00		7099				7667
		СП - 8%								568	
23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ	5	3767,38	271,39	18837	1357		14845	36376
		НР - 98%; СП - 8%			2974,40	55,10	14872	276		2695	
24	5101-0102-2404 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АУМА, РН 10, Д 100 ТИПА SIGMA ГОСТ 5762-2002	ШТ	1	714033,00		714033				714033
		СП - 8%							714033		
25	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, РН 10, Д 100 ТИПА SIGMATEX ГОСТ 5762-2002	ШТ	2	42079,00		84158				90891
		СП - 8%								6733	
26	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫИ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20С ДО +70С, РН 16, Д 100, ТИПА АВК ГОСТ 11823-91	ШТ	2	224937,00		449874				485864
		СП - 8%								35990	
27	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РН 16 Д 50 ГОСТ 12816-80	ШТ	2	1685,00		3370				3640
		СП - 8%								270	
28	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ РН 16 Д 100 ГОСТ 12816-80	ШТ	9	3083,00		27747				29967
		СП - 8%								2220	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ)	Т	0,00575	1328227,25	503522,14	7637	2895		3442	11966
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	2674	803		886	
М	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	9	1379,51	905,89	12416	8153		6324	20239
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	4263	2125		1499	
32	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 СДР 17, Д 110, РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	6	1723,00		10338				11165
		СП - 8%								827	
33	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 СДР 11, Д 110, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	3	1537,00		4611				4980
		СП - 8%								369	
		РАЗДЕЛ 5.									
65	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	18,17	30854,44	433,91	560625	7884		53148	662876
		НР - 91%; СП - 8%			3078,36	136,00	55934	2471		49102	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,2104	221440,00		46591				50318
		СП - 8%								3727	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00304	227283,00		691				746
		СП - 8%								55	
68	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИИ ГОСТ 23118-2012	Т	0,157	486737,00		76418				82531
		СП - 8%								6113	
		МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРИБРИСТОЙ	М2	250	122,67	2,97	30668	743		3221	36599
		НР - 69%; СП - 8%			18,30	0,37	4575	93		2711	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
81	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ИЗОЛЛАТ-01	М2	175	26,68	2,31	4669	404		2973	8253
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	4265	44		611	
82	2111-0601-0103 РСНБ РК 2015	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЗОЛЛАТ-01 АНТИКРОРЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5С ДО +210С	Л	262,5	2104,00		552300				596484
		СП - 8%								44184	
83	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОКЛЕИВАНИЕТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЕ ПВА	М2	175	833,06	20,72	145786	3626		62644	225104
		НР - 76%; СП - 8%			467,28	3,73	81774	653		16674	
84	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	17,5	3348,00		58590				63277
		СП - 8%								4687	
85	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	СТЕКЛОСЕТКА, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 25 ММ Х 25 ММ, ПРОДОЛЬНАЯ И ПОПЕРЕЧНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 50 КН\М	М2	175	444,00		77700				83916
		СП - 8%								6216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2974474	29915		159982	3328090
							180511	8008		193634	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2974474				
	Всего заработная плата -			Тенге				188519			
		Накладные расходы -		Тенге			159982				
		Сметная прибыль -		Тенге			193634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3328090				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				188519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			3328090				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				188519			

Локальная смета № 2-1-6

ВЫГРЕБ 14 М3

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 м3	М3	545	200,78	190,75	109425	103959		21378	141267
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	5466	24225		10464	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	17	1549,24		26337			18963	48924
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24		26337			3624	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	М3	2,3	808,70		1860			1339	3455
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		1860			256	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	509	34,34	34,34	17479	17479		4394	23623
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		6103		1750	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНООСТЬЮ 79 КВТ (108 ЛС)	М2	15,75	1,09	1,09	17	17		5	24
		НР - 72%; СП - 8%				0,41		6		2	
6	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2	67	1044,37	10,52	69973	705		64716	145464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1033,63	4,98	69253	334		10775	
7	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ "ПЕНЕТРОНОМ" НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	КГ	87	1631,00		141897				153249
		СП - 8%								11352	
8	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	ГЕРМИТИЗАЦИЯ ШВОВ СТЕНЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВО "ПЕНЕКРИТОМ2	М ШВА	59	88,81		5240			6183	12337
		НР - 118%; СП - 8%			88,81		5240			914	
9	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ "ПЕНЕКРИТ" ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ТРЕЩИН, ШВОВО И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	106	1339,00		141934				153289
		СП - 8%								11355	
10	2105-0310-1203 РСНБ РК 2015	ШНУР "ПЕНЕБАР"	10М	1,7	21131,00		35923				38797
		СП - 8%								2874	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	21	853,03	19,94	17914	419		5121	24877
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	5454	52		1843	
12	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76	М2	20	90,15	1,64	1803	33		340	2314
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	487	5		171	
13	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М ШВА	80	406,22	39,91	32498	3193		25125	62232
		НР - 118%; СП - 8%			266,15		21292			4610	
14	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,5	575,00		288				311
		СП - 8%								23	
15	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	78	6066,42	4350,15	473181	339312		193606	720130
		НР - 91%; СП - 8%			1280,08	1447,54	99846	112908		53343	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	1,9	25963,95	1078,92	49332	2050		2425	55897
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	2237	429		4141	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	НАБЕТОНКА. УСТРОЙСТВО	М3	0,5	25963,95	1078,92	12982	539		638	14710
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	589	113		1090	
18	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	насос	1	19985,06	425,62	19985	426		15677	38515
		НР - 98%; СП - 8%			15867,15	130,01	15867	130		2853	
19	ПРАЙС	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ДАВ ФЕКА БВП750 МА	комплект	1	108392,86		108393				108393
		СП - 8%							108393		
		КОЛОДЦЫ									
20	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО В МОКРЫХ ГРУНТАХ	м3 конструкций	8,08	48518,61	7210,68	392030	58262		106247	538140
		НР - 99%; СП - 8%			10479,04	2803,17	84671	22650		39862	
21	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВСТ РК 1971-2010 КС10,9	шт	2	13067,00		26134				28225
		СП - 8%								2091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВСТ РК 1971-2010 КС10,6	шт	4	10209,00		40836				44103
		СП - 8%								3267	
23	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	6,76	66953,00		452602				488810
		СП - 8%								36208	
24	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	2	7812,00		15624				16874
		СП - 8%								1250	
25	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ Т-150 ММ	М3	4,1	54284,01	5314,71	222564	21790		79006	325696
		НР - 91%; СП - 8%			19352,30	1823,17	79344	7475		24126	
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,1886	264954,00		49970				53968
		СП - 8%								3998	
27	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 СДР 17-110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,5	1572,00		786				849
		СП - 8%								63	
28	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,4	4341,00		1736				1875
		СП - 8%								139	
29	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4342,00		8684				9379
		СП - 8%								695	
30	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 СДР 17-110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	6	1572,00		9432				10187
		СП - 8%								755	
31	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	2498,02	41,86	4996	84		888	6355
		НР - 98%; СП - 8%			439,99	13,06	880	26		471	
32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,31072	24298,57	11223,32	7550	3487		2977	11369
		НР - 69%; СП - 8%			10883,40	3001,48	3382	933		842	
33	2106-0502-0103 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,31072	538209,00		167232				180611
		СП - 8%								13379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2666637	551755		549027	3464246
							422205	175388		248582	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2666637				
	Всего заработная плата -			Тенге				597593			
		Накладные расходы -		Тенге			549027				
		Сметная прибыль -		Тенге			248582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3464246				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				597593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			3464246				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				597593			

Локальная смета № 2-1-7

Прямоугольный колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 м3	М3	97	166,02	159,71	16104	15492		3712	21401
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	612	4543		1585	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ \ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКАИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М3	3	1859,09		5577			4016	10360
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		5577			767	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	73	808,70		59035			42505	109664
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		59035			8123	
14	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, РН 10, Д 100 ТИПА SIGMATEX ГОСТ 5762-2002	ШТ	6	42079,00		252474				272672
		СП - 8%								20198	
15	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫИ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20С ДО +70С, РН 16, Д 100, ТИПА АВК ГОСТ 11823-91	ШТ	2	224937,00		449874				485864
		СП - 8%								35990	
		КОЛОДЕЦ									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	1,92	37657,84	8985,07	72303	17251		24888	104966
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	18406	6733		7775	
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВСТ РК 1971-2010 КС10,3	шт	2	5104,00		10208				11025
		СП - 8%								817	
26	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	м3	2,59	51707,00		133921				144635
		СП - 8%								10714	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	19466,00		38932				42047
		СП - 8%								3115	
28	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	32	132,12	2,31	4228	74		1272	5940
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,25	1836	8		440	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	32	853,03	19,94	27297	638		7803	37908
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	8310	80		2808	
30	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	3	575,00		1725				1863
		СП - 8%								138	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	1,2	4007,06	994,98	4808	1194		1256	6550
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	895	456		485	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЧАСТИ В12,5	М3	3,79	31830,06	1133,51	120636	4296		18468	150232
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	19351	944		11128	
33	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ.\УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЧАСТИ\	М3	3,79	38241,63	3075,00	144936	11654		30611	189591
		НР - 91%; СП - 8%			7844,55	1031,06	29731	3908		14044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1342058**	**50599**		**134532**	**1594717**
							143753	**16672**		**118127**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1342058**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**160425**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**134532**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**118127**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1594717**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**160425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1594717**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**160425**			

Локальная смета № 2-2-1

НС 1-го подъема с насосами сп8а-15

1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКОВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3. ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКОВАТОРОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,1 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИЙ МАШИН - 1,1**	**м3 грунта**	**878**	**166,34**	**157,82**	**146047**	**138566**		**29250**	**189320**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,52**	**37,75**	**7481**	**33145**		**14024**	
37	**2301-0201-0233 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**11**	**10126,00**		**111386**				**120297**
		СП - 8%								**8911**	
51	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	**Т**	**4,553**	**237482,00**		**1081256**				**1167756**
		СП - 8%								**86500**	
67	**2302-0103-2507 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ\ГОСТ 12821-80\ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ СТАЛИ МАРОК 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ОТ 243 К ДО 698 К НА РУ 2,5 МПА, Д 50 ММ**	**КОМПЛ**	**21**	**7193,00**		**151053**				**163137**
		СП - 8%								**12084**	
80	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**2,88**	**33610,00**		**96797**				**104541**
		СП - 8%								**7744**	
81	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**3,456**	**31514,00**		**108912**				**117625**
		СП - 8%								**8713**	
86	**2103-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015**	**1000 ШТ**	**7,6**	**39558,00**		**300641**				**324692**
		СП - 8%								**24051**	
118	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ**	**м3**	**2,208**	**51707,00**		**114169**				**123303**
		СП - 8%								**9134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**2110260**	**138566**		**29250**	**2310671**
							7481	**33145**		**171161**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2110260**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**40625**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			29250				
		Сметная прибыль -		Тенге			171161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2310671				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				40625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2310671				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				40625			

Локальная смета № 2-2-2

Головной водозабор. Самотечный водопровод

На рекультивацию

1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	м3	37	32,22	32,22	1192	1192		323	1636
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		448		121	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	м3	37	32,22	32,22	1192	1192		323	1636
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		448		121	
		Земляные работы									
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	м3 грунта	9	151,22	143,48	1361	1291		273	1764
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	34,32	70	309		131	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С 0,65 (0,5 - 1) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ИЗ-ПОД ВОДЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ОТ 0,2 ДО 0,5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1	м3 грунта	714	166,34	157,82	118767	112683		23786	153958
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	37,75	6083	26954		11404	
5	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКОВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	723	191,83	188,49	138693	136278		29781	181952
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	53,87	2415	38948		13478	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 грунта	723	152,23	73,50	110062	53141		57985	181491
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	56922	23613		13444	
7	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	СТЕНКИ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М. ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	М2	126	737,31	31,30	92901	3944		37723	141074
		НР - 72%; СП - 8%			401,02	14,80	50529	1865		10450	
8	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО. УСТРОЙСТВО	М3	12	1757,65	1554,83	21092	18658		6939	30274
		НР - 108%; СП - 8%			202,82	332,63	2434	3992		2242	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ. ВОДООТЛИВ	М3	15	1166,88	1166,88	17503	17503		8093	27644
		НР - 72%; СП - 8%				749,32		11240		2048	
10	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	600	272,26	252,62	163356	151572		41710	221471
		НР - 72%; СП - 8%			19,37	77,18	11622	46308		16405	
11	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ.	Т	1260	79,00		99540				107503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								7963	
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКОВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	600	191,83	188,49	115098	113094		24715	150998
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	53,87	2004	32322		11185	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 грунта	600	152,23	73,50	91338	44100		48120	150615
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	47238	19596		11157	
14	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ"ДРАГЛАЙН" "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4) М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	85	166,02	159,71	14112	13575		3253	18754
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	536	3981		1389	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИМЕНЕН КОФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,15	м3 грунта	37	1781,63		65920			47463	122454
		НР - 72%; СП - 8%			1781,63		65920			9071	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С). ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	122	34,34	34,34	4189	4189		1053	5662
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		1463		419	
17	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	СТЕНКИ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙДО 2 М. КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	М2	180	568,78	25,39	102380	4570		36473	149962
		НР - 72%; СП - 8%			270,92	10,51	48766	1892		11108	
18	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	468	272,26	252,62	127418	118226		32533	172747
		НР - 72%; СП - 8%			19,37	77,18	9065	36120		12796	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИМЕНЕН КОФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,15	м3 грунта	132	1781,63		235175			169326	436861
		НР - 72%; СП - 8%			1781,63		235175			32360	
20	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ.	Т	1260	79,00		99540				107503
		СП - 8%								7963	
60	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	1,182	494380,69	108627,07	584358	128397		476521	1145749
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	435626	45708		84870	
61	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯПРЯМОШОВНЫЕ, Д 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	М	1182	3069,00		3627558				3917763
		СП - 8%								290205	
68	2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ, КОРПУС ИЗ ВЧГШ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ Т ОТ -20С ДО +70С, PN 10, DN 100, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ, ТИПА CHEVRON, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ	18	142872,00		2571696				2777432
		СП - 8%								205736	
69	2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ОТ Д 100 ДО Д 125, ДЛИННОЙ ОТ 0,65 М ДО 1,10 М	ШТ	18	24288,00		437184				472159
		СП - 8%								34975	
70	2304-0105-1004 РСНБ РК 2015	УЛИЧНЫЙ ЛЮЧОК ИЗ ПЛАСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КРЫШКА ИЗ ЧУГУНА	ШТ	18	62412,00		1123416				1213289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								89873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			9965042	923607		1046393	11892350
							974405	295206		880915	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9965042				
	Всего заработная плата -			Тенге				1269611			
		Накладные расходы -		Тенге			1046393				
		Сметная прибыль -		Тенге			880915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11892350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1269611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			11892350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1269611			
		Локальная смета № 7-1									
		Благоустройство ПНРС									
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС)	М2	5850	1,49	1,49	8717	8717		2190	11779
		НР - 72%; СП - 8%				0,52		3042		873	
2	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	м3 грунта	4673,37	56,70	50,99	264980	238295		106160	400832
		НР - 72%; СП - 8%			5,70	25,85	26638	120807		29691	
3	1101-0105-05021 РСНБ РК 2015	НАСЫПИ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	4375,37	67,65	67,65	295994	295994		80111	406193
		НР - 72%; СП - 8%				25,43		111266		30088	
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ									
10	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТЕЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	306	2924,05	1059,90	894759	324329		795459	1825436
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	558527	115592		135217	
11	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	5,6	25440,00		142464				153861
		СП - 8%								11397	
12	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	315	1521,00		479115				517444
		СП - 8%								38329	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	2,2468	241307,00		542169				585542
		СП - 8%								43373	
14	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК ЕН 508-1-2012	М2	756,47	2437,00		1843517				1990999
		СП - 8%								147481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4471715	867335		983921	5892086
							585165	350706		436451	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4471715				
	Всего заработная плата -			Тенге				935870			
		Накладные расходы -		Тенге			983921				
		Сметная прибыль -		Тенге			436451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5892086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				935870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			5892086				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				935870			
		Локальная смета № 7-2									
		Благоустройство ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА									
10	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТЕЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	582	2924,05	1059,90	1701797	616862		1512932	3471908
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	1062296	219851		257178	
11	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	11,032	25440,00		280654				303106
		СП - 8%								22452	
12	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	561,45	1521,00		853965				922283
		СП - 8%								68317	
13	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	4,3233	540085,00		2334949				2521745
		СП - 8%								186796	
14	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, СТ РК ЕН 508-1-2012	М2	1454,75	2189,00		3184448				3439204
		СП - 8%								254756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			8355814	616862		1512932	10658246
							1062296	219851		789500	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8355814				
	Всего заработная плата -			Тенге				1282146			
		Накладные расходы -		Тенге			1512932				
		Сметная прибыль -		Тенге			789500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10658246				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1282146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			10658246				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1282146			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			34661491	3433752		4884136	42643484
							3775734	1184075		3097856	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34661491				
	Всего заработная плата -			Тенге				4959809			
		Накладные расходы -		Тенге			4884136				
		Сметная прибыль -		Тенге			3097856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42643484				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				4959809			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			42643484				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				4959809			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%					682296				
		Всего по главе					682296				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					43325780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		**Тенге**			**34661491**	**3433752**		**4884136**	**42643484**
							3775734	**1184075**		**3097856**	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**34661491**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**4959809**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**4884136**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3097856**				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**42643484**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4959809**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		**Тенге**			**42643484**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4959809**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,6%**					**682296**				
		Всего по главе					**682296**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**43325780**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					**1286776**				
Нормативный док. по определению СС стр. в РК, прил. 1, п. 9.6		**Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ**					**2898495**				
		Всего по главе					**4185270**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**47511050**				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**950221**				
		Итого сметная стоимость					**48461271**				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,9					**43615143,89**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					**5233817,27**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**48848961,16**				

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мусагалиев А.М.

Директор ТОО "Құрылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Директор ТОО "ССУ"Сенімді сапа"
_____ Утегалиев Г.Б.

Авторский надзор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ Жобалау"
Директор _____ Адилов Е.М.