Заказчик : ГУ "Отдел образование Илийского района"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02,04,2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик		подрядчик		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№200409/00	19 августа 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**125 615 470,18**	**56 378 331,41**							**6 765 399,77**	**63 143 731,18**

Заказчик: ГУ "Отдел образование Илийского района"

Руководителя _____ **Каткеева Л. Ж.**

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Касейов Б. Л.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У. Ж.**

Авторский надзор ТОО "ЭДАЙ"

_____ **Бармашиков К. Ш.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыра,Титова, 16** — **120640014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 200409/00 от 19 августа 2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000067	02.12.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли СШ №3 села Жетыген, Илийского района		тенге	1	63 143 731,18	63 143 731,18	6 765 399,77	63 143 731,18
			Итого	1	x	63 143 731,18	6 765 399,77	63 143 731,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образование Илийского района" Алматинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200409/00 от 19.08.2020г**

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

на по корректировке

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 15. Разные работы									
1		E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		1224	279,04	1,6	341542	1959	0	244500	632926
				м2 кровли		277,44	0	339584	0		46883	
2		E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		1224	180,01	28,11	220331	34402	0	139451	388565
				м2 кровли		151,9	6,33	185930	7753		28783	
3		E12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		911,2	307,02	25,66	279760	23383	0	188385	505596
				м2 кровли		281,36	5,78	256376	5270		37452	
4		C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		55,2092	97		5355				5784
				тенге за 1 тонну							428	
5		C341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		55,2092	323		17833				19259
				т							1427	
6		E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		2,11	101568,21	1994,55	214309	4209	151380	54057	289836
				м3		27829,43	636,86	58720	1344		21469	
7		E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,11	9027,07	79,6	19047	168	16655	2057	22793
				м3 древесины в конструкции		1053,98	29,26	2224	62		1688	
8	16	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1224	5099,81	130,09	6242167	159234	3254713	2639759	9592480
				м2 кровли		2310,64	33,56	2828220	41083		710554	
9	31	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		16	4454,45	130,09	71271	2081	37192	29932	109299
				м2		1999,85	33,56	31998	537		8096	
10		E11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		81	2840,57	24,4	230086	1976	88982	111483	368894
				м2		1717,63	2,79	139128	226		27326	
11		E11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		81	10348,51	4,12	838230	334	799016	31164	938945
				м2		479,99	0,93	38879	75		69551	
12		E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		2179,69	279,04	1,6	608216	3488	0	435404	1127109
				м2 кровли		277,44	0	604728	0		83490	
13		E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		2179,69	180,01	28,11	392364	61262	0	248334	691954
				м2 кровли		151,9	6,33	331102	13807		51256	
14		E12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		1629,338	307,02	25,66	500245	41812	0	336856	904069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 кровли		281,36	5,78	458432	9423		66968	
15		С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		98,399627	97		9545				10308
				тенге за 1 тонну							764	
16		С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		98,399627	323		31783				34326
				т							2543	
17		Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		5,023	101568,21	1994,55	510177	10019	360371	128688	689974
				м3		27829,43	636,86	139787	3199		51109	
18		Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,023	9027,07	79,6	45343	400	39649	4897	54259
			м3 древесины в конструкции			1053,98	29,26	5294	147		4019	
19		Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		136	2840,57	24,4	386317	3318	149402	187181	619378
				м2		1717,63	2,79	233597	379		45880	
20		Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		136	10348,51	4,12	1407398	561	1341558	52324	1576500
				м2		479,99	0,93	65279	126		116778	
21		Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		5,9225	101568,21	1994,55	601538	11813	424905	151732	813532
				м3		27829,43	636,86	164820	3772		60262	
22		Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,9225	9027,07	79,6	53463	471	46749	5774	63976
			м3 древесины в конструкции			1053,98	29,26	6242	173		4739	
23	55	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		23,69	6513,28	130,09	154300	3082	96479	51091	221822
				м2		2310,64	33,56	54739	795		16431	
24	56	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		23,69	315,13	3,69	7466	87	6432	881	9014
				м2		39,95	1,36	946	32		668	
25		Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		1026	279,04	1,6	286293	1642	0	204949	530541
				м2 кровли		277,44	0	284651	0		39299	
26		Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		1026	180,01	28,11	184689	28837	0	116893	325709
				м2 кровли		151,9	6,33	155853	6499		24127	
27		Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		768	307,02	25,66	235794	19708	0	158779	426139
				м2 кровли		281,36	5,78	216085	4442		31566	
28		С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		46,3308	97		4494				4854
				тенге за 1 тонну							360	
29		С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		46,3308	323		14965				16162
				т							1197	
30		Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		1,031	101568,21	1994,55	104717	2056	73968	26414	141621
				м3		27829,43	636,86	28692	657		10490	
31		Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,031	9027,07	79,6	9307	82	8138	1005	11137
			м3 древесины в конструкции			1053,98	29,26	1087	30		825	
32		Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		57	2840,57	24,4	161912	1391	62617	78451	259592
				м2		1717,63	2,79	97905	159		19229	
33		Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		57	10348,51	4,12	589865	235	562271	21930	660739
				м2		479,99	0,93	27359	53		48944	
34		Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		354,5	279,04	1,6	98919	567	0	70813	183311
				м2 кровли		277,44	0	98352	0		13579	
35		Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		354,5	180,01	28,11	63813	9964	0	40389	112538
				м2 кровли		151,9	6,33	53850	2245		8336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь,	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		235,44	307,02	25,66	72286	6042	0	48676	130638
				м2 кровли		281,36	5,78	66244	1362		9677	
37		С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		15,6341	97		1517				1638
				тенге за 1 тонну							121	
38		С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		15,6341	323		5050				5454
				т							404	
39		Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		0,212	101568,21	1994,55	21532	423	15210	5431	29121
				м3		27829,43	636,86	5900	135		2157	
40		Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,212	9027,07	79,6	1914	17	1673	207	2290
				м3 древесины в конструкции		1053,98	29,26	223	6		170	
41		Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		42,6	2840,57	24,4	121008	1039	46798	58632	194011
				м2		1717,63	2,79	73171	119		14371	
42		Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		42,6	10348,51	4,12	440847	176	420223	16390	493815
				м2		479,99	0,93	20448	40		36579	
43		Е11-070111-0109 #К=0,6	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным/металлическим/ столбам без цоколя Демонтаж		102	2574,52	820,4	262601	83681	0	233319	535594
				м оград		1754,12	184,39	178920	18808		39674	
44		У86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		41	39871	2173	1634711	89093	1357961	200952	1982516
				секция		4577	809	187657	33169		146853	
45		У86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м		12	58683	418	704196	5016	555864	131553	902609
				секция		11943	104	143316	1248		66860	
46		Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		13,56	2565,71	17,11	34791	232	17791	15091	53873
				м2		1236,58	0	16768	0		3991	
47		С121-090201-0503	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		13,56	16192		219564		219564		237129
				м2							17565	
48		Е11-100501-0204 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		1,8	1887,37	239,98	3397	432	1044	1922	5744
				м2		1067,22	118,95	1921	214		426	
49		С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		1,8	26586		47855		47855		51683
				м2							3828	
50		Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		3,9945	8792,66	598,06	35122	2389	20	23387	63190
				м2		8189,61	295,63	32713	1181		4681	
51		С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		3,9945	24950		99663		99663		107636
				м2							7973	
52		Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей		2,4	1901,48	52,28	4564	125	819	3294	8486
				м2		1507,92	16,95	3619	41		629	
53		С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		2,4	55753		133807		133807		144512
				м2							10705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебел. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство		260	5387,55	44,02	1400764	11444	987543	364579	1906570
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1545,29	12,74	401776	3312		141227	
55		Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		520	1260,37	26,55	655391	13804	61365	467119	1212311
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1115,81	7,07	580222	3676		89801	
56		Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		520	344,51	3,03	179143	1578	74988	82695	282785
			м2 окрашиваемой поверхности			197,26	1,52	102577	791		20947	
57		С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		19,44	18049		350873		350873		378942
				м2							28070	
58		Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		7,2	2450,37	240,26	17643	1730	6962	8799	28557
				м2		1243,15	114,77	8951	826		2115	
59		С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		7,2	23888		171994		171994		185753
				м2							13759	
60		Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		96	3076,09	26,84	295304	2577	246548	44640	367140
				м2 покрытия		481,03	13,65	46179	1310		27196	
61		Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		40	311,57	2,85	12463	114	8262	3884	17654
				м плинтусов		102,17	1,12	4087	45		1308	
62		Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		24,259	1780,51	13,56	43193	329	34889	7625	54884
				м		328,77	5,6	7976	136		4065	
			Итого по разделу: 15. Разные работы									21914044,01
			ИТОГО:					21914047	648783	12382193	7481768	31747476
								8792527	168707		2351668	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		380970				
			Итого с временными									32128447
			Зимние удорожания			1,35 %		433734				
			Итого с зимними удорожаниями									32562181
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				651244		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33213425
			НДС			12 %		3985611				
			Итого с НДС									37199036
			Тендерная скидка			10%		3719904				
			Итого с учетом тендерной скидки									33479130
			в том числе НДС 12%									3587650

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ Каткеева Л. Ж.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Касенов Б. Я.

Авторский надзор ТОО "ЭЛАЙ"

_____ Бармашиков К. Ш.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Прораб ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Оразбеков К. Б.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образование Илийского района" Алматинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200409/00 от 19.08.2020г**

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года без оплаты

на по корректировке

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 15. Разные работы									
1		Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		15,741	1780,51	13,56	28027	214	22638	4948	35613
				м		328,77	5,6	5175	88		2638	
			Итого по разделу: 15. Разные работы									28027,03
			ИТОГО:					28027	213	22638	4948	35613
								5175	88		2638	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		427				
			Итого с временными									36040
			Зимние удорожания			1,35 %		487				
			Итого с зимними удорожаниями									36527
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				731		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37258
			НДС			12 %		4471				
			Итого с НДС									41729
			Тендерная скидка			10%		4173				
			Итого с учетом тендерной скидки									37554
			в том числе НДС 12%									*4024*

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование Илийского района"

_____ Каткеева Л. Ж.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Касенов Б. Л.

Авторский надзор ТОО "ЭЛАЙ"

_____ Бармашиков К. Ш.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Прораб ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Оразбеков К. Б.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образование Илийского района" Алматинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли средней школы № 3 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200409/00 от 19.08.2020г**

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

на 2-1-1 Ремонтные работы кровли

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Блок А									
1	8	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике		846,88	2123,01	19,93	1797936	16878	1616846	121953	2073479
				м2		193,9	6,1	164212	5167		153591	
2	9	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		846,88	624,18	128,78	528604	109064	191162	236124	825907
				м2		269,67	33,39	228377	28279		61178	
3	10	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		846,88	202,61	28,55	171585	24181	134717	17707	204436
				м2		14,98	7,75	12688	6560		15143	
4	11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование		2,4390144	18300,78	1981,28	44636	4832	76	37603	88818
				т		16288,14	654,08	39727	1595		6579	
5	12	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,4390144	249044		607422		607422		656016
				т							48594	
6	22	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		2,37	78053,39	1439,8	184987	3412	115550	56420	260719
				м3		27858,52	481,95	66025	1142		19313	
7	24	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		53	930,7	16,11	49327	854	27639	19310	74128
				м планки		393,09	2,93	20834	155		5491	
8	25	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		53	1230		65190		65190		70405
				м							5215	
9	29	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые		4,8	9700		46560		46560		50285
				м2							3725	
10	30	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		34,08	1961,02	3,38	66832	115	4199	50060	126243
				м2		1834,43	1,69	62518	58		9351	
11	32	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,2	930,7	16,11	10424	180	5841	4081	15665
				м		393,09	2,93	4403	33		1160	
12	33	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		11,2	1230		13776		13776		14878
				м							1102	
13	34	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0036	311738		1122		1122		1212
				т							90	
14	35	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		39	1505,99	0,11	58734	4	39912	13549	78065
				м труб		482,5	0	18818	0		5783	
15	36	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		6	3982,61	0	23896	0	16903	6853	33208
				воронка		1165,44	0	6993	0		2460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	37	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		162	1985,21	15,33	321605	2483	259406	55580	407359
				м		368,61	4,3	59715	697		30175	
17	38	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство		144	1924,16	1353,41	277079	194891	34430	84837	390869
				м		331,65	308,72	47758	44456		28953	
18	39	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		144	950		136800		136800		147744
				м							10944	
			Итого по разделу: 6. Блок А									4406513,03
			Раздел: 7. Блок Б									
19	47	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике		1605,648	2157,08	24,91	3463509	40001	3065469	266605	4028523
				м2		222,99	7,63	358039	12245		298409	
20	48	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1605,648	624,18	128,78	1002211	206781	362435	447681	1565883
				м2		269,67	33,39	432994	53616		115991	
21	49	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		1605,648	202,61	28,55	325317	45845	255417	33573	387601
				м2		14,98	7,75	24055	12437		28711	
22	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование		4,6242662	18300,78	1981,28	84628	9162	145	71294	168396
				т		16288,14	654,08	75321	3025		12474	
23	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		4,6242662	249044		1151646		1151646		1243777
				т							92132	
24	61	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		4,42	78053,39	1439,8	344996	6364	215497	105222	486236
				м3		27858,52	481,95	123135	2130		36017	
25	69	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		51,12	1961,02	3,38	100247	173	6298	75090	189365
				м2		1834,43	1,69	93776	87		14027	
26	73	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0054	311738		1683		1683		1818
				т							135	
27	74	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		52	1505,99	0,11	78312	6	53216	18065	104086
				м труб		482,5	0	25090	0		7710	
28	75	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		8	3982,61	0	31861	0	22537	9137	44278
				воронка		1165,44	0	9324	0		3280	
29	76	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		272	1985,21	15,33	539978	4169	435547	93319	683961
				м		368,61	4,3	100263	1170		50664	
30	77	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство		252	1924,16	1353,41	484889	341059	60253	148464	684021
				м		331,65	308,72	83577	77798		50668	
31	78	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		252	950		239400		239400		258552
				м							19152	
			Итого по разделу: 7. Блок Б									7848677,09
			Раздел: 8. Блок В									
32	86	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике		768	2157,08	24,91	1656637	19133	1466249	127520	1926889
				м2		222,99	7,63	171254	5857		142733	
33	87	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		768	624,18	128,78	479369	98906	173357	214131	748980
				м2		269,67	33,39	207106	25645		55480	
34	88	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		768	202,61	28,55	155603	21928	122169	16058	185394
				м2		14,98	7,75	11506	5949		13733	
35	89	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование		2,21184	18300,78	1981,28	40478	4382	69	34101	80546
				т		16288,14	654,08	36027	1447		5966	
36	90	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,21184	249044		550845		550845		594913
				т							44068	
37	100	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		1,875	78053,39	1439,8	146350	2700	91416	44636	206265
				м3		27858,52	481,95	52235	904		15279	
38	102	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		20	930,7	16,11	18614	322	10430	7287	27973
				м планки		393,09	2,93	7862	59		2072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	103	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, Из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		20	1230		24600		24600		26568
				м							1968	
40	106	Е11-100104-0201	Обшивка. Подшивка досками обшивки		13,44	3845,3	31,54	51681	424	41704	8731	65244
				м2		710,76	11,02	9553	148		4833	
41	107	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые		4,8	9700		46560		46560		50285
				м2							3725	
42	108	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		34,08	1961,02	3,38	66832	115	4199	50060	126243
				м2		1834,43	1,69	62518	58		9351	
43	109	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		16	5867,92	130,09	93887	2081	59808	29932	133724
				м2		1999,85	33,56	31998	537		9905	
44	110	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,2	930,7	16,11	10424	180	5841	4081	15665
				м		393,09	2,93	4403	33		1160	
45	111	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		11,2	1230		13776		13776		14878
				м							1102	
46	112	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0036	311738		1122		1122		1212
				т							90	
47	113	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		39	1505,99	0,11	58734	4	39912	13549	78065
				м труб		482,5	0	18818	0		5783	
48	114	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		6	3982,61	0	23896	0	16903	6853	33208
				воронка		1165,44	0	6993	0		2460	
49	115	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		118,8	1985,21	15,33	235843	1821	190231	40758	298730
				м		368,61	4,3	43791	511		22128	
50	116	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство		72	1924,16	1353,41	138540	97446	17215	42418	195435
				м		331,65	308,72	23879	22228		14477	
51	117	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		72	950		68400		68400		73872
				м							5472	
			Итого по разделу: 8. Блок В									3882190,37
			Раздел: 9. Блок Г и Д									
52	122	Е11-100114-0101	Лежни и мауэрлат размером 200мм х 300 мм. Установка		7,7	61212,57	2496,86	471337	19226	309404	135795	655702
				м3		18533,4	1061,81	142707	8176		48571	
53	123	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные лежней, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		7,7	9027,07	79,6	69508	613	60780	7507	83176
				м3		1053,98	29,26	8116	225		6161	
54	124	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике		235,44	2157,08	24,91	507863	5865	449497	39093	590712
				м2		222,99	7,63	52500	1796		43756	
55	125	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		235,44	624,18	128,78	146957	30321	53145	65645	229609
				м2		269,67	33,39	63491	7862		17008	
56	126	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		235,44	202,61	28,55	47702	6722	37452	4923	56835
				м2		14,98	7,75	3527	1824		4210	
57	127	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование		0,6780672	18300,78	1981,28	12409	1343	21	10454	24692
				т		16288,14	654,08	11044	444		1829	
58	128	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,6780672	249044		168869		168869		182378
				т							13509	
59	129	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, стойки, раскосы и другое. Установка		5,88	101568,21	1994,55	597221	11728	421856	150644	807694
				м3		27829,43	636,86	163637	3745		59829	
60	130	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,88	9027,07	79,6	53079	468	46414	5732	63517
				м3 древесины в конструкции		1053,98	29,26	6197	172		4705	
61	131	Е11-100104-0201	Обшивка. Подшивка досками карниза		42,6	4614,61	31,54	196583	1344	164961	27673	242196
				м2		710,76	11,02	30278	469		17940	
62	132	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		354,5	6518	130,09	2310631	46118	1445392	764538	3321183

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь, тара	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		2310,64	33,56	819121	11899		246014	
63	133	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		354,5	315,13	3,69	111715	1308	96244	13181	134888
				м2		39,95	1,36	14163	482		9992	
64	134	Е11-060301-0407	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка		0,0987	714025,59	1870,39	70474	185	41838	25947	104135
				т		288268,2	619,65	28452	61		7714	
65	135	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,02184	642996,69	3186,34	14043	70	5111	8086	23900
				т		405799,35	1067,17	8863	23		1770	
66	136	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		63	1262,4	523,69	79531	32993	2209	56548	146966
				отверстие		703,65	364,9	44330	22989		10886	
67	137	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,03297	642996,69	3186,34	21200	105	7715	12207	36079
				т		405799,35	1067,17	13379	35		2673	
68	138	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		0,453	78053,39	1439,8	35358	652	22086	10784	49834
				м3		27858,52	481,95	12620	218		3691	
69	139	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3		2,13	29649,91	19,52	63154	42	30175	27668	98088
				м3		15463,91	0	32938	0		7266	
70	140	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,6	3168,79	17,69	5070	28	2980	1904	7532
				м2		1288,82	4,65	2062	7		558	
71	141	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		42,6	930,7	16,11	39648	686	22216	15521	59582
				м планки		393,09	2,93	16746	125		4413	
72	142	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		42,6	1230		52398		52398		56590
				м							4192	
73	143	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		2	19616,98	1252,36	39234	2505	20606	15193	58781
				слуховое окно		8061,78	378,68	16124	757		4354	
74	144	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка		0,19	134790,23	1873,48	25610	356	13290	10871	39399
				м3		62969,4	602,44	11964	114		2918	
75	145	Е11-100104-0201	Обшивка. Подшивка досками обшивки		6,72	3845,3	31,54	25840	212	20852	4365	32622
				м2		710,76	11,02	4776	74		2416	
76	146	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые		2,4	9700		23280		23280		25142
				м2							1862	
77	147	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		17,04	1961,02	3,38	33416	58	2099	25030	63122
				м2		1834,43	1,69	31259	29		4676	
78	148	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		8	5867,92	130,09	46943	1041	29904	14966	66862
				м2		1999,85	33,56	15999	269		4953	
79	149	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		5,6	930,7	16,11	5212	90	2920	2040	7832
				м		393,09	2,93	2201	16		580	
80	150	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		5,6	1230		6888		6888		7439
				м							551	
81	151	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0018	311738		561		561		606
				т							45	
82	152	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		24,8	1505,99	0,11	37349	3	25380	8616	49641
				м труб		482,5	0	11966	0		3677	
83	153	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		4	3982,61	0	15930	0	11269	4569	22139
				воронка		1165,44	0	4662	0		1640	
84	154	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		48	1985,21	15,33	95290	736	76861	16468	120699
				м		368,61	4,3	17693	207		8941	
85	155	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство		24	1924,16	1353,41	46180	32482	5738	14139	65145
				м		331,65	308,72	7960	7409		4826	
86	156	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		24	950		22800		22800		24624
				м							1824	
			Итого по разделу: 9. Блок Г и Д									5499284,27
			Раздел: 10. Разные работы									
87	157	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0909	87925,62	33651,19	7992	3059	903	3455	12363
				т		44335,49	10747,57	4030	977		916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	158	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0909	555032		50452		50452		54489
				т							4036	
89	159	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, стремянки. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2,2725	1033,1	1,31	2348	3	283	1650	4318
				м2		907,08	0,66	2061	2		320	
90	160	Е11-090305-0101	Рамы эвакуционного люка. Монтаж		0,075624	75316,31	33887,11	5696	2563	1218	1915	8220
				т		25328,52	11378,27	1915	860		609	
91	161	С121-060510-0101	Рамы эвакуционного люка, ограждения		0,075624	651630		49279		49279		53221
				т							3942	
92	162	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		1,92	3683,55	688,76	7072	1322	2676	3054	10936
				м2		1601,21	165,93	3074	319		810	
93	163	С121-090102-0305	Люки однопольные		1,92	33106		63564		63564		68649
				м2							5085	
94	164	Е11-100107-0603 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон		1,92	7509,56	28,19	14418	54	11214	2852	18652
				м2		1640,99	9,47	3151	18		1382	
95	165	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,84	98,69	2,98	379	11	164	141	562
				м2		53,06	0,34	204	1		42	
96	166	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,84	171,38	4,25	658	16	404	166	890
				м2		62,02	0,69	238	3		66	
97	167	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стойки, связи вертикальные входной группы. Монтаж		0,08211	89007,8	17837,68	7308	1465	176	4149	12375
				т конструкций		69022,77	4217,48	5667	346		917	
98	168	С121-060209-0201	Конструкции стальные козырька актового зала		0,08211	589423		48398		48398		52269
				т							3872	
99	169	Е11-120101-0703	Кровли из поликарбаната. Устройство по готовым прогонам		3,3	743,9	74,14	2455	245	346	1777	4570
				м2		564,82	20,48	1864	68		339	
100	170	С121-130502-0601	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 2 мм		3,3	5009		16530		16530		17852
				м2							1322	
101	171	С121-130502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов		2,8	501		1403		1403		1515
				м							112	
			Итого по разделу: 10. Разные работы									277951,86
			ИТОГО:					21914618	1465940	16082121	4131908	28130244
								4366564	386047		2083722	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		337563				
			Итого с временными									28467809
			Зимние удорожания			1,35 %		384315				
			Итого с зимними удорожаниями									28852124
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				577042		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29429166
			НДС			12 %		3531500				
			Итого с НДС									32960666
			Тендерная скидка			10%		3296067				
			Итого с учетом тендерной скидки									29664599,8
			в том числе НДС 12%									*3178350*

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование Илийского района"

_____Каткеева Л. Ж.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОИИНТЕГРАЦИЯ"

_____Касенов Б. Л.

Авторский надзор ТОО "ЭЛАЙ"

_____ Бармашиков К. Ш.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Прораб ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Оразбеков К. Б.