Типовая межведомственная форма КС-3 предоставл
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирую

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3 на ноябрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы	354 881 409,44	93 342 947,90				10 001 030,13	93 342 947,90
2	Удержание суммы аванса	106 464 422,84	28 002 884,37					28 002 884,37
3	Удержание гарантии 5%	17 744 070,47	4 667 147,40					4 667 147,40
4	**Итого к оплате**	**230 672 916,14**	**60 672 916,14**					**60 672 916,14**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

И.О.Руководителя _____ **Жинакбаева М.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Тексерілді Керімбаев
Инженер-Құрылысшы

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 3т-би

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы СШ им. Толе би в с. Конаев
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы, благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 за 5 ноября 2020

Локальная смета №2-1-1. Общеремонтные работы.
Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Усиление 1 этажа					
		1.2 Усиление стен, фундаментов, оконных и дверных проемов					
1	56	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1627,16	1266,19	2060301
		Раздел 4 Проемы					
		4.2 Двери					
2	211	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-3)	м2	207,9	2010,19	417918
3	212	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	207,9	8761,39	1821493
4	213	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-2)	м2	15,75	1710,86	26946
5	215	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (ДН-2, ДН-3, Дв-1)	м2	77,19	2606,98	201233
6	219	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (ДН-1, ДН-5)	м2 проемов	6,2	2880,94	17862

7	220	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,2	47931,45	297175
8	221	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5638,83	112776
		4.3 Витражи					
9	224	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Вт-1 (2шт)	м2	30,24	9340,61	282460
10	225	21-090201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,9	14456,72	273232
11	226	21-090202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	11,34	31897,42	361717
12	227	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	2908,05	11632
13	228	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Вт-2 (1шт)	м2	14,84	9340,69	138616
14	229	21-090201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,17	14456,72	132568
15	230	21-090202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	31897,42	180858
16	231	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2	2908,05	5816
		<u>Раздел 5 Кровля (сеч. 1-1)</u>					
		5.1 Устройство кровли					
17	249	11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	2,42	12733,96	30816

		5.2 Слуховое окно (4шт)					
18	262	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	881,05	3524
19	263	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	314,15	2513
		Раздел 6 Кровля (сеч. 2-2)					
		6.1 Устройство кровли					
20	281	11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	2,42	12733,96	30816
21	288	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,23754	94,75	5139
22	289	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,23754	86	4665
		6.2 Слуховое окно (4шт)					
23	293	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,4	3347,71	34816
		Раздел 7 Кровля (сеч. 3-3)					
		7.1 Устройство кровли					
24	313	11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	2,42	12733,96	30816
25	320	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,684	94,73	6033
26	321	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,684	86	5477
		Раздел 8 Кровля (сеч. 4-4)					
27	327	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	491	6904,95	3390333
28	339	11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	2,42	12733,96	30816
29	346	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,062	94,7	3510
		Раздел 9 Внутренняя отделка					

		11-150203-0504					
30	348		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	924,38	1031,73	953712
		11-150203-0201					
31	349		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1138,85	1438,88	1638669
		9.2 На отм. 0.000, +0.300					
		11-150203-0504					
32	351		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	995,6	1031,73	1027191
		11-150405-0106					
33	352		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	995,6	511,97	509714
		11-150203-0203					
34	353		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,55	1718,57	925534
		11-150203-0503					
35	354		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,55	855,42	460689
		11-150203-0201					
36	357		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,64	1438,88	307402
		11-150203-0503					
37	359		Стены. Сплошное выравнивание по гипсокартону (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,03	855,39	25687
		9.3 На отм. 3.300					

		11-150203-0203					
38	363		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3957,89	1718,57	6801900
		11-150203-0503					
39	364		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	855,42	1710847
		11-150405-0105					
40	365		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2000	458,07	916149
		11-150203-0201					
41	367		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,4	1438,87	62447
		9.4 На отм. 6.600					
		11-150203-0203					
42	371		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2629,5	1718,57	4518974
		11-150203-0503					
43	372		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	855,42	855422
		11-150203-0201					
44	375		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,4	1438,87	62447
		Раздел 14 Наружная отделка					
		14.1 Стены и колонны					
		11-080701-0102					
45	450		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2204	764,26	1684430
46	451	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1000	1325,74	1325736

		11-150402-0403					
47	452		Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1000	156,35	156347
		11-150403-0308					
48	454		Колонны. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,28	943,76	13477
		Раздел 16 Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3					
		16.1 Кр-1					
49	500	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	74,6	5566,28	415244
		16.3 Кр-3					
50	536	11-090302-0401	Обрешетка. Монтаж (Об-1)	т конструкций	0,06014	37953,36	2283
51	538	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	10,3	5566,27	57333
52	540	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,5575	94,74	1284
53	541	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,5575	85,91	1165
		Всего					**34355960**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**34 355 960**
		НДС (12 %)					4 122 715
		Всего по акту с учетом НДС					**38 478 675**

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водоснабжение и канализация					
		1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
1	28	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	251	106,7	26783
		1.2 Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3, Т4					

2	39	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	190	637,54	121132
		1.3 Канализация бытовая -К1-					
		1.4 Производственная канализация -К3-					
		1.5 Санитарно-техническое оборудование					
		1.6 Канализация условно чистых вод					
3	80	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25086,41	25086
		Всего					**173001**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**173 001**
		НДС (12 %)					20 760
		Всего по акту с учетом НДС					**193 761**

Локальная смета №2-1-4. Отопление и вентиляция.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	268	19909,86	5335840
2	2	11-191001-0101	Головка воздушная. Установка	прибор	170	1726,38	293486
3	3	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	170	6207,46	1055267
4	4	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	356	2876,38	1023991
5	5	23-041008-0407	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	170	8268,81	1405698
6	6	23-040602-0109	Вентили радиаторные R16D2, проходной, Т 120 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	270	5791,12	1563602

7	22	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1117,48	1110,44	1240891
		Всего					**11918775**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**11 918 775**
		НДС (12 %)					1 430 253
		Всего по акту с учетом НДС					**13 349 028**

Локальная смета №2-1-5. Силовое Электрооборудование и электроосвещение.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Силовое электрооборудование					
		1.1 Электротехническое оборудование					
1	11	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	2354,75	226056
2	12	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3343,48	6686
3	13	23-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3499,83	27999
4	14	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1223,55	11012
5	15	23-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5246,09	31476
6	16	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3345,76	16728
7	17	23-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3499,83	188991
		1.2 Электроустановочные изделия					
		1.3 Кабельные изделия					
8	30	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1675	272,29	456092
9	31	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	161807,51	22653

10	32	23-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	278944,6	15621
11	33	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,815	252153,75	205506
12	34	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	390619,6	15235
13	35	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	660440,94	297198
14	36	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	1554674,34	124374
15	37	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	3951703,06	355653
16	38	23-060144-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	16069880,39	96419
		1.4 Изоляционные изделия					
17	39	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	96	591,37	56772
18	40	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	787,53	4725

19	41	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	582,9	52461
20	42	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	530	532,86	282418
21	43	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	530	236,59	125392
22	44	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	885	425,95	376963
23	45	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	885	44,6	39470
24	46	13-080206-1711	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	164	974,78	159864
25	47	23-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	164	361,24	59244
		1.5 Стальные изделия					
		Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети					
		2.1 Электротехническое оборудование					
26	53	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	3698,77	33289
27	54	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3698,77	3699
28	55	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	70	2354,76	164833
		2.2 Светотехническое оборудование					
		2.3 Электроустановочные изделия					
29	84	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	84	161	13524

		2.4 Кабельные изделия					
30	86	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5635	272,29	1534377
31	87	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	691,3	27652
32	88	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,495	108304,34	53611
33	89	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,85	161807,51	622959
34	90	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,25	252153,75	315192
		2.5 Изоляционные изделия					
35	91	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	5635	271,53	1530054
36	92	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5595	28,6	160009
37	93	23-010504-0101	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 6 мм	м	40	25,15	1006
		Всего					**7715212**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**7 715 212**
		НДС (12 %)					925 825
		Всего по акту с учетом НДС					**8 641 037**

Локальная смета №3-1-3. Покрытия.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Покрытие					
		Раздел 2 Тип 1					
1	4	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4000	1353,82	5415282
2	5	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	16000	152,76	2444122

3	6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4000	1562,88	6251520
4	7	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	468	1937,75	906866
		Раздел 3 Тип 2					
5	12	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	127,75	1144,57	146219
6	13	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	140,525	2677,4	376241

Всего	**15540250**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 540 250**
НДС (12 %)	1 864 830
Всего по акту с учетом НДС	**17 405 080**
Всего по акту №3:	**78 067 581**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	1 448 934
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	715 649
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)	85 046 094
НДС (12 %)	10 205 531
Итого	95 251 625
Итого с понижающим коффициентом	**93 342 947,90**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

И.О.Руководителя _____ **М.Жинакбаева**

Технадзор: ТОО "Улмад"

Эксперт _____ **Козыбеков К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**