Заказчик: **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской**

Подрядчик: **ТОО "Талас-Құрылыс"**

По объекту : **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1 на 14 июля 2020 года

Локальная смета №2-1-1 Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Кровля					
1	1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2563,86	344,45	883134
2	2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2563,86	204,34	523908
3	3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2563,86	293,21	751746
		Раздел 2 Проемы					
4	4	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	158	1660,62	262377
5	5	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	113,07	1164,02	131616
6	6	12-080101-0401	Отливы оцинкованные. Разборка	м	603,25	108,58	65503
7	7	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	124	2509,07	311125
		Раздел 3 Стены и перегородки					

8	8	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	1095	2020,91	2212902
9	9	11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	16157,395	257,97	4168109
10	10	11-460201-0802	Потолок из плит гипсовых. Разборка	м2	558,03	257,97	143954
11	11	12-030101-0101	Колоны. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	4,4	160,97	708
12	12	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	74,33	945,44	70275
		Раздел 4 Полы					
13	13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1547,61	138,49	214335
14	14	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2563,86	418,25	1072346
15	15	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2563,86	91,48	234541
16	16	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	17,22	940,26	16191
17	17	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	4742,74	2000,85	9489512
18	18	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Разборка	м2 стяжки	17,22	468,08	8060
		Раздел 5 Отопление					
19	19	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	270	1369,67	369810
20	20	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2856,74	471,8	1347810
21	21	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	203,8	811,58	165401
22	22	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	102,5	1033,82	105967
		Раздел 6 Водопровод и канализация					

23	23	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	300	811,58	243473
24	24	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	20	674,07	13481
25	25	12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	прибор	8	838,04	6704
		Раздел 7 Электроосвещение					
26	26	13-080305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж	шт.	5	1248,67	6243
27	27	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	30	399,74	11992
28	28	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1400	115,18	161251
29	29	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	110	75,99	8359
30	30	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	140	69,65	9751
31	31	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж	шт.	80	198,01	15841
		Раздел 8 Крыльца					
32	32	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	140	344,45	48223
33	33	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	140	293,21	41049
34	34	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	5,6	18007,37	100841
35	35	11-460401-0102	Пандус бетонный. Разборка	м3	0,5	18009,49	9005
		Раздел 9 Мусор					
36	36	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	737,02	81,68	60198
37	37	41-020104-1015	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	737,02	294,28	216888
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**22 710 549**

Локальная смета №2-1-2 Общеремонтные работы

Номер				Выполнено работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Усиление 1 этажа					
		1.1 Кладка стен и заделка проемов					
1	1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,8	29276,89	23422
2	2	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,8	23997,18	19198
3	3	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	217764,2	516
4	4	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00435	85394,98	371
5	5	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Ст-3)	т	0,00435	25206,95	110
6	6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00435	222349,62	967
7	8	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07994	222655,31	17799
8	9	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0624	337276	21046
9	10	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00404	217764,2	879

10	11	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00134	240181,77	322
11	12	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	240181,77	82
12	13	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00612	222349,62	1361
13	14	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78,2	21818,23	1706186
14	15	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5426	74185,08	40253
15	16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-2)	т	0,5426	21721,86	11786
16	17	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,5426	222349,62	120647
17	18	11-080401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	153,1	2636,65	403672
18	19	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)	т	0,14484	21730,25	3147
19	20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,11381	222349,62	25306
20	21	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03104	221330,64	6870
21	22	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07105	430245,19	30569

22	23	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01372	567024,24	7780
23	24	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,5715	25026,5	14303
24	25	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5265	255976,28	134771
25	26	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,045	156806,51	7057
26	27	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-2). Монтаж	т конструкций	0,32284	25033,05	8082
27	28	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2457	255976,28	62893
28	29	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,05614	255976,28	14371
29	30	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,021	156806,51	3293
30	31	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-3). Монтаж	т конструкций	0,22701	25013,51	5678
31	32	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,12285	255976,28	31447
32	33	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,09366	255976,28	23974
33	34	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,0105	156806,51	1647

34	35	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-4). Монтаж	т конструкций	0,74844	25025,45	18730
35	36	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,48168	255976,28	123298
36	37	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,14292	229482,48	32798
37	38	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,12384	156806,51	19419
38	39	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-5). Монтаж	т конструкций	0,68904	25019,89	17240
39	40	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,52602	255976,28	134648
40	41	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08734	229482,48	20042
41	42	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,07568	156806,51	11867
42	43	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-6). Монтаж	т конструкций	0,44421	25029,4	11118
43	44	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,34788	255976,28	89049
44	45	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05161	229482,48	11843

45	46	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,04472	156806,51	7012
46	47	11-090302-0101	Перемычки (Пр-1). Монтаж	т конструкций	0,06643	56777,73	3772
47	48	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,06643	279922,15	18596
48	49	11-090302-0101	Перемычки (Пр-2). Монтаж	т конструкций	0,15191	56743,15	8620
49	50	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,15191	279922,15	42523
		1.2 Усиление стен, фундаментов, оконных и дверных проемов					
50	51	11-070112-0101	Наружные стены 813,58м2. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	5,87541	78541,99	461466
51	52	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	5,54869	25020,64	138832
52	53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	5,54869	222553,41	1234880
53	54	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,28784	222553,41	64059
54	55	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03888	222553,41	8653
55	57	11-070112-0101	Внутренние стены 911,13м2. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	6,52785	78542,11	512711
56	58	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	6,21395	25020,69	155477

57	59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	6,21395	222553,41	1382936
58	60	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,28798	222553,41	64091
59	61	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02592	222553,41	5769
60	63	11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами (фундаменты наружных стен 387,36м2)	м3	77,5	56873,67	4407709
61	64	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	4,72114	25020,84	118127
62	65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4,72114	222553,41	1050706
63	66	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,23501	222553,41	52302
64	67	11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами (фундаменты внутренних стен 391,4м2)	м3	78,3	56873,68	4453210
65	68	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	т	4,77038	25020,57	119358
66	69	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4,77038	222553,41	1061664
67	70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,23976	222553,41	53359

68	72	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,08734	20917,78	85498
69	73	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	3,05955	222553,41	680913
70	74	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,02779	222349,62	228529
71	77	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,63149	20916,98	34126
72	78	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,28654	222553,41	286324
73	79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,34495	222349,62	76699
		Раздел 2 Усиление 2 этажа				
		2.1 Кладка стен				
74	81	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	84,5	21818,21	1843639
75	82	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,58087	74184,28	43091
76	84	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,58087	222349,62	129156
77	85	11-080401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,5	2636,73	59326
78	86	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)	т	0,0215	21701,07	467

79	87	21-050301-3001				
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0169	222349,62	3757
80	88	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00461	221330,64	1020
81	91	11-090301-0201				
			Стойка металлическая (Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,0762	25020,62	1907
82	92	21-050204-1001				
			Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0702	255976,28	17969
83	93	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,006	156806,51	941
84	95	21-050204-1001				
			Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0702	255976,28	17969
85	96	21-050204-1001				
			Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01604	255976,28	4106
86	97	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,006	156806,51	941
87	98	11-090301-0201				
			Стойка металлическая (Ст-3). Монтаж	т конструкций	0,03243	24979	810
88	99	21-050204-1001				
			Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01755	255976,28	4492
89	100	21-050204-1001				
			Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01338	255976,28	3425

90	101	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,0015	156806,51	235
91	102	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-4). Монтаж	т конструкций	0,91476	25025,45	22892
92	103	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,58872	255976,28	150699
93	104	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17468	229482,48	40086
94	105	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,15136	156806,51	23734
95	106	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-5). Монтаж	т конструкций	0,12528	24989,03	3131
96	107	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,09564	255976,28	24481
97	108	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01588	229482,48	3644
98	109	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,01376	156806,51	2157
99	110	11-090301-0201	Стойка металлическая (Ст-6). Монтаж	т конструкций	0,54672	25020,9	13679
100	111	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,42816	255976,28	109599

101	112	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06352	229482,48	14577
102	113	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,05504	156806,51	8631
103	114	11-090302-0101	Перемычки (Пр-1). Монтаж	т конструкций	0,01898	56710,36	1076
104	115	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01898	279922,15	5312
105	116	11-090302-0101	Перемычки (Пр-2). Монтаж	т конструкций	0,02762	56713,69	1566
106	117	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,02762	279922,15	7731
		2.2 Усиление стен, оконных и дверных проемов					
107	120	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 СТ РК 2591-2015	т	5,38043	222553,41	1197433
108	121	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 СТ РК 2591-2015	т	0,30318	222553,41	67474
109	122	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0298	222553,41	6632
110	126	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	6,46229	222553,41	1438205
111	127	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,36841	222553,41	81990

112	128	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02722	222553,41	6058
113	131	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,4452	20917,25	113899
114	132	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4,06823	222553,41	905399
115	133	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,37697	222349,62	306169
116	134	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	345,25	1266,2	437154
117	135	11-070112-0101	Дверные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,71722	68197,98	117111
118	136	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,71722	20917,18	35919
119	137	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,36751	222553,41	304344
120	138	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,34971	222349,62	77758
		Раздел 3 Усиление 3 этажа					
		3.1 Кладка стен и заделка проемов					
121	143	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,40149	222349,62	89271
122	144	11-080401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,9	2636,66	105203

123	145	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сг-1)	т	0,03783	21709,17	821
124	146	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02972	222349,62	6608
125	147	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00811	221330,64	1795
126	151	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1404	255976,28	35940
127	152	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,012	156806,51	1882
128	154	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0702	255976,28	17969
129	155	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01604	255976,28	4106
130	156	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,006	156806,51	941
131	158	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01755	255976,28	4492
132	159	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01338	255976,28	3425
133	160	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-1)	т	0,0015	156806,51	235

134	162	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,4014	255976,28	102749
135	163	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1191	229482,48	27331
136	164	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,1032	156806,51	16182
137	166	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,04782	255976,28	12241
138	167	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00794	229482,48	1822
139	168	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,00688	156806,51	1079
140	170	21-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,29436	255976,28	75349
141	171	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04367	229482,48	10022
142	172	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 (Мс-2)	т	0,03784	156806,51	5933
143	174	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01898	279922,15	5312

144	176	21-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01381	279922,15	3866
		3.2 Усиление стен, оконных и дверных проемов					
145	179	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	5,35561	222553,41	1191909
146	180	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,30318	222553,41	67474
147	181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02722	222553,41	6058
148	185	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	5,93647	222553,41	1321181
149	186	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,40379	222553,41	89865
150	187	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02851	222553,41	6345
151	191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4,06823	222553,41	905399
152	192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,37697	222349,62	306169
153	196	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,18991	222553,41	264819
154	197	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,30436	222349,62	67674

Раздел 5 Кровля (сеч. 1-1)

5.1 Устройство кровли

155	232	11-060101-0113	Бетонные столбики. Устройство	м3	0,7	25660,71	17962
156	233	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,39	94105,98	1918821
157	234	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,39	7275,24	148342
158	235	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	596,3	114,6	68333
159	236	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	596,3	109,56	65331
160	237	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	596,3	6904,95	4117422
161	238	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,4	1301,6	62997
162	239	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	470	738,12	346914
163	240	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	470	991,64	466073
164	241	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	48,41	14662,2	709797
165	242	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	470	778,82	366046
166	243	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	16450	19,49	320640

167	244	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9306	18378,68	17103
168	245	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9306	267156,71	248616
169	248	22-020201-0204	Сайдинг металлический (примин.)	м2	59,262	1674,18	99216
170	250	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1, Мс-2, противо-ветровая скоба)	т стальных элементов	0,62406	503720,11	314352
171	251	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4, А-5)	т	0,96874	622235,37	602784
172	254	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	596,3	255,06	152094
173	255	11-100116-0205	Обрешетка. Антисептирование пастами	м2 покрытия	596,3	48,24	28764
174	256	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,12806	94,71	4274
175	257	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,12806	85,98	3880
		5.2 Слуховое окно (4шт)					
		<u>Раздел 6 Кровля (сеч. 2-2)</u>					
		6.1 Устройство кровли					
176	264	11-060101-0113	Бетонные столбики. Устройство	м3	0,7	25660,71	17962
177	265	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	24,49	94106,08	2304658
178	266	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	24,49	7275,37	178174
179	267	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	735,7	114,6	84309

180	268	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	735,7	109,56	80604
181	269	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	735,7	6904,95	5079974
182	270	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,4	1301,6	62997
183	271	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	605	738,11	446560
184	272	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	605	991,64	599945
185	273	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	62,315	14662,2	913675
186	274	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	605	778,82	471186
187	275	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21175	19,49	412741
188	276	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1979	18379,93	22017
189	277	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1979	267156,71	320027
190	280	22-020201-0204	Сайдинг металлический (примин.)	м2	59,262	1674,18	99216
191	282	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1, Мс-2, противо-ветровая скоба)	т стальных элементов	0,83728	503721,84	421756
192	283	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4, А-5)	т	1,06964	622235,52	665568

193	285	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4928	328550,26	161910
194	286	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	735,7	255,06	187648
195	287	11-100116-0205	Обрешетка. Антисептирование пастами	м2 покрытия	735,7	48,24	35488
		6.2 Слуховое окно (4шт)					
196	294	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	881,05	3524
197	295	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	314,15	2513
		Раздел 7 Кровля (сеч. 3-3)					
		7.1 Устройство кровли					
198	296	11-060101-0113	Бетонные столбики. Устройство	м3	1,1	25663,04	28229
199	297	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	29,41	94105,87	2767654
200	298	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	29,41	7275,35	213968
201	299	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	936,5	114,6	107318
202	300	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	936,5	109,56	102604
203	301	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	936,5	6904,95	6466489
204	302	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,1	1301,6	123783
205	303	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	787,7	738,12	581416

206	304	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	787,7	991,65	781119
207	305	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	81,164	14662,2	1190042
208	306	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	787,7	778,82	613476
209	307	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	27569,5	19,49	537379
210	308	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,55965	18380,29	28667
211	309	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,55965	267156,71	416671
212	312	22-020201-0204	Сайдинг металлический (примин.)	м2	39,576	1674,18	66258
213	314	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1, Мс-2, Мс-3, противо-ветровая скоба)	т стальных элементов	0,93501	503720,37	470984
214	315	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4, А-5)	т	1,26056	622237,2	784367
215	318	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	936,5	255,06	238865
216	319	11-100116-0205	Обрешетка. Антисептирование пастами	м2 покрытия	936,5	48,24	45173
		Раздел 8 Кровля (сеч. 4-4)					
217	322	11-060101-0113	Бетонные столбики. Устройство	м3	0,5	25655,92	12828
218	323	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17,34	94105,94	1631797
219	324	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,34	7275,24	126153

220	325	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	491	114,6	56266
221	326	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	491	109,56	53795
222	328	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,1	1301,6	123783
223	329	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	400,6	738,11	295689
224	330	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	400,6	991,64	397252
225	331	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	41,303	14662,2	605593
226	332	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	400,6	778,82	311994
227	333	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	14021	19,49	273294
228	334	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,79319	18380,22	14579
229	335	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79319	267156,71	211906
230	338	22-020201-0204	Сайдинг металлический (примин.)	м2	39,576	1674,18	66258
231	343	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4928	328550,26	161910

<u>Раздел 11 Полы 1 этаж</u>

11.1 П 1

232	381	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	796,24	698,64	556285
233	382	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	10351,12	249,33	2580827
		11.2 П 2					
234	385	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	159,58	447,03	71336
235	386	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	8,21837	12139,48	99767
236	387	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,58	836,85	133544
237	388	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	159,58	1036,54	165411
238	389	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,15958	86987,8	13882
239	390	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,58	836,85	133544
		11.3 П 3					
240	393	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	985,79	836,84	824950
241	394	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	985,79	3558,66	3508093
242	395	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1054,8	346,57	365567
		11.4 П 4					
243	396	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,09	836,63	4258
		11.5 П 5					
244	397	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,2	836,83	54561

11.6 Утепляющая отсыпка из керамзита

245	400	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	285,1	16907,34	4820284
		Раздел 12 Полы 2 этаж					
		12.1 П 1					
246	401	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	497,72	836,84	416513
		12.2 П 2					
247	404	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	16,87	447,02	7541
248	405	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,86881	12139,48	10547
249	406	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,87	836,87	14118
250	407	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,87	1036,51	17486
251	408	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,01687	86987,8	1468
252	409	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,87	836,87	14118
		12.3 П 3					
253	412	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1192,83	447,03	533232
254	413	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	61,43075	12139,48	745737
255	414	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1192,83	836,84	998209
		12.4 П 4					
256	417	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	294,23	447,03	131530
257	418	21-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,15285	44036,49	667279

258	419	11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	294,23	4057,9	1193957
259	420	11-110101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406	м2 пола	1176,92	205,79	242194
260	421	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,23	836,84	246224
261	422	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	294,23	508,98	149758
262	423	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2942,3	32,64	96045
	12.5 П 5						
263	428	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,18	836,83	54544
	Раздел 13 Полы 3 этаж						
	13.1 П 1						
264	431	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	465,27	836,84	389358
	13.2 П 2						
265	434	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	16,87	447,02	7541
266	435	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,86881	12139,48	10547
267	436	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,87	836,87	14118
268	437	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,87	1036,51	17486
269	438	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,01687	86987,8	1468

270	439	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,87	836,87	14118
		13.3 П 3					
271	442	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1060,08	447,03	473888
272	443	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	54,59412	12139,48	662744
273	444	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1060,08	836,84	887119
		13.4 П 5					
274	447	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,22	836,84	54579
		Раздел 16 Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3					
		16.2 Кр-2					
275	512	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1982	433556,38	85931
276	513	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-2)	т конструкций	0,06532	48955,28	3198
277	514	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06532	337276	22031
278	516	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29682	433556,38	128688
279	518	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10239	433556,38	44392
		16.3 Кр-3					
280	531	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1982	433556,38	85931

281	532	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Бм-2)	т конструкций	0,01276	48955,28	625
282	533	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06532	337276	22031
283	535	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14382	433556,38	62354
284	537	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06014	433556,38	26074
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**96927837**

Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водоснабжение и канализация				
			1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	51	3507,18	178866
2	2	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2729,32	65504
3	3	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2194,5	13167

4	4	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1704,73	98874
5	5	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1781,7	89085
6	6	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2109,02	101233
7	7	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2306,37	129157
8	8	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2594,39	88209
9	9	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3471,21	17356
10	10	23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	856,33	13702
11	11	23-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1122,36	12346
12	12	23-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1635,15	3270
13	14	21-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	155,94	9949

14	15	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	55	207,24	11398
15	16	21-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	213,34	11264
16	17	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	252,45	15551
17	18	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	280,93	10506
18	20	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1083,38	2167
19	21	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18272,83	18272
20	22	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	91	442,81	40295
21	23	21-130205-0501	Цанги МКДЕ М8 (примин)	шт.	81	98,22	7955

22	24	21-130814-3301	Шпильки	шт.	81	100,46	8138
23	25	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	571,77	28589
24	27	11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	3	16742,92	50229
		1.2 Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3, Т4					
25	30	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2594,36	62265
26	31	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2306,38	138383
27	32	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	117	2108,99	246752
28	33	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	233	1781,73	415143
29	34	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3521,52	232420
30	35	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	300	571,77	171531
31	36	23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	856,33	29971
32	37	23-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1122,36	2244

33	40	21-110403-0209				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	207,24	7522
34	41	21-110403-0210				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	80,3	213,34	17131
35	42	21-110403-0212				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66	252,45	16662
36	43	21-110403-0215				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	314,96	8316
37	46	23-030102-1232	Термосмеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	4506,69	31547
38	48	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1083,38	2167
		1.3 Канализация бытовая -К1-					
39	49	11-160501-0102				
			Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2090,9	73181

40	50	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1330,19	133019
41	51	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	10278,78	246691
42	52	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	157	7690,77	1207452
43	53	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	135	442,81	59780
44	54	21-130205-0501	Цанги МКДЕ М8 (примин)	шт.	135	98,22	13259
45	55	21-130814-3301	Шпильки	шт.	135	100,46	13563
46	56	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	801,95	3208
47	57	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	364,16	1092
48	58	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125	571,77	71472
49	60	21-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	1167,62	8990
		1.4 Производственная канализация -К3-					
50	62	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	2090,89	48091
51	63	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1330,22	11972

52	64	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	25	10278,79	256970
53	65	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	7690,73	115361
54	66	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,5	571,77	15724
55	67	23-030102-2210	Трап чугунный с вертикальным отводом Т100В ГОСТ 1811-97	комплект	2	12434,72	24869
56	68	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	637,2	2549
57	69	21-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1167,62	5138
58	70	11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	3	19381,24	58144
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**4 777 661**

Локальная смета №2-1-4 Отопление и вентиляция

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	17	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	203,8	2002,3	408068

2	18	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	102,5	6538,63	670209
3	20	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102,5	109,57	11231
4	21	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	619	571,77	353925
5	24	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	225,5	207,24	46732
6	25	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	168,3	252,45	42488
7	26	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция Thermaflex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	454,3	280,93	127626
8	27	21-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	224,4	425,63	95512
9	28	21-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	15	1127,42	16911
		Раздел 2 Узел управления				
4	29	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (коллектор из труб)	м трубопровода	2	5411,46	10823
5	30	11-181101-0105	Автоматический сбросник воздуха. Установка	комплект	2	245,03	490

6	34	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2876,38	37393
7	35	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2908,99	31999
8	36	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	5205,59	31234
9	37	23-041009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	57890,85	115782
10	38	23-041009-0807	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	79877,76	239633
11	39	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1019,22	11211
12	40	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1936,5	3874
13	41	23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4994,38	9988
14	42	23-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6930,98	27724
15	43	23-040902-2001	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14522,41	29045
16	44	23-040902-2002	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16405,3	65621
17	45	11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 150 мм. Установка	шт.	2	189100,23	378200
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**2 764 146**

Локальная смета № 3-1-3 Благоустройство. Покрытия

Номер		Шифр норм и коды	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по	позиции по					Стоимость единицы	Общая стоимость

ку	позиции по смете	ресурсов			Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Демонтажные работы					
1	1	11-270302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	5000	108,44	542195
2	2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1000	947,18	947183
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**1 489 378**
		Всего					**128 669 571**
		Временные здания и сооружения (2,32 %)					2 388 107
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					1 179 519
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)					140 171 429
		НДС (12 %)					16 820 572
		Итого					156 992 001
		Итого с понижающим коффициентом					**153 846 153,85**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **А.Бименбетов**

Технадзор: ТОО "Улмад"

Эксперт _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставл
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирую

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 14 июля 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы	153 846 153,85	153 846 153,85				16 483 516,48	153 846 153,85
2	Удержание суммы аванса	46 153 846,16	46 153 846,16					46 153 846,16
3	Удержание гарантии 5%	7 692 307,69	7 692 307,69					7 692 307,69
4	**Итого к оплате**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**					**100 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **А.Бименбетов**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т..**