Типовая межведомственная форма КС-3 предоставл
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирую

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5 на 28 декабря 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы	446 452 599,82	26 569 115,34				2 846 690,93	26 569 115,34
2	Удержание суммы аванса	133 935 779,95						
3	Удержание гарантии 5%	22 322 629,99	1 328 455,77					1 328 455,77
4	**Итого к оплате**	**290 194 189,88**	**25 240 659,57**					**25 240 659,573**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жинакбаева М.**

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

По объекту : Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области

Договор: Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5 на 28 Декабря

Локальная смета №2-1-2. Общеремонтные работы.
Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля (сеч. 1-1)					
		5.1 Устройство кровли					
1	246	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	72,1	2190,09	157905
2	247	11-150108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом	м2	58,1	895,01	52000
		Раздел 6 Кровля (сеч. 2-2)					
		6.1 Устройство кровли					
3	278	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	72,1	2190,09	157905
4	279	11-150108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом	м2	58,1	895,01	52000
		Раздел 7 Кровля (сеч. 3-3)					
		7.1 Устройство кровли					

5	310	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	48,5	2190,12	106221
6	311	11-150108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом	м2	38,8	895,02	34727
		Раздел 8 Кровля (сеч. 4-4)					
7	336	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	48,5	2190,12	106221
8	337	11-150108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом	м2	38,8	895,02	34727
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
9	348	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1031,73	154760
		9.2 На отм. 0.000, +0.300					
10	351	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1031,73	154760
11	352	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150	511,97	76793
12	353	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1718,57	859283
13	354	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	855,42	427712
		9.3 На отм. 3.300					
14	364	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	557,89	855,42	477230

		9.4 На отм. 6.600					
15	372	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	529,5	855,42	452947
		Раздел 11 Полы 1 этаж					
		11.1 П 1					
16	383	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	796,24	5174,1	4119827
17	384	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	851,98	2164,16	1843821
		11.2 П 2					
18	391	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	159,58	4056,18	647286
19	392	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	170,75	680,95	116272
		11.5 П 5					
20	398	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73,26	4056,19	297157
21	399	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,3	680,96	36295
		Раздел 12 Полы 2 этаж					
		12.1 П 1					
22	402	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	497,72	5174,1	2575253
23	403	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	532,6	2164,16	1152633
		12.2 П 2					
24	410	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	16,87	4056,16	68427
25	411	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,05	680,94	12291
		12.3 П 3					

26	415	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1192,83	3558,66	4244875
27	416	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1276,3	346,57	442334
		12.4 П 4					
28	425	22-060101-0109	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77 (прим. к спортивному покрытию)	м2	300,1146	7899,7	2370814
		Раздел 14 Наружная отделка					
		14.1 Стены и колонны					
29	451	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	344,99	1325,74	457367
30	452	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	344,99	156,35	53939
		Раздел 15 Прочие работы					
		15.1 Ограждение приборов отопления					
31	458	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	86611,26	38975
32	459	11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	68,88	1870,99	128874
		15.2 Ограждение оконных проемов					
33	460	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0252	67576,8	1703
34	461	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 17, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24	666,55	15998
35	462	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 10, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24	511,07	12265

36	463	21-130205-0706	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,008	205724,72	1646
37	464	21-130602-0101	Сетка капроновая (прим.)	10 м2	9,36	7498,54	70186
		15.3 Эстрада					
38	465	11-100105-0101	Деревянный каркас сцены. Установка	м3 древесины в конструкции	4,03	89566,76	360954
39	466	11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,1	2623,05	34362
40	467	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	92	4930,67	453622
41	468	11-110101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	92	714,72	65754
42	469	21-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 20 мм	м2	92	1679,79	154541
43	470	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	92	2655,07	244266
44	471	11-100105-0101	Деревянный каркас лестницы. Установка	м3 древесины в конструкции	1,28	89567,22	114646
45	472	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	211,2	4930,7	1041363
46	473	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,31	7107,52	37741
47	474	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	224,3	951,61	213445
		15.4 Гардеробная стойка					
48	475	11-100103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	15,68	7698,15	120707
49	476	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,112	66589,67	7458
50	477	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-25 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0448	80001,4	3584

51	478	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	314,15	629
52	479	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	15,68	350,93	5503
		15.5 Перегородки из металлопластика					
53	480	11-100103-0301	Перегородки из металлопластика в санузлах. Устройство (ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4)	м2 перегородок	33,792	1450,78	49025
54	481	21-070699-9903	Металлопластик (примин)	м2	33,792	4221,84	142664
55	482	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МК-1, МК-2, МК-3)	т	0,04316	430234,77	18569
56	483	21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1625,62	19508
57	484	21-090404-1003	Скобяные изделия (прим.)	пара	12	4556,29	54675
		Раздел 16 Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3					
		16.1 Кр-1					
58	487	11-060101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство	м3	1,2	21371,54	25646
59	489	11-060101-0115	Пандус железобетонный. Устройство	м3	5,3	19399,9	102819
60	490	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-1*)	т	0,04093	267156,71	10935
61	491	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	957,09	3369
62	498	11-090302-0401	Обрешетка. Монтаж (Об-1)	т конструкций	0,40601	37985,87	15423
63	499	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40601	433556,38	176028
64	501	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	622981,33	1009

65	502	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,417	94,7	4869
66	503	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,417	86	4422
		16.2 Кр-2					
67	508	11-060101-0115	Пандус железобетонный. Устройство	м3	29,5	19400,24	572307
68	509	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-1*)	т	0,04416	267156,71	11797
69	510	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	957,09	3369
70	511	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)	т	0,1982	87816,84	17405
71	517	11-090302-0401	Обрешетка. Монтаж (Об-1)	т конструкций	0,10239	37951,66	3886
72	519	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	18,8	5566,25	104645
73	521	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,227	94,74	1822
74	522	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,227	85,89	1651
		16.3 Кр-3					
75	527	11-060101-0115	Пандус железобетонный. Устройство	м3	29,5	19400,24	572307
76	528	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-1*)	т	0,04416	267156,71	11797
77	529	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	957,09	3369
78	530	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Км-1)	т	0,1982	87816,84	17405

79	539	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00162	622981,33	1009
		Всего					**26823736**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**26 823 736**

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водоснабжение и канализация					
		1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
1	29	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,332	80508,81	26729
		1.2 Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3, Т4					
2	38	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	1110,42	48303
3	44	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	500	106,71	53353
4	45	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт	7	1225,81	8581
		1.3 Канализация бытовая -К1-					
5	59	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	637,28	4461
6	61	11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	6	19381,8	116291
		1.5 Санитарно-техническое оборудование					

7	71	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4502,87	40526
8	72	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	16024,04	144217
9	73	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	43	3669,48	157788
10	74	23-030102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	43	9192,86	395294
11	75	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	43	2538,26	109146
12	76	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	43	841,16	36170
13	77	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2154,4	4309
14	78	23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7904,33	15809
15	79	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1019,49	2039
		1.6 Канализация условно чистых вод					
16	81	51-020106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	51910,44	51910
		Всего					**1214923**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**1 214 923**

Локальная смета №2-1-4. Отопление и вентиляция.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	19	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2960,54	109,56	324359
		Раздел 2 Узел управления					
2	33	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	2035,52	8142
3	46	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4728,39	4728
4	47	23-070502-0106	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	68272,09	68272
		Раздел 3 Вентиляция					
		3.1 П1					
5	48	11-202501-0110	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	144760,69	144761
6	49	51-050603-0102(об)	Приточная установка VS-40-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1313776,59	1313777
		3.2 П2					
7	70	11-202501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	103434,86	103435

8	71	51-050603-0101(об)	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1134481,66	1134482
		3.3 ПЗ					
9	82	11-202501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	103434,86	103435
10	83	51-050603-0101(об)	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1134481,66	1134482
		Всего					**4339872**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**4 339 872**

Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Силовое электрооборудование					
		1.1 Электротехническое оборудование					
1	1	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	74192,93	74193
2	2	51-080401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	206981,61	206982
3	3	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5991,6	5992
4	5	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	10	3247,55	32475
5	6	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	4272,43	25635

6	7	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,26	6078
7	9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4055,94	4056
8	19	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	469,18	4223
9	20	23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4170,2	8340
		1.2 Электроустановочные изделия					
10	21	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	18	488,39	8791
11	22	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	576,01	7489
12	23	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	381,24	1907
13	24	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	45	500,81	22536
14	25	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	358,42	16129

15	26	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	9	411	3699
16	27	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	224,95	2024
17	28	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	96	161	15455
18	29	23-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	142	175,78	24960
		1.5 Стальные изделия					
19	48	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	4	2662,1	10648
20	49	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	83	512,15	42508
21	50	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	м	150	451,98	67796
22	51	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	560,06	10081
		Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети					
		2.1 Электротехническое оборудование					
23	52	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	10	3247,55	32475
24	56	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1441,53	12973
25	57	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1441,53	1441

26	58	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	469,18	2815
27	59	23-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	488,58	17589
28	60	23-070204-1607	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4653,65	83766
		2.2 Светотехническое оборудование					
29	61	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт	432	2391,14	1032974
30	62	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	406	4507,63	1830098
31	63	23-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-514 ГОСТ 17677-82	шт.	26	7493,34	194827
32	64	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт	126	3346,98	421719
33	65	23-070102-1410	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	126	5119,48	645054
34	66	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт	80	1833,96	146716
35	67	23-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ASM/S 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	80	3976,28	318102
36	68	24-040207-2313	Кронштейн к светильнику ASM/S	шт.	80	560,38	44830
37	69	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	39	2165,89	84470
38	70	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1644,99	13160

39	71	23-070101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-2х60 ГОСТ 17677-82	шт.	31	1074,12	33298
40	72	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	764	535,28	408956
41	73	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	500	152,96	76481
42	74	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	60	778,28	46696
43	75	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип УП-1Р, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4433,35	4433
44	76	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	581,96	58
		2.3 Электроустановочные изделия					
45	77	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	130	411,02	53433
46	78	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	224,95	29244
47	79	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	46	410,99	18906
48	80	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	256,91	11818
49	81	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	214	500,8	107172

50	82	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	205	358,42	73477
51	83	23-070220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	9	1239,61	11156
52	84	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	166	161	26726
53	85	23-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	176	175,78	30937
		Всего					**6417800**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**6 417 800**

Локальная смета №2-1-6. Пожарная сигнализация.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пожарная сигнализация				
1	1	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования (С сохранением материала для последующего монтажа)	м	40	86,04	3442
2	2	13-080103-3001	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10. Демонтаж оборудования (С сохранением материала для последующего монтажа)	шт.	2	726,15	1452
3	3	13-100701-0302	Сирена сигнальная. Демонтаж оборудования (С сохранением материала для последующего монтажа)	шт	3	3154,12	9462

4	4	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования (С сохранением материала для последующего монтажа)	шт	4	565,03	2260
5	5	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж оборудования (С сохранением материала для последующего монтажа)	м кабеля	180	108,89	19599
6	6	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	265,82	10633
7	7	13-080103-3001	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10. Монтаж оборудования	шт.	2	1643,63	3287
8	8	13-100701-0302	Сирена сигнальная. Монтаж оборудования	шт.	3	6990,39	20971
9	9	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1314,4	5258
10	10	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	272,29	49013
		Всего					**125377**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**125 377**

Локальная смета №3-1-3. Благоустройство.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3 Тип 2					
1	14	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	594	621,91	369417
2	15	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	555	2443,86	1356341

Удержать с акта №2 от 07.10.2020г.сумму НДС	9856079,5
Удержать с акта №3 от 05.11.2020г.сумму НДС	8570248,5
	18426328
Всего	**22 221 138**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	412 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	203 702
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)	24 207 501
НДС (12 %)	2 904 900
Итого	27 112 401
Итого с понижающим коффициентом	**26 569 115,34**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **М.Жинакбаева**

Технадзор: ТОО "Улмад"

Эксперт _____ **Козыбеков К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Пурмашев Е.Т.**