Типовая межведомственная форма КС-3 предоставл
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирую

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №4 на ноябрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы	419 883 484,48	65 002 075,04				6 964 508,04	65 002 075,04
2	Удержание суммы аванса	133 935 779,95	27 471 357,11					27 471 357,11
3	Удержание гарантии 5%	20 994 174,22	3 250 103,75					3 250 103,75
4	**Итого к оплате**	**264 953 530,31**	**34 280 614,18**					**34 280 614,178**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жинакбаева М.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской**

Подрядчи **ТОО "Талас-Құрылыс"**

По объект **Капитальный ремонт здания школы сш им. Толе би в с. Конаев Шуского района Жамбылской области**

Договор **Договор о государственных закупках работ №171 от 14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1-2 Общеремонтные работы				
		Раздел 4 Проемы					
		4.1 Окна					
1	210	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	936,48	458,07	428976
		4.2 Двери					
2	223	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,156	2908,05	3362
		Раздел 5 Кровля (сеч. 1-1)					
		5.2 Слуховое окно (4шт)					
3	259	21-090103-9902	Стоимость решеток (прим.)	м2	5,2	10024,74	52129
		Раздел 6 Кровля (сеч. 2-2)					
		6.2 Слуховое окно (4шт)					
4	291	21-090103-9902	Стоимость решеток (прим.)	м2	5,2	10024,74	52129
		Раздел 8 Кровля (сеч. 4-4)					
5	347	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,062	85,98	3187

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
6	348	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	850	1031,73	876971
7	350	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (за два раза)	м2 окрашиваемой поверхности	6126,46	137,54	842653
		9.2 На отм. 0.000, +0.300					
8	351	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	850	1031,73	876971
9	352	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	850	511,97	435172
10	353	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	1718,57	2577851
11	354	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	855,42	1283137
12	355	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2538,55	458,07	1162844
13	356	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (акриловая глянцевая краска)	м2 окрашиваемой поверхности	732,46	510,98	374271
14	358	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	217,24	5310,07	1153560
		9.3 На отм. 3.300					

15	360	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	469,7	2735,75	1284982
16	361	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2050,53	1031,73	2115595
17	362	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2050,53	511,97	1049800
18	364	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400	855,42	1197594
19	365	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1957,89	458,07	896857
20	366	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (акриловая глянцевая краска)	м2 окрашиваемой поверхности	1369,98	510,98	700030
21	368	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,36	5310,09	299277
		9.4 На отм. 6.600					
22	369	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1591,14	1031,73	1641629
23	370	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1591,14	511,97	814612

24	372	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	855,42	940967
25	373	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2629,5	458,07	1204505
26	374	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (акриловая глянцевая краска)	м2 окрашиваемой поверхности	581,46	510,98	297114
27	376	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,36	5310,09	299277
		Раздел 10 Полы подвала					
		10.1 П 1					
28	377	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1876,79	836,84	1570575
29	378	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7507,16	104,78	786616
		10.2 П 2					
30	379	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,36	836,91	29593
31	380	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-35,36	104,8	-3706
		Раздел 12 Полы 2 этаж					
		12.4 П 4					
32	424	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	294,23	720	211847
33	426	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	314,83	360,89	113619
34	427	11-150403-0103	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	31,483	462,44	14559

		12.5 П 5					
35	429	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73,24	4056,2	297076
36	430	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,3	680,93	35613
		Раздел 13 Полы 3 этаж					
		13.1 П 1					
37	432	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	465,27	5174,1	2407355
38	433	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	497,8	2164,16	1077319
		13.2 П 2					
39	440	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	16,87	4056,16	68427
40	441	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,05	680,94	12291
		13.3 П 3					
41	445	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1060,08	3558,66	3772464
42	446	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1134,3	346,57	393118
		13.4 П 5					
43	448	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73,28	4056,17	297236
44	449	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,3	680,93	35613
		Раздел 14 Наружная отделка					
		14.1 Стены и колонны					
45	451	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	400	1325,74	530294
46	452	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	400	156,35	62538

47	453	11-150106-0401	Колонны и цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	346,87	9645,2	3345629
		14.2 Крыльца и пандус					
48	455	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (пандус)	м2 стяжки	3,53	909,05	3209
49	456	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,51	3640,12	71019
50	457	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (КР-2, КР-3, КР-4, КР-5)	м2 покрытия	42,93	3817,15	163870
		Всего					**38161627**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**38 161 627**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1-4 Отопление и вентиляция				
		Раздел 1 Отопление					
1	11	23-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	31	22596,41	700488
2	12	11-181101-0105	Ручной сбросник воздуха. Установка	комплект	270	333,79	90122
3	23	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1078	637,54	687270
4	28	21-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	98,3	1127,42	110825
		Раздел 2 Узел управления					
5	31	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts	шт.	2	2800,94	5602
6	32	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2731,93	32783

Раздел 3 Вентиляция

3.1 П1

7	50	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14	3573,94	50035
8	51	11-200301-0208	Диффузоры, размер 450х450 мм. Установка (примин.)	решетка	4	3553,56	14214
9	52	11-200101-0310	Короб под диффузор 450х450. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4531,77	32629
10	53	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	2	1983,61	3968
11	54	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	8094,18	16188
12	55	23-050305-0310	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	шт.	1	18234,75	18234
13	56	23-050305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	4	6785,43	27142
14	62	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	5	825,15	4125
15	64	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	27381,79	10953
16	65	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	16388,54	6556
17	66	11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	18116,9	18117
18	67	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 6800 мм. Установка над шахтами	зонт	3	5639,53	16919

19	68	23-050310-0504	Зонт приточно-вытяжной 1500х1000х400, с жироуловителем (примин.)	шт.	2	74001,77	148003
20	69	23-050310-0511	Зонт приточно-вытяжной 2500х900х400, с жироуловителем (примин.)	шт.	1	143437,44	143437
		3.2 П2					
21	72	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	3573,8	39312
22	73	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	3	8094,18	24283
23	78	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	1	825,15	825
24	80	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	27380,86	16429
25	81	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	16388,54	9833
		3.3 П3					
26	84	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	3573,7	7147
27	85	11-200301-0209	Диффузоры, размер 525х525 мм. Установка (примин.)	решетка	4	4705,73	18823
28	86	11-200101-0310	Короб под диффузор 450х450. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	4530,45	4983
29	87	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	1	1983,61	1984
30	88	23-050305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	4	6785,43	27142
31	93	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	1	825,15	825

32	95	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	27381,79	10953
33	96	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	16388,54	6556
		3.4 В1					
34	97	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
35	98	58-000000-0000(пл)(об)	Вентиляторы канальные, марки NVS-N39-R-NVS-V	шт	1	368033,2	368033
36	103	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	1983,61	17853
37	104	11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	6878,13	20634
38	105	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	16483,71	49451
39	106	11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14853,13	14853
40	107	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
41	108	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	5588,81	5589
42	109	23-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	56763,41	56763
43	110	11-200701-0304	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5287,83	5288
44	111	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	64	265,91	17018

45	112	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27390,18	2739
46	113	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	16388,54	1639
		3.5 В2					
47	114	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
48	115	23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30855,04	30855
49	116	11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	14822,92	14823
50	117	11-200701-0108	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8565,03	8565
51	120	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27373,4	5475
52	121	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	16388,54	3277
53	122	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	265,91	2127
		3.6 В3					
54	131	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	3574,15	17871

55	132	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	3	1983,61	5951
56	133	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	6	8094,18	48565
57	134	23-050305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	12128,55	36386
58	135	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
59	136	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 6800 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5639,16	11278
60	137	23-050310-0504	Зонт приточно-вытяжной 1000х1000х400, с жироуловителем (примин.)	шт.	1	74001,77	74002
61	138	23-050310-0511	Зонт приточно-вытяжной 2000х1000х400, с жироуловителем (примин.)	шт.	1	143437,44	143437
62	139	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	5588,81	5589
63	140	23-050310-0206	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	1	62780,93	62781
64	141	11-200701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7410,34	7410
65	142	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	85	265,91	22602
66	143	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	27381,79	10953
67	144	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	16388,54	6556

		3.7 В4					
68	145	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
69	146	23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30855,04	30855
70	147	11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	14822,92	14823
71	148	11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 250х200 мм. Установка	решетка	1	2177,34	2177
72	151	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27373,4	5475
73	152	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	16388,54	3277
74	153	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	265,91	2127
		3.8 В5					
75	154	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
76	155	23-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	25831,44	25832
77	156	11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	14822,92	14823
78	157	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2121,96	4244

79	158	11-200101-0310	Короб под решетки. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4533,7	2267
80	161	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27373,4	5475
81	162	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	16388,54	3277
82	163	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	265,91	2127
		3.9 В6					
83	164	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
84	165	58-000000-0000(пл)(об)	Вентиляторы канальные, марки NVS-N23-R-NVS-V	шт	1	312519,97	312520
85	169	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х100 мм. Установка	решетка	16	2121,96	33951
86	170	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	3	1983,61	5951
87	171	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
88	172	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	4274,12	4274
89	173	23-050310-0202	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм	шт.	1	31457,58	31457
90	174	11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4279,72	4280

91	175	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27390,18	2739
92	176	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	16388,54	1639
93	177	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	118	265,91	31378
		3.10 В7					
94	178	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
95	179	23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СА-150-MD, Р 0,158 кВт, Qmax 1100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30855,04	30855
96	182	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
97	183	11-200901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4676,92	4677
98	184	23-050310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	1	38393,07	38393
99	185	11-200701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4784,33	4784
100	186	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	27384,59	1095
101	187	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04	16388,54	656

102	188	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26	265,91	6914
		3.11 В8					
103	189	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
104	190	58-000000-0000(пл)(об)	Вентиляторы канальные, марки NVS-N39-R-NVS-V	шт	1	368033,2	368033
105	195	11-200301-0208	Диффузоры, размер 375х375 мм. Установка (примин.)	решетка	4	3553,56	14214
106	196	11-200101-0310	Короб под диффузор 450х450. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4532,02	27192
107	197	23-050305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	4	6785,43	27142
108	198	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
109	199	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	5588,81	5589
110	200	23-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	56763,41	56763
111	201	11-200701-0304	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5287,83	5288
112	202	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	64	265,91	17018
113	203	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27390,18	2739
114	204	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	16388,54	1639

		3.12 В9					
115	205	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542
116	206	58-000000-0000(пл)(об)	Вентиляторы канальные, марки NVS-N39-R-NVS-V	шт	1	368033,2	368033
117	207	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х100 мм. Установка	решетка	5	2122,07	10610
118	208	11-200301-0208	Диффузоры, размер 375х375 мм. Установка (примин.)	решетка	4	3553,56	14214
119	209	11-200101-0310	Короб под диффузор 375х375. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4532,02	27192
120	215	23-050301-0501	Лючок питометражный	шт.	2	825,15	1650
121	216	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	5588,81	5589
122	217	23-050310-0205	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-04 диаметром 450 мм	шт.	1	59008,04	59007
123	218	11-200701-0305	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6341,81	6342
124	219	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	51	265,91	13562
125	220	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27373,4	5475
126	221	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	16388,54	3277
		3.13 В10					
127	222	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10542,09	10542

128	223	23-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	25831,44	25832
129	224	11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	14822,92	14823
130	225	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2122,52	2123
131	226	11-200101-0310	Короб под решетки. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4531,46	906
132	229	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27373,4	5475
133	230	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2	16388,54	3277
134	231	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	265,91	2127
		3.41 Теплоснабжение приточных установок					
135	398	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	94,78	1611
136	399	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17	991,85	16862
137	400	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,5	78288,03	195720
138	401	21-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,5	16388,54	40971

139	403	11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	18601,38	18601
140	404	23-041001-5405	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100 °С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	8063,57	8064
141	405	23-040902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9312,55	27937
142	406	23-040902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6026,44	36159
143	407	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	17889,77	17890
144	408	23-041001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5906,4	5907
145	409	23-040902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9412,11	28236
146	410	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14886,7	14887
147	411	23-041001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100 °С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	3680,89	3681
148	412	23-040902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8525,53	25576
149	413	13-110701-0103	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования	узел	3	1524,66	4574
150	414	23-051207-1507	Узел обвязки нагревателя WPG-25-100-16	шт.	1	340852,13	340852
151	415	23-051207-1506	Узел обвязки нагревателя WPG-25-065-6,3	шт.	2	331393,13	662786
		Всего					**6665987**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**6 665 987**

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №3-1-3 Покрытия				
		Раздел 2 Тип 1					
1	3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,05	101545,73	208169
2	4	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1353,82	135382
3	5	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	400	152,76	61103
4	6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1562,88	156286
5	9	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БК 100.30.18.5)	м3	0,444	39242,72	17424
		Раздел 3 Тип 2					
6	10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,5	189,42	48397
7	11	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2555	272,1	695225
8	14	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1961	621,91	1219574
9	15	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	2000	2443,86	4887715
10	16	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	770	1937,75	1492065

11	17	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8)	м3	12,32	39242,72	483470
		Всего					**9404811**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**9 404 811**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение				
		Раздел 1 Силовое электрооборудование					
		1.1 Электротехническое оборудование					
1	4	51-080401-0761(об)	Пункт распределительный ПР 11-7123-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	104425,07	104425
2	8	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4191,57	12575
3	10	23-070204-1128	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	14312,16	14313
4	18	23-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	488,58	1466
		Всего					**132778**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**132 778**

Всего	**54 365 203**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	1 009 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	498 368
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)	59 224 945
НДС (12 %)	7 106 993

Итого	66 331 938
Итого с понижающим коффициентом	**65 002 075,04**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **М.Жинакбаева**

Технадзор: ТОО "Улмад"

Эксперт _____ **Козыбеков К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**