Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Строительно-Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий общежития "КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова" в г.Актобе по ул. Кобландина 2а
Договор №32 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1

за май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Проемы										
1	1	E12-060101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке		2	3438,88	97,05	6878	194	0	4875	12693	
				шт.		3341,83	43,76	6684	88		940		
2	2	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		26	1925,54	112,27	50064	2919	0	34872	91731	
				шт.		1813,28	49,55	47145	1288		6795		
3	3	E12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие		60,94	329,42	0	20075	0	0	14454	37291	
				м2		329,42	0	20075	0		2762		
4	4	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	1925,54	112,27	1926	112	0	1341	3528	
				шт.		1813,28	49,55	1813	50		261		
5	5	E12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие		3,6	329,42	0	1186	0	0	854	2203	
				м2		329,42	0	1186	0		163		
6	6	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		33	1925,54	112,27	63543	3705	0	44261	116428	
				шт.		1813,28	49,55	59838	1635		8624		
7	7	E12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие		68,4	329,42	0	22532	0	0	16223	41856	
				м2		329,42	0	22532	0		3100		
8	8	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		34	1925,54	112,27	65468	3817	0	45602	119956	
				шт.		1813,28	49,55	61651	1685		8886		
9	9	E12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие		69,4	329,42	0	22862	0	0	16461	42468	
				м2		329,42	0	22862	0		3146		
			Итого по разделу: 7. Проемы									468154	
			Раздел: 8. Внутренние отделочные работы										
10	10	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		830,66	224,62	0	186581	0	0	134338	346593	
				м2		224,62	0	186581	0		25674		
11	11	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		700	874,7	5,77	612287	4037	202092	293336	978072	
				м2 отделываемой поверхности		580,23	1,79	406158	1253		72450		
12	12	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		750,66	224,62	0	168612	0	0	121400	313213	
				м2		224,62	0	168612	0		23201		
13	13	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		762,5	715,63	53,62	545668	40883	0	376690	996146	
				м2 облицовки		662,01	24,12	504785	18395		73789		
14	14	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		25,41	224,62	0	5708	0	0	4109	10602	
				м2		224,62	0	5708	0		785		
15	15	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		102,88	224,62	0	23109	0	0	16638	42927	
				м2		224,62	0	23109	0		3180		
16	16	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		15	224,62	0	3369	0	0	2426	6259	
				м2		224,62	0	3369	0		464		
17	17	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		30	224,62	0	6739	0	0	4852	12518	
				м2		224,62	0	6739	0		927		
18	18	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		15	224,62	0	3369	0	0	2426	6259	
				м2		224,62	0	3369	0		464		
19	19	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		30	224,62	0	6739	0	0	4852	12518	
				м2		224,62	0	6739	0		927		
			Итого по разделу: 8. Внутренние отделочные работы									2725109	
			Раздел: 9. Полы										
20	20	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		530,6	235,19	38,07	124793	20201	62664	35433	173044	

№ поз.	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Индексы, коэффициенты, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 площади уплотнения			79,02	13,73	41928	7284		12838		
21	21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		42,448	21565,71	9	915421	382	743701	123364	1121888	
			м3 подстилающего слоя			4036,43	0	171338	0		83103		
22	22	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		530,6	1595,84	107,21	846751	56887	403774	283447	1220613	
			м2 изолируемой поверхности			727,65	14,3	386089	7587		90416		
23	23	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		530,6	985,82	52,9	523074	28070	262050	170841	749427	
			м2 изолируемой поверхности			439,04	8,15	232953	4326		55513		
24	24	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		530,6	701,89	34,53	372424	18322	156860	148352	562439	
			м2 стяжки			371,74	16,59	197243	8802		41662		
25	25	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		116,732	13273,05	1960,43	1549389	228844	837972	402614	2198164	
			м3 изоляции			4134,02	656,33	482572	76614		156160		
26	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		26,53	21565,71	9	572138	239	464813	77102	701180	
			м3 подстилающего слоя			4036,43	0	107087	0		51939		
27	27	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многощелевых или одношелевых на цементном растворе. Устройство		530,6	2906	88,6	1541922	47012	792483	521039	2227998	
			м2 покрытия			1323,83	40,03	702426	21239		165037		
28	28	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		468,4	594,18	1,97	278316	925	121156	112805	422410	
			м плинтусов			333,55	0,94	156235	438		31290		
29	29	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		96,56	235,19	38,07	22710	3676	11404	6448	31491	
			м2 площади уплотнения			79,02	13,73	7630	1326		2333		
30	30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		7,7248	21565,71	9	166591	70	135341	22450	204164	
			м3 подстилающего слоя			4036,43	0	31181	0		15123		
31	31	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		96,56	1595,84	107,21	154094	10352	73480	51582	222130	
			м2 изолируемой поверхности			727,65	14,3	70262	1381		16454		
32	32	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		96,56	985,82	52,9	95190	5108	47689	31090	136383	
			м2 изолируемой поверхности			439,04	8,15	42393	787		10102		
33	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		96,56	701,89	34,53	67775	3334	28546	26998	102354	
			м2 стяжки			371,74	16,59	35895	1602		7582		
34	34	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		21,2432	1327,05	1960,43	281962	41646	152496	73269	383649	
			м3 изоляции			4134,02	656,33	87820	13942		28418		
35	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,828	21565,71	9	104119	43	84588	14031	127603	
			м3 подстилающего слоя			4036,43	0	19488	0		9452		
36	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		96,56	701,89	34,53	67775	3334	28546	26998	102354	
			м2 стяжки			371,74	16,59	35895	1602		7582		
			Итого по разделу: 9. Полы									10597291	
			Раздел: 10. Пробивка проема										
37	37	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		2,31	19129,32	7183,12	44189	16593	0	25141	74876	
			м3			11946,2	3169,92	27596	7323		5546		
38	38	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		7	529,91	311,78	3709	2182	233	1270	5377	
			шт. сборных конструкций			184,84	67,08	1294	470		398		
39	39	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,084	79562		6683		6683		7218	
			м3								535		
			Итого по разделу: 10. Пробивка проема									87471	
			Раздел: 11. Разные работы										
40	40	Е12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка		366	204,55	0,21	74864	76	3267	51523	136499	
			м канала			195,42	0,1	71522	38		10111		
41	41	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка		126	2345,44	131,72	295526	16597	40589	175214	508399	
			решетка			1891,58	39,78	238340	5013		37659		
42	42	С123-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм		11,34	3531		40042		40042		43245	
			м2								3203		
			Итого по разделу: 11. Разные работы									688142	
			Раздел: 12. Перегородки										
43	43	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		160	4705,57	308,74	752892	49398	428534	205555	1035123	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1718,5	65,83	274960	10533		76676		
44	44	Е11-080401-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м		63	12410,69	178,08	781873	11219	661678	80550	931418	
			м2 проемов			1729,78	46,02	108976	2899		68994		
45	45	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		113,6	3282,65	163,23	372910	18543	185083	124768	537491	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1490,17	35,26	169283	4005		39814		
46	46	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		3,66	30764,07	2672,55	112597	9782	77972	19367	142521	

Программный комплекс АВС-3 (редакция 2018.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		6787,76	561,6	24843	2055		10557		
47	47	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2	235,19	38,07	470	76	236	134	652	
				м2 площади уплотнения		79,02	13,73	158	27		48		
48	48	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,4	43551,77	6745,86	60972	9444	27217	19839	87277	
				м3		17365,47	2316,53	24312	3243		6465		
49	49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04915	241039		11847		11847		12795	
				т							948		
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10	897,5	24,93	8975	249	5729	2180	12047	
				м2 поверхности		299,63	3,12	2996	31		892		
			Итого по разделу: 12. Перегородки									2759323	
			ИТОГО:					12068708	658273	6098765	3973414	17325490	
								5311670	206961		1283368		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		207906					
			Итого с временными									17533396	
			Зимние удорожания			1,98 %		347161					
			Итого с зимними удорожаниями									17880557	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		357611					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18238168	
			Итого с работами и затратами по договору				*к=*	*0,90*				*16414351,2*	
			НДС			12 %		1969722					
			Итого с НДС									18384073	

Заказчик:
КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управления образования Актюбинской области"

Директор Аманов Н.В.

Подрядчик:
ТОО "Стройком Сервис"

Директор Ногаев О.С.

Тех надзор
ИП "Сулейменов А.Т."

Сулейменов А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Жайык-Бетон"

Директор Таубеков А.Н.