Форма по приложению 4-1

Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития "КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова" в г.Актобе по ул.Кобландина 2а
Договор: №32 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за май 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Канализация										
1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1184,38 / 871,07	1,68 / 0,53	34347 / 25261	49 / 16	9038	18199 / 4204	56750	
2	2	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,35	511,02		2223		2223	178	2401	
3	3	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1771,52 / 835,27	4,09 / 1,23	115149 / 54292	266 / 80	60590	39148 / 12344	166640	
4	4	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,75	511,02		4982		4982	399	5381	
5	5	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2174,66 / 2116,92	36,56 / 0,68	36969 / 35988	622 / 12	360	25919 / 5031	67920	
6	6	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	279		4743		4743	379	5122	
7	7	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	22	2760,95 / 2224,56	270,49 / 124,62	60741 / 48940	5951 / 2742	5850	37211 / 7836	105788	
8	8	С123-030102-0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	22	33252		731544		731544	58524	790068	
9	9	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	707		5656		5656	452	6108	
10	10	С123-020403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	303		606		606	48	654	
11	11	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	4	20310,69 / 3264,84	365,05 / 96,39	81243 / 13059	1460 / 386	66723	9680 / 7274	98197	
12	12	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,082	612,49 / 469,33	1,25 / 0,6	2500 / 1916	5 / 2	579	1381 / 311	4192	
13	13	Е11-170101-0112	Траны диаметром 100 мм. Установка	комплект	9	15337,59 / 1133,81	88,36 / 42,7	138038 / 10204	795 / 384	127039	7624 / 11653	157315	
14	14	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	32	10720,31 / 1105,1	59,63 / 21,22	343050 / 35363	1908 / 679	305779	25950 / 29520	398520	
15	15	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,5	2174,66 / 2116,92	36,56 / 0,68	46755 / 45514	786 / 15	455	32780 / 6363	85899	
16	16	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,5	279		5999		5999	480	6478	
17	17	Ц13-070401-0101	Насосные агрегаты	шт	2	47217,4 / 37539,45	1150,11 / 113,66	94435 / 75079	2300 / 227	17056	54220 / 11892	160548	
18	18	Ц13-080301-0122 Изм. и доп. вып. 6	Подключение к электрической сети	шт	2	4146,85 / 2983,1	23,86 / 0	8294 / 5966	48 / 0	2280	4296 / 1007	13597	
19	19	Прайс лист	Канализационная насосная станция Grundfos Multilift MDG12.3.2 3x400V 1,8кВт,Q 5 л/сек,726/712мм h	к-т	1	2868669,64		2868670		2868670		2868670	
			Оплаченная цена			2868670		2868670					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*2868670*					
20	20	Прайс лист	Канализационная насосная станция Grundfos Multilift MDG09.3.2 3x400V 1,4кВт,Q 3,01 л/сек,726/712мм h		1	2791138,39		2791138				2791138	
				К=1						2791138			
			Отпускная цена			2791138		2791138					
			Сметная стоимость оборудования					*2791138*					
			Итого по разделу: 2. Канализация									7791384	
			ИТОГО:					7377081	14191	1351502	256408	7791386	
								351582	4543	5659808	157895		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5659808			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		25579				7816965	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		42712				7859677	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43997				7903674	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с поправочным коэффициентом по договору				К=	*0,90*				*7113306,6*	
			Лимит			12 %		853597				7966903	

Заказчик:
КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"
Директор Аманов Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Строймонтажстрой"
Директор Ахмеров О.С.

Главный инженер
ИП Сулейменов А.Т.
Сулейменов А.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Жайык-Бетон"
Директор Таубеков А.Н.