Заказчик: КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий общежития "КГУ Актюбинская областная специализированная школа - интернат для одаренных

детей им.М.Кусаинова" в г.Актобе по ул.Кобландина 2а
Договор: №32 от 17.04.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за **май 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	Е12-150103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка		48,4	685,95	28,28	33200	1369	0	23353	61077	
				м2 поверхности короба		657,67	12,48	31831	604		4524		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									61077	
			Раздел: 4. Вентиляция										
2	2	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8510,78	202,37	8511	202	737	5480	15110	
				вентилятор		7571,03	39,78	7571	40		1119		
3	3	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т		1	2326,46	23,24	2326	23	812	1074	3672	
				шт		1491,55	0	1492	0		272		
4	4	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Д, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	152185		152185		152185		164360	
				комплект							12175		
5	5	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,2496	7710,37	34,55	1925	9	34	1358	3545	
				м2		7540,23	16,38	1882	4		263		
6	6	С123-050307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм		2	7824		15648		15648		16900	
				шт.							1252		
7	7	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		6,7	5061,97	51,14	33915	343	21184	9014	46364	
				м2		1849	19,59	12388	131		3434		
8	8	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		54,142	5220,12	51,14	282628	2769	193240	63129	373417	
				м2 поверхности воздуховодов		1599,84	19,59	86619	1060		27661		
9	9	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка		22	1901,83	39,15	41840	861	8944	23324	70378	
				решетка		1456,11	16,38	32034	360		5213		
10	10	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		1	7619,2	152,79	7619	153	6255	920	9222	
				м2 поверхности зонта		1211,69	65,52	1212	66		683		
11	11	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,93	24137,14	1686,4	22448	1568	2075	14072	39441	
				м3 изоляции		20219,76	795,6	18804	740		2922		
12	12	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стеклянного волокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		1,1532	9633		11109		11109		11997	
				м3							889		
13	13	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		23,2	2555,48	204,36	59287	4741	4103	36600	103558	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2174,26	16,85	50443	391		7671		
14	14	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,1110932	318834		35420		35420		38254	
				т							2834		
15	15	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8510,78	202,37	8511	202	737	5480	15110	
				вентилятор		7571,03	39,78	7571	40		1119		
16	16	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т		1	2326,46	23,24	2326	23	812	1074	3672	
				шт		1491,55	0	1492	0		272		
17	17	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	58374		58374		58374		63044	
				комплект							4670		
18	18	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,2496	7710,37	34,55	1925	9	34	1358	3545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		7540,23	16,38	1882	4		263		
19	19	С123-050307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	4665		9330		9330		10076	
				шт.							746		
20	20	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,456	5245,77	64,39	12884	158	7766	3615	17819	
				м2 поверхности воздуховодов		2019,47	24,95	4960	61		1320		
21	21	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		33,363	5061,97	51,14	168882	1706	105488	44886	230870	
				м2		1849	19,59	61688	653		17101		
22	22	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		14,34195	5261,6	52,76	75462	757	48187	19302	102345	
				м2 поверхности воздуховодов		1849	20,22	26518	290		7581		
23	23	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка		6	2617,78	66,87	15707	401	6569	6361	23833	
				решетка		1456,11	16,38	8737	98		1765		
24	24	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		3	4304,02	66,87	12912	201	8343	3181	17380	
				решетка		1456,11	16,38	4368	49		1287		
25	25	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		0,37	7619,2	152,79	2819	57	2314	340	3412	
				м2 поверхности зонта		1211,69	65,52	448	24		253		
26	26	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,65	24137,14	1686,4	15689	1096	1450	9835	27566	
				м3 изоляции		20219,76	795,6	13143	517		2042		
27	27	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		0,806	9633		7764		7764		8385	
				м3							621		
28	28	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		18	2555,48	204,36	45999	3679	3183	28397	80347	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2174,26	16,85	39137	303		5952		
29	29	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,086193	318834		27481		27481		29680	
				т							2199		
30	30	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8510,78	202,37	8511	202	737	5480	15110	
				вентилятор		7571,03	39,78	7571	40		1119		
31	31	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т		1	2326,46	23,24	2326	23	812	1074	3672	
				шт		1491,55	0	1492	0		272		
32	32	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27876		27876		27876		30106	
				комплект							2230		
33	33	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,039	7710,37	34,55	301	1	5	212	554	
				м2		7540,23	16,38	294	1		41		
34	34	С123-050307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	4665		9330		9330		10076	
				шт.							746		
35	35	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		8,287	5245,77	64,39	43472	534	26203	12198	60124	
				м2 поверхности воздуховодов		2019,47	24,95	16735	207		4454		
36	36	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		6,16225	5191,77	64,39	31993	397	19152	9071	44349	
				м2 поверхности воздуховодов		2019,47	24,95	12444	154		3285		
37	37	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка		6	2617,78	66,87	15707	401	6569	6361	23833	
				решетка		1456,11	16,38	8737	98		1765		
38	38	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		0,08	7619,2	152,79	610	12	500	74	738	
				м2 поверхности зонта		1211,69	65,52	97	5		55		
39	39	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,33	24137,14	1686,4	7965	557	736	4993	13995	
				м3 изоляции		20219,76	795,6	6673	263		1037		
40	40	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		0,4092	9633		3942		3942		4257	
				м3							315		
41	41	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		10,1	2555,48	204,36	25810	2064	1786	15934	45084	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2174,26	16,85	21960	170		3340		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0483639	318834		15420		15420	1234	16654	
43	43	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8510,78 7571,03	202,37 39,78	8511 7571	202 40	737	5480 1119	15110	
44	44	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	шт	1	2326,46 1491,55	23,24 0	2326 1492	23 0	812	1074 272	3672	
45	45	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185380		185380		185380	14830	200210	
46	46	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,5616	7710,37 7540,23	34,55 16,38	4330 4235	19 9	76	3056 591	7977	
47	47	С123-050307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	12661		25322		25322	2026	27348	
48	48	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа сечением 600х300 мм. Установка	глушитель шума	1	2746,13 2430,6	101,09 32,76	2746 2431	101 33	214	1774 362	4881	
49	49	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	31576		31576		31576	2526	34102	
50	50	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8	5245,77 2019,47	64,39 24,95	19934 7674	245 95	12015	5594 2042	27570	
51	51	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,584	5061,97 1849	51,14 19,59	89010 32513	899 344	55598	23657 9013	121680	
52	52	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,84	5220,12 1599,84	51,14 19,59	187089 57338	1833 702	127918	41789 18310	247188	
53	53	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36	4813,88 1203,81	47,67 18,23	173300 43337	1716 656	128246	31675 16398	221373	
54	54	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2617,78 1456,11	66,87 16,38	7853 4368	201 49	3284	3181 883	11917	
55	55	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	18	4304,02 1456,11	66,87 16,38	77472 26210	1204 295	50059	19083 7724	104280	
56	56	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,2	7619,2 1211,69	152,79 65,52	9143 1454	183 79	7506	1104 820	11066	
57	57	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,3	24137,14 20219,76	1686,4 795,6	31378 26286	2192 1034	2900	19670 4084	55133	
58	58	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,612	9633		15528		15528	1242	16771	
59	59	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	30,8	2555,48 2174,26	204,36 16,85	78709 66967	6294 519	5447	48590 10184	137483	
60	60	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1474858	318834		47023		47023	3762	50785	
61	61	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8510,78 7571,03	202,37 39,78	8511 7571	202 40	737	5480 1119	15110	
62	62	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	шт	1	2326,46 1491,55	23,24 0	2326 1492	23 0	812	1074 272	3672	
63	63	С123-050404-0217	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	74234		74234		74234	5939	80173	
64	64	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,26832	7710,37 7540,23	34,55 16,38	2069 2023	9 4	36	1460 282	3811	
65	65	С123-050307-0404	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4304		4304		4304	344	4648	
66	66	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка		4,9455	5004,65	47,67	24750	236	16603	5762	32953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ЦР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						оплата рабочих-строителей	оплата машинистов	оплата рабочих-строителей	оплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			1599,84	18,23	7912	90		2441		
67	67	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		26,66	4813,88	47,67	128338	1271	94973	23457	163939	
			м2 поверхности воздуховодов			1203,81	18,23	32094	486		12144		
68	68	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		1,1	7619,2	152,79	8381	168	6880	1012	10144	
			м2 поверхности зонта			1211,69	65,52	1333	72		751		
69	69	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
					1,5	24137,14	1686,4	36206	2530	3346	22697	63614	
			м3 изоляции			20219,76	795,6	30330	1193		4712		
70	70	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стеклянного волокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95		1,86	9633		17917		17917		19351	
			м3								1433		
71	71	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальное оцинкованной		37,5	2555,48	204,36	95830	7664	6632	59160	167390	
			м2 поверхности покрытия изоляции			2174,26	16,85	81535	632		12399		
72	72	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,1795688	318834		57253		57253		61833	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция								4580	3727940	
			ИТОГО:					2824138	51733	1836014	683379	3788115	
			В том числе:					936389	12745		280680		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		45457				3833572	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		75905				3909477	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78190				3987667	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с индивидуальным коэффициентом по договору				к=	*0,90*				*3588900,3*	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		430668				4019568	

Заказчик:
КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Директор Аманов Н.А.

Разработчик:
ТОО "Стройком-Сервис"
Директор Ногаев О.С.

Составил:
ИП "Сулейменов А.Т."
Сулейменов А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Банк-Бетон"
Директор Таубехов А.Н.