Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»,Республика Казахстан, Алматинская обл, Талдыкорган г., Кабанбай Батыра, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 118 от 10.12.2019

Номер документа	Дата составления
376	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение			усл	1	201 515 000,00	201 515 000,00
				Итого	1	x	201 515 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		118	10.12.2019					
		Доп.согл 1	13.12.2019					
		Доп.согл 2	10.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметных базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение	**968 921 900,00**	**201 515 000,00**		**179 924 107,14**					**21 590 892,86**	**201 515 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З.**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ **Құдайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство новой подстанции 110/10кВ. "Индустриальная зона".**
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2020 года
Наружное электроосвещение КНС и насосной станции II подъема
смета 4-3

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КНС										
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение(автодороги)										
		Кабельные изделия										
31	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1089		267503,00	--	29131	--	29131	--	31462
						--	--	--	--		2330	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					29131	--	29131	--	31462
								--	--	--	2330	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					29131				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29131				
		Сметная прибыль	Тенге					2330				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					31462				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					31462				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%								1 164				
Итого с временными зданиями и сооружениями								32 626				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9								617				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								33 243				
Непредвиденные работы и затраты-2%								665				
Итого по сметной стоимости								33 908				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896								35 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС на 2019г - 12%							4 271				
Итого в текущих ценах на 2019г							39 867				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							35 880				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

_____ **Құдайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арх-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение объектов индустриальной зоны Талгарского района**
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №2 за июль месяц 2020 года
Линия ВЛ-110кВ
смета 2-2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы ВЛ-110кВ										
		Установка опор У110-2-5										
13	2104-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под опоры линий электропередачи марки ФП 6-4,ФП5-А, размерами 2700 мм х 2700 мм х 5000 мм**	**шт.**	**2**		**355844,00**	--	**711688**	--	**711688**	--	**768623**
						--	--	--	--		**56935**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**711688**	--	**711688**	--	**768623**
								--	--	--	**56935**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					711688				
		Местные материалы	Тенге					711688				
		Сметная прибыль	Тенге					56935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					768623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					768623				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%								28 439				
Итого с временными зданиями и сооружениями								797 062				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9								15 064				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								812 127				
Непредвиденные работы и затраты-2%								16 243				
Итого по сметной стоимости								828 369				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896								869 701				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
НДС на 2019г - 12%								104 364				
Итого в текущих ценах на 2019г								974 066				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9								876 659				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ **Құдайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство новой подстанции 110/10кВ. "Индустриальная зона".**
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №3 за июль месяц 2020 года
Средства диспетчерского и технологического управления (СС)
смета 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПС 110/10-10кВ "Индустриальная"										
		Оборудование ВЧ связи										
47	ПрайсТОО "Сименс"	**Шкаф связи в комплекте:PowerLink 50/100,8кГц, 3xSL, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт;PowerLink 50/100,8кГц, 1xFXS,2xV.24, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт**	компл	1		37692231,80	--	37692232	--		--	37692232
						--	--	--	--	37692232	--	
48	ПрайсТОО "Сименс"	**Шкаф связи в комплекте:PowerLink 50/100,8кГц,1xFXS, 2xSL, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт;PowerLink 50/100,8кГц, 1xFXS,2xV.24,2xSL, vMUX, 220V AC/DC, RMM, диап.500-1000kHz -полу-кт**	компл	1		37692231,80	--	37692232	--		--	37692232
						--	--	--	--	37692232	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					75384464	--	--	--	75384464
								--	--	75384464	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					75384464				
		Заготов.складские расходы	Тенге					904614				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					76289077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					76289077				
		РАЗДЕЛ 3.ПС 110/10кВ "Дмитриевка"										
		Оборудование ВЧ связи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ПрайсТОО "Сименс"	Шкаф связи (+Y71) в комплекте:PowerLink 50/100,8кГц, 6xSL, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.24-500kHz -полу-кт;PowerLink 50/100,8кГц, 6xSL, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт	компл	1	37114057,20	--	37114057	--		--	37114057
					--	--	--	--	37114057	--	
92	ПрайсТОО "Сименс"	Шкаф связи(+Y72) в комплекте:PowerLink 50/100,12кГц, 1xFXS,2xV.24, vMUX,6xSL, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт;PowerLink 50/100,8кГц, vMUX,6xSL, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт	компл	1	37692231,80	--	37692232	--		--	37692232
					--	--	--	--	37692232	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74806289	--	--	--	74806289
							--	--	74806289	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				74806289				
		Заготов.складские расходы	Тенге				897675				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				75703964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75703964				
		РАЗДЕЛ 4.ПС 220/110/35/10кВ "№18"									
131	ПрайсТОО "Сименс"	Шкаф связи в комплекте:PowerLink 50/100,12кГц, 3xFXO,4 xV.24, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.24-1000kHz -полу-кт;PowerLink 50/100,12кГц, 3xFXO,4xV.24, vMUX, 220V AC/DC, RM, диап.500-1000kHz -полу-кт	комп	1	37114057,20	--	37114057	--		--	37114057
					--	--	--	--	37114057	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37114057	--	--	--	37114057
							--	--	37114057	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				37114057				
		Заготов.складские расходы	Тенге				445369				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				37559426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37559426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				187304810	--	--	--	187304810
							--	--	187304810	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				187304810				
		Заготов.складские расходы	Тенге				2247658				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				189552468				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				189552468				

Временными зданиями и сооружениями 3,7%							0				
Итого с временными зданиями и сооружениями							189 552 468				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							0				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							189 552 468				
Непредвиденные работы и затраты-2%							0				
Итого по сметной стоимости							189 552 468				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							199 010 378				
НДС на 2019г - 12%							23 881 245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах на 2019г							222 891 623				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							200 602 461				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ **Құдайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**

КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		118	10.12.2019					
		Доп.согл 1	13.12.2019					
		Доп.согл 2	10.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметных базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение	**988 238 428,00**	**19 316 528,00**		**17 246 900,00**					**2 069 628,00**	**19 316 528,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кудайберген Ә. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

Отаров М.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»,Республика Казахстан, Алматинская обл, Талдыкорган г., Кабанбай Батыра, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 118 от 10.12.2019

Номер документа	Дата составления
389	29.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение			усл	1	19 316 528,00	19 316 528,00
				Итого	1	x	19 316 528,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / ИХСАНГАЛИЕВА С. А. / Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство новой подстанции 110/10кВ. "Индустриальная зона".**
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2020 года
Наружное электроосвещение КНС и насосной станции II подъема
смета 4-3

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КНС										
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение(автодороги)										
		Опоры освещения и светильники										
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	8		4407,77	3317,52	35262	26540	--	17282	56747
		НР - 80%; СП - 8%				1090,25	1610,00	8722	12880		4204	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	8		24144,37	8704,97	193155	69640	13499	108926	326248
		НР - 80%; СП - 8%				13752,00	3267,75	110016	26142		24167	
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1		45017,00	--	45017	--	45017	--	48618
						--	--	--	--		3601	
4	СТКП ТОО"Energy System LLP"	**Металлический фундамент опоры освещения ФБ-0,159-2,0**	шт	8		33060,75	--	264486	--	264486	--	285645
						--	--	--	--		21159	
5	СТКП ТОО"Energy System LLP"	**Опора уличного освещения ОГКф-8**	шт	8		51910,71	--	415286	--	415286	--	448509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		33223	
6	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	10776,91	5698,25	129323	68379	9835	54147	198148
		НР - 72%; СП - 8%			4259,09	2007,95	51109	24095		14678	
7	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Кронштейн однорожковый "Ива",h 1,5m,15град., КИ 1,5.15.000	шт	10	4872,32	--	48723	--	48723	--	52621
					--	--	--	--		3898	
8	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Насадка для установки двух кронштейнов, Н-2	шт	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--		699	
9	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	10	8829,13	3660,34	88291	36603	19677	32337	130278
		НР - 72%; СП - 8%			3201,12	1290,10	32011	12901		9650	
10	СТКП ТОО"КазСвет Group"	Светильник FREGAT LED,72Вт,IP65	шт	10	62299,23	--	622992	--	622992	--	672832
					--	--	--	--		49839	
		Электроборудование									
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11231,52	977,89	11232	978	7708	2047	14341
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	297,50	2546	298		1062	
12	Прайс ТОО "Элекомп Plus"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО1, ЯУ09602-38	комплект	1	70535,71	--	70536	--		--	70536
					--	--	--	--	70536	--	
13	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	10	4241,97	2495,61	42420	24956	1394	17903	65148
		НР - 72%; СП - 8%			1607,04	879,45	16070	8795		4826	
14	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1067	Предохранитель ППНИ-33,габ.00С,2А,660В (DPP11-002) IEK	шт	10	597,43	--	5974	--	5974	--	6452
					--	--	--	--		478	
15	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1066	Держатель предохранителя ДП-33,габ.00,660В(DPP10D-DP-160) IEK	шт	10	679,39	--	6794	--	6794	--	7337
					--	--	--	--		544	
		Кабельные изделия									
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,6	1526,14	--	60435	--	--	43513	112264
		НР - 72%; СП - 8%			1526,14	--	60435	--		8316	
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	210	489,62	416,12	102819	87384	--	33559	147289
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	148,45	15435	31175		10910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20	143,75	119,25	2875	2385	--	965	4148
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	42,54	490	851		307	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	796,07	--	7005	--	--	5044	13013
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	7005	--		964	
20	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	210	427,07	353,57	89685	74250	--	30186	129461
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	15435	26489		9590	
21	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	20	248,56	211,81	4971	4236	--	1617	7116
		НР - 72%; СП - 8%			36,75	75,57	735	1511		527	
22	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,93	25553,00	--	23764	--	23764	--	25665
					--	--	--	--		1901	
23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1091706,91	63854,87	10917	639	6878	3595	15673
		НР - 99%; СП - 8%			340032,00	23073,85	3400	231		1161	
24	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	900159,86	31277,62	9002	313	6279	2392	12305
		НР - 99%; СП - 8%			240961,00	659,62	2410	7		911	
25	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	1160745,60	--	10447	--	8861	1205	12584
		НР - 76%; СП - 8%			176225,00	--	1586	--		932	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,7	796,07	--	16479	--	--	11865	30611
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	16479	--		2267	
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	211	327,68	150,79	69140	31817	8891	27253	104104
		НР - 72%; СП - 8%			134,75	44,64	28432	9419		7711	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	310,05	142,71	5891	2712	851	2256	8798
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	2328	805		652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0143-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	1562212,00	--	366495	--	366495	--	395815
					--	--	--	--		29320	
30	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	110	424,44	174,38	46688	19182	7293	18539	70445
		НР - 72%; СП - 8%			183,75	50,32	20213	5536		5218	
31	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0033	267503,00	--	883	--	883	--	953
					--	--	--	--		71	
32	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	16565,66	11687,00	33131	23374	974	12252	49014
		НР - 72%; СП - 8%			4391,28	4117,10	8783	8234		3631	
33	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	523,22	4,29	2616	21	280	1670	4629
		НР - 72%; СП - 8%			462,93	0,89	2315	4		343	
34	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	525898,00	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
35	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	27997,00	--	5599	--	5599	--	6047
					--	--	--	--		448	
		Электромонтажные изделия и материалы									
36	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.8538	Сжим ответвительный У731м	шт	10	103,82	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
37	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.2501	DIN-рейка,перфорированная,оцинкованная,L 100,(YDN10-00100) IEK	шт	10	33,70	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--		27	
38	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	Ограничители на DIN-рейку,(YXD10) IEK	шт	10	58,29	--	583	--	583	--	629
					--	--	--	--		47	
39	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	259,12	33,55	1036	134	475	336	1482
		НР - 72%; СП - 8%			106,83	9,82	427	39		110	
40	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.5052	Профиль С-образный,L 2м; К108	шт	2	1862,41	--	3725	--	3725	--	4023
					--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изделия и материалы для прокладки кабелей в траншее и установки опор									
41	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	6885	196		1210	
42	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба гибкая двустенная д.50мм,DKC-код 121950	м	20	484,82	--	9696	--	9696	--	10472
					--	--	--	--		776	
43	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D 50мм,DKC-код 016050	шт	20	74,79	--	1496	--	1496	--	1615
					--	--	--	--		120	
44	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Смотровой переходной колодец с крышкой для двустенных труб,225x175x145,DKC-код 025001	шт	10	5638,56	--	56386	--	56386	--	60896
					--	--	--	--		4511	
45	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПНД гибкая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	501,29	33,82	5013	338	1233	2549	8167
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	3442	98		605	
46	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм,DKC-код 70932	м	10	201,71	--	2017	--	2017	--	2179
					--	--	--	--		161	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы. Изоляция трубками термоусадочными	м трубопровода	10	590,62	65,03	5906	650	2570	2274	8835
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	30,63	2686	306		654	
48	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9324	Термоусадочная трубка ТТУ 50/25 желто-зеленая 1 м IEK	м	5	1398,86	--	6994	--	6994	--	7554
					--	--	--	--		560	
49	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9303	Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5 желто-зеленая 1 м IEK	м	5	858,80	--	4294	--	4294	--	4638
					--	--	--	--		344	
50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 т.ч. гр.13-100904,п.9	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,2	27130,61	18965,81	5426	3793	--	1754	7754
		НР - 72%; СП - 8%			8164,80	4015,20	1633	803		574	
51	СТПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Лента сигнальная "Электро","Осторожно кабель",красная,шириной 250, ЛСЭ-250	м	200	57,28	--	11457	--	11457	--	12373
					--	--	--	--		917	
52	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	2	1177,12	--	2354	--	1202	829	3438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			575,75	--	1152	--		255	
53	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	24	650,12	27,13	15603	651	9824	3821	20977
		НР - 72%; СП - 8%			213,66	7,44	5128	179		1554	
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	2952,99	164,24	23624	1314	15663	5026	30942
		НР - 72%; СП - 8%			830,90	41,65	6647	333		2292	
55	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	4	1665,17	795,42	6661	3182	901	4221	11752
		НР - 108%; СП - 8%			644,48	332,50	2578	1330		870	
56	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Столбики маркерные железобетонные 100х100х1200**	м3	0,048	45017,00	--	2161	--	2161	--	2334
					--	--	--	--		173	
57	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка.**	шт.	4	812,68	--	3251	--	419	3058	6814
		НР - 108%; СП - 8%			707,94	--	2832	--		505	
58	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Опознавательные знаки 300х300**	м2	0,36	35312,00	--	12712	--	12712	--	13729
					--	--	--	--		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3051555	484149	2057506	457519	3784155
							439364	172658	70536	275086	
	Стоимость оборудования		Тенге				70536				
	Заготов.складские расходы		Тенге				846				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71382				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2547308				
	Материалы		Тенге				100923				
	Всего заработная плата		Тенге					359024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1835224				
		Накладные расходы	Тенге				260130				
		Сметная прибыль	Тенге				224595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3032033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					359024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433712				
	Материалы		Тенге				26250				
	Всего заработная плата		Тенге					252997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24169				
	Местные материалы		Тенге				70942				
		Накладные расходы	Тенге				197388				
		Сметная прибыль	Тенге				50488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					252997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3785003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					612021			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение(периметр)									
		Опоры освещения и светильники									
59	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	12	4407,77	3317,52	52893	39810	--	25922	85121
		НР - 80%; СП - 8%			1090,25	1610,00	13083	19320		6305	
60	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	12	24144,37	8704,97	289732	104460	20248	163390	489372
		НР - 80%; СП - 8%			13752,00	3267,75	165024	39213		36250	
61	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,2	45017,00	--	54020	--	54020	--	58342
					--	--	--	--		4322	
62	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Металлический фундамент опоры освещения ФБ-0,133-2,0	шт	12	22631,25	--	271575	--	271575	--	293301
					--	--	--	--		21726	
63	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Опора уличного освещения ОГКф-6	шт	12	40982,14	--	491786	--	491786	--	531129
					--	--	--	--		39343	
64	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	10776,91	5698,25	215538	113965	16391	90245	330246
		НР - 72%; СП - 8%			4259,09	2007,95	85182	40159		24463	
65	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Кронштейн однорожковый "Ива",h 1,5m,15град., КИ 1,5.15.000	шт	16	4872,32	--	77957	--	77957	--	84194
					--	--	--	--		6237	
66	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Насадка для установки двух кронштейнов, Н-2	шт	4	4371,43	--	17486	--	17486	--	18885
					--	--	--	--		1399	
67	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	16	8829,13	3660,34	141266	58565	31483	51739	208445
		НР - 72%; СП - 8%			3201,12	1290,10	51218	20642		15440	
68	СТКП ТОО"КазСвет Group"	Светильник FREGAT LED,72Вт,IP65	шт	16	62299,23	--	996788	--	996788	--	1076531
					--	--	--	--		79743	
		Электроборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11231,52	977,89	11232	978	7708	2047	14341
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	297,50	2546	298		1062	
70	Прайс ТОО "Элекомп Plus"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО2, ЯУ09602-38	комплект	1	70535,71	--	70536	--		--	70536
					--	--	--	--	70536	--	
71	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	16	4241,97	2495,61	67871	39930	2228	28644	104237
		НР - 72%; СП - 8%			1607,04	879,45	25713	14071		7721	
72	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1067	Предохранитель ППНИ-33,габ.00С,2А,660В (DPP11-002) IEK	шт	16	597,43	--	9559	--	9559	--	10324
					--	--	--	--		765	
73	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1066	Держатель предохранителя ДП-33,габ.00,660В(DPP10D-DP-160) IEK	шт	16	679,39	--	10870	--	10870	--	11740
					--	--	--	--		870	
		Кабельные изделия									
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,9	1526,14	--	111256	--	--	80104	206668
		НР - 72%; СП - 8%			1526,14	--	111256	--		15309	
75	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	400	489,62	416,12	195846	166446	--	63922	280550
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	148,45	29400	59381		20782	
76	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10	143,75	119,25	1437	1192	--	483	2074
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	42,54	245	425		154	
77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	796,07	--	12896	--	--	9285	23956
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	12896	--		1775	
78	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	400	427,07	353,57	170829	141429	--	57496	246592
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	29400	50456		18266	
79	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	10	248,56	211,81	2486	2118	--	809	3558
		НР - 72%; СП - 8%			36,75	75,57	368	756		264	
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,65	25553,00	--	42162	--	42162	--	45535
					--	--	--	--		3373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1091706,91	63854,87	16376	958	10318	5392	23509
		НР - 99%; СП - 8%			340032,00	23073,85	5100	346		1741	
82	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	900159,86	31277,62	13502	469	9419	3588	18458
		НР - 99%; СП - 8%			240961,00	659,62	3614	10		1367	
83	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1160745,60	--	13929	--	11814	1607	16779
		НР - 76%; СП - 8%			176225,00	--	2115	--		1243	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	796,07	--	29375	--	--	21150	54567
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	29375	--		4042	
85	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	423	327,68	150,79	138608	63785	17824	54635	208702
		НР - 72%; СП - 8%			134,75	44,64	56999	18883		15459	
86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	310,05	142,71	8371	3853	1210	3205	12503
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	3308	1144		926	
87	2306-0143-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,459	1562212,00	--	717055	--	717055	--	774420
					--	--	--	--		57364	
88	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	424,44	174,38	59421	24413	9283	23595	89657
		НР - 72%; СП - 8%			183,75	50,32	25725	7045		6641	
89	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	267503,00	--	38199	--	38199	--	41255
					--	--	--	--		3056	
90	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	1	16565,66	11687,00	16566	11687	488	6126	24507
		НР - 72%; СП - 8%			4391,28	4117,10	4391	4117		1815	
91	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	523,22	4,29	2616	21	280	1670	4629
		НР - 72%; СП - 8%			462,93	0,89	2315	4		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	525898,00	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
93	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	27997,00	--	8399	--	8399	--	9071
					--	--	--	--		672	
		Электромонтажные изделия и материалы									
94	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.8538	Сжим ответвительный У731м	шт	16	103,82	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--		133	
95	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.2501	DIN-рейка,перфорированная,оцинкованная,L 100,(YDN10-00100) IEK	шт	16	33,70	--	539	--	539	--	582
					--	--	--	--		43	
96	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	Ограничители на DIN-рейку,(YXD10) IEK	шт	16	58,29	--	933	--	933	--	1007
					--	--	--	--		75	
97	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	6	259,12	33,55	1555	201	713	504	2223
		НР - 72%; СП - 8%			106,83	9,82	641	59		165	
98	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.5052	Профиль С-образный,L 2м; К108	шт	3	1862,41	--	5587	--	5587	--	6034
					--	--	--	--		447	
		Изделия и материалы для прокладки кабелей в траншее и установки опор									
99	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	6885	196		1210	
100	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба гибкая двустенная д.50мм,DKC-код 121950	м	32	484,82	--	15514	--	15514	--	16755
					--	--	--	--		1241	
101	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D 50мм,DKC-код 016050	шт	32	74,79	--	2393	--	2393	--	2585
					--	--	--	--		191	
102	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Смотровой переходной колодец с крышкой для двустенных труб,225x175x145,DKC-код 025001	шт	16	5638,56	--	90217	--	90217	--	97434
					--	--	--	--		7217	
103	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПНД гибкая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	6885	196		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм,DKC-код 70932	м	20	201,71	--	4034	--	4034	--	4357
					--	--	--	--		323	
105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы. Изоляция трубками термоусадочными	м трубопровода	15	590,62	65,03	8859	975	3855	3411	13252
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	30,63	4029	459		982	
106	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9324	Термоусадочная трубка ТТУ 50/25 желто-зеленая 1 м IEK	м	10	1398,86	--	13989	--	13989	--	15108
					--	--	--	--		1119	
107	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9303	Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5 желто-зеленая 1 м IEK	м	5	858,80	--	4294	--	4294	--	4638
					--	--	--	--		344	
108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 т.ч. гр.13-100904,п.9	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,4	27130,61	18965,81	10852	7586	--	3508	15509
		НР - 72%; СП - 8%			8164,80	4015,20	3266	1606		1149	
109	СТПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Лента сигнальная "Электро","Осторожно кабель",красная,шириной 250, ЛСЭ-250	м	400	57,28	--	22914	--	22914	--	24747
					--	--	--	--		1833	
110	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	1	1177,12	--	1177	--	601	415	1719
		НР - 72%; СП - 8%			575,75	--	576	--		127	
111	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	36	650,12	27,13	23404	977	14735	5731	31466
		НР - 72%; СП - 8%			213,66	7,44	7692	268		2331	
112	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2952,99	164,24	35436	1971	23494	7539	46413
		НР - 72%; СП - 8%			830,90	41,65	9971	500		3438	
113	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	1665,17	795,42	9991	4773	1351	6331	17628
		НР - 108%; СП - 8%			644,48	332,50	3867	1995		1306	
114	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Столбики маркерные железобетонные 100х100х1200	м3	0,072	45017,00	--	3241	--	3241	--	3501
					--	--	--	--		259	
115	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка.	шт.	6	812,68	--	4876	--	628	4587	10221
		НР - 108%; СП - 8%			707,94	--	4248	--		757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	**2401-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Опознавательные знаки 300х300**	**м2**	**0,54**	**35312,00**	**--**	**19068**	**--**	**19068**	**--**	**20594**
					--	**--**	**--**	**--**		**1525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4681710**	**791917**	**3111923**	**737276**	**5846866**
							707330	**281550**	**70536**	**427878**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**70536**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**846**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**71382**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3935960**				
		Материалы	Тенге				**151105**				
		Всего заработная плата	Тенге					**582000**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2781518**				
		Накладные расходы	Тенге				**421489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**348596**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4706046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**582000**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**675214**				
		Материалы	Тенге				**37898**				
		Всего заработная плата	Тенге					**406879**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**41982**				
		Местные материалы	Тенге				**99424**				
		Накладные расходы	Тенге				**315788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79280**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1070282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
		Сметная заработная плата	Тенге					**406879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5847710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**816**
		Сметная заработная плата	Тенге					**988880**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**7733265**	**1276066**	**5169429**	**1194795**	**9631021**
							1146694	**454208**	**141072**	**702964**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**141071**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**1693**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**142764**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**6483268**				
		Материалы	Тенге				**252028**				
		Всего заработная плата	Тенге					**941025**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4616741**				
		Накладные расходы	Тенге				**681620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**573191**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**7738079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**717**
		Сметная заработная плата	Тенге					**941025**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1108926**				
		Материалы	Тенге				**64148**				
		Всего заработная плата	Тенге					**659877**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**66151**				
		Местные материалы	Тенге				**170366**				
		Накладные расходы	Тенге				**513176**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1751870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					659877			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				9632713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1319
		Сметная заработная плата	Тенге					1600901			
ОТДЕЛ 2.Насосная станция II подъема											
РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение(автодороги)											
Опоры освещения и светильники											
117	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	4407,77	3317,52	30854	23223	1	15121	49654
		НР - 80%; СП - 8%			1090,25	1610,00	7632	11270		3678	
118	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	24144,37	8704,97	169011	60935	11812	95311	285467
		НР - 80%; СП - 8%			13752,00	3267,75	96264	22874		21146	
119	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	45017,00	--	45017	--	45017	--	48618
					--	--	--	--		3601	
120	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Металлический фундамент опоры освещения ФБ-0,159-2,0	шт	7	33060,75	--	231425	--	231425	--	249939
					--	--	--	--		18514	
121	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Опора уличного освещения ОГКф-8	шт	7	51910,71	--	363375	--	363375	--	392445
					--	--	--	--		29070	
122	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	10776,91	5698,25	96992	51284	7376	40610	148611
		НР - 72%; СП - 8%			4259,09	2007,95	38332	18072		11008	
123	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Кронштейн однорожковый "Ива",h 1,5m,15град., КИ 1,5.15.000	шт	8	4872,32	--	38979	--	38979	--	42097
					--	--	--	--		3118	
124	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Насадка для установки двух кронштейнов, Н-2	шт	1	4371,43	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
125	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	8829,13	3660,34	70633	29283	15741	25869	104223
		НР - 72%; СП - 8%			3201,12	1290,10	25609	10321		7720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	СТКП ТОО"КазСвет Group"	Светильник FREGAT LED,72Вт,IP65	шт	8	62299,23	--	498394	--	498394	--	538265
					--	--	--	--		39872	
		Электроборудование									
127	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11231,52	977,89	11232	978	7708	2047	14341
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	297,50	2546	298		1062	
128	Прайс ТОО "Элекомп Plus"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО1, ЯУ09602-38	комплект	1	70535,71	--	70536	--		--	70536
					--	--	--	--	70536	--	
129	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	10	4241,97	2495,61	42420	24956	1394	17903	65148
		НР - 72%; СП - 8%			1607,04	879,45	16070	8795		4826	
130	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1067	Предохранитель ППНИ-33,габ.00С,2А,660В (DPP11-002) IEK	шт	8	597,43	--	4779	--	4779	--	5162
					--	--	--	--		382	
131	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1066	Держатель предохранителя ДП-33,габ.00,660В(DPP10D-DP-160) IEK	шт	8	679,39	--	5435	--	5435	--	5870
					--	--	--	--		435	
		Кабельные изделия									
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,3	1526,14	--	64556	--	--	46480	119919
		НР - 72%; СП - 8%			1526,14	--	64556	--		8883	
133	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	225	489,62	416,12	110164	93626	--	35956	157810
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	148,45	16538	33402		11690	
134	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20	143,75	119,25	2875	2385	--	965	4148
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	42,54	490	851		307	
135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,4	796,07	--	7483	--	--	5388	13900
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	7483	--		1030	
136	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	225	427,07	353,57	96092	79554	--	32342	138708
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	16538	28382		10275	
137	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	20	248,56	211,81	4971	4236	--	1617	7116
		НР - 72%; СП - 8%			36,75	75,57	735	1511		527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,99	25553,00	--	25297	--	25297	--	27321
					--	--	--	--		2024	
139	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1091706,91	63854,87	10917	639	6878	3595	15673
		НР - 99%; СП - 8%			340032,00	23073,85	3400	231		1161	
140	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	900159,86	31277,62	9002	313	6279	2392	12305
		НР - 99%; СП - 8%			240961,00	659,62	2410	7		911	
141	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	1160745,60	--	3482	--	2953	402	4195
		НР - 76%; СП - 8%			176225,00	--	529	--		311	
142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,2	796,07	--	22449	--	--	16163	41701
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	22449	--		3089	
143	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	227	327,68	150,79	74383	34230	9565	29319	111999
		НР - 72%; СП - 8%			134,75	44,64	30588	10133		8296	
144	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	310,05	142,71	4031	1855	583	1543	6020
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	1593	551		446	
145	2306-0143-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	1562212,00	--	382429	--	382429	--	413024
					--	--	--	--		30594	
146	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85	424,44	174,38	36077	14822	5636	14325	54435
		НР - 72%; СП - 8%			183,75	50,32	15619	4278		4032	
147	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	267503,00	--	23193	--	23193	--	25048
					--	--	--	--		1855	
148	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	16565,66	11687,00	33131	23374	974	12252	49014
		НР - 72%; СП - 8%			4391,28	4117,10	8783	8234		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	523,22	4,29	2616	21	280	1670	4629
		НР - 72%; СП - 8%			462,93	0,89	2315	4		343	
150	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	525898,00	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
151	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	27997,00	--	5599	--	5599	--	6047
					--	--	--	--		448	
		Электромонтажные изделия и материалы									
152	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.8538	Сжим ответвительный У731м	шт	8	103,82	--	831	--	831	--	897
					--	--	--	--		66	
153	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.2501	DIN-рейка,перфорированная,оцинкованная,L 100,(YDN10-00100) IEK	шт	8	33,70	--	270	--	270	--	291
					--	--	--	--		22	
154	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	Ограничители на DIN-рейку,(YXD10) IEK	шт	8	58,29	--	466	--	466	--	504
					--	--	--	--		37	
155	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	259,12	33,55	1036	134	475	336	1482
		НР - 72%; СП - 8%			106,83	9,82	427	39		110	
156	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.5052	Профиль С-образный,L 2м; К108	шт	2	1862,41	--	3725	--	3725	--	4023
					--	--	--	--		298	
		Изделия и материалы для прокладки кабелей в траншее и установки опор									
157	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	6885	196		1210	
158	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба гибкая двустенная д.50мм,DKC-код 121950	м	20	484,82	--	9696	--	9696	--	10472
					--	--	--	--		776	
159	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D 50мм,DKC-код 016050	шт	20	74,79	--	1496	--	1496	--	1615
					--	--	--	--		120	
160	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Смотровой переходной колодец с крышкой для двустенных труб,225x175x145,DKC-код 025001	шт	8	5638,56	--	45108	--	45108	--	48717
					--	--	--	--		3609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПНД гибкая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	501,29	33,82	4010	271	985	2039	6534
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	2754	79		484	
162	СТПРАЙС ТОО "Beierton"	Труба ПНД гибкая гофр. д.32мм,DKC-код 70932	м	8	201,71	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
163	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы. Изоляция трубками термоусадочными	м трубопровода	10	590,62	65,03	5906	650	2570	2274	8835
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	30,63	2686	306		654	
164	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9324	Термоусадочная трубка ТТУ 50/25 желто-зеленая 1 м IEK	м	5	1398,86	--	6994	--	6994	--	7554
					--	--	--	--		560	
165	СТПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.9303	Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5 желто-зеленая 1 м IEK	м	5	858,80	--	4294	--	4294	--	4638
					--	--	--	--		344	
166	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 т.ч. гр.13-100904,п.9	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,2	27130,61	18965,81	5426	3793	--	1754	7754
		НР - 72%; СП - 8%			8164,80	4015,20	1633	803		574	
167	СТПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект "	Лента сигнальная "Электро","Осторожно кабель",красная,шириной 250, ЛСЭ-250	м	200	57,28	--	11457	--	11457	--	12373
					--	--	--	--		917	
168	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой	проход кабеля	2	1177,12	--	2354	--	1202	829	3438
		НР - 72%; СП - 8%			575,75	--	1152	--		255	
169	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21	650,12	27,13	13653	570	8596	3343	18355
		НР - 72%; СП - 8%			213,66	7,44	4487	156		1360	
170	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2952,99	164,24	20671	1150	13705	4398	27074
		НР - 72%; СП - 8%			830,90	41,65	5816	292		2005	
171	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1665,17	795,42	6661	3182	901	4221	11752
		НР - 108%; СП - 8%			644,48	332,50	2578	1330		870	
172	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Столбики маркерные железобетонные 100x100x1200	м3	0,048	45017,00	--	2161	--	2161	--	2334
					--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка.**	шт.	4	812,68	--	3251	--	419	3058	6814
		НР - 108%; СП - 8%			707,94	--	2832	--		505	
174	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Опознавательные знаки 300х300**	м2	0,36	35312,00	--	12712	--	12712	--	13729
					--	--	--	--		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2778700	456140	1840297	428620	3458268
							411725	162413	70536	250945	
	Стоимость оборудования		Тенге				70536				
	Заготов.складские расходы		Тенге				846				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71382				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2297867				
	Материалы		Тенге				89844				
	Всего заработная плата		Тенге					331350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1635156				
		Накладные расходы	Тенге				240205				
		Сметная прибыль	Тенге				203046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2741118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					331350			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410297				
	Материалы		Тенге				18655				
	Всего заработная плата		Тенге					242789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24169				
	Местные материалы		Тенге				72475				
		Накладные расходы	Тенге				188418				
		Сметная прибыль	Тенге				47897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					242789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3459112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					574138			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение(периметр)									
		Опоры освещения и светильники									
175	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	18	4407,77	3317,52	79340	59715	--	38884	127681
		НР - 80%; СП - 8%			1090,25	1610,00	19625	28980		9458	
176	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	3	24144,37	8704,97	72433	26115	5062	40847	122343
		НР - 80%; СП - 8%			13752,00	3267,75	41256	9803		9062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,7466	45017,00	--	78627	--	78627	--	84917
					--	--	--	--		6290	
178	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Металлический фундамент опоры освещения ФБ-0,133-2,0	шт	18	22631,25	--	407363	--	407363	--	439952
					--	--	--	--		32589	
179	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Опора уличного освещения ОГКф-6	шт	18	40982,14	--	737679	--	737679	--	796693
					--	--	--	--		59014	
180	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	24	10776,91	5698,25	258646	136758	19670	108294	396296
		НР - 72%; СП - 8%			4259,09	2007,95	102218	48191		29355	
181	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Кронштейн однорожковый "Ива",h 1,5m,15град., КИ 1,5.15.000	шт	21	4872,32	--	102319	--	102319	--	110504
					--	--	--	--		8186	
182	СТКП ТОО"Energy System LLP"	Насадка для установки двух кронштейнов, Н-2	шт	3	4371,43	--	13114	--	13114	--	14163
					--	--	--	--		1049	
183	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	21	8829,13	3660,34	185412	76867	41321	67907	273585
		НР - 72%; СП - 8%			3201,12	1290,10	67224	27092		20266	
184	СТКП ТОО"КазСвет Group"	Светильник FREGAT LED,72Вт,IP65	шт	21	62299,23	--	1308284	--	1308284	--	1412947
					--	--	--	--		104663	
		Электроборудование									
185	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11231,52	977,89	11232	978	7708	2047	14341
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	297,50	2546	298		1062	
186	Прайс ТОО "Элекомп Plus"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО2, ЯУ09602-38	комплект	1	70535,71	--	70536	--		--	70536
					--	--	--	--	70536	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3324982	300433	2721147	257979	3863958
							232868	114364	70536	280994	
	Стоимость оборудования		Тенге				70536				
	Заготов.складские расходы		Тенге				846				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71382				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3024047				
	Материалы		Тенге				68698				
	Всего заработная плата		Тенге					247568			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2568758				
		Накладные расходы	Тенге				178249				
		Сметная прибыль	Тенге				256184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3458480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					247568			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230400				
	Материалы		Тенге				5062				
	Всего заработная плата		Тенге					99664			
	Местные материалы		Тенге				78627				
		Накладные расходы	Тенге				79731				
		Сметная прибыль	Тенге				24810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				334941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					99664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3864803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					347232			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6103682	756573	4561444	686599	7322226
							644593	276777	141072	531939	
	Стоимость оборудования		Тенге				141071				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1693				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				142764				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5321914				
	Материалы		Тенге				158542				
	Всего заработная плата		Тенге					578918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4203914				
		Накладные расходы	Тенге				418454				
		Сметная прибыль	Тенге				459229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6199597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					578918			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				640697				
	Материалы		Тенге				23717				
	Всего заработная плата		Тенге					342452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24169				
	Местные материалы		Тенге				151102				
		Накладные расходы	Тенге				268149				
		Сметная прибыль	Тенге				72708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				981553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					342452			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7323915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					921370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				13836948	2032639	9730873	1881394	16953247
							1791287	730984	282144	1234903	
	Стоимость оборудования		Тенге				282143				
	Заготов.складские расходы		Тенге				3386				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				285529				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11805182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				410570				
	Всего заработная плата		Тенге					1519942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8820655				
		Накладные расходы	Тенге				1100073				
		Сметная прибыль	Тенге				1032420				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13937676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1519942			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1749622				
	Материалы		Тенге				87865				
	Всего заработная плата		Тенге					1002329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90320				
	Местные материалы		Тенге				321468				
		Накладные расходы	Тенге				781325				
		Сметная прибыль	Тенге				202476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2733423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								901
		Сметная заработная плата	Тенге					1002329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16956628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2055
		Сметная заработная плата	Тенге					2522271			
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							616 831				
Итого с временными зданиями и сооружениями							17 573 459				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							326 742				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							17 900 201				
Непредвиденные работы и затраты-2%							352 293				
Итого по сметной стоимости							18 252 494				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							19 163 222				
НДС на 2019г - 12%							2 299 587				
Итого в текущих ценах на 2019г							21 462 809				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							19 316 528				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

_____ **Кудайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**