КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		118	10.12.2019				
		Доп.согл 1	13.12.2019				
		Доп.согл 2	10.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
			итог 1						В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметных базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение	**567 406 900,00**	**400 000 000,00**		**357 142 857,14**					**42 857 142,86**	**400 000 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

Бакаров А.А.

Генеральный директор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.Т.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кулайберген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтез-проект"

Отаров М.А.

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство подстанции 110/10кВ "Индустриальная зона".**
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1 за май месяц 2020 года

Вертикальную планировку

смета 7-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Территория ПС										
		Растительный грунт перемещение на территории										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (срезка растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1136		39,01	39,01	44311	44311	–	11791	60589
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,42	–	16376		4488	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунты 1 группы (срезка растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м**	м3 грунта	1136		216,67	216,67	246140	246140	–	65496	336567
		НР - 72%, СП - 8%				–	80,08	–	90967		24931	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (насыпь на территории озеленения). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	42		39,01	39,01	1638	1638	–	436	2240
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,42	–	605		166	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы (насыпь на территории озеленения). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	м3 грунта	42		144,45	144,45	6067	6067	–	1614	8296
		НР - 72%, СП - 8%				–	53,38	–	2242		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (планировка избыточного растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1094	39,01	39,01	42672	42672	—	11355	58349
		НР - 72%; СП - 8%			—	14,42	—	15771		4322	
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=6	Грунты 1 группы (планировка избыточного растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м	м3 грунта	1094	216,67	216,67	237039	237039	—	63075	324124
		НР - 72%; СП - 8%			—	80,08	—	87604		24009	
		Устройство выемки под дорожные покрытия									
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	443	45,59	45,59	20195	20195	—	5374	27614
		НР - 72%; СП - 8%			—	16,85	—	7463		2045	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3	443	156,02	156,02	69118	69118	—	18392	94511
		НР - 72%; СП - 8%			—	57,66	—	25544		7001	
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Планация. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	984,4444444	1,86	1,86	1830	1830	—	487	2583
		НР - 72%; СП - 8%			—	0,69	—	676		185	
		Устройство насыпи									
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3564	45,59	45,59	162469	162469	—	43232	222157
		НР - 72%; СП - 8%			—	16,85	—	60044		16456	
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3	3564	156,02	156,02	556066	556066	—	147966	760355
		НР - 72%; СП - 8%			—	57,66	—	205509		56323	
12	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т., на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	3564	90,12	90,12	321193	321193	—	90673	444816
		НР - 72%; СП - 8%			—	35,34	—	125935		32949	
13	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 8 т., при толщине слоя 20 см	м3	3564	18,53	18,53	66030	66030	—	16052	88649
		НР - 72%; СП - 8%			—	6,26	—	22295		6567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Привоз недостающего грунта для устройства насыпи									
14	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3121	190,78	182,25	595419	568800	269	131165	784711
		НР - 72% к ЗП - 8%			8,44	49,93	26350	155824		58127	
15	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	5617,8	85,00	–	477513	–		–	515714
					–	–	–	–		38201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2847700**	**2343568**	**269**	**607108**	**3731195**
							26350	**816857**	–	**276384**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2847700**				
	Материалы		Тенге				**269**				
	Всего заработная плата		Тенге					**843207**			
	Транспортные расходы		Тенге				**477513**				
		Накладные расходы	Тенге				**607109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**276385**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3731194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**559**
		Сметная заработная плата	Тенге					**843207**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3731194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**559**
		Сметная заработная плата	Тенге					**843207**			
		РАЗДЕЛ 2.Подъездные автодороги									
		Растительный грунт перемещение на территории									
16	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (срезка растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	411	39,01	39,01	16031	16031	–	4266	21921
		НР - 72% к ЗП - 8%			–	14,42	–	5925		1624	
17	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунты 1 группы (срезка растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м**	м3 грунта	411	216,67	216,67	89052	89052	–	23696	121769
		НР - 72% к ЗП - 8%			–	80,08	–	32912		9020	
18	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (насыпь на территории озеленения). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	76	39,01	39,01	2964	2964	–	789	4054
		НР - 72% к ЗП - 8%			–	14,42	–	1096		300	
19	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы (насыпь на территории озеленения). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	м3 грунта	76	144,45	144,45	10978	10978	–	2921	15011
		НР - 72% к ЗП - 8%			–	53,38	–	4057		1112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (планировка избыточного растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	335	39,01	39,01	13067	13067	–	3477	17867
					–	14,42	–	4829		1324	
		НР - 72%, СП - 80%									
21	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=6	Грунты 1 группы (планировка избыточного растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м	м3 грунта	335	216,67	216,67	72585	72585	–	19315	99252
					–	80,08	–	26826		7352	
		НР - 72%, СП - 80%									
		Устройство выемки под дорожные покрытия									
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	78	45,59	45,59	3556	3556	–	946	4862
					–	16,85	–	1314		360	
		НР - 72%, СП - 80%									
23	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3	78	156,02	156,02	12170	12170	–	3238	16641
					–	57,66	–	4498		1233	
		НР - 72%, СП - 80%									
24	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 К см=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	173,3333333	1,86	1,86	322	322	–	86	441
					–	0,69	–	119		33	
		НР - 72%, СП - 80%									
		Устройство насыпи									
25	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	438	45,59	45,59	19967	19967	–	5313	27302
					–	16,85	–	7379		2022	
		НР - 72%, СП - 80%									
26	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3	438	156,02	156,02	68338	68338	–	18184	93444
					–	57,66	–	25256		6922	
		НР - 72%, СП - 80%									
27	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	438	90,12	90,12	39473	39473	–	11143	54666
					–	35,34	–	15477		4049	
		НР - 72%, СП - 80%									
28	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	438	18,53	18,53	8115	8115	–	1973	10895
					–	6,26	–	2740		807	
		НР - 72%, СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Привоз недостающего грунта для устройства насыпи									
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	360	190,78 8,44	182,25 49,93	68680 3039	65610 17974	31	15130 6705	90515
30	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	648	85,00 –	– –	55080 –	– –		– 4406	59486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				480379 3039	422229 150401	31 –	110477 47269	638126
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480379				
	Материалы		Тенге				31				
	Всего заработная плата		Тенге					153441			
	Транспортные расходы		Тенге				55080				
		Накладные расходы	Тенге				110477				
		Сметная прибыль	Тенге				47269				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				638125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					153441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				638125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					153441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3328079 29589	2765797 967258	300 –	717585 323653	4369321
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3328079				
	Материалы		Тенге				300				
	Всего заработная плата		Тенге					996648			
	Транспортные расходы		Тенге				532593				
		Накладные расходы	Тенге				717586				
		Сметная прибыль	Тенге				323653				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				4369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					996648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					996648			

Временными зданиями и сооружениями 3,7%						161 665					
Итого с временными зданиями и сооружениями						4 530 984					
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9						85 636					
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время						4 616 619					
Непредвиденные работы и затраты-2%						92 332					
Итого по сметной стоимости						4 708 952					
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896						4 943 910					
НДС на 2019г - 12%						593 269					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах на 2019г							5 537 179				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							4 983 461				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Жумабеков Н.Б

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

_____ Кулиберген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство подстанции 110/10кВ "Индустриальная зона".
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ № 2 за май месяц 2020 года
Ограждение территории
смета 7-1-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение сетчатое внешнее, Н=2,1м; [43/2015-АС1-3.10; 43/2015-АСПИ л.34,35] L=264м										
		Стойки										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м ограж	252		2836,42	990,85	714778	249694	11880	645341	1468929
		НР - 135%; СП - 90%				1798,43	371,81	453204	93695		108810	
2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2		27492,15	4567,14	54984	9134	1386	56604	120516
		НР - 130%; СП - 80%				22232,20	1752,75	44464	3506		8927	
3	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2		10154,12	103,03	20308	206	116	23671	47498
		НР - 140%; СП - 80%				9993,05	37,19	19986	74		3518	
4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	15,8		14345,00	–	226651	–	226651	–	244783
						–	–	–	–		18132	
5	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	234		2186,00	–	511524	–	511524	–	552446
						–	–	–	–		40922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	30	2864,00	–	85920	–	85920	–	92794
					–	–	–	–		6874	
7	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	4,9956	486665,00	–	2431184	–	2431184	–	2625678
					–	–	–	–		194495	
8	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса из сетки	м2 поверхности	458,64	142,53	14,57	65369	6680	5986	42446	116440
		НР - 76%; СП - 9%			114,91	6,86	52703	3146		8625	
9	2105-0308-0901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2	458,64	604,00	–	277019	–	277019	–	299180
					–	–	–	–		22161	
10	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	317,4288	119,99	2,89	38090	919	31452	4026	45485
		НР - 69%; СП - 9%			18,02	0,37	5719	117		3369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4425826	266634	3583118	772088	5613749
							576077	100538	–	415833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1994643				
	Материалы		Тенге				50819				
	Всего заработная плата		Тенге					676615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874463				
	Местные материалы		Тенге				226651				
		Накладные расходы	Тенге				772089				
		Сметная прибыль	Тенге				221339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2988070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					676615			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2431184				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2431184				
		Сметная прибыль	Тенге				194495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2625678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5613749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					676615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4425826	266634	3583118	772088	5613749
							576077	100538	–	415833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1994643				
	Материалы		Тенге				50819				
	Всего заработная плата		Тенге					676615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874463				
	Местные материалы		Тенге				226651				
		Накладные расходы	Тенге				772089				
		Сметная прибыль	Тенге				221339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2988070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					676615			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2431184				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2431184				
		Сметная прибыль	Тенге				194495				
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2625678				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5613749				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					676615			
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							207 709				
Итого с временными зданиями и сооружениями							5 821 458				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							110 026				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							5 931 483				
Непредвиденные работы и затраты-2%							118 630				
Итого по сметной стоимости							6 050 113				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							6 351 989				
НДС на 2019г - 12%							762 239				
Итого в текущих ценах на 2019г							7 114 228				
Итого к оплате с понижающим коэффициентом -К=0,9							6 402 805				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Бажиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

_____ Кулайбергенов О. С.

Авторский надзор
ТОО "АрхСинтезПроект"

_____ Шарипов М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г
Доп.согл №2 от 10.04.2020г

Акт выполненных работ №3 за май месяц 2020 года

Канализационная насосная станция КНС-2.Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
смета 4-2-3

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
2	Прайс-лист ТОО "Алатеум Электрик"	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, с двумя силовыми трансформаторами, наружной установки модели 2КТПН-160-6/10/0,4; номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1		5536339,29 –	– –	5536339 –	– –	– 5536339	– –	5536339 5536339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5536339 –	– –	– 5536339	– –	5536339
		Стоимость оборудования	Тенге					5536339				
		Заготов.складские расходы	Тенге					66436				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					5602775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5602775				
		РАЗДЕЛ 3.Опоры ВЛ-10кВ										
		Промежуточная опора П10-2 /2 шт/										
38	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2		43055,00 –	– –	86110 –	– –	86110 6889	– –	92999
		Анкерная опора ПА10-3/1 шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Комплекс-С"	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13	шт.	2	395203,46	–	790407	–	790407	–	853639
						–	–	–		63233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				876517	–	876517	–	946638
							–	–	–	70122	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				876517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				790407				
		Местные материалы	Тенге				86110				
		Сметная прибыль	Тенге				70121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				946638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				946638				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6412856	–	876517	–	6482977
							–	–	5536339	70122	
		Стоимость оборудования	Тенге				5536339				
		Заготов.складские расходы	Тенге				66436				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5602775				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				876517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				790407				
		Местные материалы	Тенге				86110				
		Сметная прибыль	Тенге				70121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				946638				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6549414				
		Временными зданиями и сооружениями 3,7%					35 026				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					6 584 440				
		Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					18 553				
		Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					6 602 993				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					20 004				
		Итого по сметной стоимости					6 622 997				
		в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,04989%					6 953 459				
		НДС на 2019г - 12%					834 415				
		Итого в текущих ценах на 2019г					7 787 874				
		Итого к оплате с понижающим коэффициентом -К=0,9					7 009 086				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства в индустриально-

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Казанферген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Электропроект"

Огарев М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл.№1 от 13.12.2019г.
Доп.согл.№2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №4 за май месяц 2020 года

Канализационная насосная станция КНС-3. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
2	Прайс-лист	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, с двумя силовыми трансформаторами, наружной установки мощности 2КТПГ-400-6/10/0,4; номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1		6027053,57	–	6027054	–		–	6027054
						–	–	–	–	6027054	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6027054	–	–	–	6027054
								–	–	6027054	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					6027054				
		Заготов складские расходы	Тенге					72325				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования	Тенге					6099378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6099378				
		РАЗДЕЛ 5.Подвеска проводов										
196	2306-1084-0105 РСВБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 58/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,44935		945149,00	–	424703	–	424703	–	458679
						–	–	–	–	–	33976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					424703	–	424703	–	458679
								–	–	–	33976	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					424703				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					424703				
		Сметная прибыль	Тенге					33976				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге					458679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					458679				
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля в траншея										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2306-0143-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	8660154,00	–	441668	–	441668	–	477001
					–	–	–	–		35333	
209	2306-0143-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1562212,00	–	63738	–	63738	–	68837
					–	–	–	–		5099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				505406	–	505406	–	545838
							–	–	–	40432	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				505406				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				505406				
		Сметная прибыль	Тенге				40432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				545839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				545839				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6957162	–	930109	–	7031571
							–	–	6027054	74408	
		Стоимость оборудования	Тенге				6027054				
		Заготов складские расходы	Тенге				72325				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6099378				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				930109				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				930109				
		Сметная прибыль	Тенге				74409				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1004518				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7103896				
		Временными зданиями и сооружениями 3,7%					37 167				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					7 141 063				
		Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9					19 688				
		Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					7 160 751				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					21 227				
		Итого по сметной стоимости					7 181 978				
		в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896					7 540 330				
		НДС на 2019г - 12%					904 840				
		Итого в текущих ценах на 2019г					8 445 170				
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9					7 600 653				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного

Бакиров А.А.

Техналюр
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кулайберген Ә. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №5 за май месяц 2020 года
Насосная станция II подъема. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ
смета 4-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
20	Прайс АФ АО"Alageum Electric"	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2КТПН-100/10/0,4кВ	к-т	1	5076071,43	–	5076071	–	–	–	5076071
					–	–	–	–	5076071	–	
26	2306-0143-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	7622227,00	–	544227	–	544227	–	587765
					–	–	–	–		43538	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				5620298	–	544227	–	5663836
							–	–	5076071	43538	
	Стоимость оборудования		Тенге				5076071				
	Заготов.складские расходы		Тенге				60913				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5136984				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				544227				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544227				
	Сметная прибыль		Тенге				43538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				587765				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				5724749				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							21 747				
Итого с временными зданиями и сооружениями							5 746 496				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных							11 520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							5 758 016				
Непредвиденные работы и затраты-2%							12 421				
Итого по сметной стоимости							5 770 437				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							6 058 358				
НДС на 2019г - 12%							727 003				
Итого в текущих ценах на 2019г							6 785 361				
Итого к оплате с понижающим коэффициентом -К=0,9							6 106 825				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кенжебеген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтез проект"

Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г
Доп.согл №2 от 10.04.2020г

Акт выполненных работ №6 за май месяц 2020 года
КНС-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ
смета 4-2-2

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
20	Прайс АФ АО"Alageum Electric"	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2КТПН-160/10/0,4кВ	к-т	1		5536339,29	–	5536339	–		–	5536339
						–	–	–	–	5536339	–	
26	2306-0143-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918		7622227,00	–	699720	–	699720	–	755698
						–	–	–	–		55978	
27	2306-0143-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102		1562212,00	–	159346	–	159346	–	172093
						–	–	–	–		12748	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					6395405	–	859066	–	6464130
								–	–	5536339	68726	
	Стоимость оборудования		Тенге					5536339				
	Загозов.складские расходы		Тенге					66436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					5602775				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					859066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					859066				
	Сметная прибыль		Тенге					68725				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					927791				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					6530567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							34 328				
Итого с временными зданиями и сооружениями							6 564 895				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							18 184				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							6 583 079				
Непредвиденные работы и затраты-2%							19 606				
Итого по сметной стоимости							6 602 685				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							6 932 133				
НДС на 2019г - 12%							831 856				
Итого в текущих ценах на 2019г							7 763 989				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							6 987 590				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кузайберген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №7 за май месяц 2020 года
Насосная станция II подъема. Внутриплощадочные сети электроснабжения 10кВ
смета 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы												
22	СТПРАЙ(ТОО"ТЗ Уникомтех"	**Кабель силовой ААБ2л-10-3х70**	м	545,7		2605,55	–	1421851	–	1421851	–	1535599
						–	–	–	–	–	113748	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1421851	–	1421851	–	1535599
								–	–	–	113748	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1421851				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1421851				
		Сметная прибыль	Тенге					113748				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1535599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1535599				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%								56 817				
Итого с временными зданиями и сооружениями								1 592 416				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9								30 097				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								1 622 513				
Непредвиденные работы и затраты-2%								32 450				
Итого по сметной стоимости								1 654 963				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896								1 737 539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС на 2019г - 12%							208 505				
Итого в текущих ценах на 2019г							1 946 044				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							1 751 439				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

_____ Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ Кулайберген Ә. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

_____ Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения 10кВ
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г
Доп.согл №2 от 10.04.2020г

Акт выполненных работ №8 за май месяц 2020 года
КНС-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения 10кВ
смета 4-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы												
22	СТПРАЙС ТОО"ТД Уникомтех"	Кабель силовой ААБ2л-10-3х70	м	2784,6		2605,55	–	7255424	–	7255424	–	7835858
						–	–	–	–	–	580434	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					7255424	–	7255424	–	7835858
								–	–	–	580434	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					7255424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7255424				
	Сметная прибыль		Тенге					580434				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7835858				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					7835858				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%								289 927				
Итого с временными зданиями и сооружениями								8 125 785				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9								153 577				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								8 279 362				
Непредвиденные работы и затраты-2%								165 587				
Итого по сметной стоимости								8 444 949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							8 866 319				
НДС на 2019г - 12%							1 063 958				
Итого в текущих ценах на 2019г							9 930 277				
Итого к оплате с понижающим коэффициентом -К=0,9							8 937 249				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

_____ Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ Кулаберган Ә. С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтез проект"

_____ Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Строительство новой подстанции 110/10кВ. "Индустриальная зона".
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл.№1 от 13.12.2019г.
Доп.согл.№2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №9 за май месяц 2020 года
Общестроительные работы
смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Портал ПБЛ-110-1. 43/2015-АС1 л.10/2 шт.										
		Стойки										
61	2104-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22,1-1,1 СТ РК 2387-2013	шт.	4		279219,00 –	– –	1116876 –	– –	1116876	– 89350	1206226
		Ригель АР-6										
67	2104-0407-0103 РСНБ РК 2015	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2003	шт.	4		59500,00 –	– –	238000 –	– –	238000	– 19840	257840
		Траверса										
74	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9372		439310,00 –	– –	411721 –	– –	411721	– 32938	444659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1766597 –	– –	1766597	– 141328	1907925
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1354876				
		Местные материалы	Тенге					1354876				
		Сметная прибыль	Тенге					108390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1463266				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					411721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				411721				
		Сметная прибыль	Тенге				32938				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				444659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1907925				
		РАЗДЕЛ 4.Прожекторная мачта ПМЖ-20. 43/2015-АС1 л.12/2 шт.									
		Стойки									
87	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22.1-1.1 СТ РК 2387-2013	шт.	2	279219,00 –	– –	558438 –	– –	558438	– 44675	603113
94	2104-0407-0103 РСНБ РК 2015	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2003	шт.	4	59560,00 –	– –	238000 –	– –	238000	– 19040	257040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				796438 –	– –	796438 –	– 63715	860153
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				796438				
		Местные материалы	Тенге				796438				
		Сметная прибыль	Тенге				63715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				860153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				860153				
		РАЗДЕЛ 5.Опоры под оборудование 43/2015-АС1 л. 3.4 (без чертежа)									
		Опоры под оборудование									
151	2104-0409-0104 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 6.0 ГОСТ 13015-2003	шт.	4	103243,00 –	– –	412972 –	– –	412972	– 33058	446030
152	2104-0409-0103 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 4.4 ГОСТ 13015-2003	шт.	10	70623,00 –	– –	706230 –	– –	706230	– 56498	762728
153	2104-0409-0102 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	4	45716,00 –	– –	182864 –	– –	182864	– 14629	197493
154	2104-0409-0101 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 1.6 ГОСТ 13015-2003	шт.	36	27494,00 –	– –	989784 –	– –	989784	– 79183	1068967
		Опора под БСК-10,5-10,5 УХЛ1 43/2015-АС1 л.16/2 шт.									
		Сваи									
161	2104-0405-0502 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 2 А, размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	8	32794,00 –	– –	262352 –	– –	262352	– 20988	283340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора под конденсатор связи СМП-110/3-6,4 У1 с фильтром присоединения ФП и шкафом отбора напряжения ШОН-301 43/2015-АС1 л.17/4шт.									
		Сцап									
175	2104-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 1 А, размерами 5200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	42254,00	–	169016	–	169016	–	182537
					–	–	–	–		13521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2723218	–	2723218	–	2941075
							–	–	–	217857	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2723218				
		Местные материалы	Тенге				2723218				
		Сметная прибыль	Тенге				217857				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2941075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2941075				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5286253	–	5286253	–	5709153
							–	–	–	422900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4874532				
		Местные материалы	Тенге				4874532				
		Сметная прибыль	Тенге				389963				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5264495				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				411721				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				411721				
		Сметная прибыль	Тенге				32938				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				444659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5709154				
		Временными зданиями и сооружениями 3,7%					211 239				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					5 920 393				
		Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9					111 895				
		Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					6 032 288				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					120 646				
		Итого по сметной стоимости					6 152 934				
		в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896					6 459 941				
		НДС на 2019г - 12%					775 193				
		Итого в текущих ценах на 2019г					7 235 134				
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9					6 511 620				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

Кудайберген О.С.

Авторский надзор
ТОО "Арт-Синтезпроект"

Озаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Строительство новой подстанции 110/10кВ "индустриальная зона".
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №10 за май месяц 2020 года

Электротехнические решения
смета 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОРУ по схеме 110-5АН с применением КТПБР-110кВ										
		РАЗДЕЛ 1.ОРУ по схеме 110-5АН с применением КТПБР-110кВ										
		ОРУ по схеме 110-5АН с применением КТПБР-110 Кв в комплекте:										
2	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок разъединителя 110кВ в составе: Б110-18/2-1000Б-У1 8шт; Блок управления разъединителями 110 кВ, в комплекте со стойками БУ-2	компл	1		34278442,86	–	34278443	–		–	34278443
						–	–	–	–	34278443	–	
3	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок разъединителя 110кВ в составе: Б110-20/2-1000Б-У2 2шт	компл	1		6651958,89	–	6651951	–		–	6651951
						–	–	–	–	6651951	–	
5	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок трансформаторов тока 110кВ в составе: Б110-71/1,7-КБ-У1 2шт	компл	1		40743080,36	–	40743080	–		–	40743080
						–	–	–	–	40743080	–	
6	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок трансформаторов тока 110кВ в составе: Б110-71/1,7-КБ-У1 1шт	компл	1		13581026,79	–	13581027	–		–	13581027
						–	–	–	–	13581027	–	
7	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок выключателя 110кВ: Б110-42/1,7-2500Б-У1 3шт в комплекте: выключатель ВГТ-110; шкаф зажимов выключателя ШЗВ-200	компл	1		48118196,43	–	48118196	–		–	48118196
						–	–	–	–	48118196	–	
8	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок ограничителя перенапряжения 110кВ в составе: Б11-63/1,5-Б У1 2шт	компл	1		4765900,00	–	4765900	–		–	4765900
						–	–	–	–	4765900	–	
9	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок приема ВЛ 110кВ в составе: Б110-84/2-1250Б У1 2шт	компл	1		982142,86	–	982143	–		–	982143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	982143	–	
10	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	Блок опорных изоляторов в составе: Б110-77/2-1250Б У1 4шт	комплект	1	3019576,79	–	3019577	–		–	3019577
					–	–	–	–	3019577	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				152140317	–	–	–	152140317
							–	–	152140317	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				152140317				
	Заготов складские расходы		Тенге				1825684				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				153966001				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				153966001				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				152140317	–	–	–	152140317
							–	–	152140317	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				152140317				
	Заготов складские расходы		Тенге				1825684				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				153966001				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				153966001				
		РАЗДЕЛ 6.Батарея статических конденсаторов напряжением 10,5кВ, мощностью 10,5МВар; БСК-10,5-10,5 УХЛ1 /2шт/									
67	Прайс-лист АО "УККЗ"	Батарея статических конденсаторов; БСК-10,5-10,5 УХЛ1	комплект	2	26011607,14	–	52023214	–		–	52023214
					–	–	–	–	52023214	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				52023214	–	–	–	52023214
							–	–	52023214	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				52023214				
	Заготов складские расходы		Тенге				624279				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				52647493				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				52647493				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				52023214	–	–	–	52023214
							–	–	52023214	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				52023214				
	Заготов складские расходы		Тенге				624279				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				52647493				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				52647493				
		ОТДЕЛ 4.ОБорудование									
		РАЗДЕЛ 7.Конденсатор связи СМП-110/3-6,4У1 с фильтром присоединения ФП 6400УХЛ1 и шкафом отбора напряжения ШОН-301/4шт/									
74	Прайс-лист АО "УККЗ"	Конденсатор связи СМП-110/3-6,4У1	шт	4	552696,43	–	2210786	–		–	2210786
					–	–	–	–	2210786	–	
76	Прайс-лист АО "УККЗ"	Фильтр присоединения ФП 6400УХЛ1	шт	4	183854,46	–	735418	–		–	735418
					–	–	–	–	735418	–	
78	Прайс-лист АО "УККЗ"	Шкаф отбора напряжения ШОН-301	шт	4	293482,14	–	1173929	–		–	1173929
					–	–	–	–	1173929	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4120132	–	–	–	4120133
							–	–	4120133	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				4120132				
	Заготов складские расходы		Тенге				49442				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4169574				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				4169574				
		РАЗДЕЛ 8.Заградитель высокочастотный ВЗ-630-0,5У1 подвешиваемый на гирлянде изоляторов 9хПСД70Е /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс-лист АО "УККЗ"	Заградитель высокочастотный ВЗ-630-0,5У1	шт	4	1035868,75	–	4143475	–		–	4143475
					–	–	–	–	4143475	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4143475	–	–	–	4143475
							–	–	4143475	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				4143475				
	Заготов складские расходы		Тенге				49722				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4193197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4193197				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				8263607	–	–	–	8263608
							–	–	8263608	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				8263607				
	Заготов складские расходы		Тенге				99163				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8362770				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8362770				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				212427138	–	–	–	212427139
							–	–	212427139	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				212427138				
	Заготов складские расходы		Тенге				2549126				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				214976264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				214976264				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							0				
Итого с временными зданиями и сооружениями							214 976 264				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							0				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							214 976 264				
Непредвиденные работы и затраты-2%							0				
Итого по сметной стоимости							214 976 264				
в том числе на 2019г. - 75% , коэф.=1,049896							225 702 720				
НДС на 2019г - 12%							27 084 326				
Итого в текущих ценах на 2019г							252 787 046				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							227 508 341				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ **Кулайберген Ә. С.**

Авторский надзор
ТОО "Ара-Синтезпроект"

_____ **Отаров М.А.**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Строительство новой подстанции 110/10кВ "Индустриальная зона".
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №11 за май месяц 2020 года
Средства диспетчерского и технологического управления (СС)
смета 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПС 110/10кВ "Николаевка"										
		Оборудование ВЧ связи										
4	ПрайсТОО "Торговый Дом "Бреслер"	**Шкаф сбора и обработки информации /индивидуальный. карта заказа лист-30/**	шкаф	1		39188600,00	–	39188600	–	–	–	39188600
						–	–	–	–	39188600	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					39188600	–	–	–	39188600
								–	–	39188600	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					39188600				
		Заготов.складские расходы	Тенге					470263				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					39658863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39658863				
		РАЗДЕЛ 3.ПС 110/10кВ "Дмитриевка"										
		Оборудование ВЧ связи										
94	ПрайсТОО "Торговый Дом "Бреслер"	**Шкаф сбора и обработки информации /индивидуальный. карта заказа лист-77/**	шт	1		32495000,00	–	32495000	–	–	–	32495000
						–	–	–	–	32495000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					32495000	–	–	–	32495000
								–	–	32495000	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					32495000				
		Заготов.складские расходы	Тенге					389940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				32884940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32884940				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				71683600	–	–	–	71683600
							–	–	71683600	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				71683600				
		Заготов складские расходы	Тенге				860203				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				72543803				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				72543803				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							0				
Итого с временными зданиями и сооружениями							72 543 803				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							0				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							72 543 803				
Непредвиденные работы и затраты-2%							0				
Итого по сметной стоимости							72 543 803				
в том числе на 2019г. - 75% , коэф.=1,049896							76 163 449				
НДС на 2019г - 12%							9 139 614				
Итого в текущих ценах на 2019г							85 303 062				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							76 772 756				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-

Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Кызанберген Д. С.

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Синтезпроект"

Отаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Строительство новой подстанции 110/10кВ "индустриальная зона".
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп.согл №1 от 13.12.2019г.
Доп.согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ №12 за май месяц 2020 года

Релейная защита и автоматика
смета 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Блочно-модульное здание для КРУ-10кВ из 13 модулей										
		РАЗДЕЛ 1.Панели управления, сигнализации и РЗ										
		Комплектные устройства защиты и автоматики /43/2015-ЭП1.2 л.138-140/										
18	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Комплектное устройство защиты и автоматики рабочего ввода; ТОР 200 В22-16	компл	2		1020000,00	–	2040000	–	–	–	2040000
						–	–	–	–	2040000	–	
19	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Комплектное устройство защиты и автоматики секционного выключателя; ТОР 200 С22-16	компл	1		1020000,00	–	1020000	–	–	–	1020000
						–	–	–	–	1020000	–	
20	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Комплектное устройство защиты и автоматики линии; ТОР 200 Л22-16	компл	14		1020000,00	–	14280000	–	–	–	14280000
						–	–	–	–	14280000	–	
21	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Комплектное устройство защиты и автоматики трансформатора напряжения; ТОР 200 В43-16	компл	2		1020000,00	–	2040000	–	–	–	2040000
						–	–	–	–	2040000	–	
23	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Комплектное устройство импульсной защиты от замыканий на землю воздушных и кабельных линий; ТОР 110 ИЗВ	компл	14		519000,00	–	7266000	–	–	–	7266000
						–	–	–	–	7266000	–	
		Устройство защиты от дуговых замыканий /43/2015-ЭП1.2/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Прайс-лист ТОО ТЦ "Бреслер"	Устройство защиты от дуговых замыканий в составе: блоки контроля и регистрации БКР-12 2Шт; датчики оптические ДО-1	компл	1	4400000,00	–	4400000	–		–	4400000
					–	–	–	–	4400000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				31046000	–	–	–	31046000
							–	–	31046000	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				31046000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				372552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31418552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31418552				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				31046000	–	–	–	31046000
							–	–	31046000	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				31046000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				372552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31418552				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				31418552				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				31046000	–	–	–	31046000
							–	–	31046000	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				31046000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				372552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31418552				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31418552				
Временными зданиями и сооружениями 3,7%							0				
Итого с временными зданиями и сооружениями							31 418 552				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							0				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							31 418 552				
Непредвиденные работы и затраты-2%							0				
Итого по сметной стоимости							31 418 552				
в том числе на 2019г. - 75% , коэф.=1,049896							32 986 212				
НДС на 2019г - 12%							3 958 345				
Итого в текущих ценах на 2019г							36 944 558				
Итого к оплате с понижающим коэфициентом -К=0,9							33 250 101				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.З**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ **Куданберген Э. С.**

Авторский надзор
ТОО "Арт-Сайтс-проект"

_____ **Назаров М.А.**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжение
(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение объектов индустриальной зоны Талгарского района
(наименование)

Договор о государственных закупках №118 от 10.12.2019г.
Доп согл №1 от 13.12.2019г.
Доп согл №2 от 10.04.2020г.

Акт выполненных работ № 13 за май месяц 2020 года
Линия В.Л-110кВ
смета 2-2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы В.Л-110кВ										
		Установка опор У110-2-5										
18	2106-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с ригелями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг**	т	9,73146	515388,00	–	5015478	–	5015478	–	401238	5416716
						–	–	–	–	–		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5015478	–	5015478	–	401238	5416716
							–	–	–	–		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5015478					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5015478					
		Сметная прибыль	Тенге				401238					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5416716					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5416716					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5015478	–	5015478	–	401238	5416716
							–	–	–	–		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5015478					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5015478					
		Сметная прибыль	Тенге				401238					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5416716					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5416716					
		Временными зданиями и сооружениями 3,7%						200 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными зданиями и сооружениями							5 617 134				
Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%*0,9							106 164				
Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							5 723 298				
Непредвиденные работы и затраты-2%							114 466				
Итого по сметной стоимости							5 837 764				
в том числе на 2019г. - 100% , коэф.=1,049896							6 129 041				
НДС на 2019г - 12%							735 485				
Итого в текущих ценах на 2019г							6 864 526				
Итого к оплате с понижающим коэффициентом -К=0,9							6 178 074				

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Бакиров А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Жумабеков Н.З

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

АО "Электромонтаж"

_____ Кдайберген Э. С.

Авторский надзор
ТОО "АрхСинтезпроект"

_____ Оганян М.А.