Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шымкент Автоматика"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Толе би от ул.Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Толе би от ул.Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 17.03.2020

# Акт выполненных работ

за май 2020 (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. БЕСЕДКИ БД-1,БД-2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 10 | 265,28<br>9,18 | 256<br>64,67 | 2653<br>92 | 2560<br>647 | 1 | 532<br>255 | 3439 | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 9,7 | 291,79<br>10,1 | 281,6<br>71,14 | 2830<br>98 | 2732<br>690 | 1 | 567<br>272 | 3670 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,42 | 2067,82<br>2067,82 | 0<br>0 | 868<br>868 | 0<br>0 | 0 | 625<br>120 | 1613 | |
| 4 | 4 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт) | т | 39,6 | 302 | | 11959 | | | 957 | 12916 | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 16,3 | 217,26<br>7,48 | 209,7<br>52,98 | 3541<br>122 | 3418<br>864 | 1 | 710<br>340 | 4591 | |
| 6 | 6 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км | т | 26,895 | 302 | | 8122 | | | 650 | 8772 | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 16,3 | 33,67<br>0 | 33,67<br>11,6 | 549<br>0 | 549<br>189 | 0 | 136<br>55 | 740 | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 16,3 | 147,91<br>76,25 | 71,66<br>31,61 | 2411<br>1243 | 1168<br>515 | 0 | 1266<br>294 | 3971 | |
| 9 | 9 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 0,4462 | 265,28<br>9,18 | 256<br>64,67 | 118<br>4 | 114<br>29 | 0 | 24<br>11 | 153 | |
| 10 | 10 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км | т | 0,73623 | 302 | | 222 | | | 18 | 240 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов -пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 0,432814 | 33,67<br>0 | 33,67<br>11,6 | 15<br>0 | 15<br>5 | 0 | 4<br>1 | 20 | |
| 12 | 12 | Е11-010201-0501 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 0,432814 | 147,91<br>76,25 | 71,66<br>31,61 | 64<br>33 | 31<br>14 | 0 | 34<br>8 | 105 | |
| 13 | 13 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,013386 | 782,46<br>782,46 | 0<br>0 | 10<br>10 | 0<br>0 | 0 | 8<br>1 | 19 | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | 56,14 | 842,9<br>251,43 | 20,15<br>2,41 | 47320<br>14115 | 1131<br>135 | 32074 | 13253<br>4846 | 65419 | |
| 15 | 15 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство | м3 | 1,6 | 17129,5<br>1138,05 | 1074,12<br>218,29 | 27407<br>1821 | 1719<br>349 | 23868 | 1975<br>2351 | 31733 | |
| 16 | 16 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | м2 покрытия | 2,8 | 1694,27<br>247,48 | 140,47<br>46,03 | 4744<br>693 | 393<br>129 | 3658 | 773<br>441 | 5958 | |
| 17 | 17 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | 6,4 | 20939,7<br>4009,5 | 613,91<br>208,35 | 134014<br>25661 | 3929<br>1333 | 104424 | 24565<br>12686 | 171265 | |
| 18 | 18 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство обетонирования | м3 | 2,24 | 19456,06<br>3900,6 | 966,65<br>327,53 | 43582<br>8737 | 2165<br>734 | 32679 | 8619<br>4176 | 56376 | |
| 19 | 19 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,07552 | 237852 | | 17963 | | 17963 | 1437 | 19400 | |
| 20 | 20 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(С-2) | т | 0,06656 | 261297 | | 17392 | | 17392 | 1391 | 18783 | |
| 21 | 21 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2432 | 18144,73<br>16538,58 | 1318,15<br>344 | 4413<br>4022 | 321<br>84 | 70 | 3736<br>652 | 8801 | |
| 22 | 22 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012 (Кр1,2,3) | т | 0,2432 | 237852 | | 57846 | | 57846 | 4628 | 62473 | |
| 23 | 23 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,1504 | 273089,56<br>36641,7 | 2063,51<br>639,53 | 41073<br>5511 | 310<br>96 | 35251 | 5102<br>3694 | 49869 | |
| 24 | 24 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | 86,4 | 842,9<br>251,43 | 20,15<br>2,41 | 72826<br>21724 | 1741<br>208 | 49362 | 20397<br>7458 | 100681 | |
| 25 | 25 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | м3 | 9,24 | 22386,97<br>3841,2 | 1963,17<br>375,36 | 206856<br>35493 | 18140<br>3468 | 153223 | 35454<br>19385 | 261695 | |
| 26 | 26 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж | т конструкций | 2,44 | 25072,45<br>6391,56 | 12132,78<br>3168,29 | 61177<br>15595 | 29604<br>7731 | 15977 | 16095<br>6182 | 83453 | |
| 27 | 27 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 3,68 | 28578,02<br>14762,7 | 9904,68<br>2680 | 105167<br>54327 | 36449<br>9862 | 14391 | 44291<br>11957 | 161414 | |
| 28 | 28 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6,3648 | 514892 | | 3277185 | | 3277185 | 262175 | 3539359 | |
| 29 | 29 | Е11-090501-0202 | Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже | т | 6,12 | 2815,92<br>2079,68 | 450,89<br>1,2 | 17233<br>12728 | 2759<br>7 | 1746 | 8787<br>2082 | 28102 | |
| 30 | 30 | С Сборник сметных цен на материалы тех.часть п.2.4.3 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255 | т | 6,3648 | 10504 | | 66856 | | 66856 | 5348 | 72204 | |
| 31 | 31 | Е11-130301-1412 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-124 | м2 | 184,5792 | 433,56<br>30,33 | 3,79<br>0,72 | 80026<br>5599 | 700<br>133 | 73727 | 3955<br>6718 | 90699 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу: 1. БЕСЕДКИ БД-1,БД-2 | | | | | | | | | 4867933 | |
| | | | Раздел: 2. Отделка | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е11-061401-0102 | Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (до 30мм) | м2 поверхности | 555 | 6001,33 | 4293,68 | 3330739 | 2382994 | 260147 | 1333269 | 5037129 | |
| | | | | | | 1238,92 | 1400,96 | 687598 | 777533 | | 373121 | | |
| 33 | 33 | Е11-061401-0103 К=2 | Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности.Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм | м2 поверхности | 555 | 1529,09 | 1167,63 | 848643 | 648033 | 105188 | 270839 | 1209040 | |
| | | | | | | 171,93 | 364,33 | 95422 | 202203 | | 89559 | | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 555 | 667,34 | 27,3 | 370375 | 15149 | 182146 | 169374 | 582929 | |
| | | | | | | 311,86 | 12,8 | 173080 | 7105 | | 43180 | | |
| 35 | 35 | Е11-150108-1205 Изм. и доп. вып. 3 | Полы гладкие или армированные.Устройство из полированных плит гранитных,число плит в 1 м2 до 4 | м2 полов | 555 | 15937,45 | 2899,53 | 8845285 | 1609241 | 417702 | 6511194 | 16584997 | |
| | | | | | | 12285,3 | 2379,55 | 6818342 | 1320651 | | 1228518 | | |
| 36 | 36 | С122-010101-0303 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные,толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 555 | 12856 | | 7135080 | | 7135080 | | 7705886 | |
| | | | | | | | | | | | 570806 | | |
| 37 | 37 | Е11-061401-0102 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (толщ.30 мм) | м2 | 800 | 6001,33 | 4293,68 | 4801066 | 3434946 | 374987 | 1921830 | 7260727 | |
| | | | | | | 1238,92 | 1400,96 | 991133 | 1120768 | | 537832 | | |
| 38 | 38 | Е11-061401-0103 К=2 | Сооружения емкостные.Торкретирование поверхности.Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм | м2 поверхности | 800 | 1529,09 | 1167,63 | 1223269 | 934102 | 151622 | 390398 | 1742761 | |
| | | | | | | 171,93 | 364,33 | 137545 | 291464 | | 129093 | | |
| 39 | 39 | Е12-110103-0401 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | м2 | 800 | 728,89 | 3,39 | 583108 | 2714 | 30084 | 397125 | 1058652 | |
| | | | | | | 687,89 | 1,57 | 550310 | 1252 | | 78419 | | |
| 40 | 40 | Е11-460301-0101 | Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 3200 | 744,69 | 332,44 | 2383002 | 1063795 | 20813 | 1679667 | 4387682 | |
| | | | | | | 405,75 | 219,13 | 1298394 | 701210 | | 325013 | | |
| 41 | 41 | Е11-080201-0701 | Установка штырей.Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,48 | 360701,46 | 2160,66 | 173137 | 1037 | 143214 | 27154 | 216314 | |
| | | | | | | 60178,8 | 650,16 | 28886 | 312 | | 16023 | | |
| 42 | 42 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,48 | 226957 | | 108939 | | 108939 | | 117655 | |
| | | | | | | | | | | | 8715 | | |
| 43 | 43 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,104 | 237852 | | 500441 | | 500441 | | 540476 | |
| | | | | | | | | | | | 40035 | | |
| 44 | 44 | Е11-150107-0101 | Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 800 | 2559,53 | 18,68 | 2047624 | 14941 | 229483 | 1448171 | 3775459 | |
| | | | | | | 2254 | 8,77 | 1803200 | 7013 | | 279664 | | |
| 45 | 45 | С121-050307-0111 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 112 | 335 | | 37520 | | 37520 | | 40522 | |
| | | | | | | | | | | | 3002 | | |
| 46 | 46 | С122-010101-0303 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные,толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 800 | 12856 | | 10284800 | | 10284800 | | 11107584 | |
| | | | | | | | | | | | 822784 | | |
| 47 | 47 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 2,96 | 829477,78 | 1257,78 | 2455254 | 3723 | 1802741 | 591775 | 3290792 | |
| | | | | | | 219186 | 510,84 | 648791 | 1512 | | 243762 | | |
| 48 | 48 | Е12-110103-0401 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | м2 | 180 | 728,89 | 3,39 | 131199 | 611 | 6769 | 89353 | 238197 | |
| | | | | | | 687,89 | 1,57 | 123820 | 282 | | 17644 | | |
| 49 | 49 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4734 | 237852 | | 112599 | | 112599 | | 121607 | |
| | | | | | | | | | | | 9008 | | |
| 50 | 50 | Е11-150101-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | м2 поверхности облицовки | 180 | 15532,8 | 105,42 | 2795904 | 18976 | 174848 | 2088043 | 5274663 | |
| | | | | | | 14456 | 44,3 | 2602080 | 7973 | | 390716 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 51 | С121-050307-0111 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | | 25,2 | 335 | | 8442 | | 8442 | | 9117 | |
| | | | | кг | | | | | | | 675 | | |
| 52 | 52 | С122-010101-0303 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные,толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | | 180 | 12856 | | 2314080 | | 2314080 | | 2499206 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 185126 | | |
| 53 | 53 | Е11-150108-0901 Изм. и доп. вып. 3 | Крышки парапета.Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм,число плит в 1 м2 до 4 | | 396 | 17441,86 | 2569,04 | 6906976 | 1017341 | 344606 | 5094761 | 12961876 | |
| | | | | м2 облицовки | | 14002,6 | 2079,35 | 5545030 | 823421 | | 960139 | | |
| 54 | 54 | С122-010101-0307 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные,толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012 | | 396 | 16338 | | 6469848 | | 6469848 | | 6987436 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 517588 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Отделка | | | | | | | | | 92750707 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 68183772 | 11257548 | 35193794 | 22203861 | 97618640 | |
| | | | | | | | | 21712127 | 5289921 | | 7231011 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 1269042 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 98887684 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 692214 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 99579898 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1991598 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 101571496 | |
| | | | В том числе на 2019 год-33% | | | | | | | | | 33518593,68 | |
| | | | В том числе на 2020 год -67% | | | | | | | | | 68052902,32 | |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2019 год - 33 %, К=1 | | | | | | | | | 33518593,68 | |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2020 год - 67 %, К=1,049901 | | | | | | | | | 71448810,2 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019-2020 | | | | | | | | | 104967403,9 | |
| | | | Коэффисент понижение, к =0,9 | | | | | | | | | 94470663,49 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 11336479,62 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 105807143,1 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО " Шымкент Автоматика"
(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егизбаев Е.М
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Турсынулы З.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и Мур Строй " Усенов Е.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, идентификационный номер, №