Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шымкент Автоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Толе би от ул.Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Толе би от ул.Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 17.03.2020**

Акт выполненных работ

за **июнь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕкоративная стена.										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		94,05	265,28	256	24949	24077	9	5001	32346	
				м3 грунта		9,18	64,67	863	6082		2396		
2	2	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		59,752	291,79	281,6	17435	16826	6	3495	22604	
				м3 грунта		10,1	71,14	603	4251		1674		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,848	2067,82	0	3821	0	0	2751	7059	
				м3 грунта		2067,82	0	3821	0		526		
4	4	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)		256,8225	302		77560				83765	
				т							6205		
5	5	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		46,15	217,26	209,7	10026	9678	3	2009	12998	
				м3 грунта		7,48	52,98	345	2445		963		
6	6	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		76,1475	302		22997				24836	
				т							1840		
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки		46,15	442,03	440,55	20400	20331	5	4388	26771	
				м3 грунтовой подушки		1,37	130,69	63	6031		1983		
8	8	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		53,2045	265,28	256	14114	13620	5	2829	18298	
				м3 грунта		9,18	64,67	488	3441		1355		
9	9	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		87,787425	302		26512				28633	
				т							2121		
10	10	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов -ПАЗУХ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		51,608365	33,67	33,67	1738	1738	0	431	2342	
				м3 грунта		0	11,6	0	599		174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		51,608365	147,91	71,66	7633	3698	0	4008	12572	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	3935	1631		931		
12	12	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,596135	782,46	0	1249	0	0	899	2320	
				м3		782,46	0	1249	0		172		
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		10,2	17129,5	1074,12	174721	10956	152157	12590	202295	
				м3		1138,05	218,29	11608	2227		14985		
14	14	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		102	1694,27	140,47	172816	14327	133245	28142	217034	
				м2 покрытия		247,48	46,03	25243	4695		16077		
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		81,6	22386,97	1963,17	1826777	160195	1353140	313105	2311072	
				м3		3841,2	375,36	313442	30629		171190		
16	16	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,64906	13739,84	1331,28	8918	864	20	7630	17871	
				т		12377,2	540,08	8034	351		1324		
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)		0,64906	237852		154380		154380		166731	
				т							12350		
18	18	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		187,4	31654,25	2362,4	5932007	442714	4675081	841151	7315010	
				м3 кладки		4344,78	481,6	814212	90252		541853		
19	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки (СТ-1)		0,57392	360701,46	2160,66	207014	1240	171236	32467	258639	
				т металлических изделий	-	60178,8	650,16	34538	373		19158		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		272	842,9	20,15	229268	5481	155397	64211	316958	
				м2 поверхности		251,43	2,41	68390	655		23478		
21	21	Е11-410104-0205	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		48,4	4437,92	536,34	214795	25959	89007	92821	332226	
				м		2062,59	365	99829	17666		24609		
22	22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство		15,618	34108,77	6020,67	532711	94031	268619	172192	761295	
				м3		10888,8	1226,84	170061	19161		56392		
23	23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,729525	237852		173519		173519		187400	
				т							13882		
24	24	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,34661	261297		90568		90568		97814	
				т							7245		
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,145905	544473,06	2148,06	79441	313	34136	41059	130140	
				т		308363	875,48	44992	128		9640		
26	26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство		12,92	30201,89	4615,25	390208	59629	214716	115723	546405	
				м3		8967,75	874,95	115863	11304		40474		
27	27	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,7548	237852		179531		179531		193893	
				т							14362		
28	28	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,3009	261297		78624		78624		84914	
				т							6290		
			Итого по разделу: 1. ДЕкоративная стена.									13414281	
			Раздел: 2. КУВШИН ДК-1										
29	29	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		21,28	265,28	256	5645	5448	2	1132	7319	
				м3 грунта		9,18	64,67	195	1376		542		
30	30	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)		35,112	302		10604				11452	
				т							848		
31	31	Е11-010102-0314 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		10,1656	291,79	281,6	2966	2863	1	595	3846	
				м3 грунта		10,1	71,14	103	723		285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3144	2067,82	0	650	0	0	468	1208	
						2067,82	0	650	0		89		
33	33	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	17,292	302		5222				5640	
											418		
34	34	Е11-010102-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	31,4	238,98	230,67	7504	7243	2	1504	9728	
						8,23	58,27	258	1830		721		
35	35	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	51,81	302		15647				16898	
											1252		
36	36	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	30,458	33,67	33,67	1026	1026	0	254	1382	
						0	11,6	0	353		102		
37	37	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,458	147,91	71,66	4505	2183	0	2365	7420	
						76,25	31,61	2322	963		550		
38	38	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,942	782,46	0	737	0	0	531	1369	
						782,46	0	737	0		101		
			Итого по разделу: 2. КУВШИН ДК-1									66262	
			Раздел: 3. Фундамент ФМ-1 -2шт (ФМ-2 -2шт)										
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,6	17129,5	1074,12	10278	644	8950	741	11900	
						1138,05	218,29	683	131		881		
40	40	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	4	1694,27	140,47	6777	562	5225	1104	8511	
						247,48	46,03	990	184		630		
41	41	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	6	20939,7	613,91	125638	3683	97898	23029	160561	
						4009,5	208,35	24057	1250		11893		
42	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	13,28	842,9	20,15	11194	268	7587	3135	15475	
						251,43	2,41	3339	32		1146		
43	43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0408	13739,84	1331,28	561	54	1	480	1123	
						12377,2	540,08	505	22		83		
44	44	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0408	237852		9704		9704		10481	
											776		
45	45	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,02048	261297		5351		5351		5779	
											428		
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12768	18144,73	1318,15	2317	168	37	1962	4621	
						16538,58	344	2112	44		342		
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,12768	237852		30369		30369		32798	
											2430		
48	48	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,06208	386399,72	1350,5	23988	84	15795	7401	33900	
						130626	382,13	8109	24		2511		
49	49	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	4	674497,78	1257,78	2697991	5031	2436136	235569	3168245	
						64206	510,84	256824	2043		234685		
50	50	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка (НМ)	т	0,04672	632431,78	1257,78	29547	59	28454	963	32951	
						22140	510,84	1034	24		2441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,01218	674497,78 64206	1257,78 510,84	8215 782	15 6	7418	717 715	9647	
52	52	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,906	41158,62 16116,1	19163,33 4653,73	37290 14601	17362 4216	5327	12984 4022	54296	
53	53	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,906	439483		398172		398172	31854	430025	
54	54	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,274	823,67 689,28	0,98 0,46	21641 18110	26 12	3505	14498 2891	39030	
55	55	Е11-150304-0204 Изм. и доп. вып. 16 прим	Декоративный кувшин.Установка	деталь	2	28205,97 26468,2	125,19 42,28	56412 52936	250 85	3225	42417 7906	106735	
			Итого по разделу: 3. Фундамент ФМ-1 -2шт (ФМ-2 -2шт)									4126078	
			Раздел: 4. КУВШИН ДК-2										
56	56	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,28	265,28 9,18	256 64,67	5645 195	5448 1376	2	1132 542	7319	
57	57	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	35,112	302		10604			848	11452	
58	58	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10,1656	291,79 10,1	281,6 71,14	2966 103	2863 723	1	595 285	3846	
59	59	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3144	2067,82 2067,82	0 0	650 650	0 0	0	468 89	1208	
60	60	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	17,292	302		5222			418	5640	
61	61	Е11-010102-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	8,8	238,98 8,23	230,67 58,27	2103 72	2030 513	1	421 202	2726	
62	62	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	14,52	302		4385			351	4736	
63	63	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	8,8	33,67 0	33,67 11,6	296 0	296 102	0	73 30	399	
64	64	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,8	147,91 76,25	71,66 31,61	1302 671	631 278	0	683 159	2144	
65	65	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	10,6312	265,28 9,18	256 64,67	2820 98	2722 688	1	565 271	3656	
66	66	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	17,54148	302		5298			424	5721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов -ПАЗУХ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		10,312264	33,67	33,67	347	347	0	86	468	
				м3 грунта		0	11,6	0	120		35		
68	68	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		10,312264	147,91	71,66	1525	739	0	801	2512	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	786	326		186		
69	69	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,318936	782,46	0	250	0	0	180	464	
				м3		782,46	0	250	0		34		
			Итого по разделу: 4. КУВШИН ДК-2									52291	
			Раздел: 5. Фундамент ФМ-1 -2шт (ФМ-2 -2шт)										
70	70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		0,6	17129,5	1074,12	10278	644	8950	741	11900	
				м3		1138,05	218,29	683	131		881		
71	71	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		4	1694,27	140,47	6777	562	5225	1104	8511	
				м2 покрытия		247,48	46,03	990	184		630		
72	72	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство		6	20939,7	613,91	125638	3683	97898	23029	160561	
				м3		4009,5	208,35	24057	1250		11893		
73	73	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,02048	261297		5351		5351		5779	
				т							428		
74	74	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,0408	13739,84	1331,28	561	54	1	480	1123	
				т		12377,2	540,08	505	22		83		
75	75	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)		0,0408	237852		9704		9704		10481	
				т							776		
76	76	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,12768	18144,73	1318,15	2317	168	37	1962	4621	
				т		16538,58	344	2112	44		342		
77	77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)		0,12768	237852		30369		30369		32798	
				т							2430		
78	78	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании		0,06208	386399,72	1350,5	23988	84	15795	7401	33900	
				т		130626	382,13	8109	24		2511		
79	79	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		4	674497,78	1257,78	2697991	5031	2436136	235569	3168245	
				т		64206	510,84	256824	2043		234685		
80	80	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка (ИМ)		0,04672	632431,78	1257,78	29547	59	28454	963	32951	
				т		22140	510,84	1034	24		2441		
81	81	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,01218	674497,78	1257,78	8215	15	7418	717	9647	
				т		64206	510,84	782	6		715		
82	82	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м		0,906	41158,62	19163,33	37290	17362	5327	12984	54296	
				т конструкций		16116,1	4653,73	14601	4216		4022		
83	83	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,906	439483		398172		398172		430025	
				т							31854		
84	84	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		26,274	823,67	0,98	21641	26	3505	14498	39030	
				м2 окрашиваемой поверхности		689,28	0,46	18110	12		2891		
85	85	Е11-150304-0204 Изм. и доп. вып. 16 прим	Декоративный кувшин.Установка		2	28205,97	125,19	56412	250	3225	42417	106735	
				деталь		26468,2	42,28	52936	85		7906		
			Итого по разделу: 5. Фундамент ФМ-1 -2шт (ФМ-2 -2шт)									4110603	
			Раздел: 6. КОЛЕСО ОРОШЕНИЯ-2 шт										
86	86	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,4	265,28	256	2228	2150	1	447	2889	
				м3 грунта		9,18	64,67	77	543		214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	13,86	302		4186				4521	
											335		
88	88	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10,476	291,79	281,6	3057	2950	1	613	3963	
						10,1	71,14	106	745		294		
89	89	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,324	2067,82	0	670	0	0	482	1245	
						2067,82	0	670	0		92		
90	90	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	17,82	302		5382				5812	
											431		
91	91	Е11-010102-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	4,02	238,98	230,67	961	927	0	192	1245	
						8,23	58,27	33	234		92		
92	92	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	17,82	302		5382				5812	
											431		
93	93	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	10,8	33,67	33,67	364	364	0	90	490	
						0	11,6	0	125		36		
94	94	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,8	147,91	71,66	1597	774	0	839	2631	
						76,25	31,61	823	341		195		
95	95	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	10,185	265,28	256	2702	2607	1	542	3503	
						9,18	64,67	93	659		259		
96	96	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	16,80525	302		5075				5481	
											406		
97	97	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	10,185	33,67	33,67	343	343	0	85	462	
						0	11,6	0	118		34		
98	98	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,87945	147,91	71,66	1461	708	0	767	2407	
						76,25	31,61	753	312		178		
99	99	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,30555	782,46	0	239	0	0	172	444	
						782,46	0	239	0		33		
100	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,672	17129,5	1074,12	11511	722	10024	829	13328	
						1138,05	218,29	765	147		987		
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	8,4	1694,27	140,47	14232	1180	10973	2318	17873	
						247,48	46,03	2079	387		1324		
102	102	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	4,68	20939,7	613,91	97998	2873	76360	17963	125238	
						4009,5	208,35	18764	975		9277		
103	103	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16(6) С-2) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	261297		5435		5435		5870	
											435		
104	104	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,04096	13739,84	1331,28	563	55	1	481	1128	
						12377,2	540,08	507	22		84		
105	105	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)		0,04096	237852		9742		9742		10522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							779		
106	106	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		9,08	842,9	20,15	7654	183	5188	2144	10581	
				м2 поверхности		251,43	2,41	2283	22		784		
107	107	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,12144	18144,73	1318,15	2203	160	35	1866	4395	
				т		16538,58	344	2008	42		326		
108	108	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (КР-1,КР-2)		0,12144	237852		28885		28885		31196	
				т							2311		
109	109	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании		0,06208	386399,72	1350,5	23988	84	15795	7401	33900	
				т		130626	382,13	8109	24		2511		
110	110	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,0376	674497,78	1257,78	25361	47	22900	2214	29782	
				т		64206	510,84	2414	19		2206		
111	111	Е11-150304-0204 Изм. и доп. вып. 16 прим	Декоративное изделие-колесо орошения.Установка		2	28205,97	125,19	56412	250	3225	42417	106735	
				деталь		26468,2	42,28	52936	85		7906		
			Итого по разделу: 6. КОЛЕСО ОРОШЕНИЯ-2 шт									431453	
			Раздел: 7. Пешеходный мостики -4шт										
112	112	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		60	265,28	256	15917	15360	6	3190	20635	
				м3 грунта		9,18	64,67	551	3880		1529		
113	113	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		50,44	291,79	281,6	14718	14204	5	2950	19082	
				м3 грунта		10,1	71,14	509	3588		1413		
114	114	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,56	2067,82	0	3226	0	0	2323	5992	
				м3 грунта		2067,82	0	3226	0		444		
115	115	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)		184,8	302		55810				60274	
				т							4465		
116	116	Е11-010102-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		30,4	238,98	230,67	7265	7012	2	1456	9418	
				м3 грунта		8,23	58,27	250	1772		698		
117	117	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		50,16	302		15148				16360	
				т							1212		
118	118	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		30,4	33,67	33,67	1024	1024	0	254	1380	
				м3 грунта		0	11,6	0	353		102		
119	119	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		30,4	147,91	71,66	4496	2179	0	2361	7406	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	2318	961		549		
120	120	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		55,872	265,28	256	14821	14303	5	2971	19216	
				м3 грунта		9,18	64,67	513	3613		1423		
121	121	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		92,1888	302		27841				30068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2227		
122	122	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	55,872	33,67 0	33,67 11,6	1881 0	1881 648	0	467 188	2536	
123	123	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,19584	147,91 76,25	71,66 31,61	8016 4132	3884 1713	0	4209 978	13203	
124	124	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,67616	782,46 782,46	0 0	1312 1312	0 0	0	944 180	2436	
125	125	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,2	17129,5 1138,05	1074,12 218,29	54814 3642	3437 699	47735	3950 4701	63465	
126	126	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	40	1694,27 247,48	140,47 46,03	67771 9899	5619 1841	52253	11036 6305	85111	
127	127	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	24	20670,73 4009,5	613,91 208,35	496097 96228	14734 5000	385136	92118 47057	635273	
128	128	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	0,35136	237852		83572		83572	6686	90257	
129	129	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71968	18144,73 16538,58	1318,15 344	13058 11902	949 248	207	11057 1929	26044	
130	130	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (Кр1,2,3)	т	0,71968	237852		171177		171177	13694	184872	
131	131	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ав-1)	т	0,3848	217805		83811		83811	6705	90516	
132	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Ав-2)	т	0,04312	205921		8879		8879	710	9590	
133	133	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	70,4	842,9 251,43	20,15 2,41	59340 17701	1419 170	40221	16619 6077	82036	
134	134	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	21,64	29382,17 5911	1470,32 311,66	635830 127914	31818 6744	476098	122539 60670	819039	
135	135	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	1,86072	237852		442576		442576	35406	477982	
136	136	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,12464	18144,73 16538,58	1318,15 344	38551 35139	2801 731	612	32641 5695	76888	
137	137	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40(12) мм ГОСТ 23279-2012 (КП1)	т	2,12464	237852		505350		505350	40428	545778	
138	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (3)	т	0,1024	217805		22303		22303	1784	24087	
139	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Хм-2,Ф-1)	т	0,2112	217805		46000		46000	3680	49680	
140	140	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	43,2	842,9 251,43	20,15 2,41	36413 10862	871 104	24681	10198 3729	50340	
141	141	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	74,4	389,74 352,43	36,2 13,91	28997 26220	2693 1035	83	29436 4675	63108	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	74,4	1667		124025		124025	9922	133947	
143	143	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,72	2233		8307		8307	665	8971	
144	144	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56	2096,24 691,02	30,08 10,97	117389 38697	1685 615	77008	42457 12788	172634	
145	145	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	2,408	36697		88366		88366	7069	95436	
146	146	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности гранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	76,8	5506,33 3148,2	29,45 13,52	422886 241782	2262 1038	178843	194256 49371	666514	
147	147	Е11-150108-0901 Изм. и доп. вып. 3	Крышки парапета.Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм,число плит в 1 м2 до 4(покрытие декоративных бортиков)	м2 облицовки	76,8	17441,86 14002,6	2569,04 2079,35	1339535 1075400	197303 159694	66833	988075 186209	2513818	
148	148	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые,толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	76,8	12856		987341		987341	78987	1066328	
149	149	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т	0,08256	69114,19 33697,4	25317,72 7578,72	5706 2782	2090 626	834	2351 645	8702	
150	150	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08256	2815,92 2079,68	450,89 1,2	232 172	37 0	24	119 28	379	
151	151	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08256	514892		42509		42509	3401	45910	
152	152	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,39424	146,46 47,16	3,27 0,48	351 113	8 1	230	79 34	464	
			Итого по разделу: 7. Пешеходный мостики -4шт									8295175	
			Раздел: 8. БЕСЕДКИ БД-1,БД-2										
153	153	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	93,4	1329,84 1195,15	134,69 62,8	124207 111627	12580 5866	0	93994 17456	235658	
154	154	С121-050108-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	97,48	1398		136277		136277	10902	147179	
155	155	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	93,4	577,95 331,9	161,4 44,43	53980 30999	15074 4150	7906	24253 6259	84492	
156	156	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	93,4	2704		252554		252554	20204	272758	
157	157	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/4 мм.Устройство	м2 стяжки	93,4	602,74 204,85	99,34 23,36	56296 19133	9279 2182	27884	19609 6072	81977	
158	158	Е11-120101-1702 К=11	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	93,4	188,74 8,35	16,15 3,97	-17628 -779	-1508 -371	-15341	-1059 -1495	-20182	
159	159	Е11-120101-0710	Кровли из черепицы полосной битумной.Устройство на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	м2 кровли	93,4	3238,7 622,02	21,82 6	302494 58097	2038 561	242359	53965 28517	384976	
160	160	Е11-150102-0117 Изм. и доп. вып. 11	Колонны круглые.Облицовка плитами из природного камня на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	186,8	20735,03 8433,88	8897,88 3207,28	3873303 1575449	1662124 599121	635730	1739656 449037	6061995	
161	161	С122-010104-0102	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм х 300 мм,500 мм х 300 мм,толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	186,8	10083		1883504		1883504	150680	2034185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		113,6	1801,59	8,58	204661	975	69254	107679	337327	
				м2 поверхности облицовки		1183,38	1,46	134432	166		24987		
163	163	С122-030102-0102	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей,окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL,высота панелей 0,2 м,шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001		113,6	14947		1697979		1697979		1833818	
				м2							135838		
164	164	Е11-120101-0902	Желоба подвесные.Устройство		30	829,9	11,21	24897	336	16154	7824	35339	
				м желобов		280,22	3,27	8407	98		2618		
165	165	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		30	1636		49080		49080		53006	
				м							3926		
166	166	Е11-120101-0901	Желоба настенные.Устройство		12	3485,57	143,76	41827	1725	31030	8814	54692	
				м желобов		756	42,38	9072	509		4051		
167	167	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		12	2182		26184		26184		28279	
				м							2095		
168	168	Е11-010205-1202	Котлованы.Водоотлив		243,96	1377	1377	335933	335933	0	151095	525990	
				м3 мокрого грунта		0	860,2	0	209854		38962		
			Итого по разделу: 8. БЕСЕДКИ БД-1,БД-2									12151489	
			Раздел: 9. ПОКРЫТИЕ										
169	169	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		544,956	2822,45	1046,19	1538109	570127	897984	203139	1880548	
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	69999	118093		139300		
170	170	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		4541,3	389,74	36,2	1769932	164394	5070	1796752	3852019	
				м2 тротуара		352,43	13,91	1600468	63191		285335		
171	171	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		227,065	2233		507036		507036		547599	
				м3							40563		
172	172	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		4541,3	1667		7570347		7570347		8175975	
				м2							605628		
173	173	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		417,25	2096,24	30,08	874656	12552	573775	316339	1286275	
				м бортового камня		691,02	10,97	288328	4579		95280		
174	174	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 (1253шт)		6,676	34298		228973		228973		247291	
				м3							18318		
			Итого по разделу: 9. ПОКРЫТИЕ									15989707	
			ИТОГО:					45666240	4125243	33039472	8627598	58637339	
								8198649	1435279		4343504		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		762285					
			Итого с временными									59399628	
			Зимние удорожания			0,7 %		415797					
			Итого с зимними удорожаниями									59815425	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1196309					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61011734	
			В том числе на 2019 год-33%									20133872,22	
			В том числе на 2020 год -67%									40877861,78	
			В том числе в текущих ценах на 2019 год - 33 %, К=1									20133872,22	
			В том числе в текущих ценах на 2020 год - 67 %, К=1,049901									42917707,96	
			Итого в текущих ценах 2019-2020									63051580,18	
			Коэффисент понижение, к =0,9									56746422,16	
			НДС			12 %		6809570,66					
			Итого с НДС									63555992,82	

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13	14

ТОО " Шымкент Автоматика"
(наименование организации, адрес, телефон, факс, электронный номер или индивидуальный номер)

Директор Сарсембаев Е.М
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

"Управление пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
(наименование организации, адрес, телефон, факс, электронный номер или индивидуальный номер)

Турсынулы З.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и М Строй" Усенов Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, квалификационный номер, № аттестата, подпись)