Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шымкент Автоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Төле би от ул. Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство и благоустройство сквера вдоль проспекта Төле би от ул.Сыпатай батыра до мавзолея "Карахан баба" в городе Тараз"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 17.03.2020**

# Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-330303-0502 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство | м3 | 34,5 | 18836,79 | 24,6 | 649869 | 849 | 533912 | 92087 | 801313 | |
| | | | | | | 3336,48 | 0 | 115109 | 0 | | 59356 | | |
| 2 | 2 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3933 | 261297 | | 102768 | | 102768 | | 110990 | |
| | | | | | | | | | | | 8221 | | |
| 3 | 3 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная бетон В20. Устройство | м3 | 0,966 | 18944,08 | 1074,12 | 18300 | 1038 | 16163 | 1192 | 21052 | |
| | | | | | | 1138,05 | 218,29 | 1099 | 211 | | 1559 | | |
| 4 | 4 | Е11-060301-0403 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 1,266564 | 386399,72 | 1350,5 | 489400 | 1710 | 322243 | 150996 | 691628 | |
| | | | | | | 130626 | 382,13 | 165446 | 484 | | 51232 | | |
| 5 | 5 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 69 | 8598,16 | 5877,12 | 593273 | 405521 | 0 | 285307 | 948866 | |
| | | | | | | 2721,04 | 2447,56 | 187752 | 168882 | | 70286 | | |
| 6 | 6 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,582256 | 514892 | | 1329583 | | 1329583 | | 1435950 | |
| | | | | | | | | | | | 106367 | | |
| 7 | 7 | Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью | т | 2,5668 | 12563,34 | 8678,8 | 32248 | 22277 | 3357 | 8964 | 44509 | |
| | | | | | | 2576,56 | 1788,8 | 6614 | 4591 | | 3297 | | |
| 8 | 8 | Е11-330207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 69 | 4614,45 | 2452,58 | 318397 | 169228 | 1187 | 172219 | 529866 | |
| | | | | | | 2144,67 | 975,24 | 147982 | 67292 | | 39249 | | |
| 9 | 9 | С123-070103-1106 | Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (2800/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016 | шт. | 69 | 196231 | | 13539939 | | 13539939 | | 14623134 | |
| | | | | | | | | | | | 1083195 | | |
| 10 | 10 | С123-070104-0406 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 69 | 1285 | | 88665 | | 88665 | | 95758 | |
| | | | | | | | | | | | 7093 | | |
| 11 | 11 | Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 69 | 2908,96 | 472,02 | 200719 | 32570 | 0 | 128984 | 356079 | |
| | | | | | | 2436,94 | 159,36 | 168149 | 10996 | | 26376 | | |
| 12 | 12 | С123-070202-0310 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм | шт. | 69 | 14319 | | 988011 | | 988011 | | 1067052 | |
| | | | | | | | | | | | 79041 | | |
| 13 | 13 | Ц13-080206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 690 | 78,15 | 0,87 | 53923 | 598 | 13098 | 29109 | 89674 | |
| | | | | | | 58,3 | 0,29 | 40227 | 202 | | 6643 | | |
| 14 | 14 | С123-060902-0105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | 0,69 | 50138 | | 34595 | | 34595 | | 37363 | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)



| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км | | | | | | | 2768 | | |
| 15 | 15 | Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 69 | 4568,24 | 196,41 | 315209 | 13552 | 229248 | 54894 | 399711 | |
| | | | | | | 1049,4 | 55,56 | 72409 | 3833 | | 29608 | | |
| 16 | 16 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(6) мм. Монтаж оборудования | м | 172,5 | 446,41 | 17,82 | 77005 | 3074 | 41749 | 23679 | 108739 | |
| | | | | | | 186,56 | 4,09 | 32182 | 706 | | 8055 | | |
| 17 | 17 | Е11-340201-0401 | Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,138 | 133173,92 | 0 | 18378 | 0 | 208 | 13810 | 34763 | |
| | | | | | | 131670 | 0 | 18170 | 0 | | 2575 | | |
| 18 | 18 | С123-010504-0106 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм | м | 138 | 135 | | 18630 | | 18630 | 1490 | 20120 | |
| 19 | 19 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 243,984 | 842,9 | 20,15 | 205654 | 4917 | 139391 | 57598 | 284311 | |
| | | | | | | 251,43 | 2,41 | 61345 | 588 | | 21060 | | |
| 20 | 20 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 1,86576 | 1694,27 | 140,47 | 3161 | 262 | 2437 | 515 | 3970 | |
| | | | | | | 247,48 | 46,03 | 462 | 86 | | 294 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 21704848 | |
| | | | Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ В1 И К1 | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1845,57632 | 198,07 | 188,38 | 365552 | 347660 | 0 | 70021 | 470420 | |
| | | | | | | 9,69 | 43 | 17892 | 79360 | | 34846 | | |
| 22 | 22 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2 | Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 57,07968 | 1798,1 | 0 | 102635 | 0 | 0 | 73897 | 190655 | |
| | | | | | | 1798,1 | 0 | 102635 | 0 | | 14123 | | |
| 23 | 23 | Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кутр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 178,286 | 291,79 | 281,6 | 52023 | 50205 | 17 | 10428 | 67447 | |
| | | | | | | 10,1 | 71,14 | 1800 | 12683 | | 4996 | | |
| 24 | 24 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кутр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,514 | 2067,82 | 0 | 11402 | 0 | 0 | 8209 | 21180 | |
| | | | | | | 2067,82 | 0 | 11402 | 0 | | 1569 | | |
| 25 | 25 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт) | т | 303,27 | 302 | | 91588 | | | 7327 | 98915 | |
| 26 | 26 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 713,496 | 147,91 | 71,66 | 105534 | 51131 | 0 | 55406 | 173815 | |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 54403 | 22550 | | 12875 | | |
| 27 | 27 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 819,6295461 | 782,46 | 0 | 641327 | 0 | 0 | 461756 | 1191330 | |
| | | | | | | 782,46 | 0 | 641327 | 0 | | 88247 | | |
| 28 | 28 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1083,026454 | 33,67 | 33,67 | 36471 | 36471 | 0 | 9044 | 49156 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 12561 | | 3641 | | |
| 29 | 29 | Е11-010104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1083,026454 | 16,63 | 16,63 | 18009 | 18009 | 0 | 4466 | 24273 | |
| | | | | | | 0 | 5,73 | 0 | 6203 | | 1798 | | |
| 30 | 30 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1083,026454 | 147,91 | 71,66 | 160191 | 77612 | 0 | 84102 | 263836 | |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 82579 | 34229 | | 19543 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ В1 И К1 | | | | | | | | | 2551027 | |
| | | | Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В3 | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,024 | 327306,04 | 102650,16 | 7855 | 2464 | 56 | 5937 | 14896 | |
| | | | | | | 222324 | 27556,92 | 5336 | 661 | | 1103 | | |
| 32 | 32 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 24,24 | 1651 | | 40020 | | 40020 | 3202 | 43222 | |
| 33 | 33 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,005 | 478276,38 | 106634,56 | 2391 | 533 | 75 | 1951 | 4690 | |
| | | | | | | 356670 | 37423,15 | 1783 | 187 | | 347 | | |
| 34 | 34 | С123-010201-0184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,02 | 1907 | | 9573 | | 9573 | 766 | 10339 | |
| 35 | 35 | Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,005 | 827724,09 | 21297,47 | 4139 | 106 | 3338 | 689 | 5214 | |
| | | | | | | 138762 | 415,01 | 694 | 2 | | 386 | | |
| 36 | 36 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,054 | 287275,23 | 81099,29 | 15513 | 4379 | 56 | 12116 | 29839 | |
| | | | | | | 205134 | 21498,65 | 11077 | 1161 | | 2210 | | |
| 37 | 37 | С123-010501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 54,54 | 554 | | 30215 | | 30215 | 2417 | 32632 | |
| 38 | 38 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 2,1469 | 270629,61 | 71715,29 | 581015 | 153966 | 1409 | 461874 | 1126320 | |
| | | | | | | 198258 | 19050,45 | 425640 | 40899 | | 83431 | | |
| 39 | 39 | С123-010501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 431,169 | 156 | | 67262 | | 67262 | 5381 | 72643 | |
| 40 | 40 | С123-010501-1302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1737,2 | 108 | | 187618 | | 187618 | 15009 | 202627 | |
| 41 | 41 | Е11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,029 | 58556,65 | 0 | 1698 | 0 | 193 | 1490 | 3444 | |
| | | | | | | 51912 | 0 | 1505 | 0 | | 255 | | |
| 42 | 42 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 2,2009 | 53580,23 | 0 | 117925 | 0 | 3672 | 113111 | 249518 | |
| | | | | | | 51912 | 0 | 114253 | 0 | | 18483 | | |
| 43 | 43 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1137,92 | 25,88 | 4552 | 104 | 692 | 3766 | 8983 | |
| | | | | | | 938,96 | 12,04 | 3756 | 48 | | 665 | | |
| 44 | 44 | С123-040102-1502 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 55742 | | 222968 | | 222968 | 17837 | 240805 | |
| 45 | 45 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 514,36 | 32,76 | 4115 | 262 | 169 | 3647 | 8383 | |
| | | | | | | 460,48 | 0 | 3684 | 0 | | 621 | | |
| 46 | 46 | С123-020103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1685 | | 13480 | | 13480 | 1078 | 14558 | |
| 47 | 47 | С123-040501-0104 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1275 | | 2550 | | 2550 | 204 | 2754 | |
| 48 | 48 | С123-040501-0102 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 21 | 651 | | 13671 | | 13671 | 1094 | 14765 | |
| 49 | 49 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм - ТРОЙНИКИ. Установка | т фасонных частей | 0,0023 | 1304268,85 | 494587,6 | 3000 | 1138 | 827 | 1332 | 4679 | |
| | | | | | | 449975,3 | 135183,05 | 1035 | 311 | | 347 | | |
| 50 | 50 | С123-020101-0608 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 909 | | 3636 | | 3636 | 291 | 3927 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 51 | С123-020101-0603 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 516 | | 516 | | 516 | 41 | 557 | |
| 52 | 52 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 405 | 1985,38<br>676,38 | 1309<br>336,49 | 804077<br>273933 | 530145<br>136277 | 0 | 406108<br>96815 | 1307000 | |
| 53 | 53 | С123-020304-1403 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 341 | 1266 | | 431706 | | 431706 | 34536 | 466242 | |
| 54 | 54 | С123-020304-1404 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 43 | 1654 | | 71122 | | 71122 | 5690 | 76812 | |
| 55 | 55 | С123-020401-0102 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 21 | 23 | | 483 | | 483 | 39 | 522 | |
| 56 | 56 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм - ЗАГЛУШКИ. Установка | т фасонных частей | 0,00203 | 963278,85<br>449975,3 | 494587,6<br>135183,05 | 1955<br>913 | 1004<br>274 | 38 | 1176<br>251 | 3382 | |
| 57 | 57 | С123-020103-3407 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 7 | 316 | | 2212 | | 2212 | 177 | 2389 | |
| 58 | 58 | С123-020103-3402 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 3 | 172 | | 516 | | 516 | 41 | 557 | |
| 59 | 59 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм - ГИЛЬЗЫ. Укладка | км трубопровода | 0,00855 | 285667,23<br>205134 | 80483,29<br>21498,65 | 2442<br>1754 | 688<br>184 | 0 | 1918<br>349 | 4710 | |
| 60 | 60 | С123-010501-1311 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 8,6355 | 764 | | 6598 | | 6598 | 528 | 7125 | |
| 61 | 61 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм - ГИЛЬЗЫ. Укладка | км трубопровода | 0,0008 | 580074,59<br>344862 | 234433,98<br>65797,3 | 464<br>276 | 188<br>53 | 1 | 325<br>63 | 852 | |
| 62 | 62 | С123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,808 | 13291 | | 10739 | | 10739 | 859 | 11598 | |
| 63 | 63 | Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9 прим | Шкафы (колодец монтажный прямоугольный) массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 17 | 871,61<br>829,54 | 15,67<br>5,3 | 14817<br>14102 | 266<br>90 | 449 | 13908<br>2298 | 31024 | |
| 64 | 64 | Прайс лист | Колодец монтажный прямоугольный Jumbo 14 | шт | 17 | 14430,27 | | 245315 | | 245315 | 19625 | 264940 | |
| 65 | 65 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: ФОРСУНКА С РЕГУЛИРУЮЩИМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА Ф-25ММ. Установка | шт. | 384 | 1985,38<br>676,38 | 1309<br>336,49 | 762384<br>259729 | 502656<br>129211 | 0 | 385050<br>91795 | 1239230 | |
| 66 | 66 | С123-020301-0625 прим. | Форсунка с регулирующим сектором полива ф-25мм | шт. | 384 | 2768 | | 1062912 | | 1062912 | 85033 | 1147945 | |
| 67 | 67 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 178 | 3553,31<br>943,5 | 153,51<br>42,14 | 632489<br>167943 | 27325<br>7501 | 437221 | 173689<br>64494 | 870673 | |
| 68 | 68 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1898,75<br>1493,8 | 77,64<br>36,12 | 1899<br>1494 | 78<br>36 | 327 | 1515<br>273 | 3686 | |
| 69 | 69 | С123-040102-1505 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 88321 | | 88321 | | 88321 | 7066 | 95387 | |
| 70 | 70 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка | т фасонных частей | 0,0084 | 963278,85<br>449975,3 | 494587,6<br>135183,05 | 8092<br>3780 | 4155<br>1136 | 157 | 4866<br>1037 | 13994 | |
| 71 | 71 | С123-020101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 2210 | | 4420 | | 4420 | | 4774 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 354 | | |
| 72 | 72 | С123-020101-1031 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 917 | | 1834 | | 1834 | | 1981 | |
| | | | | | | | | | | | 147 | | |
| 73 | 73 | Е11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 14 | 990,16 | 65,52 | 13862 | 917 | 857 | 11967 | 27895 | |
| | | | | | | 863,4 | 0 | 12088 | 0 | | 2066 | | |
| 74 | 74 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 12 | 514,36 | 32,76 | 6172 | 393 | 253 | 5471 | 12574 | |
| | | | | | | 460,48 | 0 | 5526 | 0 | | 931 | | |
| 75 | 75 | С123-020103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 14 | 3083 | | 43162 | | 43162 | | 46615 | |
| | | | | | | | | | | | 3453 | | |
| 76 | 76 | С123-020103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 1685 | | 20220 | | 20220 | | 21838 | |
| | | | | | | | | | | | 1618 | | |
| 77 | 77 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (партубок) | км трубопровода | 0,0002 | 478276,38 | 106634,56 | 96 | 21 | 3 | 78 | 188 | |
| | | | | | | 356670 | 37423,15 | 71 | 7 | | 14 | | |
| 78 | 78 | С123-010201-0184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2008 | 1907 | | 383 | | 383 | | 414 | |
| | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 79 | 79 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,24 | 40032,16 | 8931,86 | 89672 | 20007 | 33983 | 42884 | 143160 | |
| | | | | | | 15929,4 | 3408,52 | 35682 | 7635 | | 10604 | | |
| 80 | 80 | С121-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 35984 | | 35984 | | 35984 | | 38863 | |
| | | | | | | | | | | | 2879 | | |
| 81 | 81 | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 22483 | | 22483 | | 22483 | | 24282 | |
| | | | | | | | | | | | 1799 | | |
| 82 | 82 | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 22483 | | 22483 | | 22483 | | 24282 | |
| | | | | | | | | | | | 1799 | | |
| 83 | 83 | С121-040302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 30183 | | 30183 | | 30183 | | 32598 | |
| | | | | | | | | | | | 2415 | | |
| 84 | 84 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные длянколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1904 | | 1904 | | 1904 | | 2056 | |
| | | | | | | | | | | | 152 | | |
| 85 | 85 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3279 | | 3279 | | 3279 | | 3541 | |
| | | | | | | | | | | | 262 | | |
| 86 | 86 | С121-060208-0501 | Стремянки | т | 0,01708 | 544342 | | 9297 | | 9297 | | 10041 | |
| | | | | | | | | | | | 744 | | |
| 87 | 87 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 268,42 | 0,98 | 133 | 0 | 74 | 47 | 194 | |
| | | | | | | 118,44 | 0,46 | 59 | 0 | | 14 | | |
| 88 | 88 | Е11-060101-0101 | /отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство | м3 | 0,801 | 17250,88 | 1074,12 | 13818 | 860 | 12046 | 989 | 15991 | |
| | | | | | | 1138,05 | 218,29 | 912 | 175 | | 1185 | | |
| 89 | 89 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,20713 | 53524,6 | 2529,62 | 11087 | 524 | 833 | 6776 | 19291 | |
| | | | | | | 46972,8 | 435,16 | 9729 | 90 | | 1429 | | |
| 90 | 90 | С121-060801-0402 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,20713 | 454959 | | 94236 | | 94236 | | 101775 | |
| | | | | | | | | | | | 7539 | | |
| 91 | 91 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(10) мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00038 | 226957 | | 86 | | 86 | | 93 | |
| | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 92 | 92 | Е11-260101-2101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | м3 изоляции | 0,1 | 84480,01 | 6149,06 | 8448 | 615 | 3826 | 3076 | 12446 | |
| | | | | | | 40069,53 | 409,36 | 4007 | 41 | | 922 | | |
| 93 | 93 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/ | | 60,0677 | 92,39 | 2,31 | 5550 | 139 | 2989 | 1681 | 7810 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда машинистов | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | |
| 94 | 94 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 | м2 | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | |
| 95 | 95 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,41 | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | |
| 96 | 96 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев [illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 97 | 97 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев [illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 98 | 98 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев [illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 99 | 99 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев [illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 100 | 100 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев [illegible] СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 101 | 101 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев [illegible] из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 102 | 102 | С123-030101-0502 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 3 | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 103 | 103 | С121-060208-0501 | Стремянки | т | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 104 | 104 | Е11-150402-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,48596 | 268,42 / 118,44 | 0,98 / 0,46 | [illegible] / [illegible] | 1 / 1 | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | |
| 105 | 105 | Е11-060101-0101 | Подготовка под фундамент [illegible]. Устройство | м3 | 2,403 | 17250,88 / 1138,05 | 1074,17 / 218,29 | [illegible] / [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | |
| 106 | 106 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,91 | 40032,16 / 15929,4 | 8931,86 / 3408,52 | 356687 / 141931 | [illegible] / [illegible] | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] | |
| 107 | 107 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 10587 | | 116457 | | 116457 | 8317 | 125774 | |
| 108 | 108 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 9804 | | 107844 | | 107844 | 8628 | 116472 | |
| 109 | 109 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 9804 | | 107844 | | 107844 | 8628 | 116472 | |
| 110 | 110 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 7593 | | 83523 | | 83523 | 6683 | 90206 | |
| 111 | 111 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 1904 | | 20944 | | 20944 | 1676 | 22620 | |
| 112 | 112 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 3279 | | 36069 | | 36069 | 2886 | 38955 | |
| 113 | 113 | С121-060208-0501 | Стремянки | т | 0,26048 | 544347 | | 141799 | | 141799 | 11343 | 153133 | |
| 114 | 114 | Е11-150402-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,55392 | 268,42 / 118,44 | 0,98 / 0,46 | 2028 / 895 | 7 / 3 | 1126 | 719 / 720 | 2966 | |
| 115 | 115 | С123-030101-0502 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 11 | 4341 | | 47751 | | 47751 | 3820 | 51571 | |
| 116 | 116 | Е11-060101-0101 | Подготовка под фундамент [illegible]. Устройство | м3 | 8,811 | 17250,88 / 1138,05 | 1074,17 / 218,29 | 151998 / 10027 | 9464 / 1923 | 131506 | 10875 / 13030 | 175902 | |
| 117 | 117 | Е11-080101-0207 Изм. и доп. вып. 9 | [illegible] Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 100,166 | 842,9 / 251,43 | 20,15 / 2,41 | 84430 / 25185 | 2019 / 241 | 57226 | 23646 / 8646 | 116712 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 118 | 118 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. соединительные элементы | т стальных элементов | 0,42072 | 709272,24 | 6533,14 | 298405 | 2749 | 272356 | 28110 | 352636 | |
| | | | | | | 55381,9 | 1240,12 | 23300 | 522 | | 26121 | | |
| 119 | 119 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм - ФУТЛЯР. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 580074,59 | 234433,98 | 1740 | 703 | 2 | 1220 | 3197 | |
| | | | | | | 344862 | 65797,3 | 1035 | 197 | | 237 | | |
| 120 | 120 | С123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,03 | 13291 | | 40272 | | 40272 | 3222 | 43493 | |
| 121 | 121 | Е11-160901-0503 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 6629,77 | 151,86 | 6630 | 152 | 4519 | 1943 | 9259 | |
| | | | | | | 1958,88 | 24,08 | 1959 | 24 | | 686 | | |
| 122 | 122 | С123-030301-0307 | Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч | шт. | 1 | 238291 | | 238291 | | 238291 | 19063 | 257354 | |
| 123 | 123 | С123-041013-0421 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 33664 | | 33664 | | 33664 | 2693 | 36357 | |
| 124 | 124 | С123-040905-0201 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1068 | | 1068 | | 1068 | 85 | 1153 | |
| 125 | 125 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2478,4 | 0 | 2478 | 0 | 2195 | 278 | 2977 | |
| | | | | | | 283,48 | 0 | 283 | 0 | | 220 | | |
| 126 | 126 | С123-040905-0201 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1068 | | 1068 | | 1068 | 85 | 1153 | |
| 127 | 127 | С123-021199-9927 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм | шт. | 1 | 27 | | 27 | | 27 | 2 | 29 | |
| 128 | 128 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1898,75 | 77,64 | 1899 | 78 | 327 | 1515 | 3686 | |
| | | | | | | 1493,8 | 36,12 | 1494 | 36 | | 273 | | |
| 129 | 129 | С123-040102-1505 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 88321 | | 88321 | | 88321 | 7066 | 95387 | |
| 130 | 130 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка | т фасонных частей | 0,002 | 963278,85 | 494587,6 | 1927 | 989 | 37 | 1159 | 3332 | |
| | | | | | | 449975,3 | 135183,05 | 900 | 270 | | 247 | | |
| 131 | 131 | С123-020101-1031 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 917 | | 1834 | | 1834 | 147 | 1981 | |
| | | | Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В3 | | | | | | | | | 11220311 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Автоматика уст. в колодце Альбом 3.5.1 (АТХ-2) | | | | | | | | | | |
| 132 | 132 | Ц13-110201-0102 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 | 2011,24 | 0 | 2011 | 0 | 60 | 1464 | 3753 | |
| | | | | | | 1951,56 | 0 | 1952 | 0 | | 278 | | |
| 133 | 133 | С123-051207-1001 прим | Регулятор давления РД-12 | шт. | 1 | 15064 | | 15064 | | 15064 | 1205 | 16269 | |
| 134 | 134 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50(15) мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 410589,5 | 67079,02 | 411 | 67 | 9 | 353 | 825 | |
| | | | | | | 334213 | 22669,76 | 334 | 23 | | 61 | | |
| 135 | 135 | С123-010103-0102 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,004 | 445 | | 447 | | 447 | 36 | 483 | |
| 136 | 136 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50(20) мм. Укладка | км трубопровода | 0,001 | 270629,61 | 71715,29 | 271 | 72 | 1 | 215 | 525 | |
| | | | | | | 198258 | 19050,45 | 198 | 19 | | 39 | | |
| 137 | 137 | С123-010501-1302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,01 | 108 | | 109 | | 109 | 9 | 118 | |
| 138 | 138 | Ц13-121302-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 5452,93 | 390,38 | 5453 | 390 | 247 | 3027 | 9158 | |
| | | | | | | 4816 | 146,49 | 4816 | 146 | | 678 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 139 | 139 | С123-040905-1811 | Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк (КТК-15) для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1437 | | 1437 | | 1437 | 115 | 1552 | |
| 140 | 140 | Ц13-080401-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель контрольный, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы | м кабеля | 1 | 382,1<br>361,2 | 7,77<br>2,46 | 382<br>361 | 8<br>2 | 13 | 262<br>52 | 695 | |
| 141 | 141 | С123-060201-0102 | Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,001 | 164958 | | 165 | | 165 | 13 | 178 | |
| 142 | 142 | С123-011305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1 | 60 | | 60 | | 60 | 5 | 65 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Автоматика уст. в колодце Альбом 3.5.1 (АТХ-2) | | | | | | | | | 33621 | |
| | | | Раздел: 4. ВОДОПРОВОД НАПОРНЫЙ ПОДАЮЩИЙ В4 | | | | | | | | | | |
| 143 | 143 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,355 | 478276,38<br>356670 | 106634,56<br>37423,15 | 169788<br>126618 | 37855<br>13285 | 5315 | 138504<br>24663 | 332956 | |
| 144 | 144 | С123-010201-0187 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 356,42 | 2820 | | 1005104 | | 1005104 | 80408 | 1085513 | |
| 145 | 145 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 28,4 | 3553,31<br>943,5 | 153,51<br>42,14 | 100914<br>26795 | 4360<br>1197 | 69759 | 27712<br>10290 | 138916 | |
| 146 | 146 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка | т фасонных частей | 0,0048 | 1304268,85<br>449975,3 | 494587,6<br>135183,05 | 6260<br>2160 | 2374<br>649 | 1727 | 2781<br>723 | 9764 | |
| 147 | 147 | С123-020101-0183 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 2190 | | 4380 | | 4380 | 350 | 4730 | |
| 148 | 148 | Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,355 | 1468936,09<br>239030 | 38381,54<br>747,8 | 521472<br>84856 | 13625<br>265 | 422991 | 84270<br>48459 | 654202 | |
| | | | Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОД НАПОРНЫЙ ПОДАЮЩИЙ В4 | | | | | | | | | 2226081 | |
| | | | Раздел: 5. СЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД ОТ ФОНТАНА В6 | | | | | | | | | | |
| 149 | 149 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,049 | 755537,29<br>475560 | 229932,53<br>73520,81 | 37021<br>23302 | 11267<br>3603 | 2452 | 26636<br>5093 | 68750 | |
| 150 | 150 | С123-010103-0212 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 49,196 | 6738 | | 331483 | | 331483 | 26519 | 358001 | |
| 151 | 151 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка | т фасонных частей | 0,0048 | 1304268,85<br>449975,3 | 494587,6<br>135183,05 | 6260<br>2160 | 2374<br>649 | 1727 | 2781<br>723 | 9764 | |
| 152 | 152 | С123-020101-0632 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5789 | | 5789 | | 5789 | 463 | 6252 | |
| 153 | 153 | Е11-220901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 7 | 2786,8<br>2136,51 | 181,16<br>84,28 | 19508<br>14956 | 1268<br>590 | 3284 | 15390<br>2792 | 37689 | |
| 154 | 154 | С123-040102-1507 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 7 | 163613 | | 1145291 | | 1145291 | 91623 | 1236914 | |
| 155 | 155 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубок) | км трубопровода | 0,0014 | 755537,29<br>475560 | 229932,53<br>73520,81 | 1058<br>666 | 322<br>103 | 70 | 761<br>146 | 1964 | |
| 156 | 156 | С123-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,4056 | 3660 | | 5144 | | 5144 | 412 | 5556 | |
| 157 | 157 | Е11-221201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 31 | 1506,72<br>1295,1 | 118,7<br>12,04 | 46708<br>40148 | 3680<br>373 | 2880 | 40116<br>6946 | 93770 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 158 | 158 | С123-020103-0312 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 31 | 5227 | | 162037 | | 162037 | | 175000 | |
| | | | | | | | | | | | 12963 | | |
| 159 | 159 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 3,92 | 3553,31 | 153,51 | 13929 | 602 | 9629 | 3825 | 19174 | |
| | | | | | | 943,5 | 42,14 | 3699 | 165 | | 1420 | | |
| 160 | 160 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм/гильзы. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 580074,59 | 234433,98 | 1740 | 703 | 2 | 1220 | 3197 | |
| | | | | | | 344862 | 65797,3 | 1035 | 197 | | 237 | | |
| 161 | 161 | С123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3 | 13291 | | 39873 | | 39873 | | 43063 | |
| | | | | | | | | | | | 3190 | | |
| 162 | 162 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,29 | 20779,12 | 8819,42 | 213817 | 90752 | 27611 | 129063 | 370311 | |
| | | | | | | 9276,42 | 3392,87 | 95454 | 34913 | | 27430 | | |
| 163 | 163 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 21617 | | 151319 | | 151319 | | 163425 | |
| | | | | | | | | | | | 12106 | | |
| 164 | 164 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 15175 | | 106225 | | 106225 | | 114723 | |
| | | | | | | | | | | | 8498 | | |
| 165 | 165 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 15175 | | 106225 | | 106225 | | 114723 | |
| | | | | | | | | | | | 8498 | | |
| 166 | 166 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 18865 | | 132055 | | 132055 | | 142619 | |
| | | | | | | | | | | | 10564 | | |
| 167 | 167 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 1904 | | 13328 | | 13328 | | 14394 | |
| | | | | | | | | | | | 1066 | | |
| 168 | 168 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 3279 | | 22953 | | 22953 | | 24789 | |
| | | | | | | | | | | | 1836 | | |
| 169 | 169 | С123-030101-0502 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 7 | 4341 | | 30387 | | 30387 | | 32818 | |
| | | | | | | | | | | | 2431 | | |
| 170 | 170 | С121-060208-0501 | Стремянки | т | 0,11956 | 544342 | | 65082 | | 65082 | | 70288 | |
| | | | | | | | | | | | 5207 | | |
| 171 | 171 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,46724 | 268,42 | 0,98 | 931 | 3 | 517 | 330 | 1361 | |
| | | | | | | 118,44 | 0,46 | 411 | 2 | | 101 | | |
| 172 | 172 | Е11-060101-0101 | /отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство | м3 | 5,607 | 17250,88 | 1074,12 | 96726 | 6023 | 84322 | 6921 | 111938 | |
| | | | | | | 1138,05 | 218,29 | 6381 | 1224 | | 8292 | | |
| 173 | 173 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 1,44991 | 53524,6 | 2529,62 | 77606 | 3668 | 5832 | 47429 | 135037 | |
| | | | | | | 46972,8 | 435,16 | 68106 | 631 | | 10003 | | |
| 174 | 174 | С121-060801-0402 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 1,44991 | 454959 | | 659650 | | 659650 | | 712422 | |
| | | | | | | | | | | | 52772 | | |
| 175 | 175 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(10) мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00266 | 226957 | | 604 | | 604 | | 652 | |
| | | | | | | | | | | | 48 | | |
| 176 | 176 | Е11-260101-2101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | м3 изоляции | 0,7 | 84480,01 | 6149,06 | 59136 | 4304 | 26783 | 21535 | 87124 | |
| | | | | | | 40069,53 | 409,36 | 28049 | 287 | | 6454 | | |
| 177 | 177 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/ | м2 | 420,4739 | 92,39 | 2,31 | 38849 | 973 | 20920 | 11770 | 54668 | |
| | | | | | | 40,33 | 0,24 | 16956 | 101 | | 4049 | | |
| 178 | 178 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 420,4739 | 146,46 | 3,27 | 61581 | 1376 | 40376 | 13822 | 81435 | |
| | | | | | | 47,16 | 0,48 | 19829 | 203 | | 6032 | | |
| 179 | 179 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. соединительные элементы | т стальных элементов | 0,35112 | 709272,24 | 6533,14 | 249040 | 2294 | 227300 | 23460 | 294299 | |
| | | | | | | 55381,9 | 1240,12 | 19446 | 435 | | 21800 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. СЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД ОТ ФОНТАНА В6 | | | | | | | | | 4586120 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД ОТ ФОНТАНА В7 | | | | | | | | | | |
| 180 | 180 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,007 | 755537,29 | 229932,53 | 5289 | 1610 | 350 | 3805 | 9821 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км трубопровода | | 475560 | 73520,81 | 3329 | 515 | | 728 | | |
| 181 | 181 | С123-010103-0212 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 7,028 | 6738 | | 47355 | | 47355 | 3788 | 51143 | |
| 182 | 182 | Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,007 | 2236286,96 | 206566,43 | 15654 | 1446 | 12119 | 2313 | 19405 | |
| | | | | | | 298496 | 35334,5 | 2089 | 247 | | 1437 | | |
| 183 | 183 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,56 | 3553,31 | 153,51 | 1990 | 86 | 1376 | 546 | 2739 | |
| | | | | | | 943,5 | 42,14 | 528 | 24 | | 203 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД ОТ ФОНТАНА В7 | | | | | | | | | 83108 | |
| | | | Раздел: 7. СЕТЬ К4 МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ОТ ФОНТАНА | | | | | | | | | | |
| 184 | 184 | Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,306 | 520891,42 | 188614,81 | 159393 | 57716 | 3046 | 113227 | 294429 | |
| | | | | | | 322322 | 51438,01 | 98631 | 15740 | | 21810 | | |
| 185 | 185 | С123-010503-0203 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 309,06 | 1566 | | 483988 | | 483988 | 38719 | 522707 | |
| 186 | 186 | Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 6,52 | 49456,49 | 10638,89 | 322456 | 69366 | 138561 | 138886 | 498250 | |
| | | | | | | 17565,88 | 3950,84 | 114530 | 25759 | | 36907 | | |
| 187 | 187 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 10587 | | 127044 | | 127044 | 10164 | 137208 | |
| 188 | 188 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 9804 | | 29412 | | 29412 | 2353 | 31765 | |
| 189 | 189 | С121-040301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 6300 | | 63000 | | 63000 | 5040 | 68040 | |
| 190 | 190 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 7593 | | 91116 | | 91116 | 7289 | 98405 | |
| 191 | 191 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 1904 | | 22848 | | 22848 | 1828 | 24676 | |
| 192 | 192 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 3279 | | 39348 | | 39348 | 3148 | 42496 | |
| 193 | 193 | С121-060208-0501 | Стремянки С1-00,С1-01,С1-02 | т | 0,0948 | 544342 | | 51604 | | 51604 | 4128 | 55732 | |
| 194 | 194 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2,7492 | 268,42 | 0,98 | 738 | 3 | 410 | 262 | 1079 | |
| | | | | | | 118,44 | 0,46 | 326 | 1 | | 80 | | |
| 195 | 195 | С123-030101-0310 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 12 | 24432 | | 293184 | | 293184 | 23455 | 316639 | |
| 196 | 196 | Е11-060101-0101 | /отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство | м3 | 9,612 | 17250,88 | 1074,12 | 165815 | 10324 | 144552 | 11864 | 191894 | |
| | | | | | | 1138,05 | 218,29 | 10939 | 2098 | | 14214 | | |
| 197 | 197 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. соединительные элементы | т стальных элементов | 0,1887 | 709272,24 | 6533,14 | 133840 | 1233 | 122156 | 12608 | 158163 | |
| | | | | | | 55381,9 | 1240,12 | 10451 | 234 | | 11716 | | |
| 198 | 198 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 24 | 3553,31 | 153,51 | 85279 | 3684 | 58951 | 23419 | 117394 | |
| | | | | | | 943,5 | 42,14 | 22644 | 1011 | | 8696 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. СЕТЬ К4 МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ОТ ФОНТАНА | | | | | | | | | 2558877 | |
| | | | Раздел: 8. НАПОРНАЯ СЕТЬ К4Н МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД | | | | | | | | | | |
| 199 | 199 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,332 | 327306,04 | 102650,16 | 108666 | 34080 | 774 | 82131 | 206060 | |
| | | | | | | 222324 | 27556,92 | 73812 | 9149 | | 15264 | | |
| 200 | 200 | С123-010503-0201 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 335,32 | 771 | | 258532 | | 258532 | 20683 | 279214 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 201 | 201 | Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | | 0,54 | 49456,49 | 10638,89 | 26707 | 5745 | 11476 | 11503 | 41266 | |
| | | | м3 конструкций колодца | | | 17565,88 | 3950,84 | 9486 | 2133 | | 3057 | | |
| 202 | 202 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 10587 | | 10587 | | 10587 | | 11434 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 847 | | |
| 203 | 203 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 9804 | | 9804 | | 9804 | | 10588 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 784 | | |
| 204 | 204 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 7593 | | 7593 | | 7593 | | 8200 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 607 | | |
| 205 | 205 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 1904 | | 1904 | | 1904 | | 2056 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 152 | | |
| 206 | 206 | С121-060208-0501 | Стремянки СТ-00 | | 0,0097 | 544342 | | 5280 | | 5280 | | 5703 | |
| | | | | т | | | | | | | 422 | | |
| 207 | 207 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 0,2813 | 268,42 | 0,98 | 76 | 0 | 42 | 27 | 110 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 118,44 | 0,46 | 33 | 0 | | 8 | | |
| 208 | 208 | С123-030101-0310 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | | 1 | 24432 | | 24432 | | 24432 | | 26387 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 1955 | | |
| 209 | 209 | С123-010501-1513 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 (отвод L-400мм) | | 0,4 | 2418 | | 967 | | 967 | | 1045 | |
| | | | | м | | | | | | | 77 | | |
| 210 | 210 | С121-050199-9903 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | | 0,07065 | 233863 | | 16522 | | 16522 | | 17844 | |
| | | | | т | | | | | | | 1322 | | |
| 211 | 211 | Е11-060101-0101 | /отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство | | 0,801 | 17250,88 | 1074,12 | 13818 | 860 | 12046 | 989 | 15991 | |
| | | | | м3 | | 1138,05 | 218,29 | 912 | 175 | | 1185 | | |
| 212 | 212 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. соединительные элементы | | 0,12736 | 709272,24 | 6533,14 | 90333 | 832 | 82447 | 8509 | 106750 | |
| | | | т стальных элементов | | | 55381,9 | 1240,12 | 7053 | 158 | | 7907 | | |
| 213 | 213 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 26,5 | 3553,31 | 153,51 | 94163 | 4068 | 65092 | 25858 | 129623 | |
| | | | | м3 основания | | 943,5 | 42,14 | 25003 | 1117 | | 9602 | | |
| 214 | 214 | Е11-181001-0109 прим | Фильтр(решетка) для очистки воды в трубопроводах, диаметр 150 мм. Установка | | 1 | 6832,22 | 1020,26 | 6832 | 1020 | 99 | 5880 | 13729 | |
| | | | | шт | | 5713,04 | 287,18 | 5713 | 287 | | 1017 | | |
| 215 | 215 | Прайс лист | Защитная сетка на забор воды,Suction Strainer YH-450, 3000 l/min | | 4 | 14298,21 | | 57193 | | 57193 | | 61768 | |
| | | | | шт | | | | | | | 4575 | | |
| 216 | 216 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 7,3 | 1694,27 | 140,47 | 12368 | 1025 | 9536 | 2014 | 15533 | |
| | | | | м2 покрытия | | 247,48 | 46,03 | 1807 | 336 | | 1151 | | |
| 217 | 217 | Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | | 330,7797 | 291,79 | 281,6 | 96519 | 93147 | 32 | 19347 | 125136 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,1 | 71,14 | 3339 | 23531 | | 9269 | | |
| 218 | 218 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кэтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 10,2303 | 2067,82 | 0 | 21154 | 0 | 0 | 15231 | 39296 | |
| | | | | м3 грунта | | 2067,82 | 0 | 21154 | 0 | | 2911 | | |
| 219 | 219 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт) | | 562,6665 | 302 | | 169925 | | | | 183519 | |
| | | | | т | | | | | | | 13594 | | |
| 220 | 220 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | | 325,41 | 217,26 | 209,7 | 70698 | 68239 | 24 | 14165 | 91653 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,48 | 52,98 | 2435 | 17239 | | 6789 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 221 | 221 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 536,9265 | 302 | | 162152 | | | | 175124 | |
| | | | | | | | | | | | 12972 | | |
| 222 | 222 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов -ПАЗУХ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 315,6477 | 33,67 | 33,67 | 10629 | 10629 | 0 | 2636 | 14326 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 3661 | | 1061 | | |
| 223 | 223 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 315,6477 | 147,91 | 71,66 | 46688 | 22620 | 0 | 24511 | 76895 | |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 24068 | 9976 | | 5696 | | |
| 224 | 224 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,7623 | 782,46 | 0 | 7639 | 0 | 0 | 5500 | 14189 | |
| | | | | | | 782,46 | 0 | 7639 | 0 | | 1051 | | |
| 225 | 225 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,6 | 20939,7 | 613,91 | 33504 | 982 | 26106 | 6141 | 42816 | |
| | | | | | | 4009,5 | 208,35 | 6415 | 333 | | 3172 | | |
| 226 | 226 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0749 | 237852 | | 17815 | | 17815 | | 19240 | |
| | | | | | | | | | | | 1425 | | |
| 227 | 227 | Е11-010205-1201 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 524,81 | 1158,3 | 1158,3 | 607887 | 607887 | 0 | 273414 | 951806 | |
| | | | | | | 0 | 723,58 | 0 | 379742 | | 70504 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. НАПОРНАЯ СЕТЬ К4Н МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД | | | | | | | | | 2687301 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. ДЕкоративная стена. | | | | | | | | | | |
| 228 | 228 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 37,62 | 265,28 | 256 | 9980 | 9631 | 4 | 2000 | 12938 | |
| | | | | | | 9,18 | 64,67 | 345 | 2433 | | 958 | | |
| 229 | 229 | Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 23,9008 | 291,79 | 281,6 | 6974 | 6730 | 2 | 1398 | 9042 | |
| | | | | | | 10,1 | 71,14 | 241 | 1700 | | 670 | | |
| 230 | 230 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,7392 | 2067,82 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 1101 | 2839 | |
| | | | | | | 2067,82 | 0 | 1529 | 0 | | 210 | | |
| 231 | 231 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт) | т | 102,729 | 302 | | 31024 | | | | 33506 | |
| | | | | | | | | | | | 2482 | | |
| 232 | 232 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 18,46 | 217,26 | 209,7 | 4011 | 3871 | 1 | 804 | 5199 | |
| | | | | | | 7,48 | 52,98 | 138 | 978 | | 385 | | |
| 233 | 233 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км | т | 30,459 | 302 | | 9199 | | | | 9935 | |
| | | | | | | | | | | | 736 | | |
| 234 | 234 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 18,46 | 442,03 | 440,55 | 8160 | 8132 | 2 | 1755 | 10708 | |
| | | | | | | 1,37 | 130,69 | 25 | 2413 | | 793 | | |
| 235 | 235 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 грунта | 21,2818 | 265,28 | 256 | 5646 | 5448 | 2 | 1132 | 7319 | |
| | | | | | | 9,18 | 64,67 | 195 | 1376 | | 542 | | |
| 236 | 236 | С341-020102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км | т | 35,11497 | 302 | | 10605 | | | | 11453 | |
| | | | | | | | | | | | 848 | | |
| 237 | 237 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов -ПАЗУХ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 20,643346 | 33,67 | 33,67 | 695 | 695 | 0 | 172 | 937 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 239 | | 69 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 238 | 238 | Е11-010201-0501 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 20,643346 | 147,91 | 71,66 | 3053 | 1479 | 0 | 1603 | 5029 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 76,25 | 31,61 | 1574 | 652 | | 373 | | |
| 239 | 239 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей под полы,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 0,638454 | 782,46 | 0 | 500 | 0 | 0 | 360 | 928 | |
| | | | | м3 | | 782,46 | 0 | 500 | 0 | | 69 | | |
| 240 | 240 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство | | 4,08 | 17129,5 | 1074,12 | 69888 | 4382 | 60863 | 5036 | 80918 | |
| | | | | м3 | | 1138,05 | 218,29 | 4643 | 891 | | 5994 | | |
| 241 | 241 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | | 40,8 | 1694,27 | 140,47 | 69126 | 5731 | 53298 | 11257 | 86814 | |
| | | | | м2 покрытия | | 247,48 | 46,03 | 10097 | 1878 | | 6431 | | |
| 242 | 242 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | | 32,64 | 22386,97 | 1963,17 | 730711 | 64078 | 541256 | 125242 | 924429 | |
| | | | | м3 | | 3841,2 | 375,36 | 125377 | 12252 | | 68476 | | |
| 243 | 243 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | | 0,259624 | 13739,84 | 1331,28 | 3567 | 346 | 8 | 3052 | 7149 | |
| | | | | т | | 12377,2 | 540,08 | 3213 | 140 | | 530 | | |
| 244 | 244 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | | 0,259624 | 237852 | | 61752 | | 61752 | | 66692 | |
| | | | | т | | | | | | | 4940 | | |
| 245 | 245 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | | 74,936 | 31654,25 | 2362,4 | 2372043 | 177029 | 1869434 | 336353 | 2925067 | |
| | | | | м3 кладки | | 4344,78 | 481,6 | 325580 | 36089 | | 216672 | | |
| 246 | 246 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки (СГ-1) | | 0,229568 | 360701,46 | 2160,66 | 82806 | 496 | 68494 | 12987 | 103456 | |
| | | | | т металлических изделий | | 60178,8 | 650,16 | 13815 | 149 | | 7663 | | |
| 247 | 247 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 108,8 | 842,9 | 20,15 | 91707 | 2193 | 62159 | 25685 | 126783 | |
| | | | | м2 поверхности | | 251,43 | 2,41 | 27356 | 262 | | 9391 | | |
| 248 | 248 | Е11-410104-0205 | Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | | 19,36 | 4437,92 | 536,34 | 85918 | 10384 | 35603 | 37128 | 132890 | |
| | | | | м | | 2062,59 | 365 | 39932 | 7066 | | 9844 | | |
| 249 | 249 | Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство | | 6,2472 | 34108,77 | 6020,67 | 213084 | 37612 | 107447 | 68877 | 304518 | |
| | | | | м3 | | 10888,8 | 1226,84 | 68025 | 7664 | | 22557 | | |
| 250 | 250 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,29181 | 237852 | | 69408 | | 69408 | | 74960 | |
| | | | | т | | | | | | | 5553 | | |
| 251 | 251 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,138644 | 261297 | | 36227 | | 36227 | | 39125 | |
| | | | | т | | | | | | | 2898 | | |
| 252 | 252 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | 0,058362 | 544473,06 | 2148,06 | 31777 | 125 | 13654 | 16423 | 52056 | |
| | | | | т | | 308363 | 875,48 | 17997 | 51 | | 3856 | | |
| 253 | 253 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке.Устройство | | 5,168 | 30201,89 | 4615,25 | 156083 | 23852 | 85886 | 46289 | 218562 | |
| | | | | м3 | | 8967,75 | 874,95 | 46345 | 4522 | | 16190 | | |
| 254 | 254 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,30192 | 237852 | | 71812 | | 71812 | | 77557 | |
| | | | | т | | | | | | | 5745 | | |
| 255 | 255 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,12036 | 261297 | | 31450 | | 31450 | | 33966 | |
| | | | | т | | | | | | | 2516 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. ДЕкоративная стена. | | | | | | | | | 5364775 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Отделка | | | | | | | | | | |
| 256 | 256 | Е11-150212-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Механизированная отделка цоколя под фактуру "внабрызг" | | 196 | 258,37 | 5,37 | 50640 | 1053 | 27004 | 18123 | 74264 | |
| | | | | м2 | | 115,22 | 0,36 | 22584 | 71 | | 5501 | | |
| 257 | 257 | Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (декоративным кирпичом) | | 1462,44 | 3553,33 | 29,45 | 5196538 | 43066 | 549419 | 3699062 | 9607248 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 3148,2 | 13,52 | 4604054 | 19774 | | 711648 | | |
| 258 | 258 | Прайс | Стоимость декоративного кирпича | | 116995,2 | 71,43 | | 8356800 | | 8356800 | | 9025344 | Узбекистан |
| | | | | шт | | | | | | | 668544 | | |
| 259 | 259 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | | 26,775 | 18948,57 | 7,68 | 507348 | 206 | 416495 | 85208 | 639960 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3385,5 | 0 | 90647 | 0 | | 47404 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 260 | 260 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство | м2 | 178,5 | 1233,29 | 2,79 | 220143 | 497 | 190189 | 31996 | 272310 | |
| | | | | | | 165,02 | 0,95 | 29457 | 169 | | 20171 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Отделка | | | | | | | | | 19619126 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | | | |
| 261 | 261 | Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 1089,912 | 2822,45 | 1046,19 | 3076218 | 1140253 | 1795968 | 406279 | 3761096 | |
| | | | | | | 128,45 | 216,7 | 139997 | 236187 | | 278600 | | |
| 262 | 262 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 9082,6 | 389,74 | 36,2 | 3539864 | 328788 | 10141 | 3593503 | 7704037 | |
| | | | | | | 352,43 | 13,91 | 3200935 | 126383 | | 570669 | | |
| 263 | 263 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 454,15 | 2233 | | 1014117 | | 1014117 | | 1095246 | |
| | | | | | | | | | | | 81129 | | |
| 264 | 264 | С121-040509-0103 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 9083 | 1667 | | 15141361 | | 15141361 | | 16352670 | |
| | | | | | | | | | | | 1211309 | | |
| 265 | 265 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 834,5 | 2096,24 | 30,08 | 1749312 | 25105 | 1147551 | 632679 | 2572550 | |
| | | | | | | 691,02 | 10,97 | 576656 | 9157 | | 190559 | | |
| 266 | 266 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 (1253шт) | м3 | 13,352 | 34298 | | 457947 | | 457947 | | 494583 | |
| | | | | | | | | | | | 36636 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | | 31980182 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 82498493 | 5713669 | 62342872 | 14367609 | 104615377 | |
| | | | | | | | | 13967450 | 1825647 | | 7749288 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 1360000 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 105975378 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 741828 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 106717206 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 2134344 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 108851550 | |
| | | | В том числе на 2019 год-33% | | | | | | | | | 35921011,5 | |
| | | | В том числе на 2020 год -67% | | | | | | | | | 72930538,5 | |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2019 год - 33 %, К=1 | | | | | | | | | 35921011,5 | |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2020 год - 67 %, К=1,049901 | | | | | | | | | 76569845,3 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019-2020 | | | | | | | | | 112490856,8 | |
| | | | Коэффисент понижение, к =0,9 | | | | | | | | | 101241771,1 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 12149012,53 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 113390783,7 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО " Шымкент Автомагистраль"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егизбаев Е.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомабильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Турсынулы З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)