Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, г. Уральск, пр. Достык, дом № 182/1, тел.: 87112 503459 510679** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240009070**
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №25 от 18.04.2018г.	

Номер документа	Дата составления
462	**07.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральск, ЗКО			усл	1	86 036 607,64	86 036 607,64
				Итого	1	x	86 036 607,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электроснабжение жилого района «А» в ПДП города Уральска,ЗКО»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц **2019** года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №25	От 18.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**								**налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Распределительный пункт (7шт)	**66 314 659**									
2.Трансформаторная подстанция (19 шт)	**139 908 437**									
3.Трансформаторная подстанция.Силовое эл/оборудование	**304 914 982**									
4.Трансформаторная подстанция.Электроосвещение	**3 075 851**									
5.Распределительный пункт.Электроосвещение	**689 589**									
6.Распределительный пункт. Силовое эл/оборудование	**442 677 956**									
7.Демонтаж и монтаж опор ВЛ-10 кВ	**51 275 551**									
8.КЛ-10 кВ	**338 950 532**									
9.Вынос проекта в натуру	**323 061**									
10.Наружнее освещение	**820 957 160**	**76 818 399,68**							**9 218 207,96**	**86 036 607,64**
11.Автоматическое пожаротушение РП	**2 125 864**									

12.Автоматическое пожаротушение ТП	**11 902 795**									
Итого	**2 076 017 737**	**76 818 399,68**							**9 218 207,96**	**86 036 607,64**

Сумма прописью к оплате восемьдесят шесть миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот емь тенге 64 тыин

М.П.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
Руководитель отдела

_____ Мулкай М.

М.П.

Подрядчик:
АО «Электромонтаж»
Зам.Генерального директора

_____ Кудайберген А.С..

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т
выполненных работ за август месяц 2019г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1050	76,35	74,88	80166	78623	13090	0,01	9
		м3		1,47	11,38	1544	11951	97	0,04	41
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	109,2	218,93	--	23907	--	27015	1,54	168
		м3		218,93	--	23907	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1050	21,55	4,52	22623	4742	17345	0,11	113
		м3		17,03	--	17882	--	97	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1050	6,48	6,48	6803	6803	2143	--	--
		м3		--	2,10	--	2209	97	0,01	8
		Монтажные работы								
5	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	182	4720,33	1831,40	859100	333315	497387	12,00	2184
		опора		1977,75	625,01	359951	113752	105	2,34	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	3,094	148200,82	587,63	458533	1818	65048	118,00	365
		1т		19800,00	222,75	61261	689	105	1,08	3
8	С	Опора ОГК-10	162	47082,39	--	7627347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	182	2617,87	1806,72	476452	328823	178991	3,64	662
		шт		657,02	378,21	119578	68834	95	2,19	399
11	С	Кронштейн К2-1.0-1.5-0-1	182	6419,13	--	1168282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	364	964,71	440,84	351154	160466	129571	1,46	531
		шт		283,24	91,46	103099	33291	95	0,53	193
14	С	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	364	36108,40	--	13143458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2500	36,70	27,80	91750	69500	37287	0,06	150
		м		8,80	6,90	22000	17250	95	0,04	100
17	С143008-92	Песок природный	100	735,00	--	73500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	2500	27,50	4,00	68750	10000	47500	0,12	300
		м		19,30	0,70	48250	1750	95	--	10
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2366	27,70	2,10	65538	4969	45404	0,10	237
		м		19,70	0,50	46610	1183	95	--	7
25	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,19	50586,00	--	262541	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	342	273,20	--	93434	--	64980	1,00	342
		шт		200,00	--	68400	--	95	--	--
27	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ленты сигнальной	2,5	6469,41	5158,75	16174	12897	6767	6,30	16
		км		1310,66	724,68	3277	1812	133	4,20	11
28	С	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	2500	19,38	--	48454	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24937969	1011955			5078
			Тенге			875758	252721			1199
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23150794				
	Материалы -		Тенге			165385				
	Всего заработная плата -		Тенге				535334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21987541				
		Накладные расходы -	Тенге			510501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25080973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3213
		Сметная заработная плата -	Тенге				611909			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928075				
	Материалы -		Тенге			381772				
	Всего заработная плата -		Тенге				119442			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262541				
	Местные материалы -		Тенге			87182				
		Накладные расходы -	Тенге			124640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1115878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				138138			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			859100				
	Материалы -		Тенге			28461				
	Всего заработная плата -		Тенге				473702			
	Местные материалы -		Тенге			137374				
		Накладные расходы -	Тенге			497387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81389				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1437877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2859
		Сметная заработная плата -	Тенге				548310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27634895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298358			

временные здания и сооружения 2,8%	773 777,05
итого	28 408 671,57
зимнее удорожание 2,9.0,9%	741 466,33
выслуга лет 1%	284 086,72
доп.отпуска 0,4%	113 634,69
итого	29 547 859,30
итого в текущих ценах	75 312 156,55
налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1 506 243,13
итого	76 818 399,68
НДС 12%	9 218 207,96
всего по акту	**86 036 607,64**

Заказчик_____ **Мулкай М.**

Технадзор_____ Поздняков

Подрядчик_____ **Кудайберген А.**