Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, г. Уральск, пр. Достык, дом № 182/1, тел.: 87112 503459 510679** — **060240009070**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №25 от 18.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
373	**26.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральск, ЗКО			усл	1	20 982 589,36	20 982 589,36
				Итого	1	x	20 982 589,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электроснабжение жилого района «А» в ПДП города Уральска,ЗКО»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц **2019** года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №25	От 18.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**								**налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Распределительный пункт (7шт)	**66 314 659**	**2 899 588**							**347 951**	**3 247 539**
2.Трансформаторная подстанция (19 шт)	**139 908 437**	**3 813 888**							**457 667**	**4 271 555**
3.Трансформаторная подстанция.Силовое эл/оборудование	**304 914 982**	**5 434 800**							**652 176**	**6 086 976**
4.Трансформаторная подстанция.Электроосвещение	**3 075 851**									
5.Распределительный пункт.Электроосвещение	**689 589**									
6.Распределительный пункт. Силовое эл/оборудование	**442 677 956**									
7.Демонтаж и монтаж опор ВЛ-10 кВ	**51 275 551**									
8.КЛ-10 кВ	**338 950 532**	**1 081 085**							**129 730**	**1 210 815**
9.Вынос проекта в натуру	**323 061**									
10.Наружнее освещение	**734 920 552**	**29 564,61**							**3 547,75**	**33 112,36**
11.Автоматическое пожаротушение РП	**2 125 864**									

12.Автоматическое пожаротушение ТП	**11 902 795**	**5 475 529**							**657 063**	**6 132 592**
Итого	**1 989 981 129**	**18 734 454,61**							**2 248 134,75**	**20 982 589,36**

Сумма прописью к оплате двадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять тенге 36 тыин

М.П.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
Руководитель отдела
_____ Мулкай М.

М.П.

Подрядчик:
АО «Электромонтаж»
Зам.Генерального директора
_____Кудайберген А.С..

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т №1

выполненных работ за июль месяц 2019г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительный пункт №№1,2,3,4,5,6,7								
		Кровля								
41	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	73,19	165,33	15,94	12101	1167	3537	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2536	436	119	0,03	2
42	11-2-9	Набетонка по свету	0,5	8713,37	--	4357	--	349	3,66	2
		м3		567,00	--	284	--	123	--	--
43	12-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	73,19	791,61	7,62	57938	558	3757	0,24	17
		м2		40,28	2,86	2948	209	119	0,01	1
4	44	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	280,56	575,05	1,24	161336	348	51315	0,97	273
		м2		153,23	0,47	42990	132	119	--	1
		ПРОЕМЫ								
47	9-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,2548	31476,57	17434,99	8020	4442	2311	41,40	11
		т		7650,00	2428,67	1949	619	90	8,15	2
48	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2548	172800,00	--	44029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	2-2-5	Ворота распашные	2	166300,00	--	332600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,62128	14806,01	1133,15	9199	704	7432	82,10	51
		т		12892,50	398,25	8010	247	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	2-2-1	Двери огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	--
53	20-11-3	Установка решеток жалюзных стальных площадью в свету до 1,5 м2 (ВЖ1)	4	462,67	37,19	1851	149	1548	1,74	7
		шт		288,23	14,18	1153	57	128	0,07	--
54	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,238	154400,00	--	36747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА								
61	9-24-1	Монтаж диафрагмы	0,52	13864,97	4022,39	7210	2092	4756	56,50	29
		т		9090,00	1071,86	4727	557	90	3,81	2
62	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,52	162700,00	--	84604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	12-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия из плоских асбестоцементных листов	65,916	159,27	8,20	10499	541	5554	0,42	28
		м2		67,73	3,08	4464	203	119	0,02	1
64	1-1-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	65,916	476,00	--	31376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			903180	10030			437
			Тенге			69302	2473			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277607				
	Материалы -		Тенге			177746				
	Всего заработная плата -		Тенге				54203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31376				
	Местные материалы -		Тенге			12649				
		Накладные расходы -	Тенге			64513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				63880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			622809				
	Материалы -		Тенге			2505				
	Всего заработная плата -		Тенге				16109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598381				
		Накладные расходы -	Тенге			14499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38238				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			675546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18284			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2764				
	Материалы -		Тенге			1192				
	Всего заработная плата -		Тенге				1462			
	Сдача и испытание -		Тенге			75				
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1043107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				83907			
		временные здания и сооружения 2,8%				29 207				
		итого				1 072 314				
		зимнее удорожание 2.9.0.9%				27 987				
		выслуга лет 1%				10 723				
		доп.отпуска 0,4%				4 289				
		итого				1 115 314				
		итого в текущих ценах				2 842 733				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				56 855				
		итого				2 899 588				
		НДС 12%				347 951				
		всего по акту				**3 247 539**				

Заказчик _____ **Мулкай М.**

Подрядчик _____ **Кудайберген А.**

Технадзор _____ _____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т №2

выполненных работ за июль месяц 2019г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трансформаторные подстанции №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19								
		Фундаменты								
25	12-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия из плоских асбестоцементных листов	126,63	159,27	8,20	20169	1038	10670	0,42	54
		м2		67,73	3,08	8577	390	119	0,02	2
26	1-1-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм	126,63	476,00	--	60276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
52	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	270	165,33	15,94	44640	4304	13048	0,24	66
		м2		34,65	5,96	9356	1609	119	0,03	8
53	11-2-9	Набетонка по свету	2,5	8713,37	--	21783	--	1744	3,66	9
		м3		567,00	--	1418	--	123	--	--
54	12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	614,35	1107,74	8,54	680542	5247	35406	0,26	161
		м2		45,23	3,20	27787	1966	119	0,02	10
55	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	175,636	575,05	1,24	101000	218	32124	0,97	171
		м2		153,23	0,47	26913	83	119	--	--
56	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,5	165,33	15,94	5208	502	1522	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1091	188	119	0,03	1
57	8-2-1	Молниезащитная сетка	0,1125	72779,68	422,15	8188	4[illegible]	1117	56,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	929	18	118	0,77	--
		ПРОЕМЫ								
72	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,664	154400,00	--	256922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1198727	11356			474
			Тенге			76070	4253			21
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			941805				
Материалы -			Тенге			736645				
Всего заработная плата -			Тенге				80323			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			60276				
Местные материалы -			Тенге			57459				
		Накладные расходы -	Тенге			95632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			62246				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1099683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				94668			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			256922				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			256922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15415				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			272337				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1372020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				94668			
		временные здания и сооружения 2,8%				38 417				
		итого				1 410 437				
		зимнее удорожание 2,9.0,9%				36 812				
		выслуга лет 1%				14 104				
		доп.отпуска 0,4%				5 642				
		итого				1 466 995				
		итого в текущих ценах				3 739 105				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				74 782				
		итого				3 813 888				
		НДС 12%				457 667				
		всего по акту				**4 271 555**				

Заказчик _____ Мулкай М. Подрядчик _____ Кулайберген А.

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т №3

выполненных работ за июль месяц 2019г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электросиловое оборудование.Трансформаторные подстанции								
		Монтаж								
2	8-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	49,686	2483,80	79,80	123410	3965	83278	11,00	547
		м2		1744,00	20,30	86652	1009	95	0,12	6
3	8-88-3	Конструкции металлические	0,032	102170,00	1870,00	3269	60	260	52,00	2
		т		8280,00	270,01	265	9	95	1,57	--
4	8-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	100	118,40	22,80	11840	2280	8978	0,49	49
		м		90,50	4,00	9050	400	95	0,02	2
5	10-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,104	22951,16	316,57	2387	33	450	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	363	12	120	0,58	--
6	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,08	7792,57	378,22	623	30	297	20,04	2
		м3		3566,25	141,75	285	11	100	0,69	--
7	8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	4	3913,00	425,00	15652	1700	13144	18,00	72
		шт		3353,00	106,00	13412	424	95	0,61	2
8	8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	4	4266,00	242,00	17064	968	14937	21,00	84
		шт		3870,00	60,80	15480	243	95	0,35	1
9	8-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО резервная	4	2847,00	242,00	11388	968	9636	14,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2475,00	60,80	9900	243	95	0,35	1
10	8-573-3	Вставка угловая напольная, глубина до 700 мм	4	513,00	165,00	2052	660	831	1,00	4
		шт		185,00	33,80	740	135	95	0,20	1
11	8-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	77,70	6545	155	3904	13,00	26
		шт		2041,00	13,50	4082	27	95	0,08	--
13	8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	326	18,50	2,60	6031	848	3283	0,06	20
		м		10,10	0,50	3293	163	95	--	1
20	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	14,4	78,30	2,10	1128	30	888	0,39	6
		м		64,60	0,30	930	4	95	--	--
21	У65-30-1 СКЦЭ	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-1	4	4163,00	316,73	16652	1267	8232	12,00	48
		устр-во		2092,87	73,37	8371	293	95	0,40	2
22	У65-30-2 СКЦЭ	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-1 с измерительными приборами	4	5066,84	316,73	20267	1267	9953	14,00	56
		устр-во		2545,71	73,37	10183	293	95	0,40	2
23	У65-30-68 СКЦЭ	Панели распределительных щитов секционно-линейные ЩО70	2	4638,63	316,73	9277	633	4372	8,00	16
		устр-во		2227,50	73,37	4455	147	95	0,40	1
24	У65-30-27 СКЦЭ	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками кабельный ввод ЩО70	4	3643,81	316,73	14575	1267	6911	11,00	44
		устр-во		1745,28	73,37	6981	293	95	0,40	2
25	У65-30-87 СКЦЭ	Щиток учета к вводным панелям ЩО70	4	1686,49	276,81	6746	1107	2863	3,00	12
		устр-во		690,28	63,25	2761	253	95	0,40	2
26	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	2	3298,94	324,13	6598	648	3074	10,00	20
		устр-во		1547,01	70,84	3094	142	95	0,40	1
27	8-102-1	Шкаф диспетчерского управления наружным освещением	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
28	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	8-572-3	Щит распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--
		Материалы не учтенные в цене монтажа								
32	16-3-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,595	52860,00	--	31452	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	16-3-26 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,272	211075,00	--	57412	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	16-3-33 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,34	129415,00	--	44001	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	16-1-352 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2	0,612	37789,00	--	23127	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	16-1-357 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 35 мм2	0,34	222436,00	--	75628	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	16-7-146 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 25 мм2	0,017	155587,00	--	2645	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	16-1-231	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,255	386700,00	--	98609	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	16-1-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,34	50586,00	--	17199	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	16-9-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,68	336000,00	--	228480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,986	322300,00	--	317788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СТ2405-1724	Уголок перфорированный монтажный К 236	34	193,11	--	6566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,68	7634,00	--	5191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	18-3-203	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ УХЛЗ	17	134,00	--	2278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	16-10-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	34	12000,00	--	408000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
63	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	18	294,75	--	5306	--	5995	1,89	34
		м3		294,75	--	5306	--	113	--	--
64	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
		м3		134,10	--	2414	--	113	--	--
		Заземление и молниезащита								
65	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	182	55,00	7,60	10010	1383	4167	0,13	24
		м		23,20	0,90	4222	164	95	0,01	1
66	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	72	247,70	20,70	17834	1490	7702	0,70	50
		шт		111,00	1,60	7992	115	95	0,01	1
67	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	48	51,70	2,80	2482	134	1268	0,16	8
		м		27,50	0,30	1320	14	95	--	--
68	2-1-245	Дерхатель шин заземления	0,0036	172800,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1641783	22052			1230
			Тенге			207141	4648			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367210				
	Материалы -		Тенге			91292				
	Всего заработная плата -		Тенге				203398			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1055154				
		Накладные расходы -	Тенге			193228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1654064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1297
		Сметная заработная плата -	Тенге				232382			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267385				
	Материалы -		Тенге			2299				
	Всего заработная плата -		Тенге				8391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256656				
		Накладные расходы -	Тенге			9470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				9811			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			622				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			659				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6960				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1955132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1358
		Сметная заработная плата -	Тенге				242194			
		временные здания и сооружения 2,8%				54 744				
		итого				2 009 876				
		зимнее удорожание 2,9.0,9%				52 458				
		выслуга лет 1%				20 099				
		доп.отпуска 0,4%				8 040				
		итого				2 090 472				
		итого в текущих ценах				5 328 235				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				106 565				
		итого				5 434 800				
		НДС 12%				652 176				
		всего по акту				**6 086 976**				

Заказчик_____ **Мулкай М.**

Подрядчик_____**Кудайберген А.**

Технадзор_____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

АКТ №8

выполненных работ за июль месяц 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная линия КЛ-10 кВ								
		Монтажные работы								
14	8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 300 мм2	52	4757,70	2963,00	247400	154076	119499	9,00	468
		шт		1764,00	655,00	91728	34060	95	3,80	198
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			247400	154076			468
			Тенге			91728	34060			198
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			247400				
	Материалы -		Тенге			1596				
	Всего заработная плата -		Тенге				125788			
		Накладные расходы -	Тенге			119499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17925			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22014				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			388913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				143713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			388913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				143713			
		временные здания и сооружения 2,8%				10 890				
		итого				399 803				
		зимнее удорожание 2,9.0,9%				10 435				
		выслуга лет 1%				3 998				
		доп.отпуска 0,4%				1 599				
		итого				415 835				
		итого в текущих ценах				1 059 887				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				21 198				
		итого				1 081 085				
		НДС 12%				129 730				
		всего по акту				1 210 815				

Заказчик _____ Мулкай М.

Подрядчик _____ Кудайберген А.

Технолог _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т №10

выполненных работ за июль месяц 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
26	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	273,20	--	6010	--	4180	1,00	22
		шт		200,00	--	4400	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6010	--			22
			Тенге			4400	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6010				
		Материалы -	Тенге			1610				
		Всего заработная плата -	Тенге				4400			
		Накладные расходы -	Тенге			4180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			611				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				5027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				5027			

временные здания и сооружения 2,8%	297,80
итого	10 933,47
зимнее удорожание 2,9.0,9%	285,36
выслуга лет 1%	109,33
доп.отпуска 0,4%	43,73
итого	11 371,90
итого в текущих ценах	28 984,91
налоги,сборы,обязательные платежи 2%	579,70
итого	29 564,61
НДС 12%	3 547,75
всего по акту	**33 112,36**

Заказчик _____ **Мулкай М.**

Подрядчик _____ **Кудайберген А.**

Технадзор _____ Поздняков

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик АО "Электромонтаж"

Объект Строительство "Электроснабжение жилого района "А" в ПДП г.Уральска ЗКО

Договор №25 от 18.04.2018г

А К Т №12

выполненных работ за июль месяц 2019г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Автоматическое пожаротушение.Трансформаторные подстанции										
		Монтаж										
1	12-594-4	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 25 мм	256	100,40	--	25702	--	21773	0,60	154		
		шт		94,50	--	24192	--	90	--	--		
2	12-595-1	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса	256	377,50	4,70	96640	1203	77184	2,00	512		
		шт		335,00	--	85760	--	90	--	--		
3	10-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	32	3503,10	1,60	112099	51	98496	18,00	576		
		шт		3420,00	--	109440	--	90	--	--		
4	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	64	369,90	1,60	23674	102	19987	2,00	128		
		шт		347,00	--	22208	--	90	--	--		
5	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	64	153,50	--	9824	--	8294	1,00	64		
		шт		144,00	--	9216	--	90	--	--		
6	8-591-1	Выключатель	32	55,00	0,90	1760	29	1517	0,33	11		
		шт		49,70	0,20	1590	6	95	--	--		
7	8-121-3	Аккумулятор, типы : С-3, СК-3	32	508,00	--	16256	--	13467	3,00	96		
		шт		443,00	--	14176	--	95	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	10-669-8	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: отражатель неподвижный	80	174,10	1,60	13928	128	12168	1,00	80
		шт		169,00	--	13520	--	90	--	--
9	10-669-1	Установка приемника и передатчика	32	2062,70	1,60	66006	51	57082	11,00	352
		шт		1982,00	--	63424	--	90	--	--
10	10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	48	980,00	1,60	47040	77	41040	5,00	240
		шт		950,00	--	45600	--	90	--	--
11	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	640	114,40	7,80	73216	4992	29974	0,29	186
		м		48,80	0,50	31232	320	95	--	2
12	8-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	2576	10,00	4,50	25760	11592	15173	0,03	77
		м		4,90	1,30	12622	3349	95	0,01	19
13	10-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	48	1628,60	1,60	78173	77	67478	8,00	384
		шт		1562,00	--	74976	--	90	--	--
14	10-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	2576	61,10	0,80	157394	2061	113370	0,28	721
		м		48,80	0,10	125709	258	90	--	1
		Материал и оборудование								
16	СТ Письмо согласование заказчика	Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК-1"(7020:1,12:2,682965)	16	2336,17	--	37379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СТ Письмо согласование заказчика	Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПУ"(25813:1,12:РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 10 кВ СОВМЕЩЕННЫЙ С ТП 10/0,4кВ -7 шт)	16	8590,24	--	137444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СТ Письмо согласование заказчика	Извещатель автоматический дымовой ИП212-41(940:1,12:2,682965)	64	312,82	--	20020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СТ Письмо согласование заказчика	Извещатель автоматический комбинированный ИП212-78-А1(2553:1,12:2,682965)	64	849,61	--	54375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СТ Письмо согласование заказчика	Ручной пожарный извещатель ИПР3СУ(950:1,12:2,682965)	48	316,15	--	15175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СТ Письмо согласоваие заказчика	Аккумулятор 7А/(2925:1,12:2,682965)	32	973,40	--	31149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СТ Письмо согласоваие заказчика	Сирена сигнальная (728:1,12:2,682965)	48	242,27	--	11629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СТ Письмо согласоваие заказчика	Оповещатель свето-звуковой "Корбу"(1602:1,12:2,682965)	32	533,13	--	17060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	18-2-14	Коробка распределительная	160	463,00	--	74080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	18-1-19	Выключатели	32	204,00	--	6528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СТ Письмо согласоваие заказчика	Световой указатель "Порошок уходи" "Блик-12"(1040:1,12:2,682965)	32	346,10	--	11075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СТ Письмо согласоваие заказчика	Световой указатель "Порошок не входи" "Блик-12"(1040:1,12:2,682965)	32	346,10	--	11075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СТ Письмо согласоваие заказчика	Световой указатель "Аавтоматика включена" "Блик-12"(1040:1,12:2,682965)	16	346,10	--	5538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СТ Письмо согласоваие заказчика	Металлорукав РЗ-Ц-Х Д15мм(161:1,12:2,682965)	640	53,58	--	34290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабельный канал 10х20 ПХВ(107:1,12:2,682965)	640	35,61	--	22789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабель КСВЭВ 2х0,8мм2(54:1,12:2,682965)	640	17,97	--	11501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабель КСВЭВ 4х0,2мм2(103:1,12:2,682965)	640	34,28	--	21937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабель КСПВ 4х0,4мм2(21:1,12:2,682965)	480	[illegible]	--	3354	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабель КСПВ 2х0,5мм2(17:1,12:2,682965)	576	5,66	--	3259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СТ Письмо согласоваие заказчика	Кабель ШВВП 2х0,75мм2(52:1,12:2,682965)	240	17,30	--	4153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1281283	20363			3580
			Тенге			633666	3933			23
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1281283				
Материалы -			Тенге			93443				
Всего заработная плата -			Тенге				637598			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			533811				
		Накладные расходы -	Тенге			577003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111497				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1969784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3892
		Сметная заработная плата -	Тенге				724149			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1969784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3892
		Сметная заработная плата -	Тенге				724149			

временные здания и сооружения 2,8%	55 154
итого	2 024 938
зимнее удорожание 2,9.0,9%	52 851
выслуга лет 1%	20 249
доп.отпуска 0,4%	8 100
итого	2 106 138
итого в текущих ценах	5 368 165
налоги,сборы,обязательные платежи 2%	107 363
итого	5 475 529
НДС 12%	657 063
всего по акту	**6 132 592**

Заказчик _____ **Мулкай М.**

Подрядчик _____ **Кудайберген А.**

Технадзор _____