Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: БИН 030240001931 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган "

Подрядчик: БИН 940940000691 АО «Электромонтаж»

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электро энергии в ИЖС Жастар-2 г.Талдыкорган.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	23.09.2019г.				
		Дополнительное соглашение №1	04.12.2019г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электро энергии в ИЖС Жастар-2 г.Талдыкорган.	103 495 639,67	5 022 548,67		4 484 418,46					538 130,21	5 022 548,67
	Итого	**103 495 639,67**	**5 022 548,67**		**4 484 418,46**					**538 130,21**	**5 022 548,67**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ Шаяхметов Н.Н.

Подрядчик:
Заместитель Генерального Директора
АО "Электромонтаж" _____ Құдайберген Ә.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Крав Engineering" _____ Крутиков В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган "

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках № 1 от 23.09.2019г.

Дополнительное соглашение № 1 от 04.12.2019г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство электрических сетей по поставке электро энергии в ИЖС Жастар-2 г.Талдыкорган.
Наименование объекта: ИЖС "Жастар-2" г.Талдыкорган, Отенай трасса Талдыкоган-Уштобе

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2019 год
(Локальная смета № 2-1-1)
Электроснабжение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 !ТП-№3								
		7.1 Промежуточная опора: П1-22шт								
461	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2К=22,000; *т*	0,000509	493900		251				
		Итого по разделу 7				**251**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				251				

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15
Всего по разделу, тенге	**266**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0

Раздел 8 !Опоры совместный подвес ВЛИ-10кВ и одноцепной ВЛИ-0,4кВ

8.1 Анкерные опоры:А10/0,38-3-2шт

516	1-1-2105	Болт М16К=2,000;	*шт*	2	54,22	108
518	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15К=2,000;	*шт*	10	148	1480
521	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	*шт*	12	183	2196
522	1-4-247	Изоляторы натяжные SDI90.150,примК=2,000;	*шт*	12	4842	58104
523	1-7-185	Зажимы анкерные SO256К=2,000;	*шт*	12	11199	134388
525	99-4-178(пл)˙	Траверса ТМ78-металлоконструкции 0,4 кВК=2,000;	*шт*	2	920	1840
526	99-4-179(пл)˙	Траверса ТМ78аК=2,000;	*шт*	2	920	1840
527	1-1-2105	Болт М16К=2,000;	*шт*	2	54,22	108
528	1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S-арматура магистрали 0,4 кВК=2,000;	*шт*	4	5637	22548
529	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1К=2,000;	*шт*	8	793	6344
530	18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12К=2,000;	*шт*	2	752	1504

531	16-7-925	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=2,000;	0,002	84814		170				
		км								
8.2 Промежуточная опора:П10/0,38-3-9шт										
532	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=9,000;	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
534	99-4-180(пл)	Оголовок ОГs56-металлоконструкции 10кВК=9,000;	9	3219		28971				
		шт								
535	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры 3П-21 (1,5м)К=9,000;	9	1265	–	11385	–	4617	3	27
		шт		540	–	4860	–	95	–	–
536	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2-арматура магистрали 10кВК=9,000;	18	350		6300				
		шт								
537	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15К=9,000;	18	148		2664				
		шт								
538	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37К=9,000;	27	4200		113400				
		шт								
539	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573К=9,000;	9	7666		68994				
		шт								
540	99-4-181(пл)	Скрепа СОТ36-арматура магистрали 0,4 кВК=9,000;	18	56		1008				
		шт								
541	99-4-182(пл)	Бандажная стальная лента СОТ37К=9,000;	23,4	183		4282				
		м								
542	18-4-2848	Крюк сквозной SOT39К=9,000;	9	808		7272				
		шт								
543	18-4-2892	Зажимы поддерживающие SO136К=9,000;	9	3369		30321				
		шт								
544	99-4-183(пл)	Гайка крюкообразная PD2.2К=9,000;	9	1401		12609				
		шт								
545	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1К=9,000;	9	793		7137				
		шт								

546	18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12К=9,000; *шт*	18	752		13536				
547	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27К=9,000; *шт*	9	958		8622				
548	16-7-925	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=9,000; *км*	0,0045	84814		382				
		8.3 Ответвительные анкерные опоры:ОА10/0,38-3-5шт								
549	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=5,000; *опора*	5	3155,76 985,5	1990,26 549,9	15779 4928	9951 2750	8062 105	5,98 2,29	30 11
551	Е33-1-4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 1 м3К=5,000; *м3*	0,5	2837,33 821,25	1724,7 330,69	1419 411	862 165	605 105	4,66 1,31	2 1
552	99-4-184(пл)*	Опорно-анкерная плита П-3иК=5,000; *шт*	10	1195		11950				
553	99-4-185(пл)*	Стяжка Г-1К=5,000; *шт*	10	1273		12730				
554	99-4-186(пл)*	Траверса ТМ73-металлоконструкции 10 кВК=5,000; *шт*	5	3341		16705				
555	99-4-187(пл)*	Траверса ТМ80аК=5,000; *шт*	5	509		2545				
556	99-4-188(пл)*	Хомут Х51К=5,000; *шт*	10	415		4150				
557	99-4-189(пл)*	Крепление подкоса У52К=5,000; *шт*	10	1511		15110				
558	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры ЗП-21(2х1.5),ЗП-22 (2м)К=5,000; *шт*	15	1265 540	– –	18975 8100	– –	7695 95	3 –	45 –
559	99-4-190(пл)*	Гайка М20К=5,000; *шт*	10	18		180				

560	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2-арматура магистрали 10 кВК=5,000;	шт	30	350	10500
561	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15К=5,000;	шт	30	148	4440
562	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37К=5,000;	шт	5	4200	21000
563	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573 (2/6=0,33х5=1,65)	шт	2	7666	15332
564	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=5,000;	шт	30	183	5490
565	1-4-247	Изоляторы натяжные SDI90.150,примК=5,000;	шт	30	4842	145260
566	1-7-184	Зажимы анкерные SO255К=5,000;	шт	30	5344	160320
567	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2К=5,000;	шт	15	1057	15855
568	99-4-191(пл):	Скрепа СОТ36-арматура магистрали 0,4 кВК=5,000;	шт	10	56	560
569	99-4-192(пл):	Бандажная стальная лента СОТ37К=5,000;	м	13	183	2379
570	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10К=5,000;	шт	10	591	5910
571	1-7-159	Зажимы анкерные SO118.1201SК=5,000;	шт	10	5283	52830
572	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1К=5,000;	шт	20	793	15860
573	18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12К=5,000;	шт	10	752	7520
574	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27К=5,000;	шт	10	958	9580
575	16-7-925	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=5,000;	км	0,005	84814	424

	Итого по разделу 8				**1134123**	**18717**				**132**
					22855	**5133**				**21**
	Стоимость: материалов, тенге				1092551					
	Накладные расходы, тенге				28092					
	- заработная плата, тенге				4214					
	- трудоемкость, чел-ч				14					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69733					
	Всего по разделу, тенге				**1231948**					
	Сметная заработная плата, тенге				32202					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				167					

Раздел 10 !ТП-№4

10.1 Промежуточная опора: П1-32шт

576	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=32,000;	32	1534,11	878,23	49092	28103	25289	3,06	98
		опора		506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
578	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130К=32,000;	32	1057		33824				
		шт								
579	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127К=32,000;	32	793		25376				
		шт								
580	18-4-2923	Зажимы ответвительные SM2.21К=32,000;	32	869		27808				
		шт								
581	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2К=32,000;	0,01376	493900		6796				
		т								

10.2 Концевая опора: К3-10шт

582	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=10,000;	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора								

				985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
584	18-4-2837	Крюк сквозной SOT21.01К=10,000;	10	1526		15260				
		шт								
585	1-7-100	Зажимы анкерные SO 158.1202К=10,000;	10	383		3830				
		шт								
586	18-4-3039	Бандажи дистанционные SO79.1К=10,000;	10	1013		10130				
		шт								
587	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127К=10,000;	10	793		7930				
		шт								
588	18-4-2923	Зажимы ответвительные SM2.21К=10,000;	10	869		8690				
		шт								
589	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2К=10,000;	0,00254	493900		1255				
		т								
590	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2К=10,000;	10	350		3500				
		шт								
591	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры ЗП-6К=10,000;	10	1265	–	12650	–	5130	3	30
		шт								
				540	–	5400	–	95	–	–
592	8-10-277	Концевые колпачки РК99.2595,примК=10,000;	40	55,87		2235				
		шт								
593	99-4-193(пл)	Кронштейн УЗК=10,000;	10	1608		16080				
		шт								
	10.3 Угловая анкерная опора: УАЗ-2шт									
594	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
596	18-4-2837	Крюк сквозной SOT21.01К=2,000;	2	1526		3052				
		шт								
597	99-4-194(пл)	Гайка крюкообразная PD2.2К=2,000;	2	1401		2802				
		шт								
598	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10К=2,000;	2	591		1182				
		шт								

599	99-4-195(пл):	Бандажная стальная лента СОТ37К=2,000;	м	5,2	183	952				
600	99-4-196(пл):	Скрепа СОТ36К=2,000;	шт	4	56	224				
601	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130K=2,000;	шт	2	1057	2114				
		Итого по разделу 10				**272652**	**51987**			**200**
						33426	**14484**			**61**
		Стоимость: материалов, тенге				187239				
		Накладные расходы, тенге				49766				
		- заработная плата, тенге				7465				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19345				
		Всего по разделу, тенге				**341763**				
		Сметная заработная плата, тенге				55375				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				286				
		Всего прямые затраты				**1407026**	**70704**			**332**
						56281	**19617**			**82**
		Стоимость: материалов, тенге				1280041				
		Накладные расходы, тенге				77858				
		- заработная плата, тенге				11679				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89093				
		Всего по смете				**1573977**				
		Сметная заработная плата, тенге				87577				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				453				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				**44 071**				

		- сметная заработная плата,(К=0,141) тенге				12 348				
		- нормативная трудоемкость , чел-ч (К=0,0008)				0,3624				
		в т.ч. Возвратные суммы (15%)				**6 611**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 618 048**				
		- сметная заработная плата, тенге				99 925				
		- нормативная трудоемкость , чел-ч				453				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)				**27 669**				
		- сметная заработная плата (К=0,46), тенге				12 728				
		- нормативная трудоемкость (К=0,0028), чел-ч				77				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**16 180**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**6 472**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 668 370**				
		- сметная заработная плата , тенге				112 653				
		- нормативная трудоемкость чел-ч				531				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269тенге (Имрп = 2,928)				**4 884 987**				
		Налог (2 %)				97 700				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 982 687**				
		НДС (12 %)				597 922				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5 580 610**				
		Итого с учетом договорного коэф. К=0,900000003664255				**5 022 548,67**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ Шаяхметов Н.Н.

Подрядчик:
Заместитель Генерального Директора
АО "Электромонтаж" _____ Кудайберген Ә.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Крав Engineering" _____ Крутиков В.А.