Генподрядчик: ТОО "My Time"
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мойылды
Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт
Договор № 01-10/2018

Заказ 47акт1

Акт №1
приемки выполненных работ за 3 ноябрь 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Стены и перегородки							
1	11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м с отм. -0,45 до отм. -0,2), кирпич керамический одинарного марки М100, раствор марки М50 т.ч. п.3.1:**	м3 кладки		**4,305**	**22745,41**	**97919**	**50,8** / **7794**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	19,5447	712,34	13922	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,722		1421	
		Итого по заработной плате					**15343**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,722	3525,73	6071	
						825,11	1421	
		Итого по эксплуатации машин					**6071**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,18942	25,42	5	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0021525	17457,68	38	
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2808->21-020401-2809)Коб= 0,900	м3	0,216	0,92988	18793,69	17476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9901->21-030101-0103)Коб= 0,770	1000 шт.	0,2926	1,259643	47955,76	60407	
		Итого по материалам					**77926**	
2	**11-080201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380 мм, кирпич силикатный модульный марки М150, раствор марки М50 т.ч. п.3.1:**	м3 кладки		**13,215**	**22200**	**293373**	**50,8**
								23927
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	59,9961	712,34	42738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,286		4362	
		Итого по заработной плате					**47100**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,286	3525,73	18637	
						825,11	4362	
		Итого по эксплуатации машин					**18637**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,58146	25,42	15	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2808->21-020401-2802)Коб= 0,900	м3	0,216	2,85444	15350,63	43817	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0066075	17457,68	115	
	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030199-9901->21-030102-0504)Коб= 0,770	1000 шт.	0,2926	3,866709	48633,37	188051	
		Итого по материалам					**231998**	
3	**11-150108-1807**	**Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм**	м2		**34,773**	**472,98**	**16447**	**54,8**
								3336
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,2357	8,196	740,07	6066	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,01878		21	
		Итого по заработной плате					**6087**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	1,2205323	13,78	17	
						–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,0187774	3119,97	59	
						1106,72	21	
		Итого по эксплуатации машин					**76**	
	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	292,0932	22,46	6560	
	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	38,2503	97,92	3745	
		Итого по материалам					**10305**	
4	**21-110101-0106**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=1,050;**	м3		**4,38165**	**24408,35**	**106949**	–
5	**11-080201-0203**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка силикатным кирпичом М на растворе М) т.ч. п.3.1:**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		**34,773**	**3404,68**	**118391**	**50,8**
								19076
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	49,72539	730,83	36341	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,46742		1211	
		Итого по заработной плате					**37552**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0382503	1765,47	68	
						825,11	32	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,4291703	3525,73	5039	
						825,11	1179	
		Итого по эксплуатации машин					**5107**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,104319	25,42	3	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2808->21-020401-2802)Коб= 0,900	м3	0,0207	0,7198011	15350,63	11049	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0055637	17457,68	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030199-9901->21-030102-0504)Коб= 0,770	1000 шт.	0,038808	1,3494706	48633,37	65629	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0007998	205870,68	165	
		Итого по материалам					**76943**	
6	**21-050301-2205**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т		**0,03909**	**204417,67**	**7991**	**–**
7	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (гибкие связи)**	т металлических изделий		**0,02728**	**44171,55**	**1205**	**50,8**
								599
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	1,53859	759,18	1168	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01473		12	
		Итого по заработной плате					**1180**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0084568	1765,47	15	
						825,11	7	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0062744	3525,73	22	
						825,11	5	
		Итого по эксплуатации машин					**37**	
8	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,01344**	**195310,52**	**2625**	**–**
9	**21-050301-2203**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т		**0,01384**	**204417,67**	**2829**	**–**
10	**11-080201-0601**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		**41,502**	**180,69**	**7499**	**50,8**
								3809
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,219	9,08894	825,11	7499	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7499**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича, Кладка при высоте этажа до 4 м. (парапет толщиной 380 мм) т.ч. п.3.1:**	м3 кладки		**6,63**	**22200**	**147186**	**50,8**
								12004
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	30,1002	712,34	21442	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,652		2188	
		Итого по заработной плате					**23630**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,652	3525,73	9350	
						825,11	2188	
		Итого по эксплуатации машин					**9350**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,29172	25,42	7	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2808->21-020401-2802)Коб= 0,900	м3	0,216	1,43208	15350,63	21983	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003315	17457,68	58	
	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030199-9901->21-030102-0504)Коб= 0,770	1000 шт.	0,2926	1,939938	48633,37	94346	
		Итого по материалам					**116394**	
12	11-080201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (с отм.-0,45 до отм.-0,02), кирпич керамичекий одинарный марки М100, раствор марки М75, т.ч. п.3.1 т.ч. п.3.1:**	м3 кладки		**0,735**	**26556,46**	**19519**	**50,8**
								1288
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	3,2193	712,34	2293	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,294		243	
		Итого по заработной плате					**2536**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,294	3525,73	1037	
						825,11	243	
		Итого по эксплуатации машин					**1037**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,03234	25,42	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2809->21-020401-2803)	м3	0,24	0,1764	15805,99	2788	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0003675	17457,68	6	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9901->21-030101-0103)	1000 шт.	0,38	0,2793	47955,78	13394	
		Итого по материалам					**16189**	
13	**11-080201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, кирпич силикатный полнотелый марки М100, раствор марки М75 т.ч. п.3.1:**	м3 кладки		**4,158**	**22762,87**	**94648**	**50,8**
								7287
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	18,21204	712,34	12973	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,6632		1372	
		Итого по заработной плате					**14345**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,6632	3525,73	5864	
						825,11	1372	
		Итого по эксплуатации машин					**5864**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,182952	25,42	5	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002079	17457,68	36	
	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2809->21-020401-2810)Коб= 0,900	м3	0,216	0,898128	18483,49	16601	
	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030199-9901->21-030102-0502)Коб= 0,770	1000 шт.	0,2926	1,2166308	48633,37	59169	
		Итого по материалам					**75811**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**11-080201-0203**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м , кирпич силикатный модульный марки М75, раствор марки 25 т.ч. п.3.1:**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		**32,925**	**3642,89**	**119942**	**50,8**
								18062
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	47,08275	730,83	34409	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,38944		1147	
		Итого по заработной плате					**35556**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0362175	1765,47	64	
						825,11	30	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,3532175	3525,73	4771	
						825,11	1117	
		Итого по эксплуатации машин					**4835**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,098775	25,42	3	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005268	17457,68	92	
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 Коб= 0,900	м3	0,0207	0,6815475	18367,28	12518	
	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030199-9901->21-030102-0504)Коб= 0,770	1000 шт.	0,038808	1,2777534	48633,37	62141	
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0296325	195310,52	5788	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0007573	205870,68	156	
		Итого по материалам					**80698**	
15	**11-080201-0203**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м , кирпич кирпич керамический марки М100, раствор марки 25 т.ч. п.3.1:**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		**6,063**	**3616,69**	**21928**	**50,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3326
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	8,67009	730,83	6336	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,25586		212	
		Итого по заработной плате					**6548**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0066693	1765,47	12	
						825,11	6	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,2491893	3525,73	879	
						825,11	206	
		Итого по эксплуатации машин					**891**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,018189	25,42	0	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0009701	17457,68	17	
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 Коб= 0,900	м3	0,0207	0,1255041	18367,28	2305	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9901->21-030101-0103)Коб= 0,770	1000 шт.	0,038808	0,2352929	47955,76	11284	
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0054567	195310,52	1066	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0001394	205870,68	29	
		Итого по материалам					**14701**	
16	**11-070104-0301**	**Перемычки массой до 0,3 т. Укладка. ktpp1=0,182;**	шт. сборных конструкций		**21,9**	**300,05**	**6571**	**62,1**
								1992
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,14797	3,24054	749,93	2430	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,7304		777	
		Итого по заработной плате					**3207**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,03942	1765,47	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						825,11	33	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,90228	3525,73	3181	
						825,11	744	
		Итого по эксплуатации машин					**3251**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21,9	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2802->21-020401-2804)	м3	0,0025	0,05475	16261,35	890	
		Итого по материалам					**890**	
17	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,666**	**52508,93**	**34971**	–
18	**11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка уголка 125*10 мм**	т стальных элементов		**0,15614**	**38190,09**	**5963**	**62,1**
								2745
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	31,4	4,9028	875,02	4290	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,15926		131	
		Итого по заработной плате					**4421**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	3,1743262	147,49	468	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,1592628	1765,47	281	
						825,11	131	
		Итого по эксплуатации машин					**749**	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0046842	197175,18	924	
		Итого по материалам					**924**	
19	**21-050201-0252**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)**	т		**0,15614**	**194958,66**	**30441**	–
20	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**4,107**	**62,82**	**258**	**54,2**
								60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	0,12116	912,61	111	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00082		–	
		Итого по заработной плате					**111**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0004107	34,81	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0459984	45,13	2	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004107	1765,47	1	
						825,11	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004107	3377,54	1	
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**4**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	6,161E-05	273897,54	17	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0003696	340154,49	126	
		Итого по материалам					**143**	
21	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**8,214**	**56,61**	**465**	**54,2**
								75
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,17496	778,28	136	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00164		2	
		Итого по заработной плате					**138**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0008214	34,81	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,053391	45,13	2	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0008214	1765,47	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						825,11	1	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0008214	3377,54	3	
						825,11	1	
		Итого по эксплуатации машин					**6**	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000115	313640,29	36	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0007393	387739,17	287	
		Итого по материалам					**323**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1 137 120**	
		в том числе					192 154	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 915	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 099	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					889 051	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					105 380	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 242 500	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					52 682	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 295 182	
		Итого, тенге					103 615	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 398 797**	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 137 120**	
		Итого прямые затраты по акту					192 154	
		в том числе					55 915	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 099	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					889 051	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 380	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 242 500	
		Накладные расходы I уровня, тенге					52 682	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 295 182	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					103 615	
		Итого, тенге					**1 398 797**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге						
		Итого по акту, тенге					20 982	
		Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)					1 419 779	
		Итого					34 359	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого					1 454 138	
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					1 308 724	
		Затраты генподрядчика 10%					130 872	
		Итого					1 177 852	
		НДС (12 %)					**141 342**	
		Итого по акту с учетом НДС					**1 319 194**	

Генподрядчик:

ТОО "My Time"

Директор_____Акылбеков Д.Т.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.