Генподрядчик: ТОО "My Time"
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование стройки: Строительство врачебной лаборатории в с. Новочерноярка Павлодарского района (привязка)
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в с. Новочерноярка Павлодарского района (привязка)
Договор № 01-02/2018

Заказ 27акт1

Акт №1
приемки выполненных работ за 12 декабря 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
1	11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		**2,94**	**3142,52**	**9239**	**50,8** / **1187**
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,78	2,2932	700,02	1605	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,8526		732	
		Итого по заработной плате					**2337**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,2348	11,48	14	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,6174	1874,32	1157	
						825,11	509	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2352	3385	796	
						950,2	223	
		Итого по эксплуатации машин					**1967**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,441	25,42	11	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,234	1748,78	5656	
		Итого по материалам					**5667**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		**1**	**1141**	**1141**	**62,1**
								447
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,652	0,652	749,93	489	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,217		231	
		Итого по заработной плате					**720**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0117	11,48	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,0175	1765,47	31	
						825,11	14	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0029	1874,32	5	
						825,11	2	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050104-0101->31-050102-0102)	маш.-ч	0,186	0,186	3119,97	580	
						1106,72	206	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	3377,54	36	
						825,11	9	
		Итого по эксплуатации машин					**652**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	–	–	
		Итого по материалам					–	
3	**11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		**12**	**1508,25**	**18099**	**62,1**
								6999
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,825	9,9	759,18	7516	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	3,6132		3755	
		Итого по заработной плате					11271	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,3216	11,48	4	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	1765,47	873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						825,11	408	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0804	1874,32	151	
						825,11	66	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050104-0101->31-050102-0102)	маш.-ч	0,229	2,748	3119,97	8574	
						1106,72	3041	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,2904	3377,54	981	
						825,11	240	
		Итого по эксплуатации машин					**10583**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	–	–	
		Итого по материалам					–	
4	21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		**4,61**	**34664,33**	**159803**	–
5	11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские между плитами ФЛ. Устройство, бетон класса В15**	м3		**0,54**	**19353,7**	**10451**	**48,5**
								349
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	0,9666	730,83	706	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,15541		14	
		Итого по заработной плате					**720**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,057834	32,41	2	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00054	49,6	0	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,02322	147,49	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,007938	1765,47	14	
						825,11	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005292	3119,97	17	
						1106,72	6	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	3377,54	5	
						825,11	1	
		Итого по эксплуатации машин					**41**	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,003942	25,42	0	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,05508	66,3	4	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0108	196,54	2	
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01944	943,38	18	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0162	6598,38	107	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	17439,65	9559	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000216	26027,18	6	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000054	64496,43	3	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000027	200244,36	5	
		Итого по материалам					**9704**	
6	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-2)	т		0,0037	143614,93	531	–
7	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 (сетки С-1, С-2)	т		0,0024	167900,21	403	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**5**	**744,6**	**3723**	**62,1**
								1300
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	2,38	749,93	1785	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,994		309	
		Итого по заработной плате					**2094**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,1975	1765,47	349	
						825,11	163	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1315	3119,97	410	
						1106,72	146	
		Итого по эксплуатации машин					**759**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,06	13978,98	839	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0205	16604,83	340	
		Итого по материалам					**1179**	
9	**11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**7**	**1075,86**	**7531**	**62,1**
								2578
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	4,676	749,93	3507	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,9607		644	
		Итого по заработной плате					**4151**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4123	1765,47	728	
						825,11	340	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,2744	3119,97	856	
						1106,72	304	
		Итого по эксплуатации машин					1584	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1155	13978,98	1615	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0497	16604,83	825	
		Итого по материалам					**2440**	
10	**11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**1**	**1628**	**1628**	**62,1**
								553
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	0,937	768,42	720	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,4482		170	
		Итого по заработной плате					**890**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,1087	1765,47	192	
						825,11	90	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,0725	3119,97	226	
						1106,72	80	
		Итого по эксплуатации машин					**418**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,0295	13978,98	412	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0047	16604,83	78	
		Итого по материалам					**490**	
11	**11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**4**	**2475,25**	**9901**	**62,1**
								3129
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,18	4,72	768,42	3627	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	2,764		1411	
		Итого по заработной плате					5038	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	0,9024	1765,47	1593	
						825,11	745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	0,6016	3119,97	1877	
						1106,72	666	
		Итого по эксплуатации машин					**3470**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,1668	13978,98	2332	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284	16604,83	472	
		Итого по материалам					**2804**	
12	**21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**1,62**	**17547,83**	**28427**	–
13	**21-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**0,87**	**17219,26**	**14981**	–
14	**21-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**3,75**	**15507,61**	**58154**	–
15	**11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные (замоноличивание между блоками ФБС). Устройство бетона класса В12,5**	м3		**0,17**	**19958,82**	**3393**	**48,5**
								173
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	0,4794	740,07	355	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,03844		2	
		Итого по заработной плате					**357**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,028526	32,41	1	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001258	49,6	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,001105	1765,47	2	
						825,11	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000663	3119,97	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1106,72	1	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	3377,54	2	
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**7**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0004811	25,42	0	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0476	66,3	3	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0306	196,54	6	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,07616	589,67	45	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,014994	6598,38	99	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0301->21-020101-0501)	м3	1,015	0,17255	16604,83	2865	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000374	26027,18	10	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0000425	64496,43	3	
		Итого по материалам					**3031**	
16	**11-080201-0701**	**Укладка сеток СС-1, СС-2 в наружных углах местах пересечений наружных и внутренних стен фундаментных блоков ФБС**	**т металлических изделий**		**0,006**	**231166,67**	**1387**	**50,8**
								133
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	0,3384	759,18	257	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00324		4	
		Итого по заработной плате					261	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00186	1765,47	3	
						825,11	2	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-0102->31-050102-0102)	маш.-ч	0,23	0,00138	3119,97	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1106,72	2	
		Итого по эксплуатации машин					**7**	
	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 (21-050301-2707->21-050301-2709)	т	1	0,006	187200,75	1123	
		Итого по материалам					**1123**	
17	**11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон класса В15**	м3		**4,01**	**21999,75**	**88219**	**48,5**
								5377
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	3,6	14,436	759,18	10960	
	01-010102-0100	**Затраты труда машинистов**	чел-ч	0,3064	1,22866		126	
		Итого по заработной плате					**11086**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,858942	32,41	28	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,032481	49,6	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	4,962776	147,49	732	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,074987	1765,47	132	
						825,11	62	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,050125	3119,97	156	
						1106,72	55	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010827	3377,54	37	
						825,11	9	
		Итого по эксплуатации машин					**1087**	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0113483	25,42	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,21503	66,3	81	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,5213	196,54	102	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,57192	589,67	927	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,353682	6598,38	2334	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,07015	17439,65	70982	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005614	26027,18	146	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,018847	26027,18	491	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0010025	64496,43	65	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,005213	200244,36	1044	
		Итого по материалам					**76172**	
18	**21-050301-2204**	**Проволока Вр1 диаметром 4,8 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т		**0,005**	**168203,78**	**841**	–
19	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,022**	**144343,06**	**3176**	–
20	**11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные под трубу ввода. Устройство, бетон класса В7,5**	м3		**0,87**	**19260,92**	**16757**	**48,5**
								886
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	2,4534	740,07	1816	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,19671		11	
		Итого по заработной плате					1827	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,145986	32,41	5	
						–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,006438	49,6	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,005655	1765,47	10	
						825,11	5	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,003393	3119,97	11	
						1106,72	4	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002349	3377,54	8	
						825,11	2	
		Итого по эксплуатации машин					**34**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0024621	25,42	0	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2436	66,3	16	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1566	196,54	31	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,38976	589,67	230	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,076734	6598,38	506	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,88305	15921,79	14060	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001914	26027,18	50	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0002175	64496,43	14	
		Итого по материалам					14907	
	2.1 Пандус							
21	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3		0,7	19362,86	13554	48,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								374
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,945	668,59	632	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,12691		140	
		Итого по заработной плате					**772**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,336	10,84	4	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00091	1765,47	2	
						825,11	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050101-0102->31-050102-0102)	маш.-ч	0,18	0,126	3119,97	393	
						1106,72	139	
		Итого по эксплуатации машин					**399**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0014	25,42	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,175	6598,38	1155	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0101->21-020101-0301)	м3	1,02	0,714	15921,79	11368	
		Итого по материалам					**12523**	
22	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство, бетон класса В15**	**м3**		**0,15**	**18786,67**	**2818**	**48,5**
								52
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,97	0,1455	730,83	106	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,03023		2	
		Итого по заработной плате					**108**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,008745	32,41	0	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00015	49,6	0	
						–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,001065	1765,47	2	
						825,11	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,000735	3119,97	2	
						1106,72	1	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000405	3377,54	1	
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**5**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,001095	25,42	0	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,003	196,54	1	
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0054	943,38	5	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0045	6598,38	30	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0301->21-020101-0601)	м3	1,02	0,153	17439,65	2668	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00006	26027,18	2	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000015	64496,43	1	
		Итого по материалам					**2707**	
	23 11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения		**12,1**	**459,17**	**5556**	**62,1**
								2682
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,415	5,0215	806,01	4047	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,31339		272	
		Итого по заработной плате					4319	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,7018	147,49	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,26741	1765,47	472	
						825,11	221	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т (31-050602-0401->31-050102-0102)	маш.-ч	0,0038	0,04598	3119,97	143	
						1106,72	51	
		Итого по эксплуатации машин					**719**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0121	25,42	0	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01815	17241,55	313	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00242	197175,18	477	
		Итого по материалам					**790**	
24	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	т		**0,044**	**304454,33**	**13396**	–
25	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**1,91**	**62,3**	**119**	**54,2**
								28
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	0,05635	912,61	51	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00038		–	
		Итого по заработной плате					**51**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000191	34,81	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций. 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021392	45,13	1	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000191	1765,47	0	
						825,11	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000191	3377,54	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						825,11	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	2,865E-05	273897,54	8	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0001719	340154,49	58	
							66	
		Итого по материалам						
26	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**3,82**	**57,59**	**220**	**54,2**
								34
	01-010102-0135	**Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)**	чел-ч	0,0213	0,08137	778,28	63	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00076		–	
		Итого по заработной плате					**63**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000382	34,81	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,02483	45,13	1	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000382	1765,47	1	
						825,11	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000382	3377,54	1	
						825,11	–	
							3	
		Итого по эксплуатации машин						
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	5,348E-05	313640,29	17	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0003438	398165,77	137	
							154	
		Итого по материалам						
27	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности		55,72	1936,22	107886	50,8
								4322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,201	11,19972	730,83	8185	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,39004		322	
		Итого по заработной плате					**8507**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,900052	417,71	794	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,39004	1765,47	689	
						825,11	322	
		Итого по эксплуатации машин					**1483**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	234,024	212,16	49651	
	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 (21-100401-1001->21-100402-0101)	м2	2,2	122,584	266,81	32707	
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,393	10290,59	14335	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0133728	51147,9	684	
	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0089152	94318,17	841	
		Итого по материалам					**98218**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**581 334**	
		в том числе					46 427	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 220	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 145	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					511 687	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 603	
		Накладные расходы I уровня, тенге					611 937	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					25 946	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					637 883	
		Итого, тенге					51 031	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					688 914	
		Итого по разделу на подряд, тенге					581 334	
		Итого прямые затраты по смете					46 427	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 220	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 145	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					511 687	
		Накладные расходы I уровня, тенге					30 603	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					611 937	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					25 946	
		Итого, тенге					637 883	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 031	
		Итого по акту, тенге					**688 914**	
		Временные здания и сооружения (2,9%)					19 979	
		Итого					708 893	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					17 155	
		Итого					726 048	
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					653 443	
		Затраты генподрядчика 10%					65 344	
		Итого					588 099	
		НДС (12 %)					**70 572**	
		Итого по акту с учетом НДС					**658 671**	

Генподрядчик:

ТОО "My Time"

Директор _____ Акылбеков Д.Т.

Подрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Директор _____ Рахметов Р.К.