Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190058	11.11.2019				
		Доп.согл. №1	27.11.2019				
		Доп.согл. №2	18.12.2019				
		Доп.согл. №190058/03	28.04.2020				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района	25 952 000	25 952 000		23 171 429					2 780 571	25 952 000

Заказчик _____ **Шагилбаев Е.М.**
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

Технический надзор _____ **Болсамбеков Н.**
Эксперт технического надзора
ТОО «УКС»

Подрядчик _____ **Кудайберген Ә.С.**
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района ",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, с. Сарыозек, Б.Момышулы, 10** — **130940009212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 190058 от 11.11.2019

Номер документа	Дата составления
156	**30.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района			усл	1	25 952 000,00	25 952 000,00
				Итого	1	x	25 952 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2020

М.П.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 67б

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Наименование объекта: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Договор: **Договор №190058 от 11.11.2019г.**
Доп согл. №1 от 27.11.2019г.
Доп согл. №2 от 18.12.2019г
Доп.согл. №190058/03 от 28.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель 2020г.
на Устройство освещения ул. Гвардия и Бокина сельского округа п.Сарыозек

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Строительство КЛИ-0,4кВ									
2	2306-1201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,75156	623816		1092651		1092651		1180063
									–	87412	
		Итого					**1 180 063**				

		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 092 651				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 412				
		Всего					**1 180 063**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					28 322				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					1 208 385				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%					20 663				
		Итого					1 229 048				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					24 581				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К = 1					**1 253 629**				
		НДС (12 %)					150 435				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 404 064**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,9					**1 263 664**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**

Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 67б

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Наименование объекта: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Договор: **Договор №190058 от 11.11.2019г.**
Доп согл. №1 от 27.11.2019г.
Доп согл. №2 от 18.12.2019г
Доп.согл №190058/03 от 28.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2020г.
на Устройство освещения ул. Темирязева и Абая сельского округа п.Сарыозек

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ									
2	2306-1201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,44	623816		1522111		1522111		1643880
									–	121769	
		Итого					**1 643 880**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 522 111				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					121 769				
		Всего					**1 643 880**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					39 453				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					1 683 333				

		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%					28 785				
		Итого					1 712 118				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					34 242				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К = 1					**1 746 360**				
		НДС (12 %)					209 563				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 955 924**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,9					**1 760 331**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**

Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж »

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 67б

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Наименование объекта: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Договор: **Договор №190058 от 11.11.2019г.**
Доп согл. №1 от 27.11.2019г.
Доп согл. №2 от 18.12.2019г.
Доп.согл №190058/03 от 28.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель 2020г.
на Устройство освещения ул. Кабанбай Батыра,Маметовой,Акын Сара сельского оруга п.Сарыозек

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Строительство ВЛИ -0,4кВ									
53	2307-0106-0358	Светильник светодиодный уличный модели GA-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	93	38123		3545439		3545439		3829074

									–	283635	
		Итого					**3 829 074**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 545 439				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					283 635				
		Всего					**3 829 074**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					91 898				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					3 920 972				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%					67 049				
		Итого					3 988 020				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					79 760				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К = 1					**4 067 781**				
		НДС (12 %)					488 134				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 555 914**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,9					**4 100 323**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**

Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж »

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 67б

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района

Наименование объекта: Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района

Договор: Договор №190058 от 11.11.2019г.
Доп согл. №1 от 27.11.2019г.
Доп согл. №2 от 18.12.2019
Доп.согл №190058/03 от 28.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2020г.
на Устройство освещения ул Асфендиярова,Жандосова,Муканова,Аронулы,Аймаутова,Бактыбай акына,Желтоксан,Тарайгырова сельского округа п.Сарыозек

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Строительство ВЛИ-0,4кВ									
40	2900-0004-0001(пл)	Опоры освещения граненые ОГС-9,0-4-ГЦ	шт	94	84286		7922884		7922884		8556715
41	2900-0004-0003(пл)	Закладной фундамент 3ф 2-1-11.000	шт	94	18429		1732326		1732326		1870912

53	2307-0106-0358	Светильник светодиодный уличный модели GA-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	159	38123		6061557		6061557		6546482
54	2900-0004-0002(пл)	Кронштейн для светильников однорожковый КИ1.5.0.20.000	шт	93	6054		563022		563022		608064
									–	45042	
		Итого					**17 582 173**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 279 789				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 302 384				
		Всего					**17 582 173**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					421 972				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					18 004 145				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%					307 871				
		Итого					18 312 016				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					366 240				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К = 1					**18 678 256**				
		НДС (12 %)					2 241 391				
		Всего по акту с учетом НДС					**20 919 647**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,9					**18 827 682**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**

Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж »