Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190058	11.11.2019				
		Доп.согл№1	27.11.2019				
		Доп.согл№2	18.12.2019				
		Доп.согл №190058/3	28.04.2020				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района	210 339 884,52	12 764 884,52		11 397 218,32					1 367 666,20	12 764 884,52

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ПОДРЯДЧИК _____ **Кулайберген Ә.С.**
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**
Эксперт технического надзора
ТОО «УКС»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района ",Республика Казахстан, Алматинская обл, Кербулакский район, с. Сарыозек, Б.Момышулы, 10** — **130940009212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 190058 от 11.11.2019

Номер документа	Дата составления
380	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района			усл	1	12 764 884,52	12 764 884,52
				Итого	1	x	12 764 884,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 67б

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»**

Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**

Наименование стройки: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Наименование объекта: **Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек, Кербулакского района**

Договор: **Договор №190058 от 11.11.2019г.**
Доп согл. №1 от 27.11.2019г.
Доп согл. №2 от 18.12.2019г
Доп.согл №3 от 28.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020г.

на Устройство освещения ул Асфендиярова,Жандосова,Муканова,Аронулы,Аймаутова,Бактыбай акына,Желтоксан,Тарайгырова сельского округа п.Сарыозек

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Строительство ВЛИ-0,4кВ									
40	2900-0004-0001(пл)	Опоры освещения граненые ОГС-9,0-4-ГЦ	шт	38	84286		3202868		3202868		3459097
41	2900-0004-0003(пл)	Закладной фундамент 3ф 2-1-11.000	шт	61	18429		1124169		1124169		1214103
42	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	52,7	21456,58	1168,86	1130762	61599	771424	284161	1528117
					5649,7	275,64	297739	14526	–	113194	
43	2404-0207-2609	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,8	6694		32131		32131		34701

44	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	636	16		10176		10176		10990
45	2404-0207-4406	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-98	м	480	382		183360		183360		198029
46	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-98	шт.	318	1721		547278		547278		591060
47	2404-0207-3262	Зажимы анкерные (СИП) PAS 216/435 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1664		133120		133120		143770
48	2404-0207-4908	Крюк сквозной CF16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	240	1817		436080		436080		470966
49	2404-0202-0801	Зажимы поддерживающие PS25/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	155	452		70060		70060		75665
50	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	954	333,69	151,61	318343	144638	42339	127300	481294
					137,7	47,63	131366	45440	–	35651	
51	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,954	171884		163977		163977		177095
52	1133-0207-0101	Светильники с лампами ртутными. Установка НР = 80 %	светильник	159	1959,06	165,66	311491	26340	2715	236458	591785
					1776,33	82,62	282436	13137	–	43836	
54	2900-0004-0002(пл)	Кронштейн для светильников однорожковый КИ1.5.0.20.000	шт	66	6054		399564		399564		431529
55	2900-0004-0004(пл)	Насадка для двухрожкового кронштейна Н-2	шт	4	4732		18928		18928		20442
56	1308-0104-0201	Ящик управления освещением. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
					17901	2676	17901	2676	–	3345	
58	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
					1244	34	1244	34	–	182	
59	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438		52313
									–	3875	
		Раздел 4 Строительство КЛ-0,4кВ									

60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,20414	1714,51	–	350	–	–	252	650
					1714,51	–	350	–	–	48	
61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	894,44	–	2093	–	–	1507	3888
					894,44	–	2093	–	–	288	
62	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	43	536,6	453,98	23074	19521	–	7725	33263
					82,63	166,88	3553	7176	–	2464	
63	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	43	468,37	385,74	20140	16587	–	6948	29255
					82,63	141,79	3553	6097	–	2167	
64	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,108	28182		3044		3044		3288
65	1308-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	43	265,56	122,28	11419	5258	2016	4218	16888
					96,4	39,86	4145	1714	–	1251	
66	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ. Прокладка в проложенных трубах-тело опоры НР = 72 %	м кабеля	42	466,79	215,86	19605	9066	1864	8298	30135
					206,55	67,86	8675	2850	–	2232	
67	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	6	399	177,67	2394	1066	254	1014	3681
					179	55,67	1074	334	–	273	
68	2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	992929		53618		53618		57907
69	2306-0131-0408	Кабели силовые АВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	944589		14169		14169		15303
70	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	23686,11	–	213175	–	114031	71384	307324
					11016	–	99144	–	–	22765	
71	2306-1703-2502	Муфты концевые типа GUST-01/4х35-50 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	9	23444		210996		210996		227876

									–	16880	
		Раздел 5 Заземление опор									
72	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	155	3135,08	177,66	485938	27537	313662	109436	643004
					933,8	46,81	144739	7256	–	47630	
73	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1550	451,92	18,93	700483	29348	340303	243423	1019418
					213,44	4,68	330832	7256	–	75512	
		Итого					**11 920 452**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 328 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					348 329				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108 496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 242 424				
		Накладные расходы, тенге					1 117 859				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					882 996				
		Всего					**11 920 452**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					286 091				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					12 206 543				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%					208 732				
		Итого					12 415 275				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					248 301				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К = 1					**12 663 576**				
		НДС (12 %)					1 519 629				
		Всего по акту с учетом НДС					**14 183 205**				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,9					**12 764 884,52**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Шагилбаев Е.М.**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____ **Болсамбеков Н.**

Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

ПОДРЯДЧИК _____ **Құдайберген Ә.С.**

Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»