Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 2017
года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» июля 2020 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, улица Вожакина №2»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 31.07.2020 г.
АО «Электромонтаж», Құдайберген Әбутәліп Спашұлы, г. Алматы, ул.Утеген батыра 7/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 31.07.2020 г.
ТОО «УКС», Болсамбеков Нурболат Кожантаевич, аттестат эксперта №KZ78VJE00025759 от26.04.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 31.07.2020г.
ТОО «Amir Zhoba» Пак Игорь Матвеевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Разработка проектно-сметной документации напроведении освещении улиц села Сарыозек», новое строительство, уровень ответственности III нормальный, технически сложный не сложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение от «18» сентября 2018 года №174 акима Сарыозекского сельского округа Кербулакского района Алматинской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «06» ноября 2018года

№ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек» от 18.12.2019 г. №KZ82REA00156048

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «ТОО «Amir Zhoba», рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на проведении освещении улиц села Сарыозек».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек»от 18.12.2019 года,

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ 31 июля 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛ - 10 кВ	**км**	**4,12**		**4,12**	
Протяженность трассы ВЛИ – 0,4 кВ	**км**	**32,928**		**32,928**	
Протяженность трассы КЛ - 0,4 кВ	**км**	**1,154**		**1,154**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ:

В соответствии с рабочим проектом (Книга 3. Рабочие чертежи), фундаменты КТПН выполнены из сборных железобетонных лежни марки ЛЖ-2,8, с основанием на гравийную подготовку толщиной 200 мм. Поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом в два раза.

- КТПН-10/0,4 кВ с одним трансформаторами мощностью 40кВА – 4 комплект;

Сети электроснабжения 10 кВ:

Для электроснабжения наружного освещения улиц: Асфендиярова, Жандосова, Муканова, Аронулы, Бактыбай акына, Желтоксана, Торайгырова построены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключение проектируемых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ выполнено от ВЛ-10 кВ №7 от ПС №146 «Желдыкара»

Для электроснабжения наружного освещения улиц: Менделеева, Гоголя, Мустафина, Ал-Фараби, Жансугурова, Мадибекулы, Байтурсынова, Токтарова, Мусрепова, Сейфулина, Сарыбаева,

Железнодорожная, Жетысу построены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключение проектируемых ТП 10/0,4 кВ выполнено от ВЛ- 10кВ №9 ПС №126 «Сарыозек»

Для электроснабжения наружного освещения улиц:
Кабанбай Батыра, Маметова, Акын Сара, Оразбекова, простроить ТП-10/0,4 кВ подключение ТП выполнено от ближайшей опоры ВЛ- 10кВ №5 от ПС №126 «Сарыозек»

Сети электроснабжения 0,4 кВ:

Сети уличного освещения выполнены согласно плана на вновь проектируемых металлических граненных опорах типа ОГС-9. Проектом предусматривается установка светодиодных светильников типа GALAD LED-100-ШБ. Управление электроосвещением выполнены от шкафа управления наружным освещением типа ЯУО. От КТП до ящика управления наружным освещением ЯУО установлены в траншее кабель марки АВБШв 4*35- 1, от РУ-0.4 до ЯУО установлен кабель АВВГ 4*50-1 согласно типовому проекту А5-926 Проектируемые ВЛ-0,4 кВ уличного освещения выполнены проводом СИП-4 4-35. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расчетная освещенность улиц принята 10лк.

Под опоры ОГС-9 установлены фундаменты ф-18 сверленные котлованы глубиной 1,8 м диаметром 350-400 мм с полсойным трамбованием а также заливкой бетона марки Б15

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 365 438,501 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 299 637,435 тыс.тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – 7 957,005 тыс.тенге; прочие затраты – 57 847,061.тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 365 438,501; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 299 637,435 тенге; в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря – 7 954,005 тенге; прочие затраты – 57 847,061 тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Разработка проектно-сметной документации напроведении освещении улиц села Сарыозек», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Болсамбеков Нурболат Кожантаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Асанбаев Ермек Манзумович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Құдайберген Әбутәліп Спашұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	32,928
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,12
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт.)	957
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	
	4) железобетонные	шт.	45
	5) тросовые подвесы	шт.	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	5,93
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт.	
	2) металлические	шт.	981
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт.	981
	2) светильники с ртутными лампами	шт.	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт.	
10	Кабели:		
	1) марки…АВБбШв напряжением 0,4 кВ	км	1,154
	2) марки... АПвП напряжением 10 кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт.	
12	Муфты концевые	шт.	105
13	Контуры заземления	шт.	
14	Устройства грозозащиты	шт.	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	

	2) булыжные	м^2	
	3) тротуары	м^2	

Заказчик Болсамбеков Нурболат Кожантаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Асанбаев Ермек Манзумович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 2017
года №235
форма

Декларация о соответствии

«31» июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «Электромонтаж», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек Кербулакского района Алматинской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, улица Вожакина №2»

в лице руководителя Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации не привлекались
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Генпроектировщик ТОО «Amir Zhoba», Алматинская область, Ескелдинский район, село Карабулак, улица Ескелди би №107а.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», от 18.12.2019 года.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛ - 10 кВ	км	4,12		4,12	
Протяженность трассы ВЛИ – 0,4 кВ	км	32,928		32,928	
Протяженность трассы КЛ - 0,4 кВ	км	1,154		1,154	
Кабель ВВГ 3*1,5	км	5,93		5,93	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ:

В соответствии с рабочим проектом (Книга 3. Рабочие чертежи), фундаменты КТПН выполнены из сборных железобетонных лежни марки ЛЖ-2,8, с основанием на гравийную подготовку толщиной 200 мм. Поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом в два раза.

- КТПН-10/0,4 кВ с одним трансформаторами мощностью 40кВА – 4 комплект;

Сети электроснабжения 10 кВ:

Для электроснабжения наружного освещения улиц:
Асфендиярова, Жандосова, Муканова, Аронулы, Бактыбай акына, Желтоксана, Торайгырова построены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключение проектируемых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ выполнено от ВЛ-10 кВ №7 от ПС №146 «Желдыкара»

Для электроснабжения наружного освещения улиц:
Менделеева, Гоголя, Мустафина, Ал-Фараби, Жансугурова, Мадибекулы, Байтурсынова, Токтарова, Мусрепова, Сейфулина, Сарыбаева, Железнодорожная, Жетысу построены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключение проектируемых ТП 10/0,4 кВ выполнено от ВЛ- 10кВ №9 ПС №126 «Сарыозек»

Для электроснабжения наружного освещения улиц:
Кабанбай Батыра, Маметова, Акын Сара, Оразбекова, простроить ТП-10/0,4 кВ подключение ТП выполнено от ближайшей опоры ВЛ- 10кВ №5 от ПС №126 «Сарыозек»

Сети электроснабжения 0,4 кВ:

Сети уличного освещения выполнены согласно плана на вновь проектируемых металлических граненных опорах типа ОГС-9. Проектом предусматривается установка светодиодных светильников типа GALAD LED-100-ШБ. Управление электроосвещением выполнены от шкафа управления наружным освещением типа ЯУО. От КТП до ящика управления наружным освещением ЯУО установлены в траншее кабель марки АВБШв 4*35- 1, от РУ-0.4 до ЯУО установлен кабель АВВГ 4*50-1 согласно типовому проекту А5-926 Проектируемые ВЛ-0,4 кВ уличного освещения выполнены проводом СИП-4 4-35. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расчетная освещенность улиц принята 10лк.

Под опоры ОГС-9 установлены фундаменты ф-18 сверленные котлованы глубиной 1,8 м диаметром 350-400 мм с полсойным трамбованием а также заливкой бетона марки Б15

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2019 год;
(месяц, год)
окончание работ: 31 июля 2020 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 7 ;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ

«31» июля 2020 г.

Авторский надзор ТОО «Amir Zhoba.» Директор Есенгазиев Миятбек Кудекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Асанбаева Ермека Макзумовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № от « 18 » декабря 2019 г.
№ договора и дата

по объекту: «Работа по проведению уличного освещения села Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» (Электроснабжение).
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района»
наименование организации
в лице руководителя Шагилбаева Ержана Мырзагалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) АО «Электромонтаж» лицензия №000015 от 30.11.2018 г. СМР 1 категория
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
_____
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2020 г.
месяц, год
окончание работ 31 июля 2020 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 5 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с изменениями внесенными в проектно-сметную документацию, согласно протокола технического совета

ТОО «Amir Zhoba.» заказ № 0019-03

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района», от 18.12.2019 года, приказ №9

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Amir Zhoba.» Есенгазиев Миятбек Кудекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт по авторскому надзору Асанбаев Ермек Магзумович

Фамилия, имя, отчество(эксперта) № аттестатов, подпись, дата.

_____ «____» _____ 2020г.

Подпись дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«31» июля 2020 года.

Технический надзор ТОО «УКС», директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович, Алматинская область, горо Талдыкурган,улица Тауелсыздык 75

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

в лице эксперта(ов)
Болсамбеков Нурболат Кожантаевич, аттестат эксперта №KZ78VJE00025759 от 26.04.2012

фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 190059 от 19.11.2019 г.
по объекту: «Разработка проектно-сметной документаций на проведении освещении улиц села Сарыозек».

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспеций Кербулакского района»
Руководитель Шагилбаев Ержан Мирзагалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

подтверждает,

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) АО «Электромонтаж»
Государственная лицензия № 000015 от 30.11.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

фамилия, имя, отчество руководителя

2) субподрядными организациями

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2020 г.;

месяц, год

окончание работ 31 июля 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяца.
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 381 379 300,85 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 365 438,501 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 7 954 005 тыс.тенге; прочие затраты – 57 847 061 тыс.тенге;

4. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Amir Zhoba» заказ № 190064

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» от 12.02.2018 года, приказ №9

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «УКС» директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя,

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

_____ «___» _____ 20___года. М.П.

Подпись дата

эксперт(ы) по техническому надзору:

Болсамбеков Нурболат Кожантаевич, аттестат эксперта №KZ78VJE00025759 от 26.04.2012

фамилия, имя, отчество эксперта (экспертов) № аттестатов

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

_____ «___» _____ 20___года М.П.

Подпись дата