СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №60 2020-05-06
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство систем водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области	515 026 237				176 564 699				222 228 026	154 507 871
2	Удержание 5 % гарантии качества	25 751 312				8 828 235					
3	Всего к оплате:	489 274 925				167 736 464					
4	Удержание аванса 30%	52 969 410				52 969 410					
5	Всего к оплате:	**436 305 515**				**114 767 054**					
6	В т.ч. НДС	46 747 020				12 296 470					

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

Авторский надзор:ТОО"DES Holding" _____ Шабденов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Ерибаев М.М.

Технадзор:ТОО"Улмад" _____ Кожаназаров О.С.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 60 2020-05-06

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 1/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	38940	358,16	351,48	13946734	13686749	--	1535921	16721268
					6,68	48,11	259985	1873239		1238612	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1024	507,03	490,46	519198	502230	351	69690	636000
					16,23	78,30	16617	80175		47111	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1024	17,10	14,76	17515	15117	50	5735	25111
					2,29	5,49	2348	5618		1860	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1024	2233,00	--	2286592	--	2286592	--	2469519
					--	--	--	--		182927	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3072	712,43	--	2188570	--	--	1575770	4065487
					712,43	--	2188570	--		301147	
6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	192	2233,00	--	428736	--	428736	--	463035
					--	--	--	--		34299	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	41344	28,87	28,87	1193600	1193600	--	295995	1608763
					--	9,94	--	411104		119168	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5284	147,91	71,66	781559	378665	--	410325	1287234
					76,25	31,61	402894	167001		95351	
9	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	30	2561,92	172,88	76858	5186	16635	56581	144114
					1834,56	70,52	55037	2116		10675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-030103-0906 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	30	41887,00	--	1256610	--	1256610	--	1357139
					--	--	--	--		100529	
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	15	5954,46	1956,76	89317	29351	8575	59230	160430
					3426,08	562,44	51391	8437		11884	
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	145	1898,75	77,64	275318	11258	47459	219620	534533
					1493,80	36,12	216601	5237		39595	
13	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12837,1	2114,00	--	27137629	--	27137629	--	29308640
					--	--	--	--		2171010	
14	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	21,8	26540,71	18514,51	578588	403616	--	187921	827830
					8026,20	3946,37	174971	86031		61321	
15	С124-040207-4401 2404-0207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	21800	139,00	--	3030200	--	3030200	--	3272616
					--	--	--	--		242416	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,746	709272,24	6533,14	1238389	11407	1130285	116657	1463450
					55381,90	1240,12	96697	2165		108404	
				Дренажный колодец							
17	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	144	262,24	252,45	37763	36353	--	8553	50021
					9,79	72,70	1410	10469		3705	
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	10,92	20779,12	8819,42	226908	96308	29301	136965	392983
					9276,42	3392,87	101299	37050		29110	
19	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	10587,00	--	105870	--	105870	--	114340
					--	--	--	--		8470	
20	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7593,00	--	75930	--	75930	--	82004
					--	--	--	--		6074	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	1904,00	--	19040	--	19040	--	20563
					--	--	--	--		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9804,00	--	98040	--	98040	--	105883
					--	--	--	--		7843	
23	С121-040301-0105 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	6300,00	--	252000	--	252000	--	272160
					--	--	--	--		20160	
24	С121-040301-0101 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3279,00	--	32790	--	32790	--	35413
					--	--	--	--		2623	
25	С121-040301-0105 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	6300,00	--	63000	--	63000	--	68040
					--	--	--	--		5040	
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	709272,24	6533,14	10639	98	9710	1002	12573
					55381,90	1240,12	831	19		931	
27	С123-030101-0503 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	10	11502,00	--	115020	--	115020	--	124222
					--	--	--	--		9202	
28	С121-060304-0401 2106-0304-0401	Скобы ходовые	т	0,258	573618,00	--	147993	--	147993	--	159833
					--	--	--	--		11839	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	842,90	20,15	12643	302	8570	3541	17479
					251,43	2,41	3771	36		1295	
30	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	31	1638,57	--	50796	--	27655	16661	72854
					746,48	--	23141	--		5397	
31	С124-010107-0502 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,31	110748,00	--	34332	--	34332	--	37078
					--	--	--	--		2747	
32	С121-040305-0107 2104-0305-0107	Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	24	8685,00	--	208440	--	208440	--	225115
					--	--	--	--		16675	
33	Е11-270403-0501 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	200,5	649,42	198,74	130208	39848	82979	19548	161736
					36,82	53,46	7381	10718		11980	
34	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 127-0403-0502	м2 основания	200,5	-83,29	-22,78	-16700	-4568	-11902	-1672	-19842
					-1,15	-6,57	-230	-1318		-1470	
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1203	123145,70	1697,37	14814	204	14610	108	16117
					--	834,62	--	100		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200,5	1448,64	95,76	290451	19199	263141	14750	329618
					40,45	27,66	8111	5546		24416	
37	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	200,5	-326,31	-0,04	-65426	-8	-65375	-47	-70711
					-0,22	--	-43	--		-5238	
38	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,32	270629,61	71715,29	627861	166379	1523	499114	1217133
					198258,00	19050,45	459959	44197		90158	
39	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2320	145,00	--	336400	--	336400	--	363312
					--	--	--	--		26912	
40	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0	1718055,13	804869,76	--	--	--	--	--
					812415,00	243144,73	--	--		--	
41	С123-010201-0244 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	14684,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Водоразборный колодец 1-абонемента.(ВРК-1)									
42	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	410589,50	67079,02	2217	362	50	1908	4455
					334213,00	22669,76	1805	122		330	
43	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	410589,50	67079,02	2217	362	50	1908	4455
					334213,00	22669,76	1805	122		330	
44	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4	1044,00	--	5638	--	5638	--	6089
					--	--	--	--		451	
45	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4	370,00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
46	С123-040601-0201 2304-0601-0201	Вентили запорные 15с65жи фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	9578,00	--	258606	--	258606	--	279294
					--	--	--	--		20688	
47	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	27	521,86	25,88	14090	699	483	12968	29223
					478,06	12,04	12908	325		2165	
48	С123-030301-0301 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	27	23101,00	--	623727	--	623727	--	673625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-020103-0307 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--		49898	
			шт.	54	1685,00	--	90990	--	90990	--	98269
50	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		7279	
			шт.	27	93,00	--	2511	--	2511	--	2712
51	Е11-220501-0107 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка			--	--	--	--		201	
			км трубопровода	0,0324	560957,31	211954,70	18175	6867	500	12575	33210
52	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004			333592,00	58459,26	10808	1894		2460	
			м	32,4	6774,00	--	219478	--	219478	--	237036
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство			--	--	--	--		17558	
			м3	192,24	17250,88	1074,12	3316310	206490	2891041	237275	3837872
54	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2			1138,05	218,29	218779	41963		284287	
			м3 грунта	331,2	262,24	252,45	86854	83611	--	19671	115047
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих			9,79	72,70	3243	24078		8522	
			железобетонных и бетонных конструкций	56,448	20779,12	8819,42	1172940	497839	151466	708005	2031420
56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			9276,42	3392,87	523635	191521		150476	
			шт.	36	21617,00	--	778212	--	778212	--	840469
57	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		62257	
			шт.	72	15175,00	--	1092600	--	1092600	--	1180008
58	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		87408	
			шт.	36	18865,00	--	679140	--	679140	--	733471
59	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		54331	
			шт.	36	1904,00	--	68544	--	68544	--	74028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5484	
60	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	19224,00	--	692064	--	692064	--	747429
					--	--	--	--		55365	
61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,61488	709272,24	6533,14	436117	4017	398047	41083	515376
					55381,90	1240,12	34053	763		38176	
62	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,61488	573618,00	--	352706	--	352706	--	380923
					--	--	--	--		28216	
63	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,944	7892,94	4202,53	15344	8170	722	10999	28450
					3318,79	1475,98	6452	2869		2107	
64	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,944	73562,00	--	143005	--	143005	--	154445
					--	--	--	--		11440	
65	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002512	1478963,00	--	372	--	372	--	401
					--	--	--	--		30	
66	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	257673,00	--	1167	--	1167	--	1261
					--	--	--	--		93	
67	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000144	499528,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
		Водоразборный колодец 2-абонемента.(ВРК-2)									
68	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0232	410589,50	67079,02	9526	1556	216	8197	19140
					334213,00	22669,76	7754	526		1418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0232	410589,50	67079,02	9526	1556	216	8197	19140
					334213,00	22669,76	7754	526		1418	
70	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	1044,00	--	24221	--	24221	--	26158
					--	--	--	--		1938	
71	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	370,00	--	8584	--	8584	--	9271
					--	--	--	--		687	
72	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	116	9578,00	--	1111048	--	1111048	--	1199932
					--	--	--	--		88884	
73	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	116	521,86	25,88	60536	3002	2079	55715	125550
					478,06	12,04	55455	1397		9300	
74	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	116	23101,00	--	2679716	--	2679716	--	2894093
					--	--	--	--		214377	
75	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	116	1685,00	--	195460	--	195460	--	211097
					--	--	--	--		15637	
76	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	93,00	--	10788	--	10788	--	11651
					--	--	--	--		863	
77	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0522	560957,31	211954,70	29282	11064	804	20260	53506
					333592,00	58459,26	17414	3052		3963	
78	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,2	6774,00	--	353603	--	353603	--	381891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2			--	--	--	--		28288	
			м3 грунта	993,6	262,24	252,45	260562	250833	--	59013	345142
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих			9,79	72,70	9730	72233		25566	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	169,344	20779,12	8819,42	3518819	1493516	454397	2124014	6094260
81	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			9276,42	3392,87	1570906	574563		451427	
			шт.	108	21617,00	--	2334636	--	2334636	--	2521407
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		186771	
			шт.	216	15175,00	--	3277800	--	3277800	--	3540024
83	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		262224	
			шт.	108	18865,00	--	2037420	--	2037420	--	2200414
84	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		162994	
			шт.	108	1904,00	--	205632	--	205632	--	222083
85	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		16451	
			комплект	108	19224,00	--	2076192	--	2076192	--	2242287
86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			--	--	--	--		166095	
			т стальных элементов	1,84464	709272,24	6533,14	1308352	12051	1194141	123248	1546128
87	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2			55381,90	1240,12	102160	2288		114528	
			т	1,84464	573618,00	--	1058119	--	1058119	--	1142768
					--	--	--	--		84649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	5,832	7892,94	4202,53	46032	24509	2168	32996	85350
					3318,79	1475,98	19355	8608		6322	
89	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,832	73562,00	--	429014	--	429014	--	463335
					--	--	--	--		34321	
90	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0271296	1478963,00	--	40124	--	40124	--	43334
					--	--	--	--		3210	
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48924	257673,00	--	126064	--	126064	--	136149
					--	--	--	--		10085	
92	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0155498	499528,00	--	7768	--	7768	--	8389
					--	--	--	--		621	
		Водоразборный колодец 3-абонемента.(ВРК-3)									
93	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	276	73562,00	--	20303112	--	20303112	--	21927361
					--	--	--	--		1624249	
94	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,007536	1478963,00	--	11145	--	11145	--	12037
					--	--	--	--		892	
95	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1359	257673,00	--	35018	--	35018	--	37819
					--	--	--	--		2801	
96	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00432	499528,00	--	2158	--	2158	--	2331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге							173	
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								18177335
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								128193487
Непредвиденные работы и затраты 2%											129693351
НДС :12%:			12%								132287218
Итого с НДС:											15874466
											148161684

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К._____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____ М.П

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____ М.П

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Директор Шабденов С.А._____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 4/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
1	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1792	829477,78	1257,78	148642	225	109139	35826	199226
2	С121-050301-9918 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	7,168	108285,00	--	776187	--	776187	--	838282
					--	--	--	--		62095	
		ПОКРЫТИЕ /АС-4.1,12/									
3	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	20	5924,23	1449,58	118485	28992	43885	62165	195102
					2280,42	353,69	45608	7074		14452	
4	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	20	65761,00	--	1315220	--	1315220	--	1420438
					--	--	--	--		105218	
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке из бетона В25/АС-12/	м3	2,68	32973,86	4615,25	88370	12369	51967	24004	121364
					8967,75	874,95	24034	2345		8990	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	226957,00	--	14162	--	14162	--	15295
					--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	217805,00	--	50482	--	50482	--	54521
					--	--	--	--		4039	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2556	237852,00	--	60795	--	60795	--	65659
					--	--	--	--		4864	
9	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м3	1,2	79910,42	1214,48	95893	1457	65199	25056	130625
					24363,90	493,64	29237	592		9676	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	217805,00	--	27722	--	27722	--	29940
					--	--	--	--		2218	
11	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	86,4	290,47	26,71	25097	2307	7582	17945	46485
					176,01	--	15208	--		3443	
12	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/связка плит/	т	0,0042	456282,92	12011,12	1916	50	940	1099	3257
					220490,00	1288,28	926	5		241	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-300мм)/АС-6/	т фасонных частей	0,2236	1304268,85	494587,60	291635	110590	80431	129533	454861
					449975,30	135183,05	100614	30227		33693	
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2 - 22 шт,МН118-6 - 8 шт//АС-6/	т	0,3	674497,78	1257,78	202349	377	182710	17668	237618
					64206,00	510,84	19262	153		17601	
		РАЗДЕЛ 2.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ==========									
15	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/	м2	217,6	1190,53	242,77	259060	52826	59	172488	466072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	374,88	1342,92	346,07	503434	129736	101	318777	887989
17	Е11-410105-0102 1141-0105-0102	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,118496	89836,97	6717,64	10645	796	9196	812	12374
18	Е11-410105-0107 1141-0105-0107	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	12,849936	82801,73	6872,74	1063997	88314	851788	110337	1268281
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	217,6	578,59	99,34	125902	21617	59710	45685	185314
20	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	217,6	85,79	7,34	18668	1597	16246	1121	21372
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
21	Е11-130601-0208 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/	м2	374,88	1051,15	--	394056	--	4841	268559	715624
22	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	435,2	1156,27	--	503208	--	6182	342948	913848
23	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	217,6	2991,96	44,51	651050	9685	549161	69231	777904
24	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	592,48	2719,96	40,46	1611523	23973	1359321	171366	1925520
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
25	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	83,88	3044,14	80,41	255342	6745	179898	49380	329100
26	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	578,59	99,34	106230	18239	50381	38547	156359
27	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	183,6	539,53	51,37	99057	9432	84750	6621	114132
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,343332	13739,84	1331,28	4717	457	11	4036	9453
29	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм плетеная с квадратными ячейками N45 ГОСТ 3826-82	м2	183,6	921,00	--	169096	--	169096	--	182623
30	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	183,6	562,74	53,49	103320	9821	59076	33621	147897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	9,4554	19044,00	--	180069	--	180069	--	194474
32	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	578,59	99,34	106230	18239	50381	38547	156359
33	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	183,6	77,08	7,34	14151	1347	12108	946	16305
34	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	146,56	1497,15	86,59	219423	12691	117291	85595	329419
35	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	146,56	946,52	42,65	138722	6251	78505	51595	205542
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	11,7248	18743,14	1074,12	219760	12594	193823	14472	252970
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отводящий трубопровод/.лист 13 АС/ ==========									
37	Ц13-120101-0217 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,166	4758,98	1861,04	29344	11475	943	12084	44742
38	С123-010401-0128 2301-0401-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,166	34736,00	--	214182	--	214182	--	231317
39	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,56	25771,72	3776,60	14432	2115	10306	2484	18269
40	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	0,05238	123099,73	1854,36	6448	97	663	3940	11219
41	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	0,05238	463119,00	--	24258	--	24258	--	26199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	5,4	18475,92	1647,87	99770	8899	81128	10594	119193
		Камера приборов(1шт) /АС-19/									
43	Е11-070201-0201 1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,2224	12943,10	7150,58	15822	8741	526	11180	29162
44	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9544,00	--	38176	--	38176	--	41230
45	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279,00	--	6558	--	6558	--	7083
					--	--	--	--		525	
46	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865,00	--	37730	--	37730	--	40748
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2...МД-6/	1т	0,0664	829477,78	1257,78	55077	84	40439	13275	73820
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,07904	709272,24	6533,14	56061	516	51168	5281	66249
49	Е11-130301-0503 1113-0301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	250,15	2,31	623	6	541	53	730
50	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	8,418	173,54	1,64	1461	14	1320	89	1674
51	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	2,49	925,61	6,54	2305	16	2135	108	2606
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/ ==========									
52	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,2224	12943,10	7150,58	15822	8741	526	11180	29162
					5362,17	2388,83	6555	2920		2160	
53	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9544,00	--	38176	--	38176	--	41230
					--	--	--	--		3054	
54	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279,00	--	6558	--	6558	--	7083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865,00	–	37730	–	37730	–	40748
56	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1...МД-5/	1т	0,0664	829477,78	1257,78	55077	84	40439	13275	73820
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,016966	709272,24	6533,14	12034	111	10983	1134	14220
58	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2148	69114,19	25317,72	14846	5438	2170	6118	22640
59	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2148	544342,00	–	116925	–	116925	–	126279
60	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	250,15	2,31	623	6	541	53	730
61	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	19,87245	173,54	1,64	3449	33	3117	210	3951
62	Е11-130301-1409 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	18,6	925,61	6,54	17216	122	15941	808	19466
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								14175174
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								14586254
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								14756913
Непредвиденные работы и затраты 2%											15052051
НДС :12%:			12%								1806246
Итого с НДС:											16858298

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель Кенесбеков Е.К._____
М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С._____
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Директор Шабденов С.А._____
М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 5/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	25	2880,08	--	72002	--	--	51841	133751
					2880,08	--	72002	--		9907	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	782,46	--	5477	--	--	3944	10174
					782,46	--	5477	--		754	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	50,93	50,93	917	917	--	227	1236
					--	17,54	--	316		92	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	87,16	87,16	1569	1569	--	389	2114
					--	30,02	--	540		157	
5	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	240	338,50	310,13	81239	74431	23	24131	113800
					28,27	111,38	6785	26731		8430	
6	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	432	40,00	--	17280	--		--	18662
					--	--	--	--		1382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	50,93	50,93	11103	11103	--	2753	14964
					--	17,54	--	3824		1108	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	87,16	87,16	19000	19000	--	4712	25609
					--	30,02	--	6544		1897	
9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	40	2880,08	--	115203	--	--	82946	214001
					2880,08	--	115203	--		15852	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218	147,91	71,66	32244	15622	--	16929	53107
					76,25	31,61	16622	6890		3934	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	170	44,22	21,37	7517	3632	--	3323	11707
					22,85	4,30	3885	731		867	
12	Е11-010204-0101 1101-0204-0101 РСНБ РК 2015	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой	м бровки	122	873,42	0,04	106557	5	90265	11726	127746
					133,50	--	16287	--		9463	
РАЗДЕЛ 2.Подземная часть											
13	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,61	221,24	30,02	3675	499	2075	1200	5265
					66,26	10,60	1101	176		390	
14	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,9	18304,08	1154,66	345947	21823	279354	44903	422118
					2368,80	241,97	44770	4573		31268	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226957,00	--	26100	--	26100	--	28188
					--	--	--	--		2088	
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,085	674497,78	1257,78	57332	107	51767	5006	67325
					64206,00	510,84	5458	43		4987	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6	667,34	27,30	8409	344	4136	3845	13234
					311,86	12,80	3929	161		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции									
18	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
			т	6,38	589395,00	--	3760340	--	3760340	--	4061167
					--	--	--	--		300827	
19	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,628	544342,00	--	341847	--	341847	--	369195
					--	--	--	--		27348	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								5693363
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								5858471
Непредвиденные работы и затраты 2%											5927015
НДС :12%:			12%								6045555
Итого с НДС:											725467
											6771022

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

Кожаназаров О.С. _____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Директор Шабденов С.А. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 6/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	125	348,96	15,64	43620	1955	16887	18129	66690
					198,22	3,22	24778	402		4940	
2	С121-050307-0213 2105-0307-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04925	369,00	--	18	--	18	--	20
					--	--	--	--		1	
3	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	639,92	27,77	51193	2221	32182	12510	68800
					209,88	7,31	16790	585		5096	
4	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10048	275243,00	--	27656	--	27656	--	29869
					--	--	--	--		2213	
5	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Крепления длямачты АН 41611	шт	2	2914,29	--	5829	--	5829	--	6295
					--	--	--	--		466	
6	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Вольностоящая мачта стальная (горячего оцинкования) H=4000 mm,утяжитель 27150,	шт	1	53732,14	--	53732	--	53732	--	58031
					--	--	--	--		4299	
7	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Угловые держатели H=6 см, проволока O 5-10 mm, серия Gold	шт	56	1639,29	--	91800	--	91800	--	99144
					--	--	--	--		7344	
8	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Крестообразное соединение 4xM6x20 две пластины, B do 30mm, проволока O 5-8mm, серия Gold	шт	6	1457,14	--	8743	--	8743	--	9442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Крестообразное соединение 4xM6x20 две пластины, B do 30mm, проволока O 5-8mm, серия Gold	шт	6	1457,14	–	8743	–	8743	–	9442
					–	–	–	–		699	
9	КП СТКП ТОО CONNECTIKA	Держатель универсальный DIN, 1xM10x30, проволока O 5-10 mm, серия Gold	шт	6	1457,14	–	8743	–	8743	–	9442
					–	–	–	–		699	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								347733
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								357817
Непредвиденные работы и затраты 2%											362004
НДС :12%:			12%								369244
Итого с НДС:											44309
											413553

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель Кенесбеков Е.К._____
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М._____
М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"
Коканазаров О.С._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҰЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"
Директор Шабденов С.А._____
М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 9/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ									
				Демонтаж ВЛ-10 кВ							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж	опора	1	4909,39	2346,34	4909	2346	--	2945	8483
					2563,06	1118,69	2563	1119		628	
2	Е11-330204-0206 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км	км линии	2,58	120672,26	72188,58	311334	186247	--	145259	493120
					48483,68	21893,54	125088	56485		36527	
3	Ц13-080101-1708 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	120	3508,99	1582,59	421079	189911	--	215834	687866
					1926,40	571,68	231168	68602		50953	
4	Е11-330202-0101	Демонтаж деревянных опор	опора	20	4909,39	2346,34	98188	46927	--	58908	169663
					2563,06	1118,69	51261	22374		12568	
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ВЛ-10 кВ									
5	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,591	154386,72	90235,73	400016	233801	9188	182347	628952
					60604,60	27366,92	157027	70908		46589	
6	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,515735	985291,00	--	1493440	--	1493440	--	1612915
					--	--	--	--		119475	
7	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1473333	154386,72	90235,73	177133	103530	4069	80746	278509
					60604,60	27366,92	69534	31399		20630	
8	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,442	254561,00	--	876199	--	876199	--	946295
					--	--	--	--		70096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	41391,79	18937,47	124175	56812	24019	46353	184171
					14448,00	7011,84	43344	21036		13642	
10	С124-040207-4315 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
					--	--	--	--		6884	
11	Е11-330208-0101 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8708,93	4496,36	26127	13489	602	12720	41955
					4011,92	1288,28	12036	3865		3108	
12	51-080401-1302 5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00	--	22290	--		--	22290
					--	--	--	--	22290	--	
13	Ц13-080101-1102 1308-0101-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	4	56443,76	17782,68	225775	71131	24612	110341	363006
					32508,00	5805,00	130032	23220		26889	
14	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	6177,09	197,04	24708	788	4656	14041	41850
					4816,00	59,48	19264	238		3100	
15	51-080301-1103 5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440,00	--	317760	--		--	317760
					--	--	--	--	317760	--	
16	Е11-330202-0103 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	12	21008,86	10912,68	252106	130952	8078	140443	423953
					9423,00	5206,44	113076	62477		31404	
17	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	16203,13	7145,70	64813	28583	3773	36864	109810
					8114,25	3405,60	32457	13622		8134	
18	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6809,92	2932,92	54479	23463	5385	29454	90648
					3203,82	1398,36	25631	11187		6715	
19	Е11-330203-0102 1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	43	409,57	51,76	17611	2226	2614	11045	30949
					297,00	24,08	12771	1035		2293	
20	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	43	3532,00	--	151876	--	151876	--	164026
					--	--	--	--		12150	
21	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	62	36933,00	--	2289846	--	2289846	--	2473034
					--	--	--	--		183188	
РАЗДЕЛ 3.ФундаментыСтальные конструкции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КП СТКП ТОО Инвольт	Болт Б-5	шт	8	1272,27	--	10178	--	10178	--	10992
					--	--	--	--		814	
23	КП СТКП ТОО Инвольт	Стяжка Г1	шт	43	3692,04	--	158758	--	158758	--	171458
					--	--	--	--		12701	
24	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП1	м	54,9	925,29	--	50798	--	50798	--	54862
					--	--	--	--		4064	
25	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП21	м	26	1040,95	--	27065	--	27065	--	29230
					--	--	--	--		2165	
26	КП СТКП ТОО Инвольт	Проводник ЗП3	м	1,5	1272,27	--	1908	--	1908	--	2061
					--	--	--	--		153	
27	КП СТКП ТОО Инвольт	Крепление изолятора КИsl	шт	6	3187,50	--	19125	--	19125	--	20655
					--	--	--	--		1530	
28	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн КМ1	шт	2	1748,57	--	3497	--	3497	--	3777
					--	--	--	--		280	
29	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной равнополочный, 6Х80 мм ГОСТ 535-2005=КМ2	т	0,01693	257673,00	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--		349	
30	КП СТКП ТОО Инвольт	Скоба КМ3	шт	3	693,96	--	2082	--	2082	--	2248
					--	--	--	--		167	
31	КП СТКП ТОО Инвольт	Оголовок ОГ-1	шт	8	5051,73	--	40414	--	40414	--	43647
					--	--	--	--		3233	
32	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-2	шт	16	1503,59	--	24057	--	24057	--	25982
					--	--	--	--		1925	
33	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-5	шт	8	1272,27	--	10178	--	10178	--	10992
					--	--	--	--		814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КП СТКП ТОО Инвольт	Накладка ОГ-52	шт	7	1503,59	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	
35	КП СТКП ТОО Инвольт	Оголовок ОГs-55	шт	15	18005,73	--	270086	--	270086	--	291693
					--	--	--	--		21607	
36	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн Р2	шт	3	925,29	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
37	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА1	шт	4	8938,66	--	35755	--	35755	--	38615
					--	--	--	--		2860	
38	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА2	шт	4	2313,21	--	9253	--	9253	--	9993
					--	--	--	--		740	
39	КП СТКП ТОО Инвольт	Бал привода РА3	шт	9	7772,04	--	69948	--	69948	--	75544
					--	--	--	--		5596	
40	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА3	шт	4	1272,27	--	5089	--	5089	--	5496
					--	--	--	--		407	
41	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА5	шт	2	971,73	--	1943	--	1943	--	2099
					--	--	--	--		155	
42	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн РА5а	шт	3	971,73	--	2915	--	2915	--	3148
					--	--	--	--		233	
43	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-1	шт	4	11140,77	--	44563	--	44563	--	48128
					--	--	--	--		3565	
44	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-3	шт	2	13601,52	--	27203	--	27203	--	29379
					--	--	--	--		2176	
45	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-5	шт	8	11205,43	--	89643	--	89643	--	96815
					--	--	--	--		7171	
46	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-6	шт	12	14897,46	--	178770	--	178770	--	193071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14302	
47	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса ТМ-73	шт	7	6379,55	--	44657	--	44657	--	48229
					--	--	--	--		3573	
48	КП СТКП ТОО Инвольт	Траверса TMs-60a	шт	7	3109,18	--	21764	--	21764	--	23505
					--	--	--	--		1741	
49	КП СТКП ТОО Инвольт	Кронштейн У1	шт	38	4163,79	--	158224	--	158224	--	170882
					--	--	--	--		12658	
50	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х1, 3.407.1-143.8.49	шт	38	1480,82	--	56271	--	56271	--	60773
					--	--	--	--		4502	
51	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х2, 3.407.1-143.8.49	шт	8	1099,23	--	8794	--	8794	--	9497
					--	--	--	--		704	
52	КП СТКП ТОО Инвольт	Х7, 3.407.1-143.8.68	шт	14	925,29	--	12954	--	12954	--	13990
					--	--	--	--		1036	
53	КП СТКП ТОО Инвольт	Хомут Х8	шт	7	925,29	--	6477	--	6477	--	6995
					--	--	--	--		518	
				Линейная арматура							
54	С124-040207-1816 2404-0207-1816	Наконечники 7-8	шт.	2	2677,00	--	5354	--	5354	--	5782
					--	--	--	--		428	
55	С124-040207-4708 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	128	448,00	--	57344	--	57344	--	61932
					--	--	--	--		4588	
56	С124-040207-1819 2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
					--	--	--	--		1744	
57	С121-060209-0201 2106-0209-0201	Искровый разрядник SDI10.2	т	0,01044	589395,00	--	6153	--	6153	--	6646
					--	--	--	--		492	
58	С124-040207-1935 2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	13294,00	--	598230	--	598230	--	646088
					--	--	--	--		47858	
59	С124-040109-1201 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	64	12306,00	--	787584	--	787584	--	850591
					--	--	--	--		63007	
60	С124-040109-1308 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14677,00	--	572403	--	572403	--	618195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		45792	
61	С124-040207-3127 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	593,00	--	33208	--	33208	--	35865
					--	--	--	--		2657	
62	С124-040207-5019 2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4102,00	--	73836	--	73836	--	79743
					--	--	--	--		5907	
63	С124-040207-3247 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	13138,00	--	512382	--	512382	--	553373
					--	--	--	--		40991	
64	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
65	С124-040206-0701 2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
					--	--	--	--		390	
66	С124-040206-0705 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	832,00	--	6656	--	6656	--	7188
					--	--	--	--		532	
67	С124-040207-4701 2404-0207-4701	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	215	511,00	--	109865	--	109865	--	118654
					--	--	--	--		8789	
68	С124-040109-0402 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	47	54,00	--	2538	--	2538	--	2741
					--	--	--	--		203	
69	С124-040109-0404 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	48	55,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
70	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	2171,00	--	110721	--	110721	--	119579
					--	--	--	--		8858	
71	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	83	517,00	--	42911	--	42911	--	46344
					--	--	--	--		3433	
72	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	944,00	--	13216	--	13216	--	14273
					--	--	--	--		1057	
73	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	944,00	--	48144	--	48144	--	51996
					--	--	--	--		3852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	513,00	--	26163	--	26163	--	28256
					--	--	--	--		2093	
75	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В ГОСТ 6490-93	шт.	102	3203,00	--	326706	--	326706	--	352842
					--	--	--	--		26136	
76	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	961,00	--	10571	--	10571	--	11417
					--	--	--	--		846	
77	С124-040201-0628 2404-0201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	613,00	--	23907	--	23907	--	25820
					--	--	--	--		1913	
78	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	540,00	--	4860	--	4860	--	5249
					--	--	--	--		389	
79	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	1287,00	--	65637	--	65637	--	70888
					--	--	--	--		5251	
80	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	215	2347,00	--	504605	--	504605	--	544973
					--	--	--	--		40368	
81	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	29681,03	22382,19	29681	22382	75	10673	43582
					7224,00	7599,30	7224	7599		3228	
82	С123-061703-2601 2306-1703-2601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/25-50/450-1.12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	40951,00	--	40951	--	40951	--	44227
					--	--	--	--		3276	
				Стандартные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы М8 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	2	456268,00	--	912536	--	912536	--	985539
					--	--	--	--		73003	
84	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты 8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,087	580732,00	--	50524	--	50524	--	54566
					--	--	--	--		4042	
85	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	732260,00	--	586	--	586	--	633
					--	--	--	--		47	
86	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000819	937835,00	--	768	--	768	--	830
					--	--	--	--		61	
87	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	765726,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
88	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0004	684,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
89	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	757,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
РАЗДЕЛ 4.Строительство КТПГ											
				Блочно-модульные трансформаторные подстанции							
90	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	2	6232,06	1258,33	12464	2517	1202	11381	25752
					4372,50	449,84	8745	900		1908	
91	С121-040409-0103 2104-0409-0103 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 4.4 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	шт.	2	53304,00	--	106608	--	106608	--	115137
					--	--	--	--		8529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	78490,67	41052,02	78491	41052	4931	33245	120674
		Заземление			32508,00	13665,40	32508	13665		8939	
93	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992
					816,20	40,94	2449	123		888	
94	С121-130814-2401 2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром 16 мм	т	0,01659	115664,00	–	1919	–	1919	–	2072
					–	–	–	–		154	
95	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10	442,45	17,82	4424	178	2380	1373	6261
					186,56	4,09	1866	41		464	
96	С121-130814-2401 2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм	т	0,00617	115664,00	–	714	–	714	–	771
					–	–	–	–		57	
97	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	627,01	27,77	7524	333	4672	1877	10153
					209,88	7,31	2519	88		752	
98	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015072	275243,00	–	4148	–	4148	–	4480
					–	–	–	–		332	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								16424297
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%			2,90%								16900602
Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%			1,17%								17098339
Непредвиденные работы и затраты 2%											17440305
НДС 12%.			12%								2092837
Итого с НДС:											19533142

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель Кенесбеков Е.К._____
М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"
Кожаназаров О.С._____
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М._____
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"
Директор Шабденов С.А._____
М.П.