Заказчик : Крестьянская хозяйства "Хамза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИАС строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство кафе по адресу ЗКО. Сырымскмй район. Жымпитинский с/о с.Жымпиты ул.Алаш орда. уч. 5Б

Договор №17 от 8.05.2020г.

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 25.07.2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	60,048	154,16	145,89	9257	8760	–	1944	12097
		НР - 72%; СП - 8%			8,28	36,69	497	2203		896	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,008	1988,45	–	19900	–	–	14328	36967
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	19900	–		2738	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,под полы**	м3	70,056	864,11	–	60536	–	–	43586	112452
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	–	60536	–		8330	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	70,056	160,21	75,97	11223	5322	–	6011	18614
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	5902	2448		1379	
		Фундаменты									
5	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом. Устройство**	м2	5,004	424,57	151,05	2125	756	–	1526	3942
		НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	1369	255		292	
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	м3	5,004	2355,79	1097,59	11788	5492	–	6828	20106
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	6296	1208		1489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонного фундамента из бетона В15	м3	100,08	3680,81	1686,75	368375	168810	–	217000	632205
		НР - 91%; СП - 8%			1994,06	388,65	199566	38896		46830	
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6255	19802,12	997,80	12386	624	–	10887	25136
		НР - 91%; СП - 8%			18804,32	323,17	11762	202		1862	
9	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	50,04	1407,97	84,45	70455	4226	–	47002	126853
		НР - 69%; СП - 8%			1323,52	37,76	66229	1890		9397	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500,4	297,74	19,81	148990	9913	–	130581	301936
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	139077	1332		22366	
		Фундаменты перегородок									
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,7024	424,57	151,05	723	257	–	519	1341
		НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	466	87		99	
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,7024	2355,79	1097,59	4010	1869	–	2323	6840
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	2142	411		507	
13	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонного фундамента из бетона В15	м3	10,2144	3680,81	1686,75	37597	17229	–	22148	64524
		НР - 91%; СП - 8%			1994,06	388,65	20368	3970		4780	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04256	19802,12	997,80	843	42	–	741	1710
		НР - 91%; СП - 8%			18804,32	323,17	800	14		127	
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	17,024	1407,97	84,45	23969	1438	–	15990	43156
		НР - 69%; СП - 8%			1323,52	37,76	22532	643		3197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,144	297,74	19,81	30413	2023	-	26655	61633
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	28389	272		4565	
		Стены									
17	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	142,768	6882,64	2656,72	982621	379295	-	638851	1751190
		НР - 93%; СП - 8%			4225,92	585,64	603326	83611		129718	
		Перегородки									
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из силикатного толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,994	1596,10	248,16	381459	59309	-	311758	748674
		НР - 93%; СП - 8%			1347,94	54,70	322150	13074		55457	
		Перемычки									
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	24	425,06	253,68	10201	6088	-	6474	18010
		НР - 118%; СП - 8%			171,38	57,23	4113	1374		1334	
		Перекрытие									
20	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	25,2	52605,25	24959,25	1325652	628973	-	605391	2085527
		НР - 69%; СП - 8%			27646,00	7170,58	696679	180699		154483	
21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,384	26558,56	10230,76	328901	126698	-	164832	533232
		НР - 69%; СП - 8%			16327,80	2962,15	202203	36683		39499	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1024	46,98	2,41	48112	2468	-	31683	86178
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	45644	273		6384	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	м2	1024	55,51	3,41	56842	3492	-	37188	101552
		НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	53350	545		7522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	698	1233,95	222,51	861300	155315	–	692581	1678192
		НР - 90%; СП - 8%			1011,44	91,05	705985	63550		124311	
25	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Огнезащита деревянного перекрытия	м2 покрытия	698	336,68	61,08	235002	42631	–	188863	457775
		НР - 90%; СП - 8%			275,60	25,04	192372	17477		33909	
26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	698	92,89	12,53	64839	8744	–	53585	127898
		НР - 92%; СП - 8%			80,37	3,08	56095	2150		9474	
27	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	104,7	15085,76	1680,90	1579479	175990	–	1130198	2926451
		НР - 76%; СП - 8%			13404,86	798,60	1403489	83613		216774	
		Кровля									
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	720	702,06	21,37	505483	15385	–	456142	1038555
		НР - 92%; СП - 8%			680,69	7,93	490099	5708		76930	
29	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	64	1096,79	13,99	70195	895	–	63967	144895
		НР - 92%; СП - 8%			1082,81	3,59	69300	230		10733	
30	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из листовой стали	м	88	507,07	14,81	44622	1304	–	40066	91463
		НР - 92%; СП - 8%			492,26	2,62	43319	231		6775	
31	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7624,35	851,23	7624	851	–	6416	15163
		НР - 90%; СП - 8%			6773,12	355,52	6773	356		1123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13274267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5480727				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1834199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					543400			
		- Накладные расходы	Тенге							4976064	
		- Сметная прибыль	Тенге							983280	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	13274267
ОБОРУДОВАНИЕ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	0
ИТОГО	13274267
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	0
ИТОГО ПО АКТУ	13274267

Заказчик: к/х "Хамза" **М.С.Какимов**

Технический надзор **Б.Б. Бисенгалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО "АИАС строй Сервис": **А.М.Сатканов**