Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детское отделение наружные сети)

СПРАВКА №1 от 26.05.2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №68	Договор 07.04.2017года	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детское отделение наружные сети)	30127352.85	26899422.19	12906071	-	-	-	-	-	3227930.66	30 127 352.85

М.П. Заказчик: Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

_____ Ислямов Г.К.

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А

(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик ГКП на ПВХ Зеленовская районная больница управление здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГКП НА ПХВ ЗЕЛЕНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА В

А К Т №1
приемки выполненных работ
за 26 мая 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		Ремонтные работы								
1	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (деф.акт)	692,07	48,37	4,36	33475	3017	33125	0,29	199
		м2		44,01	0,68	30458	471	107,1	0,01	3
2	E0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,8	Частичная разборка стропильной системы крыши из деревянных элементов (деф.акт)	5	3459,98	334,28	17300	1671	17559	20,33	102
		м3		3125,7	126	15629	630	108	0,62	3
3	E0153-2-1	Разборка вентшахты из кирпича (деф.акт)	0,5	4899,14	1880,99	2450	940	1888	21,24	11
		м3		3018,15	538,09	1509	269	106,2	2,91	1
4	E0153-2-1	Разборка парапетной стены (деф.акт)	7,3	4899,14	1880,99	35764	13731	27570	21,24	155
		м3		3018,15	538,09	22032	3928	106,2	2,91	21
5	E0169-18-1	Очистка чердачного помещения от мусора (деф.акт)	101,48	6,08	0	617	0	555	0,05	5
		м2		6,08	0	617	0	90	0	0
6	E0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка парапета из силикатного кирпича М100 на растворе М50 (деф.акт)	7,3	10413,56	419,8	76019	3065	7460	5,22	38
		м3		804,71	157,5	5874	1150	95,58	0,76	6
7	E0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил (лист 17)	3,258	21898,02	417,85	71350	1361	14303	25,41	83
		м3		3907,13	157,5	12731	513	97,2	0,78	3
8	E0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,258	599,34	35,14	1953	114	547	0,9	3
		м3		142,31	13,23	464	43	97,2	0,07	0
9	E0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	5,196	23143,99	395,71	120252	2056	23342	25,88	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4010,63	149,06	20838	774	97,2	0,72	4
10	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	5,196	1911,46	17,71	9932	92	1998	2,16	11
		м3		349,31	6,75	1815	35	97,2	0,03	0
11	Е0112-15-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	735,08	14,57	1,24	10707	910	10867	0,08	59
		м2		13,33	0,47	9798	349	96,39	0	2
12	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	845,342	38,09		32199				
		м2								
13	Е0112-13-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	509,17	201,26	5,9	102474	3004	45664	0,46	236
		м2		81,51	2,23	41503	1133	96,39	0,01	5
14	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	73,422	7634		560506				
		м3								
15	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	730	137,88	10,38	100652	7575	85820	0,65	475
		м2		108,31	1,46	79064	1067	96,39	0,01	4
16	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	839,5	745		625428				
		м2								
17	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	79,12	185,12	1,55	14647	123	14982	1,12	88
		м2		176,21	0,59	13942	46	96,39	0	0
18	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	82,285	411		33819				
		м2								
19	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72,1	598,35	1,55	43141	112	13652	1,12	81
		м2		176,21	0,59	12705	42	96,39	0	0
20	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (деф.акт)	9,6	48,37	4,36	464	42	459	0,29	3
		м2		44,01	0,68	422	7	107,1	0,01	0
21	Е0110-14-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	0,1223	21898,02	417,85	2677	51	537	25,41	3
		м3		3907,13	157,5	478	19	97,2	0,78	0
22	Е0110-51-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1223	599,34	35,14	73	4	21	0,9	0
		м3		142,31	13,23	17	2	97,2	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство обрешетки	0,0792	23143,99	395,71	1833	31	356	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	318	12	97,2	0,72	0
24	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,0792	1911,46	17,71	151	1	30	2,16	0
		м3		349,31	6,75	28	1	97,2	0,03	0
25	Е0112-15-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	10,8	14,57	1,24	157	13	160	0,08	1
		м2		13,33	0,47	144	5	96,39	0	0
26	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	12,42	38,09		473				
		м2								
27	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	12,04	137,88	10,38	1660	125	1415	0,65	8
		м2		108,31	1,46	1304	18	96,39	0,01	0
28	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	13,846	745		10315				
		м2								
29	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,05	185,13	1,55	380	3	388	1,12	2
		м2		176,21	0,59	361	1	96,39	0	0
30	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,132	411		876				
		м2								
31	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,65	598,35	1,55	987	3	312	1,12	2
		м2		176,21	0,59	291	1	96,39	0	0
32		**Внутренняя отделка**								
	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1093,36	32,87	0	35939	0	35939	0,23	250
		м2		32,87	0	35939	0	100	0	0
33	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	196,68	133,16	23,58	26190	4638	21140	0,74	146
		м2		109,58	4,16	21552	818	94,5	0,02	5
34	Е0162-13-3	Высококачественная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски более 35 процентов	6	229,67	0,14	1378	1	841	0,93	6
		м2		148,25	0,05	890	0	94,5	0	0
35	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	449,46	346,82	0,11	155881	49	23429	0,34	153
		м2		55,11	0,05	24770	22	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолка с комлектующим	77,3	374,77	2,76	28970	214	26916	2,02	156
		м2		367,43	1,04	28402	80	85,05	0,01	0
37	С11011-652	Потолок подвесной "ArMsTrOng" с комплектующими	79,619	1390		110670				
		м2								
38	Е0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1579,16	334	5,08	527432	8025	234657	0,85	1344
		м2		156,03	1,21	246399	1915	85,05	0,06	102
39	Е0115-180-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	347,98	316,78	2,63	110233	913	24917	0,45	156
		м2		74,78	0,99	26024	344	85,05	0	2
40	Е0115-165-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	887,02	185,31	2,35	164378	2084	76233	0,54	477
		м2		90,05	0,9	79872	798	85,05	0	4
41	Е0115-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	344,158	1089,14	2,63	374835	903	124868	2,3	792
		м2		382,95	0,99	131795	340	85,05	0	2
42	Е0115-180-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	65,52	389,41	2,91	25514	191	8014	0,72	47
		м2		128,34	1,1	8409	72	85,05	0,01	0
		Устройство отверстий								
43	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	23	951,46	638,8	21884	14693	11570	2,01	46
		отверст		312,66	246,28	7191	5664	90	1,35	31
44	Е0169-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	55	954,04	666,83	52472	36675	26862	1,89	104
		отверст		287,21	255,45	15797	14050	90	1,4	77
45	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрамление проемов	0,3272	99034,93	380,3	32404	124	11805	227,7	75
		1т		38036,25	143,44	12446	47	85,05	0,7	0
46	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3272	18000		5890				
		т								
47	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Арматура над отверстиями (лист 4)	0,003	74123,81	527,69	222	2	31	64,86	0
		т		9496,13	196,87	28	1	95,58	0,96	0
		Окна								
48	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	47	215,57	21,24	10132	998	10032	1,29	61
		шт		194,33	3,31	9134	156	108	0,03	1
49	Е0156-2-2	Демонтаж оконных переплетов остекленных	74,135	74,9	6,81	5553	505	5538	0,46	34
		м2		68,09	1,08	5048	80	108	0,01	1
50	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	15	146,99	6,63	2205	99	2291	0,95	14
		м2		140,36	1,04	2105	16	108	0,01	0
51	Е0158-4-1	Разборка оконных отливов (5,12 м2)	34,15	14,39	1,29	491	44	488	0,09	3
		м		13,1	0,23	447	8	107,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,97	510,22	23,76	495	23	270	1,5	1
		м2		250,39	7,73	243	7	97,2	0,04	0
53	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	38,62	460,21	24,15	17773	933	9247	1,28	49
		м2		213,7	7,99	8253	308	97,2	0,04	2
54	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	25,4	379,3	23,6	9634	599	5620	1,18	30
		м2		196,66	8,22	4995	209	97,2	0,04	1
55	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,97	5618		5449				
		м2								
56	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	32,18	5618		180787				
		м2								
57	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	6,44	6433		41429				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	25,4	5781		146837				
		м2								
59	Е0110-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,02	251,83	6,98	16122	447	7661	0,67	43
		м2		108,16	2,65	6924	170	97,2	0,01	1
60	Е0110-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,97	458,85	13,01	445	13	219	1,28	1
		м2		203,9	4,92	198	5	97,2	0,02	0
61	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	42	3680		154560				
		м								
62		**Передаточные окна**								
	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,8	460,21	24,15	2209	116	1149	1,28	6
		м2		213,7	7,99	1026	38	97,2	0,04	0
63	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ОК-1	4,8	5206		24989				
		м2								
64	Е0110-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	9,6	458,85	13,01	4405	125	2165	1,28	12
		м2		203,9	4,92	1957	47	97,2	0,02	0
65	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 140 мм	5,2	974,4		5067				
		м								
66	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	7,8	2030		15834				
		м								
67		**Фасад**								
	Е0146-24-2	Снятие старой штукатурки	42,77	32,87	0	1406	0	1406	0,23	10
		м2		32,87	0	1406	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором М100(деф.акт)	50	81,99	1,38	4100	69	3620	0,41	21
		м		67,95	0,23	3398	12	106,2	0	0
69	Е0162-34-4	Очистка фасадов под покраску	384,05	7,58	0	2911	0	2744	0,05	20
		м2		7,56	0	2903	0	94,5	0	0
70	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами,кирпич М100 на растворе М75	1,3	15684,24	474,95	20390	617	7368	35,39	46
		м3		5258,25	78,75	6836	102	106,2	0,43	1
71	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0312	51223,81	527,69	1598	16	321	64,86	2
		т		9496,13	196,87	296	6	95,58	0,96	0
72	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0586	99034,93	380,3	5804	22	2115	227,7	13
		1т		38036,25	143,44	2229	8	85,05	0,7	0
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0586	40200		2356				
		т								
74	Е0162-34-4	Промывка цоколя	42,77	7,58	0	324	0	306	0,05	2
		м2		7,56	0	323	0	94,5	0	0
75	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен(цоколь)	42,77	1029,79	6,15	44044	263	9067	1,32	57
		м2		222,01	2,34	9495	100	85,05	0,01	0
76	Е0115-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм,47,95 м2	191,8	192,86	1,21	36991	233	19967	0,61	118
		м		109,71	0,45	21042	86	85,05	0	0
77	Е0115-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов ,откосов,цоколя	572,89	140,49	2,06	80484	1182	15698	0,15	87
		м2		28,21	0,79	16161	451	85,05	0	2
78		**Отмостка**								
	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,813	5507,35	0	48534	0	5957	3,73	33
		м3		610,65	0	5381	0	99,63	0	0
79	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство отмостки	4,7	9689,03	0	45538	0	3393	4,21	20
		м3		652,05	0	3065	0	99,63	0	0
80	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,794	261		1251				
		м3								
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,794	127		609				
		м3								
82		**Прочие работы**								
	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора (деф.акт)	459,5	6,08	0	2794	0	2514	0,05	21
		м2		6,08	0	2794	0	90	0	0
83	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного	225	33,88	33,88	7622	7622	4802	0	0
		т		0	23,71	0	5335	81	0,5	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	225	56,25	56,25	12656	12656	2278	0	0
		т		0	11,25	0	2531	81	0,24	53
		Отопление и вентиляция (Инфекционное отделение)								
		Отопление								
85	Е0116-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	80	277,25	5,1	22180	408	5875	0,35	28
		м		61,83	1,92	4946	153	103,68	0,01	1
86	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	275,25	5,1	16515	306	4406	0,35	21
		м		61,83	1,92	3710	115	103,68	0,01	1
87	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	38	354,25	5,1	13461	194	2791	0,35	13
		м		61,83	1,92	2350	73	103,68	0,01	0
88	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	114	433,25	5,1	49390	581	8372	0,35	40
		м		61,83	1,92	7049	219	103,68	0,01	1
89	Е0116-6-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	16	483,25	5,1	7732	82	1175	0,35	6
		м		61,83	1,92	989	31	103,68	0,01	0
90	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	393,27	18,18	1573	73	579	0,66	3
		м		118,86	6,81	475	27	103,68	0,03	0
91	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	43,8	4357,14	44,71	190843	1959	7327	0,81	35
		1квт		128,46	16,75	5627	734	103,68	0,08	4
92	Ц0111-350-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапана терморегулятора диам. 20 мм	32	224,08	0	7171	0	5043	1,18	38
		шт		194,55	0	6226	0	72,9	0	0
93	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	32	1673		53536				
		шт.								
94	Ц0111-138-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Термостатический элемент	32	255,53	133,02	8177	4257	3100	0,59	19
		компл		90,61	28,97	2900	927	72,9	0,17	5
95	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	Термостатический элемент RA 2920, типа DAnfOss	32	2535		81120				
		шт.								
96	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	35	66,28	0	2320	0	1075	0,14	5
		комплект		26,65	0	933	0	103,68	0	0
97	Ц0111-350-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка перепада давления диам.32 мм	2	307,25	0	615	0	423	1,18	2
		шт		261,18	0	522	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С130903-224 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	19801		39602				
		шт.								
99	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
		1шт		301,16	20,28	602	41	103,68	0,09	0
100	С130903-340 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	8577		8577				
		шт.								
101	С130903-341 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	10483		10483				
		шт.								
102	С130810-2829 Изм. и доп.вып.19	Тройник для спуска воды, 20мм	2	253		506				
		шт.								
103	С130810-2830 Изм. и доп.вып.19	Тройник для спуска воды, 25мм	2	401		802				
		шт.								
104	С130810-2831 Изм. и доп.вып.19	Тройник для мпуска воды, 32мм	8	831		6648				
		шт.								
105	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов для спуска воды	12	32,28	0	387	0	368	0,14	2
		комплект		26,65	0	320	0	103,68	0	0
106	С130904-7	Краны для спуска воды 10Б9бк1, Dy 20 мм	12	463		5556				
		шт								
107	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	4,5	71,96	0	324	0	262	0,4	2
		м2		71,96	0	324	0	72,9	0	0
108	Е0113-44-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обеспыливание	4,5	74,8	61,48	337	277	133	0,08	0
		м2		13,33	23,17	60	104	72,9	0,12	1
109	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
		кг								
		Водопровод и канализация (инфекционное отделение)								
		В1								
110	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	89	339,7	5,24	30233	466	7259	0,39	34
		м		68,83	1,97	6126	176	103,68	0,01	1
111	Е0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	73	374,7	5,24	27353	382	5954	0,39	28
		м		68,83	1,97	5024	144	103,68	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	12	372,7	5,24	4472	63	979	0,39	5
		м		68,83	1,97	826	24	103,68	0,01	0
113	Е0116-7-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	49	481,7	5,24	23603	257	3997	0,39	19
		м		68,83	1,97	3373	97	103,68	0,01	0
114	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	7	530		3710				
		шт								
115	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	430		430				
		шт								
116	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	7	325		2275				
		шт								
117	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	26	280		7280				
		шт								
118	С8-10-8	Пробка Ц15	2	36,2	0	72	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
119	Е0116-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	2231,06	1,96	11155	10	358	0,34	2
		1кран		62,1	0	311	0	103,68	0	0
120	Е0116-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	0
		1счетчик		77,63	0	78	0	103,68	0	0
121	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
122	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров, диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
123	С130905-10 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый, DN 20мм	1	1954		1954				
		шт								
124	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200		2600				
		кг								
125	Е0116-10-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	0,7	2273,01	88,56	1591	62	352	2,28	2
		м		403,65	33,16	283	23	103,68	0,16	0
126	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,2	139,28	17,65	167	21	169	0,64	1
		м		115,4	6,61	138	8	103,68	0,03	0
127	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,2	279		335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
128	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5,4	139,28	17,65	752	95	759	0,64	3
		м		115,4	6,61	623	36	103,68	0,03	0
129	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,1	173		536				
		м								
130	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,3	141		324				
		м								
131		Т3								
	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	90	339,7	5,24	30573	471	7341	0,39	35
		м		68,83	1,97	6194	178	103,68	0,01	1
132	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	372,7	5,24	1491	21	326	0,39	2
		м		68,83	1,97	275	8	103,68	0,01	0
133	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	430		430				
		шт								
134	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	17	280		4760				
		шт								
135	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
		кг								
136	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2,3	139,28	17,65	320	41	323	0,64	1
		м		115,4	6,61	265	15	103,68	0,03	0
137	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,3	141		324				
		м								
138		К1								
	Е0101-164-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50,53	251,77	0	12722	0	12938	1,77	89
		м3		251,77	0	12722	0	91,53	0	0
139	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,53	154,22	0	7792	0	7925	1,12	56
		м3		154,22	0	7792	0	91,53	0	0
140	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24	636,63	0,8	15279	19	3385	0,67	16
		м		122,13	0,31	2931	8	103,68	0	0
141	Е0116-13-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	136	764,59	1,79	103985	243	18552	0,64	88
		м		117,74	0,67	16012	92	103,68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ЕКальк	Прочистка Д100 мм	16	844,76	37,46	13516	599	4456	2,93	47
		шт		227,7	14,06	3643	225	1105,92	0,15	2
143	ЕКальк	Прочистка Д50 мм	1	546,36	26,85	546	27	189	1,98	2
		шт		152,66	11,25	153	11	1105,92	0,11	0
144	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	5	523		2615				
		шт								
145	С130804-60	Тройник прямой, d 110х100 мм	2,6	6190		16094				
		10шт								
146	С130804-57	Тройник прямой, d100х50 мм	2,3	1240		2852				
		10шт								
147	С130804-56	Тройник прямой, 50х50 мм	0,6	820		492				
		10шт								
148	С130804-60	Тройник косой, 100х100 мм	0,1	6190		619				
		10шт								
149	С130804-59	Крестовина косая, 100х100х50	0,1	3500		350				
		10шт								
150	С130804-50	Отвод Д100 мм	2,1	1220		2562				
		10шт								
151	С130804-46	Отвод Д50мм	1,3	226		294				
		10шт								
152	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
		кг								
153	Е0116-10-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр -4шт)	2,8	3519,09	106,25	9853	298	1639	2,66	7
		м		468,34	39,8	1311	111	103,68	0,19	1
154	Е0116-10-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр -4шт)	3	3519,09	106,25	10557	319	1756	2,66	8
		м		468,34	39,8	1405	119	103,68	0,19	1
155	Е0122-18-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0023	459251,71	69931,08	1056	161	177	226,55	1
		км		39330	26417,81	90	61	105,3	129,03	0
156	Е0122-47-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	267,08	0,35	801	1	594	0,97	3
		м		168,97	0,14	507	0	105,3	0	0
157	Е0122-48-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	2012,44	284,1	2012	284	727	9,19	9
		футляр		616,66	4,71	617	5	105,3	0,03	0
		Демонтаж								
158	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	210	51,07	0,69	10725	145	12215	0,33	70
		м		50,38	0,11	10580	23	115,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	96	145,63	3,27	13980	314	15801	0,85	82
		м		142,36	0,52	13667	50	115,2	0	0
160	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	34	118,01	1,59	4012	54	4570	0,69	23
		м		116,42	0,25	3958	9	115,2	0	0
161	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	5	244,84	6,45	1224	32	1379	1,43	7
		компл		238,39	1,04	1192	5	115,2	0,01	0
162	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		компл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	0
163	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
		компл		98,26	0,54	983	5	115,2	0	0
164	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	12	293,06	0,56	3517	7	4045	1,66	20
		шт		292,5	0,09	3510	1	115,2	0	0
165	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	6	477,11	22,41	2863	134	3167	2,61	16
		компл		454,7	3,56	2728	21	115,2	0,03	0
166	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,886	33,88	33,88	64	64	40	0	0
		т		0	23,71	0	45	81	0,5	1
167	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,886	56,25	56,25	106	106	19	0	0
		т		0	11,25	0	21	81	0,24	0
		Электроснабжение (инфекционное отделение)								
		Демонтаж								
168	Ц0108-599-9 К=0,3	Демонтаж щита осветительного	1	160,8	12,9	161	13	141	0,9	1
		шт		147,9	0,69	148	1	95	0	0
169	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	75	29,35	2,8	2201	210	1968	0,18	13
		шт		26,55	0,45	1991	34	97,2	0	0
170	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	26	9,32	0,23	242	6	231	0,06	2
		шт		9,09	0,05	236	1	97,2	0	0
171	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	86	8,42	0	724	0	704	0,06	5
		шт		8,42	0	724	0	97,2	0	0
172	Е0167-7-1	Демонтаж коробок распаечных	140	8,42	0	1179	0	1146	0,06	8
		шт		8,42	0	1179	0	97,2	0	0
173	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1700	3,69	0	6273	0	6097	0,03	43
		м		3,69	0	6273	0	97,2	0	0
174	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	15	13,94	0,06	209	1	202	0,1	1
		м		13,88	0	208	0	97,2	0	0
175	Е0167-5-12	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	10	45,45	0,49	455	5	438	0,3	3
		м		44,96	0,07	450	1	97,2	0	0
		Монтаж								
176	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1620	27,7	2,1	44874	3402	31088	0,1	162
		м		19,7	0,5	31914	810	95	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	1610	32,1	0,26	51681	419	49937	0,2	317
		м		31,84	0,07	51262	113	97,2	0	1
178	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	10	42,05	0,4	421	4	406	0,26	3
		м		41,65	0,09	417	1	97,2	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
179	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,714	39710		28353				
		км								
180	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8976	62459		56063				
		км								
181	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	102190		3127				
		км								
182	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	186563		1903				
		км								
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР								
		Ремонтные работы								
183	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	288,5	48,37	4,36	13955	1258	13808	0,29	83
		м2		44,01	0,68	12697	196	107,1	0,01	1
184	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	288,55	24,15	2,64	6968	762	6786	0,15	44
		м2		21,51	0,45	6207	130	107,1	0	1
185	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,8	Демонтаж стропил	2,4	3843,61	334,28	9225	802	8428	20,33	49
		м3		3125,7	126	7502	302	97,2	0,62	1
186	Е0153-2-1	Разборка парапетной стены из кирпича	3,79	4899,14	1880,99	18568	7129	14314	21,24	81
		м3		3018,15	538,09	11439	2039	106,2	2,91	11
187	Е0169-18-1	Очистка чердака от мусора	176,07	6,08	0	1071	0	963	0,05	8
		м2		6,08	0	1071	0	90	0	0
188	Е0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка парапета из кирпича	3,798	10413,56	419,8	39551	1594	3881	5,22	20
		м3		804,71	157,5	3056	598	95,58	0,76	3
189	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (пристрой)	18,64	48,37	4,36	902	81	892	0,29	5
		м2		44,01	0,68	820	13	107,1	0,01	0
190	Е0152-1-3	Разборка бетонного крыльца	0,67	3714,23	2438,48	2489	1634	1409	7,78	5
		м3		1275,75	950,21	855	637	94,5	5,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	14,9	32,87	0	490	0	490	0,23	3
		м2		32,87	0	490	0	100	0	0
192	Е0153-16-1	Ремонт трещин (0,1 м3)	25	79,89	1,38	1997	35	1810	0,41	10
		м		67,95	0,23	1699	6	106,2	0	0
193	Е0162-36-4	Очистка вручную фасадов	221,175	37,04	0	8192	0	7742	0,26	57
		м2		37,04	0	8192	0	94,5	0	0
194	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,52	2719,44	399,69	1414	208	1316	15,88	8
		м3		2319,75	63	1206	33	106,2	0,54	0
195	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,84	2975,47	1238,47	2499	1040	1852	10,6	9
		м3		1737	468	1459	393	100	2,28	2
196	Е0146-22-1	Заделка проемов из кирпича	0,4	11477,83	154,03	4591	62	941	14,63	6
		м3		2295	58,5	918	23	100	0,28	0
197	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	320,85	30,15	4492	422	4439	1,96	27
		шт		290,7	2,9	4070	41	108	0,19	3
198	Е0156-13-1	Снятие наличников	138	6,47	0,3	893	41	927	0,04	6
		м		6,17	0,05	851	7	108	0	0
199	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	215,57	21,24	2587	255	2561	1,29	15
		шт		194,33	3,31	2332	40	108	0,03	0
200	Е0156-2-2	Демонтаж оконных переплетов	29,16	74,9	6,81	2184	199	2178	0,46	13
		м2		68,09	1,08	1986	31	108	0,01	0
201	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	6,96	146,99	6,63	1023	46	1063	0,95	7
		м2		140,36	1,04	977	7	108	0,01	0
202	Е0158-4-1	Разборкаоконных, отливов	16,2	14,39	1,29	233	21	231	0,09	1
		м		13,1	0,23	212	4	107,1	0	0
203	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	439,11	32,87	0	14434	0	14434	0,23	100
		м2		32,87	0	14434	0	100	0	0
204	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	148,14	133,16	23,58	19726	3493	15923	0,74	110
		м2		109,58	4,16	16233	616	94,5	0,02	3
205	Е0155-1-5	Разборка деревянных перегородок	10,68	85,02	10,68	908	114	885	0,54	6
		м2		74,34	2,39	794	26	108	0,02	0
206	Е0163-11-1	Разборка облицовки из ДСП перегородок по деревянному каркасу	13,38	12,89	1,05	172	14	155	0,07	1
		м2		11,84	0,41	158	5	94,5	0	0
207	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	120,2	5,64	0,19	678	23	728	0,04	5
		1м		5,45	0,02	655	2	110,7	0	0
208	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	98,84	17,38	0,93	1718	92	1815	0,11	11
		1м2		16,45	0,14	1626	14	110,7	0	0
209	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	76,27	116,63	10,56	8895	805	9097	0,7	53
		1м2		106,07	1,67	8090	127	110,7	0,01	1
210	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,8	Демонтаж деревянной перемычки окна	0,014	3678,07	316,57	51	4	50	20,7	0
		м3		3208,5	119,25	45	2	97,2	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0162-36-10	Очистка потолков под окраску	165,1	43,85	0	7240	0	6841	0,3	50
		м2		43,85	0	7240	0	94,5	0	0
		Крыша								
212	Е0112-13-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	176,1	201,26	5,9	35441	1039	15793	0,46	82
		м2		81,51	2,23	14354	392	96,39	0,01	2
213	Е0112-13-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	176,1	334,54	11,8	58913	2078	24559	0,72	126
		м2		125,76	4,45	22147	784	96,39	0,02	4
214	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	25,394	7634		193855				
		м3								
215	Е0110-14-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил, маурлатов,подкосов,прогонов,стоек,кобылка	1,92	21898,02	417,85	42044	802	8428	25,41	49
		м3		3907,13	157,5	7502	302	97,2	0,78	1
216	Е0110-51-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,92	599,34	35,14	1151	67	323	0,9	2
		м3		142,31	13,23	273	25	97,2	0,07	0
217	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство обрешетки	2,064	23143,99	395,71	47769	817	9272	25,88	53
		м3		4010,63	149,06	8278	308	97,2	0,72	1
218	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	2,064	1911,46	17,71	3945	37	794	2,16	4
		м3		349,31	6,75	721	14	97,2	0,03	0
219	Е0112-15-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	304,34	14,57	1,24	4433	377	4499	0,08	24
		м2		13,33	0,47	4056	145	96,39	0	1
220	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	349,991	38,09		13331				
		м2								
221	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа с защитным покрытием	313,95	137,88	10,38	43287	3258	36909	0,65	204
		м2		108,31	1,46	34003	459	96,39	0,01	2
222	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	361,043	745		268977				
		м2								
223	Е0109-38-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка карниза профлистом С-10-1000-0,5 с защитным покрытием	44,36	768,74	171,63	34101	7614	18890	2,88	128
		м2		481,28	44,45	21349	1972	72,9	0,19	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С11011-3721 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	45,247	418		18913				
		м2								
225	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,93	598,35	1,55	13122	34	4153	1,12	25
		м2		176,21	0,59	3864	13	96,39	0	0
		Кровля пристроя								
226	Е0110-14-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил, маурлатов,подкосов,прогонов,стоек,кобылка	0,255	21898,02	417,85	5584	107	1119	25,41	6
		м3		3907,13	157,5	996	40	97,2	0,78	0
227	Е0110-51-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,255	599,34	35,14	153	9	43	0,9	0
		м3		142,31	13,23	36	3	97,2	0,07	0
228	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство обрешетки	0,158	23143,99	395,71	3657	63	710	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	634	24	97,2	0,72	0
229	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,158	1911,46	17,71	302	3	61	2,16	0
		м3		349,31	6,75	55	1	97,2	0,03	0
230	Е0112-15-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	23,1	14,57	1,24	336	29	341	0,08	2
		м2		13,33	0,47	308	11	96,39	0	0
231	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	26,565	38,09		1012				
		м2								
232	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа с защитным покрытием	25,46	137,88	10,38	3510	264	2993	0,65	17
		м2		108,31	1,46	2757	37	96,39	0,01	0
233	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	29,279	745		21813				
		м2								
234	Е0109-38-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка карниза профлистом С-10-1000-0,5 с защитным покрытием	9,35	768,74	171,63	7188	1605	3982	2,88	27
		м2		481,28	44,45	4500	416	72,9	0,19	2
235	С11011-3721 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,537	418		3986				
		м2								
236	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,9	598,35	1,55	1735	4	549	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		176,21	0,59	511	2	96,39	0	0
237	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство потолка реечного	13,5	137,88	10,38	1861	140	1587	0,65	9
		м2		108,31	1,46	1462	20	96,39	0,01	0
238	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Потолок реечный	13,5	646		8721				
		м2								
239	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	5	951,46	638,8	4757	3194	2515	2,01	10
		отверст		312,66	246,28	1563	1231	90	1,35	7
240	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,2	22294,43	208,73	4459	42	1662	55,16	11
		м3		8230,5	78,75	1646	16	100	0,39	0
241	Е0169-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	19	954,04	666,83	18127	12670	9279	1,89	36
		отверст		287,21	255,45	5457	4854	90	1,4	27
242	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	7	208,5	2,32	1459	16	1031	1,09	8
		отверст		163,35	0,36	1143	3	90	0	0
243	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,15	16168,19	488,84	2425	73	1067	44,42	7
		м3		6615	83,25	992	12	106,2	0,44	0
		Окна								
244	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,7	460,21	24,15	3544	186	1844	1,28	10
		м2		213,7	7,99	1646	62	97,2	0,04	0
245	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,13	371,23	23,59	1162	74	557	0,94	3
		м2		156,91	7,99	491	25	97,2	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	15,65	379,3	23,6	5936	369	3463	1,18	18
		м2		196,66	8,22	3078	129	97,2	0,04	1
247	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	18,78	5781		108567				
		м2								
248	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	7,7	6433		49534				
		м2								
249	Е0110-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	26,48	251,83	6,98	6668	185	3169	0,67	18
		м2		108,16	2,65	2864	70	97,2	0,01	0
250	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	16,07	3680		59138				
		м								
251		Полы								
		Площ.-84,31м2								
	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,31	268,42	12,44	22631	1049	6039	0,41	35
		м2		60,03	4,67	5061	394	99,63	0,02	2
252		Площ.-40,31м2								
	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,31	268,42	12,44	10820	501	2887	0,41	17
		м2		60,03	4,67	2420	188	99,63	0,02	1
253		Площ.-12,9м2								
	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,9	268,42	12,44	3463	160	924	0,41	5
		м2		60,03	4,67	774	60	99,63	0,02	0
254		Площ.-14,01м2								
	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,01	268,42	12,44	3761	174	1004	0,41	6
		м2		60,03	4,67	841	65	99,63	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,01	35,63	0,84	499	12	16	0,01	0
		м2		0,72	0,31	10	4	99,63	0	0
256	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,01	382,59	23,03	5360	323	1667	0,48	7
		м2		98,84	8,64	1385	121	99,63	0,04	1
257	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,02	266,72	11,31	7473	317	1946	0,29	8
		м2		58,48	4,25	1639	119	99,63	0,02	1
		Внтреняя отделка								
258	Е0115-65-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,11	702,12	7,91	24651	278	12032	2,06	72
		м2		359,66	2,99	12628	105	85,05	0,01	1
259	Е0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	439,11	189,44	5,08	83187	2231	65250	0,85	374
		м2		156,03	1,21	68515	532	85,05	0,06	28
260	Е0115-180-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	149,36	338,18	2,91	50510	435	13340	0,56	84
		м2		93,41	1,1	13952	164	85,05	0,01	1
261	Е0115-165-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	10,56	217,77	3,69	2300	39	1103	0,66	7
		м2		109,19	1,37	1153	15	85,05	0,01	0
262	Е0115-152-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,15	19,52	0,15	218	2	167	0,11	1
		м2		15,79	0,06	176	1	85,05	0	0
263	Е0115-180-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	299,14	316,78	2,63	94761	785	21420	0,45	134
		м2		74,78	0,99	22371	295	85,05	0	1
264	Е0115-165-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	251,82	185,31	2,35	46666	592	21642	0,54	136
		м2		90,05	0,9	22675	227	85,05	0	1
265	Е0115-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	113,44	1089,14	2,63	123551	298	41158	2,3	261
		м2		382,95	0,99	43442	112	85,05	0	1
		Ремонт цоколя								
266	Е0162-36-1	Очистка вручную поверхности кладки от пыли и грязи	22	25,7	0	565	0	534	0,18	4
		м2		25,7	0	565	0	94,5	0	0
267	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	22	703,51	0,85	15477	19	2446	0,82	18
		м2		117,5	0,13	2585	3	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цоколя под "шубу"	22	98,44	3,51	2166	77	453	0,12	3
		м2		20,45	1,32	450	29	85,05	0,01	0
269	Е0115-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(цоколя)	22	140,49	2,06	3091	45	603	0,15	3
		м2		28,21	0,79	621	17	85,05	0	0
		Отмостка								
270	Е0169-18-1	Очистка существующей отмостки от грязи и мусора	5,68	6,08	0	35	0	31	0,05	0
		м2		6,08	0	35	0	90	0	0
271	Е0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта	49,6	15,42	3,28	765	162	732	0,08	4
		м2		12,09	1,24	599	61	99,63	0,01	0
272	Е0127-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	49,6	630,77	42,86	31286	2126	1063	0,05	2
		м2		6,91	10,99	343	545	107,73	0,04	2
273	Е0127-26-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	49,6	51,31	3,42	-2545	-170	-73	0	0
		м2		0,23	1	-11	-50	107,73	0	0
274	Е0127-38-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бетонная отмостка толщ.	49,6	1500,21	17,66	74410	876	3163	0,31	15
		м2		49,43	3,85	2452	191	107,73	0,02	1
275	Е0127-38-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=8	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	49,6	688,96	0	-34173	0	-492	0,05	-2
		м2		8,28	0	-411	0	107,73	0	0
276	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	177,25	6,08	0	1078	0	970	0,05	8
		м2		6,08	0	1078	0	90	0	0
277	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43,73	33,88	33,88	1481	1481	933	0	0
		т		0	23,71	0	1037	81	0,5	22
278	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	43,73	56,25	56,25	2460	2460	443	0	0
		т		0	11,25	0	492	81	0,24	10
		Отопление и вентиляция (дневной стационар)								
279	Е0116-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	16	277,25	5,1	4436	82	1175	0,35	6
		м		61,83	1,92	989	31	103,68	0,01	0
280	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	275,25	5,1	8257	153	2203	0,35	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		61,83	1,92	1855	58	103,68	0,01	0
281	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	62	433,25	5,1	26861	316	4553	0,35	22
		м		61,83	1,92	3834	119	103,68	0,01	1
282	Е0116-6-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	2	483,25	5,1	966	10	147	0,35	1
		м		61,83	1,92	124	4	103,68	0,01	0
283	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	110	12,96	0	1426	0	1605	0,06	7
		м		12,66	0	1393	0	103,68	0	0
284	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	20,539	4357,14	44,71	89491	918	3436	0,81	17
		1квт		128,46	16,75	2638	344	103,68	0,08	2
285	Ц0111-350-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапана терморегулятора диам. 15 мм	12	224,08	0	2689	0	1891	1,18	14
		шт		194,55	0	2335	0	72,9	0	0
286	С130903-216 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	12	2106		25272				
		шт.								
287	Ц0111-138-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Термостатический элемент	12	255,53	133,02	3066	1596	1162	0,59	7
		компл		90,61	28,97	1087	348	72,9	0,17	2
288	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	Термостатический элемент RA 2920, типа DAnfOss	12	2535		30420				
		шт.								
289	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	14	66,28	0	928	0	430	0,14	2
		комплект		26,65	0	373	0	103,68	0	0
290	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	2	66,28	0	133	0	61	0,14	0
		комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
291	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
292	С130810-2831 Изм. и доп.вып.19	Тройник сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа BugATTi	1	831		831				
		шт.								
293	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов для спуска воды	2	66,28	0	133	0	61	0,14	0
		комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
294	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	463		1389				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	103,68	0,09	0
296	С130903-263 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	17316		17316				
		шт.								
297	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	656		656				
		шт								
298	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	1,5	71,96	0	108	0	87	0,4	1
		м2		71,96	0	108	0	72,9	0	0
299	Е0113-44-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обеспыливание	1,5	74,8	61,48	112	92	44	0,08	0
		м2		13,33	23,17	20	35	72,9	0,12	0
300	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22	200		4400				
		кг								
		Демонтаж системы отопления								
301	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	40	52,6	0,71	2104	28	2396	0,34	14
		м		51,89	0,11	2076	5	115,2	0	0
302	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	64	91,06	1,28	5828	82	6635	0,59	38
		м		89,79	0,21	5746	13	115,2	0	0
303	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	14	203,12	16,44	2844	230	3053	1,24	17
		шт		186,68	2,6	2613	36	115,2	0,02	0
		Водопровод и канализация (Дневной стационар)								
304	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	31	341,92	5,39	10599	167	2604	0,4	12
		м		70,89	2,03	2198	63	103,68	0,01	0
305	Е0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	46	376,92	5,39	17338	248	3865	0,4	18
		м		70,89	2,03	3261	94	103,68	0,01	0
306	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7	374,92	5,39	2624	38	588	0,4	3
		м		70,89	2,03	496	14	103,68	0,01	0
307	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				
		шт								
308	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	325		1950				
		шт								
309	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	280		2800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
310	С8-10-8	Пробка Ц15	2	36,2	0	72	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
311	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	0
		комплект		47,97	0	48	0	103,68	0	0
312	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
313	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров, диаметром 15 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
314	С130905-9 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый, DN 15мм	1	1628		1628				
		шт								
315	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
316	Е0116-10-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	0,7	2287,78	91,22	1601	64	363	2,35	2
		м		415,76	34,16	291	24	103,68	0,17	0
317	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,2	-54,73	18,18	0	22	174	0,66	1
		м		118,86	6,81	143	8	103,68	0,03	0
318	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	0,25	141		35				
		м								
		Т3								
319	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	47	341,92	5,39	16070	254	3949	0,4	19
		м		70,89	2,03	3332	96	103,68	0,01	0
320	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9	280		2520				
		шт								
321	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
		кг								
322	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (футляр)	0,25	143,27	18,18	36	5	36	0,66	0
		м		118,86	6,81	30	2	103,68	0,03	0
323	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,25	141		35				
		м								
324	С8-10-8	Пробка Ц15	2	36,2	0	72	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	0	0	0		0	0
		К1								
325	Е0101-164-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,41	259,32	0	4774	0	4855	1,82	34
		м3		259,32	0	4774	0	91,53	0	0
326	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,41	158,84	0	2924	0	2974	1,15	21
		м3		158,84	0	2924	0	91,53	0	0
327	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	640,32	0,82	5123	7	1162	0,69	6
		м		125,79	0,32	1006	3	103,68	0	0
328	Е0116-13-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	61	768,18	1,84	46859	112	8571	0,66	40
		м		121,27	0,7	7397	42	103,68	0	0
329	ЕКальк	Прочистка Д100 мм	8	852,71	38,58	6822	309	2295	3,02	24
		шт		234,53	14,48	1876	116	1105,92	0,15	1
330	ЕКальк	Прочистка Д50 мм	2	551,75	27,66	1103	55	389	2,04	4
		шт		157,24	11,59	314	23	1105,92	0,11	0
331	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
332	С130804-60	Тройник прямой, d 110х100 мм	0,12	6190		743				
		10шт								
333	С130804-57	Тройник прямой, d100х50 мм	0,09	1240		112				
		10шт								
334	С130804-56	Тройник прямой, 50х50 мм	0,03	820		25				
		10шт								
335	С130804-60	Тройник косой, 100х100 мм	0,01	6190		62				
		10шт								
336	С130804-50	Отвод Д100 мм	0,09	1220		110				
		10шт								
337	С130804-46	Отвод Д50мм	0,08	226		18				
		10шт								
338	С130804-50	Потрубок переходной, Dy 110х90 мм	0,1	1220		122				
		10шт								
339	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
340	Е0116-10-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр -4шт)	0,6	3536,33	109,44	2122	66	362	2,74	2
		м		482,39	40,99	289	25	103,68	0,2	0
341	Е0116-1-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам.100 мм	10	796,29	22,75	7963	228	1603	0,78	8
		м		130,59	8,52	1306	85	103,68	0,04	0
		Демонтаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	45	52,6	0,71	2367	32	2696	0,34	15
		м		51,89	0,11	2335	5	115,2	0	0
343	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	23	150	3,37	3450	77	3899	0,88	20
		м		146,63	0,54	3373	12	115,2	0	0
344	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	22	121,55	1,64	2674	36	3046	0,71	16
		м		119,91	0,26	2638	6	115,2	0	0
345	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	252,19	6,64	252	7	284	1,47	1
		компл		245,54	1,07	246	1	115,2	0,01	0
346	Е0165-4-1	Демонтаж умывальника	5	104,64	3,43	523	17	586	0,63	3
		компл		101,21	0,56	506	3	115,2	0	0
347	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	5	301,85	0,58	1509	3	1736	1,71	9
		шт		301,28	0,09	1506	0	115,2	0	0
348	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,886	34,89	34,89	66	66	41	0	0
		т		0	24,42	0	46	81	0,52	1
349	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,886	57,94	57,94	109	109	20	0	0
		т		0	11,59	0	22	81	0,24	0
		Электроснабжение (Дневной стационар)								
		Демонтаж								
350	Ц0108-599-9 К=0,3	Демонтаж щита осветительного	1	165,62	13,29	166	13	145	0,93	1
		шт		152,34	0,71	152	1	95	0	0
351	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	19	30,23	2,88	574	55	514	0,18	4
		шт		27,35	0,46	520	9	97,2	0	0
352	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,6	0,24	144	4	137	0,07	1
		шт		9,36	0,05	140	1	97,2	0	0
353	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	36	8,67	0	312	0	303	0,06	2
		шт		8,67	0	312	0	97,2	0	0
354	Е0167-7-1	Демонтаж коробок распаечных	110	8,67	0	954	0	927	0,06	7
		шт		8,67	0	954	0	97,2	0	0
355	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	550	3,8	0	2090	0	2032	0,03	14
		м		3,8	0	2090	0	97,2	0	0
356	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	15	14,36	0,06	215	1	208	0,1	1
		м		14,3	0	214	0	97,2	0	0
357	Е0167-5-12	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	10	46,81	0,5	468	5	451	0,31	3
		м		46,31	0,07	463	1	97,2	0	0
		Монтаж								
358	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	568	28,35	2,16	16105	1229	11227	0,1	59
		м		20,29	0,52	11525	293	95	0	2
359	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	558	33,06	0,27	18449	149	17826	0,2	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		32,8	0,07	18300	40	97,2	0	0
360	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	10	43,31	0,41	433	4	418	0,27	3
		м		42,9	0,09	429	1	97,2	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
361	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2071	39710		8222				
		км								
362	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3621	62459		22616				
		км								
363	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	186563		1903				
		км								
		Теплоснабжение								
		Строительные работы								
364	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3,96	23800		94248				
		м3								
365	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	27,54	22600		622404				
		м3								
366	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,6	22000		13200				
		м3								
367	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки опорные прямоугольные плоские ОП	0,924	21400		19774				
		м3								
368	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	26,49	23200		614568				
		м3								
		Теплофикационная камера УТ-1 тип2(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,183	13100		41697				
		м3								
370	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	1,629	12900		21014				
		м3								
371	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,22	22600		27572				
		м3								
372	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,369	27900		10295				
		м3								
		Теплофикационная камера УТ-3 (1шт)								
373	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,74	13100		35894				
		м3								
374	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	1,086	12900		14009				
		м3								
375	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий	1,22	22600		27572				
		м3								
376	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,369	27900		10295				
		м3								
		ИТОГО:				9555101	226813			11124
						1837622	72733			656
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				138166				
		На общестроительные работы				1551391				
		На металломонтажные работы				22872				
		На сантехнические работы				198067				
		Всего накладных расходов:				1910496				
		Итого с накладными				11465597				
		- заработная плата				286574				
		- трудоемкость				955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				687936				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12153533				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12484109				
		Итого с временными, 2,72 %				12731294				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				12781230				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12906071				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12906071				
		ИТОГО:				2196929				
		Сметная заработная плата				12735				
		Нормативная трудоемкость								
						33006236,00				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				26371982,54				
		Понижающий коэффициент к=0,7989999992				527439,65				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26899422,19				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3227930,66				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30127352,85				
		Итого с НДС								
						30127352,85				
		Всего:								

Заказчик: Директору
ГКП на ПХВ "Зеленовская районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО"

Исламов Г.К.

(подпись)

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Джолымбетов С.А.

Технадзор ТОО "Батталов"

Батталов С.Т.

(подпись)