Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детское отделение наружные сети)

СПРАВКА №3 от 14.09.2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	№68	07.04. 2017года	наиме-нование	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетно м месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детское отделение наружные сети)	75453543,2	8723702,99	4008022	-	-	-	-	-	1046844,36	9770547,35

М.П. Заказчик: Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Ислямов Г.К.

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Джолымбетов С.А

(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик ГКП на ПВХ Зеленовская районная больница управление здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГКП НА ПХВ ЗЕЛЕНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА В С.ДАРЬИНСКОЕ (ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР, ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ)

А К Т №3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Витражи								
1	**Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка витражей**	**37,952**	**352,5**	**25,51**	**13378**	**968**	**6222**	**0,86**	**32**
		м2		**142,88**	**8,91**	**5422**	**338**	**97,2**	**0,04**	**2**
2	**С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стоимость витражей ВТ-1,Вт-2**	**37,952**	**12700**		**481990**				
		м2								
		Раздел: Приямок (лист6)								
3	**Е0107-45-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка плит перекрытий приямков**	**1**	**999,91**	**250,96**	**1000**	**251**	**546**	**2**	**2**
		шт		**344,14**	**88,94**	**344**	**89**	**113,4**	**0,38**	**0**
4	**СРасчет**	**ПТ8-11.9**	**1**	**2772**	**0**	**2772**	**0**	**0**	**0**	**0**
		шт		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
		Раздел: Крыльца								

5	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтажстоек козырька по оси В	0,042	10942,01	1917,37	460	81	298	50,78	2
		т		8662,95	88,59	364	4	72,9	0,43	0
6	Е0109-42-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж профилированного листа	0,72	70,74	29,96	51	22	25	0,22	0
		м2		35,25	7,39	25	5	72,9	0,03	0
7	Е0109-30-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж металлического ограждения площадок	0,033	9385,21	4831,77	310	159	143	24,77	1
		т		4191,75	1157,07	138	38	72,9	4,14	0
8	Е0152-1-3	Разборка крылец и площадок бетонных по оси Б, площадок по оси А,1-2	40,38	3714,23	2438,48	149981	98466	84941	7,78	314
		м3		1275,75	950,21	51515	38369	94,5	5,22	211
9	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,276	166,57	2,26	4044	55	1349	0,29	7
		1м		49,84	0,34	1210	8	110,7	0	0
		Раздел: Крыльцо входа с пандусом (лист 13)								
10	Е0111-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанногравийных	7	3159,41	0	22116	0	4231	3,56	25
		м3		545,96	0	3822	0	99,63	0	0
11	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В3,5	1,74	8975,03	0	15617	0	1256	4,21	7
		м3		652,05	0	1135	0	99,63	0	0
12	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0772	5604,41	409,16	433	32	170	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	168	12	85,05	0,75	0
13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0772	73000		5639				
		т								
14	Е0106-19-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство входа из бетона В15	7,97	11761,72	395,01	93741	3148	12973	9,49	76
		м3		1573,2	149,24	12538	1189	85,05	0,73	6
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,71	127		1233				
		м3								
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,97	261		2080				
		м3								
17	Е0127-57-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	19,6	144,74	62,31	2837	1221	2380	0,53	10
		м2		79,44	22	1557	431	107,73	0,11	2
18	С143003-40	Плитка тротуарная	19,6	1670		32732				

		м2								
19	Е0106-11-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкера А-1	0,0096	99034,93	380,3	951	4	346	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	365	1	85,05	0,7	0
20	Е0106-11-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	0,0089	99034,93	380,3	882	3	321	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	339	1	85,05	0,7	0
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0089	40200		358				
		т								
22	Е0115-70-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание стенок крыльца	8,9	1029,79	6,15	9165	55	1887	1,32	12
		м2		222,01	2,34	1976	21	85,05	0,01	0
23	Е0115-156-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска стенок крыльца	8,9	140,49	2,06	1250	18	244	0,15	1
		м2		28,21	0,79	251	7	85,05	0	0
24	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкций козырька	0,0652	16234,07	5027,99	1059	328	623	64,97	4
		т		10453,5	1339,83	682	87	72,9	4,76	0
25	Е0109-30-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлоконструкций ограждений и стоек	0,3913	16651,41	6902,53	6516	2701	2738	41,28	16
		т		6986,25	1652,96	2734	647	72,9	5,91	2
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4565	154400		70487				
		т								
27	СТех.часть Таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата :2970.2т	0,4565	5940	0	2712	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
28	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,026	23143,99	395,71	602	10	117	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	104	4	97,2	0,72	0
29	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,026	1911,46	17,71	50	0	10	2,16	0
		м3		349,31	6,75	9	0	97,2	0,03	0
30	Е0134-57-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=1,5	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 150 мм	3,9	202,69	4,35	790	17	772	1,26	5
		м2		198,34	1,65	774	6	89,1	0,01	0
31	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	0,5967	18500		11039				
		м3								
32	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркаса козырька профлистом	3	137,88	10,38	414	31	353	0,65	2
		м2		108,31	1,46	325	4	96,39	0,01	0
33	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	3,45	551		1901				
		м2								

34	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	1	520,72	439,48	521	439	143	0,39	0
		м		64,83	69,08	65	69	96,39	0,22	0
35	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Торцевая планка	1,05	244,23		256				
		м								
36	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,96	137,88	10,38	546	41	466	0,65	3
		м2		108,31	1,46	429	6	96,39	0,01	0
37	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	4,554	745		3393				
		м2								
38	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,2	598,35	1,55	718	2	227	1,12	1
		м2		176,21	0,59	211	1	96,39	0	0
39	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство потолка реечного	3,9	137,88	10,38	538	40	458	0,65	3
		м2		108,31	1,46	422	6	96,39	0,01	0
40	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Потолок реечный	4,485	646		2897				
		м2								
41	Е0109-30-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка поручней	0,2692	16651,41	6902,53	4483	1858	1884	41,28	11
		т		6986,25	1652,96	1881	445	72,9	5,91	2
42	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2692	172800		46518				
		т								
43	СТех.часть Таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата :2970.2т	0,2692	5940	0	1599	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
		Крыльца входов								
44	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,4	5507,35	0	13218	0	1622	3,73	9
		м3		610,65	0	1466	0	99,63	0	0
45	Е0106-13-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных стен,В12,5	0,6	9563,9	108,25	5738	65	343	3,52	2
		м3		564,08	40,9	338	25	85,05	0,2	0
46	Е0106-19-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ступеней из бетона,В15	2,4	11761,72	395,01	28228	948	3906	9,49	23
		м3		1573,2	149,24	3776	358	85,05	0,73	2
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	127		381				

		м3								
48	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,4	261		626				
		м3								
49	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0492	5604,41	409,16	276	20	108	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	107	8	85,05	0,75	0
50	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0492	73000		3591				
		т								
51	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрамление ступеней уголком	0,0892	99034,93	380,3	8832	34	3218	227,7	20
		1т		38036,25	143,44	3392	13	85,05	0,7	0
52	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086	99034,93	380,3	856	3	312	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	329	1	85,05	0,7	0
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0978	40200		3932				
		т								
54	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание стенок крыльца	7,2	1029,79	6,15	7414	44	1526	1,32	10
		м2		222,01	2,34	1598	17	85,05	0,01	0
55	Е0115-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска стенок крыльца	7,2	140,49	2,06	1012	15	197	0,15	1
		м2		28,21	0,79	203	6	85,05	0	0
		Ремонт площадок								
56	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Выравнивание поверхностей слоем бетона, В12,5	3,78	9474,83	0	35815	0	2728	4,21	16
		м3		652,05	0	2465	0	99,63	0	0
57	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0969	5604,41	409,16	543	40	213	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	211	15	85,05	0,75	0
58	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0969	73000		7072				
		т								
59	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0163	99034,93	380,3	1616	6	589	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	621	2	85,05	0,7	0
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0163	40200		656				
		т								
61	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В15	47,25	390,07	18,45	18431	872	3516	0,42	20
		м2		60,29	6,93	2849	327	99,63	0,03	2
62	Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	47,25	447,03	8,38	21122	396	1180	0,12	6
		м2		19,44	3,12	918	148	99,63	0,01	1

63	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен(боковые стенки)	8,21	1029,79	6,15	8455	50	1741	1,32	11
		м2		222,01	2,34	1823	19	85,05	0,01	0
64		Деоративные решетки								
	Е0109-30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка ограждений и стоек	0,361	16651,41	6902,53	6011	2492	2526	41,28	15
		т		6986,25	1652,96	2522	597	72,9	5,91	2
65	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,361	154400		55733				
		т								
66	СТех.часть Таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата :2970.2т	0,361	5940	0	2144	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
67		Козырьки К-1, К-2,К-3								
	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкций козырька	3,176	16234,07	5027,99	51564	15970	30342	64,97	206
		т		10453,5	1339,83	33203	4256	72,9	4,76	15
68	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,176	154400		490415				
		т								
69	СТех.часть Таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата :2970.2т	3,176	5940	0	18867	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
70	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1313	23143,99	395,71	3038	52	590	25,88	3
		м3		4010,63	149,06	526	20	97,2	0,72	0
71	Е0110-51-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1313	1911,46	17,71	251	2	50	2,16	0
		м3		349,31	6,75	46	1	97,2	0,03	0
72	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0139	99034,93	380,3	1373	5	500	227,7	3
		1т		38036,25	143,44	527	2	85,05	0,7	0
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0139	40200		557				
		т								
74	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	63,21	137,88	10,38	8715	656	7431	0,65	41
		м2		108,31	1,46	6846	92	96,39	0,01	0
75	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	72,691	745		54155				
		м2								
		Козырек (лист 19)								
76	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлоконструкций козырька	0,0277	16234,07	5027,99	449	139	264	64,97	2
		т		10453,5	1339,83	289	37	72,9	4,76	0

77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0277	154400		4273				
		т								
78	СТех.часть Таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата :2970.2т	0,0277	5940	0	164	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
79	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,022	23143,99	395,71	509	9	99	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	88	3	97,2	0,72	0
80	Е0110-51-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,022	1911,46	17,71	42	0	8	2,16	0
		м3		349,31	6,75	8	0	97,2	0,03	0
81	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,85	598,35	1,55	1107	3	350	1,12	2
		м2		176,21	0,59	326	1	96,39	0	0
82	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0014	99034,93	380,3	143	1	52	227,7	0
		1т		38036,25	143,44	55	0	85,05	0,7	0
83	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0014	40200		58				
		т								
84	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство потолка из профнастила	2,53	137,88	10,38	349	26	297	0,65	2
		м2		108,31	1,46	274	4	96,39	0,01	0
85	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Потолок реечный	2,91	646		1880				
		м2								
86	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,4	137,88	10,38	469	35	400	0,65	2
		м2		108,31	1,46	368	5	96,39	0,01	0
87	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	3,91	745		2913				
		м2								
88	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подшивки карниза из профилированного листа	2,53	111,73	9,64	283	24	211	0,46	1
		м		77,41	0,48	196	1	96,39	0	0
89	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,53	411		1040				
		м2								
		Раздел: Отопление								

90	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	312	12,96	0	4044	0	4551	0,06	19
		м		12,66	0	3951	0	103,68	0	0
91	Е0113-16-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	94,5	33,6	0,06	3176	6	529	0,03	3
		м2		6,88	0,03	650	2	72,9	0	0
92	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	94,5	42,26	0,05	3994	5	754	0,03	2
		м2		9,86	0	931	0	72,9	0	0
93	Е0126-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	36	243	60,99	8748	2196	4731	0,69	25
		м		123,13	22,89	4433	824	81	0,11	4
94	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,3	7634		2290				
		м3								
95	Е0126-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	121,67	8,23	4380	296	1252	0,23	8
		м		35,45	3,19	1276	115	81	0,02	1
96	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	185900		2603				
		1000м2								
		Раздел: В1								
97	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	223	12,59	0	2808	0	3158	0,06	13
		м		12,29	0	2741	0	103,68	0	0
98	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
99	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	0
		комплект		47,97	0	48	0	103,68	0	0
100	СПР.Л"Газовик"	Стоимость манометра МП-ЗУ	1	960,1	0	960	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
101	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов теплоизоляционные ArMAflEX AF	131	82,97	21,06	10868	2759	5870	0,24	32
		м		44,38	5,41	5814	709	81	0,03	4
102	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	47	190		8930				
		м								
103	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	10	163		1630				
		м								
104	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	70	136		9520				

		м								
105	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	4	81		324				
		м								
		Раздел: Т3								
106	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	94	12,59	0	1184	0	1331	0,06	5
		м		12,29	0	1156	0	103,68	0	0
107	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов теплоизоляционные ArMAflEX AF	18	82,97	21,06	1493	379	807	0,24	4
		м		44,38	5,41	799	97	81	0,03	1
108	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	18	81		1458				
		м								
109	Е0126-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	9	237,63	59,21	2139	533	1148	0,67	6
		м		119,54	22,22	1076	200	81	0,11	1
110	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,17	7634		1298				
		м3								
111	Е0126-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	120,4	7,99	1084	72	304	0,22	2
		м		34,42	3,1	310	28	81	0,01	0
112	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
113	Е0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	22	517,64	26,91	11388	592	10384	2,24	49
		комплект		398,48	11,25	8766	247	103,68	0,05	1
114	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	13	5220		67860				
		комплект								
115	С131101-66	Умывальники керамические для парикмахерских со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 580х435х215 мм	9	9010		81090				
		комплект								
116	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	18	162,61	1,96	2927	35	3005	0,81	14
		шт		144,9	0	2608	0	103,68	0	0
117	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	18	1430		25740				

		компл								
118	Е0117-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	103,68	0,04	0
119	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
		шт								
120	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9194,48	49,05	64361	343	3748	2,55	18
		комплект		445,05	19,69	3115	138	103,68	0,09	1
121	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гибкая подводка для унитаза	7	636,63	0,8	4456	6	987	0,67	5
		м		122,13	0,31	855	2	103,68	0	0
122	Е0117-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных стальных ванн	4	5851,17	117,43	23405	470	1960	2,24	9
		комплект		380,36	45	1521	180	103,68	0,21	1
123	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	4	1812,61	1,96	7250	8	668	0,81	3
		шт		144,9	0	580	0	103,68	0	0
124	Е0117-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка душевой кабины	1	763,29	117,43	763	117	699	3,33	3
		комплект		561,49	45	561	45	103,68	0,21	0
125	Е0117-1-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	5	2921,31	11,5	14607	58	956	0,91	5
		комплект		160,43	5,62	802	28	103,68	0,03	0
126	Е0118-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	10	5094,45	511,77	50944	5118	33519	15,87	159
		шт		2718,43	191,19	27184	1912	103,68	0,94	9
127	СПр.лТОО"Виаст"	Водонагреватель электрический V 80 л	6	16522,64	0	99136	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
128	СПр.лТОО"Виаст"	Водонагреватель электрический V 30 л	2	11163,95	0	22328	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
129	СПр.лТОО"Виаст"	Водонагреватель электрический V 10 л	2	8618,57	0	17237	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Пожарная сигнализация. Монтажные работы								
130	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт		7155	0	7155	0	90	0	0
131	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
132	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы :7 А/Ч	2	722	0	1444	0	1159	4	8
		шт		610	0	1220	0	95	0	0
133	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	1	2229	0	2229	0	1604	14	14
		шт		1782	0	1782	0	90	0	0
134	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	8	241,7	91	1934	728	1191	0,82	7
		шт		131	25,7	1048	206	95	0,15	1
135	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	11	369,9	1,6	4069	18	3435	2	22

		шт		347	0	3817	0	90	0	0
136	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	70	153,5	0	10745	0	9072	1	70
		шт		144	0	10080	0	90	0	0
137	Ц0110-668-1	Извещатели ИПР-3СУ	4	153,5	0	614	0	518	1	4
		шт		144	0	576	0	90	0	0
138	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
139	Ц0108-591-1	Микровыключатель	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
		шт		49,7	0,2	348	1	95	0	0
140	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	615	50,5	23,1	31058	14207	16125	0,13	80
		м		22,1	5,5	13592	3383	95	0,03	20
141	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	400	108,6	48,9	43440	19560	19684	0,22	88
		м		39,6	12,2	15840	4880	95	0,07	28
142	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	10	180,3	91,6	1803	916	764	0,33	3
		м		57,4	23	574	230	95	0,13	1
143	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	80	114,4	7,8	9152	624	3747	0,29	23
		м		48,8	0,5	3904	40	95	0	0
144	СТОО"Интант"	Прибор ПС "ВЭРС ПК16"	1	7288,26		7288				
		шт								
145	СТОО"Интант"	Резервный источник питания"СКАТ-1200С"	1	3483,15	0	3483	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
146	СПротокол согласования цен	Аккумулятор 12В,7 А/Ч	2	830,73		1661				
		шт								
147	СТОО"Казмонтажсервис"	Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"	1	373,64		374				
		шт								
148	С151704-2	Указатель световой "Выход"	4	462		1848				
		шт								
149	СТОО"Интант"	Световой указатель выход со встроенной сиреной "БЛИК-3С-12"	4	848,46	0	3394	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
150	СТОО"Интант"	Извещатель дымовой ИП 212-41	11	446,56	0	4912	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
151	СТОО"Интант"	Извещатель тепловой ИП 103-5 А/1	70	88,61	0	6203	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
152	СТОО"Интант"	ИПР-3СУ	4	589,46	0	2358	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
153	СТОО"Казмонтажсервис"	Автоматический выключатель с боксом	1	282,08	0	282	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

154	СТОО"Казмонтажсервис"	Микровыключатель	7	32	0	224	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
155	СТОО"Казмонтажсервис"	Коробка КС-4	3	16,75	0	50	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
156	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	КСПВ 4х0,4мм2	45,9	8,93	0	410	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
157	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	КСПВ 2х0,5мм2	530,4	7,07	0	3750	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
158	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	КСПВ 8х0,4мм2	20,4	20,47	0	418	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
159	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	ШВВП 2х0,75мм2	30,6	29,03	0	888	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
160	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,02 на расход	Кабельный канал 22х10	408	35,72	0	14576	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
161	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,02 на расход	Кабельный канал 20х60	10,2	94,15	0	960	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
162	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,03 на расход	Металлорукав Д.25мм	82,4	59,91	0	4937	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Наружная отделка								
163	Е0115-53-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	175,077	118,6	0,75	20763	131	10965	0,37	64
		м		65,99	0,29	11553	50	85,05	0	0
164	Е0115-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(стен)	22,76	140,49	2,06	3197	47	624	0,15	3
		м2		28,21	0,79	642	18	85,05	0	0
165	Е0115-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(откосов)	229,6	140,49	2,06	32256	474	6292	0,15	35
		м2		28,21	0,79	6477	181	85,05	0	1
		Раздел: Подпольные каналы								
166	Е0101-164-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,231	251,77	0	562	0	571	1,77	4
		м3		251,77	0	562	0	91,53	0	0
167	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,603	154,22	0	93	0	95	1,12	1
		м3		154,22	0	93	0	91,53	0	0

168	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1,63	114,82	0	187	0	190	0,71	1
		м3		114,82	0	187	0	91,53	0	0
169	С010333-А21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 2	2,853	188,18		537				
		т								
170	Е0101-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,63	4,76	4,06	8	7	3	0	0
		м3		0,55	1,4	1	2	78,57	0	0
171	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,56	9117,83	0	5106	0	404	4,21	2
		м3		652,05	0	365	0	99,63	0	0
172	Е0106-1-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных опорных подушек	0,0015	9770,71	119,96	15	0	1	5,63	0
		м3		887,51	45,31	1	0	85,05	0,22	0
173	Е0108-6-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Кладка стен приямков и каналов	0,73	9488,76	370,75	6927	271	923	6,84	5
		м3		1053,11	137,81	769	101	95,58	0,68	0
174	Е0107-53-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка плит покрытия	7	431,15	30,19	3018	211	1841	1,18	8
		шт		197,69	11,04	1384	77	113,4	0,05	0
175	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	0,28	22600		6328				
		м3								
176	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,127	16234,07	5027,99	2062	639	1213	64,97	8
		т		10453,5	1339,83	1328	170	72,9	4,76	1
177	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,127	59200		7518				
		т								
178	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,19	22,68	0,06	95	0	23	0,03	0
		м2		6,68	0,03	28	0	72,9	0	0
179	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,38	24,22	0,03	203	0	32	0,02	0
		м2		4,78	0	40	0	72,9	0	0
180	Е0106-22-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перекрытий каналов	0,15	12253,62	286,74	1838	43	224	9,36	1
		м3		1472,29	108,31	221	16	85,05	0,53	0

181	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0174	68200		1187				
		т								
		Раздел: Крыльцо КР1								
182	Е0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Уплотнение грунта	4,05	15,42	3,28	62	13	60	0,08	0
		м2		12,09	1,24	49	5	99,63	0,01	0
183	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,05	2701,2	0	2836	0	638	3,44	4
		м3		548,55	0	576	0	99,63	0	0
184	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,22	8975,03	0	1975	0	159	4,21	1
		м3		652,05	0	143	0	99,63	0	0
185	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0173	5604,41	409,16	97	7	38	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	38	3	85,05	0,75	0
186	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0173	73000		1263				
		т								
187	Е0106-31-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	0,99	11060,33	1419,1	10950	1405	861	3,43	3
		м3		540,79	379,75	535	376	85,05	1,48	1
188	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрамление ступеней уголком	0,012	16234,07	5027,99	195	60	115	64,97	1
		т		10453,5	1339,83	125	16	72,9	4,76	0
189	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	99034,93	380,3	99	0	36	227,7	0
		1т		38036,25	143,44	38	0	85,05	0,7	0
190	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,05	390,07	18,45	1580	75	301	0,42	2
		м2		60,29	6,93	244	28	99,63	0,03	0
191	Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,05	436,32	8,38	1767	34	101	0,12	0
		м2		19,44	3,12	79	13	99,63	0,01	0
192	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление арматурной сетки	0,0034	74123,81	527,69	252	2	35	64,86	0
		т		9496,13	196,87	32	1	95,58	0,96	0
193	Е0127-57-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	3,13	144,74	62,31	453	195	380	0,53	2
		м2		79,44	22	249	69	107,73	0,11	0
194	С143003-40	Плитка тротуарная	3,13	1670		5227				
		м2								
195	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,62	22,68	0,06	14	0	3	0,03	0
		м2		6,68	0,03	4	0	72,9	0	0

196	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,24	24,22	0,03	30	0	5	0,02	0
		м2		4,78	0	6	0	72,9	0	0
		Раздел: Пандус								
197	Е0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Уплотнение грунта	3,6	15,42	3,28	56	12	53	0,08	0
		м2		12,09	1,24	44	4	99,63	0,01	0
198	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,56	2701,2	0	1513	0	340	3,44	2
		м3		548,55	0	307	0	99,63	0	0
199	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	8975,03	0	2154	0	173	4,21	1
		м3		652,05	0	156	0	99,63	0	0
200	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,013	5604,41	409,16	73	5	29	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	28	2	85,05	0,75	0
201	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,013	73000		949				
		т								
202	Е0106-31-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	1,31	11060,33	1419,1	14489	1859	1140	3,43	4
		м3		540,79	379,75	708	497	85,05	1,48	2
203	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,66	390,07	18,45	1428	68	272	0,42	2
		м2		60,29	6,93	221	25	99,63	0,03	0
204	Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,66	436,32	8,38	1597	31	91	0,12	0
		м2		19,44	3,12	71	11	99,63	0,01	0
205	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление арматурной сетки	0,0034	74123,81	527,69	252	2	35	64,86	0
		т		9496,13	196,87	32	1	95,58	0,96	0
206	Е0107-60-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня	7,55	1780,48	7,36	13443	56	812	0,48	4
		м		82,55	2,79	623	21	113,4	0,01	0
207	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,11	22,68	0,06	71	0	17	0,03	0
		м2		6,68	0,03	21	0	72,9	0	0
208	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,22	24,22	0,03	151	0	24	0,02	0
		м2		4,78	0	30	0	72,9	0	0
209	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1,3	703,51	0,85	915	1	145	0,82	1
		м2		117,5	0,13	153	0	94,5	0	0

210	Е0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цоколя под "шубу"	1,3	98,44	3,51	128	5	27	0,12	0
		м2		20,45	1,32	27	2	85,05	0,01	0
		Раздел: Крыльцо КР-2								
211	Е0152-1-3	Разборка крыльцо КР-2	1,44	3714,23	2438,48	5348	3511	3029	7,78	11
		м3		1275,75	950,21	1837	1368	94,5	5,22	8
212	Е0111-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта	1,8	15,42	3,28	28	6	27	0,08	0
		м2		12,09	1,24	22	2	99,63	0,01	0
213	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,36	2701,2	0	972	0	219	3,44	1
		м3		548,55	0	197	0	99,63	0	0
214	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,14	8975,03	0	1257	0	101	4,21	1
		м3		652,05	0	91	0	99,63	0	0
215	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0091	5604,41	409,16	51	4	20	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	20	1	85,05	0,75	0
216	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0091	73000		664				
		т								
217	Е0106-31-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	0,24	11060,33	1419,1	2654	341	209	3,43	1
		м3		540,79	379,75	130	91	85,05	1,48	0
218	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрамление ступеней уголком	0,0072	16234,07	5027,99	117	36	69	64,97	0
		т		10453,5	1339,83	75	10	72,9	4,76	0
219	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0012	99034,93	380,3	119	0	43	227,7	0
		1т		38036,25	143,44	46	0	85,05	0,7	0
220	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,8	390,07	18,45	702	33	134	0,42	1
		м2		60,29	6,93	109	12	99,63	0,03	0
221	Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,8	436,32	8,38	785	15	45	0,12	0
		м2		19,44	3,12	35	6	99,63	0,01	0
222	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление арматурной сетки	0,002	74123,81	527,69	148	1	21	64,86	0
		т		9496,13	196,87	19	0	95,58	0,96	0
223	Е0127-57-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1,8	144,74	62,31	261	112	219	0,53	1
		м2		79,44	22	143	40	107,73	0,11	0

224	С143003-40	Плитка тротуарная	1,8	1670		3006				
		м2								
225	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,38	22,68	0,06	9	0	2	0,03	0
		м		6,68	0,03	3	0	72,9	0	0
226	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,76	24,22	0,03	18	0	3	0,02	0
		м2		4,78	0	4	0	72,9	0	0
227	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	0,43	703,51	0,85	303	0	48	0,82	0
		м2		117,5	0,13	51	0	94,5	0	0
228	Е0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цоколя под "шубу"	0,43	98,44	3,51	42	2	9	0,12	0
		м2		20,45	1,32	9	1	85,05	0,01	0
		Раздел: Крыльцо КР-3								
229	Е0152-1-3	Разборка крыльцо КР-2	0,05	3714,23	2438,48	186	122	105	7,78	0
		м3		1275,75	950,21	64	48	94,5	5,22	0
230	Е0162-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка вручную поверхности кладки от пыли и грязи	4,05	29,56	0	120	0	102	0,2	1
		м2		29,56	0	120	0	76,55	0	0
231	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,35	8975,03	0	3141	0	253	4,21	1
		м3		652,05	0	228	0	99,63	0	0
232	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5604,41	409,16	95	7	37	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	37	3	85,05	0,75	0
233	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,017	73000		1241				
		т								
234	Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,1	461,12	18,45	1891	76	305	0,42	2
		м2		60,29	6,93	247	28	99,63	0,03	0
235	Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,1	436,32	8,38	1789	34	102	0,12	0
		м2		19,44	3,12	80	13	99,63	0,01	0
236	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление арматурной сетки	0,002	74123,81	527,69	148	1	21	64,86	0
		т		9496,13	196,87	19	0	95,58	0,96	0

237	Е0127-57-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	4,1	144,74	62,31	593	255	498	0,53	2
		м2		79,44	22	326	90	107,73	0,11	0
238	С143003-40	Плитка тротуарная	4,1	1670		6847				
		м2								
239	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1,05	703,51	0,85	739	1	117	0,82	1
		м2		117,5	0,13	123	0	94,5	0	0
240	Е0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цоколя под "шубу"	1,05	98,44	3,51	103	4	22	0,12	0
		м2		20,45	1,32	21	1	85,05	0,01	0
		Раздел: Козырек-1								
241	Е0109-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,092	5455,17	2856,97	502	263	193	10,75	1
		т		1816,43	771,41	167	71	72,9	2,92	0
242	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,092	72300		6652				
		т								
243	Е0109-25-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,142	5876,38	2525,03	834	359	373	16,21	2
		т		2613,38	628,04	371	89	72,9	2,24	0
244	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,142	69700		9897				
		т								
245	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,38	16234,07	5027,99	6169	1911	3630	64,97	25
		т		10453,5	1339,83	3972	509	72,9	4,76	2
246	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04	59200		2368				
		т								
247	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,34	72300		24582				
		т								

248	Е0109-48-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка	0,614	622,84	180,65	382	111	167	1,54	1
		т		336,38	0	207	0	72,9	0	0
249	Е0113-16-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,79	22,68	0,06	426	1	102	0,03	1
		м		6,68	0,03	126	0	72,9	0	0
250	Е0113-26-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,58	24,22	0,03	910	1	146	0,02	1
		м2		4,78	0	180	0	72,9	0	0
251	Е0108-12-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0054	74123,81	527,69	400	3	56	64,86	0
		т		9496,13	196,87	51	1	95,58	0,96	0
252	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	37,3	137,88	10,38	5143	387	4385	0,65	24
		м2		108,31	1,46	4040	55	96,39	0,01	0
253	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	42,895	745		31957				
		м2								
254	Е0107-20-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей	0,003	177381,63	2282,63	532	7	38	49,1	0
		т		9315	863,44	28	3	113,4	4,21	0
255	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	40200		121				
		т								
		Раздел: Козырек-2								
256	Е0109-17-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,264	5455,17	2856,97	1440	754	553	10,75	3
		т		1816,43	771,41	480	204	72,9	2,92	1
257	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,264	72300		19087				
		т								
258	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,21	16234,07	5027,99	3409	1056	2006	64,97	14
		т		10453,5	1339,83	2195	281	72,9	4,76	1
259	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01	59200		592				
		т								
260	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2	72300		14460				
		т								

261	Е0109-48-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка	0,474	622,84	180,65	295	86	129	1,54	1
		т		336,38	0	159	0	72,9	0	0
262	Е0113-16-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,77	22,68	0,06	290	1	69	0,03	0
		м		6,68	0,03	85	0	72,9	0	0
263	Е0113-26-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,54	24,22	0,03	619	1	99	0,02	1
		м2		4,78	0	122	0	72,9	0	0
264	Е0108-12-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,002	74123,81	527,69	148	1	21	64,86	0
		т		9496,13	196,87	19	0	95,58	0,96	0
265	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	6,96	137,88	10,38	960	72	818	0,65	5
		м2		108,31	1,46	754	10	96,39	0,01	0
266	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,004	745		5963				
		м2								
267	Е0107-20-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей	0,004	177381,63	2282,63	710	9	51	49,1	0
		т		9315	863,44	37	3	113,4	4,21	0
268	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	40200		121				
		т								
		Раздел: Козырек-3								
269	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,027	16234,07	5027,99	438	136	258	64,97	2
		т		10453,5	1339,83	282	36	72,9	4,76	0
270	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,027	59500		1607				
		т								
271	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство обрешетки	0,024	23143,99	395,71	555	9	108	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	96	4	97,2	0,72	0
272	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,024	1911,46	17,71	46	0	9	2,16	0
		м3		349,31	6,75	8	0	97,2	0,03	0
273	Е0108-12-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0014	74123,81	527,69	104	1	14	64,86	0
		т		9496,13	196,87	13	0	95,58	0,96	0
274	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2,77	137,88	10,38	382	29	326	0,65	2
		м2		108,31	1,46	300	4	96,39	0,01	0

275	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	3,186	745		2373				
		м2								
276	Е0109-38-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка карниза профлистом С-10-1000-0,5 с защитным покрытием	2,2	768,74	171,63	1691	378	937	2,88	6
		м2		481,28	44,45	1059	98	72,9	0,19	0
277	С11011-3721 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,244	418		938				
		м2								
278	Е0112-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,9	598,35	1,55	1137	3	360	1,12	2
		м2		176,21	0,59	335	1	96,39	0	0
279	Е0113-16-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,76	22,68	0,06	40	0	10	0,03	0
		м		6,68	0,03	12	0	72,9	0	0
280	Е0113-26-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,52	24,22	0,03	85	0	14	0,02	0
		м2		4,78	0	17	0	72,9	0	0
		Раздел: Отопление и вентиляция								
281	Е0113-16-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	40,5	33,6	0,06	1361	3	227	0,03	1
		м2		6,88	0,03	279	1	72,9	0	0
282	Е0113-26-6 К=2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,5	42,26	0,05	1712	2	323	0,05	2
		м2		9,86	0	399	0	72,9	0	0
283	Е0126-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	10	243	60,99	2430	610	1314	0,69	7
		м		123,13	22,89	1231	229	81	0,11	1
284	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								
285	Е0126-23-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	161,24	11,6	1612	116	495	0,32	3
		м		50,64	4,35	506	44	81	0,02	0
286	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	185900		837				
		1000м2								
287	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22	200		4400				
		кг								
		Раздел: В1								

288	Е0116-29-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	12,59	0	1058	0	1190	0,06	5
		м		12,29	0	1033	0	103,68	0	0
289	Е0118-22-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков/водомеров/диам. до 40мм	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	0
		1счетчик		47,97	0	48	0	103,68	0	0
290	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
291	СПР.Л"Газовик"	Стоимость манометра МП-ЗУ	1	960,1	0	960	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
292	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов теплоизоляционные ArMAflEX AF	44	82,97	21,06	3650	927	1972	0,24	11
		м		44,38	5,41	1953	238	81	0,03	1
293	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	7	163		1141				
		м								
294	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	28	136		3808				
		м								
295	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	9	81		729				
		м								
296	Е0116-29-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47	12,59	0	592	0	666	0,06	3
		м		12,29	0	578	0	103,68	0	0
297	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов теплоизоляционные ArMAflEX AF	21	82,97	21,06	1742	442	941	0,24	5
		м		44,38	5,41	932	114	81	0,03	1
298	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	21	81		1701				
		м								
299	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов теплоизоляционные ArMAflEX AF	18	82,97	21,06	1493	379	807	0,24	4
		м		44,38	5,41	799	97	81	0,03	1
300	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 6 мм	18	81		1458				
		м								
		Раздел: К1								
301	Е0126-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	2	237,63	59,21	475	118	255	0,67	1
		м		119,54	22,22	239	44	81	0,11	0
302	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,17	7634		1298				

		м3								
303	Е0126-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	120,4	7,99	241	16	68	0,22	0
		м		34,42	3,1	69	6	81	0,01	0
304	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900		1115				
		1000м2								
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
305	Е0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	10	517,64	26,91	5176	269	4720	2,24	22
		комплект		398,48	11,25	3985	112	103,68	0,05	1
306	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	3	5220		15660				
		комплект								
307	С131101-66	Умывальники керамические для парикмахерских со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 580х435х215 мм	7	9010		63070				
		комплект								
308	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	10	162,61	1,96	1626	20	1669	0,81	8
		шт		144,9	0	1449	0	103,68	0	0
309	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	10	1430		14300				
		компл								
310	Е0117-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	103,68	0,04	0
311	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
		шт								
312	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	103,68	0,09	0
313	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гибкая подводка для унитаза	2	636,63	0,8	1273	2	282	0,67	1
		м		122,13	0,31	244	1	103,68	0	0
314	Е0116-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	783,06	1,96	783	2	72	0,34	0
		1кран		62,1	0	62	0	103,68	0	0
315	Е0117-1-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
		комплект		191,48	25,31	191	25	103,68	0,13	0
316	Е0118-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	4	5094,45	511,77	20378	2047	13408	15,87	63
		шт		2718,43	191,19	10874	765	103,68	0,94	4
317	СПр.лТОО"Виаст"	Водонагреватель электрический V 80 л	1	16522,64	0	16523	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

318	СПр.лТОО"Виаст"	Водонагреватель электрический V 30 л	3	11163,95	0	33492	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
319	Е0117-2-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
		шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
		Раздел: Пожарная сигнализация								
320	Ц0110-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	1	1628,6	1,6	1629	2	1406	8	8
		шт		1562	0	1562	0	90	0	0
321	Ц0110-669-3	Блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
322	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : 4,5 А/Ч	1	596,4	0	596	0	484	3	3
		шт		509	0	509	0	95	0	0
323	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : 7 А/Ч	1	722	0	722	0	580	4	4
		шт		610	0	610	0	95	0	0
324	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	1	2229	0	2229	0	1604	14	14
		шт		1782	0	1782	0	90	0	0
325	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	744	0,82	4
		шт		131	25,7	655	129	95	0,15	1
326	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	7	369,9	1,6	2589	11	2186	2	14
		шт		347	0	2429	0	90	0	0
327	Ц0110-668-1	Извещатели ИПР-3СУ	23	153,5	0	3531	0	2981	1	23
		шт		144	0	3312	0	90	0	0
328	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,5	0	461	0	389	1	3
		шт		144	0	432	0	90	0	0
329	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
330	Ц0108-591-1	Микровыключатель	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0	0
331	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	365	50,5	23,1	18433	8432	9570	0,13	47
		м		22,1	5,5	8067	2008	95	0,03	12
332	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	240	108,6	48,9	26064	11736	11810	0,22	53
		м		39,6	12,2	9504	2928	95	0,07	17
333	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	10	180,3	91,6	1803	916	764	0,33	3
		м		57,4	23	574	230	95	0,13	1
334	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	80	114,4	7,8	9152	624	3747	0,29	23
		м		48,8	0,5	3904	40	95	0	0
		Раздел: Материалы и оборудование, не учтенные в цене монтажа								
335	СТОО"Интант"	Прибор ПС "ВЭРС ПК4"	1	5874,92		5875				

		шт								
336	СТОО"Интант"	Резервный источник питания"СКАТ-1200С"	1	3483,15	0	3483	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
337	СПротокол согласования цен	Аккумулятор 4,5В,7 А/Ч	1	952,57		953				
		шт								
338	СПротокол согласования цен	Аккумулятор 12В,7 А/Ч	1	830,73		831				
		шт								
339	СТОО"Казмонтажсервис"	Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"	1	373,64		374				
		шт								
340	С151704-2	Указатель световой "Выход"	2	462		924				
		шт								
341	СТОО"Интант"	Световой указатель выход со встроенной сиреной "БЛИК-3С-12"	3	848,46	0	2545	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
342	СТОО"Интант"	Извещатель дымовой ИП 212-41	7	446,56	0	3126	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
343	СТОО"Интант"	Извещатель тепловой ИП 103-5 А/1	23	88,61	0	2038	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
344	СТОО"Интант"	ИПР-3СУ	3	589,46	0	1768	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
345	СТОО"Казмонтажсервис"	Автоматический выключатель с боксом	1	282,08	0	282	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
346	СТОО"Казмонтажсервис"	Микровыключатель	2	32	0	64	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
347	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	КСПВ 4х0,4мм2	35,7	8,93	0	319	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
348	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	КСПВ 2х0,5мм2	306	7,07	0	2163	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
349	СТОО"Интант"К=1,02 на расход	ШВВП 2х0,75мм2	30,6	29,03	0	888	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
350	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,02 на расход	Кабельный канал 22х10	244,8	35,72	0	8745	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
351	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,02 на расход	Кабельный канал 20х60	10,2	94,15	0	960	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
352	СТОО"Казмонтажсервис"К=1,03 на расход	Металлорукав Д.25мм	82,4	59,91	0	4937	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				3328613	224070			2336

						393413	**72854**			**383**
		Всего прямые затраты:				**3328613**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**2693774**				
		- оборудования				**17356**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**102550**				
		На общестроительные работы				**212781**				
		На металломонтажные работы				**48485**				
		На сантехнические работы				**89707**				
		Всего накладных расходов:				**453523**				
		Итого с накладными				**3782136**				
		- заработная плата				**68028**				
		- трудоемкость				**227**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**225886**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4008022**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %				**4116568**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				**4197732**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4214129**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4255121**				
		ИТОГО:				**4255121**				
		Сметная заработная плата				**534295**				
		Нормативная трудоемкость				**2946**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10882129**				
		Понижающий коэффициент к=0,78593536166				**8552649,99**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**171053,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8723702,99**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1046844,36**				
		Итого с НДС				**9770547,35**				
		Всего:				**9770547,35**				

Заказчик: **Директору ГКП на ПХВ "Зеленовская районная больница управления здравоохранения акимата ЗКО"**

Ислямов Т.К.

(подпись)

Подрядчик: **ТОО "БатысСтройСервис"**

Джолымбетов С.А.

(подпись)

Технадзор **ТОО "Батталов"**

Батталов С.Т.

(подпись)