Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, Алтынсарина,3**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №190132 от 09.07.2019г.	

Номер документа	Дата составления
552	**12.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»			усл	1	270 000 000,00	270 000 000,00
				Итого	1	x	270 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2019

М.П.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190132	09.07.2019г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»	360 000 000,00	270 000 000,00		241 071 428,57					28 928 571,43	270 000 000,00
	Итого	**360 000 000,00**	**270 000 000,00**							**28 928 571,43**	**270 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Нисан-Актобе»
_____ Қыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инспектор авторского надзора
ТОО «ТИМАКС ЭЛЕКТРО»
_____ Таран В.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" города Актобе»

Договор: №19032 от 09.07.2019г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2019

(локальная смета 2-1-1)

Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс-1" в г.Актобе

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1891,618	1373,68	–	2598478	–	–	1870904	4826933
					1373,68	–	2598478	–	–	357551	
2	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	80	231,14	231,14	18491	18491	–	2946	23152
					–	51,14	–	4091	–	1715	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	6426	467,48	401,3	3004000	2578727	–	924706	4243002
					66,18	133,68	425273	859041	–	314296	
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,2	1738		24680		24680		26654
5	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	6000	695,54	444,3	4173224	2665780	250024	1490820	6117168

					209,57	135,53	1257420	813164	–	453124	
6	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1700	547,79	307,58	931249	522892	70839	353154	1387155
					198,54	89,98	337518	152973	–	102752	
7	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	1904	407,16	340,98	775234	649227	–	246443	1103411
					66,18	113,59	126007	216275	–	81734	
8	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	312,806	51408		16080731		16080731		17367189
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1904	716,36	–	1363949	–	–	982049	2533678
					716,36	–	1363957	–	–	187680	
15	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	15,6538	8517243		133327218		133327218		143993395
23	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,1	401240	131596,36	441364	144756	16214	316922	818949
					254903,64	36117,27	280394	39729	–	60663	
24	2301-0405-0405	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	300	4870		1461000		1461000		1577880
25	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	800	2210		1768000		1768000		1909440
28	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	810	50847,03	19469,61	41186098	15770385	18263008	9832074	55099626

					8830,5	4508,36	7152705	3651772	–	4081454	
29	2301-0405-0407	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	810	9593		7770330		7770330		8391956
									–	621626	
		Итого					**249 419 588**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 541 752				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 350 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 737 045				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					179 032 044				
		Накладные расходы, тенге					16 020 018				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 475 524				
		Всего					**249 419 588**				
		Временные злания и сооружения 2,4 %					5 986 070,11				
		Итого с временными зланиями и сооружениями					255 405 658,11				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,8188%					7 199 383,82				
		Итого					262 605 041,93				
		Итого в текущих ценах на 2018 год,					262 605 041,93				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					5 252 100,84				
		Всего в ценах на 2018 год,					267 857 142,77				
		НДС (12 %)					32 142 857,13				
		Всего по акту с учетом НДС					299 999 999,90				
		Всего к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000272913					**270 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель генерального директора
АО «Электромонтаж»
Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инспектор технического надзора
ТОО «Нисан-Актобе»
Кыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Инспектор авторского надзора
ТОО «ТИМАКС ЭЛЕКТРО»
Таран В.В.