Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«13» мая 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы ул. Утеген Батыра, 7/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ « Отдел строительства города Актобе» в лице И.о. Руководителя Хайретденова Ерканата Бауыржанұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе» шифр-2602, ТОО «Тимакс Электро», Гос. Лицензия ГСЛ №001641, выдана 30 декабря 2004 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ приказ №03-8/344 от 20.07.2018.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БРП-Б 10кВ	Комп.	1	1	1	1

БКТП-Б-10/0,4кВ 630кВА	Комп.	7	7	7	7
КРУ серии К-7М	Комп.	2	2	2	2
Кабель АСБл 3х240	м	53180	53180	53180	53180
Кабель АСБл 3х120	м	4100	4100	4100	4100

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект выполнен в соответствии требованиями нормативной документации, с действующими ПУЭ РК, СНиП РК. По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потребителям 3 категории. На ПС 110/10кВ «Городская» было установлено КРУ серии К-7М в количестве 2 комплекта. От ПС 110/10кВ «Городская» до БРП-Б 10кВ было проложено 13295м кабеля в количестве 4 нитки маркой АСБл-10 3х240. На объекте имеется БРП-Б 10 кВ-1 шт. БКТП-Б-10/0,4кВ 630кВА-7шт, Между БКТП-Б-10/0,4кВ проложен кабель марки АСБл 3х120.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26.07.2019г:**

месяц, год

окончание работ **13.05.2020г:**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Ақтөбе қалалық тұрғын үй-пайдалану шаруашылық, жолаушы көлігі және жолдары бөлімі» ММ НОБАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУҒА КЕЛІСІЛДІ
«14» 07 2020ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); РГП на ПХВ, НЦЭ

Куәлігі үшін

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж» Заместитель генерального директора Кудайберген Әбутәліп Спашұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)