Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» мая 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Нисан-Актобе» Республика Казахстан, Актюбинская область г.Актобе, Авиатор-2,уч22 Директор Кыдыралин Гибат Амзеевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **Кыдыралина Гибата Амзеевича Аттестат эксперта №KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №190029 от 29.01.2019г.**
(№ договора и дата)
По объекту: **«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона № 5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является**: ГУ « Отдел строительства города Актобе» в лице И.о. Руководителя отдела Хайретденова Ерқаната Бауыржанұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**АО «Электромонтаж» , ГСЛ № 000015 от 30.11.2018 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.07.2019г;**
(месяц, год)
окончание работ **24.12.2020г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4** месяц;
фактически **9** месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 055 280 747** тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **845 555 596,7** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
209 725 150,3 тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 055 280 747 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**845 555 596,7** тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **209 725 150,3** тыс тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» в г.Актобе» шифр-2602, ТОО «Тимакс Электро», Гос. Лицензия ГСЛ №001641, выдана 30 декабря 2004 года
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ №03-8/344 от 20.07.2018.**
и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы
(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Нисан-Актобе» Кыдыралин Гибат Амзеевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____
ПодписьМ.П.
«____»_____2020 г.

эксперт(ы) в лице **Кыдыралина Гибата Амзеевича Аттестат эксперта №KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
_____
ПодписьМ.П.
«____»_____2020 г.