Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы по строительству: **Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района**

Срок действия договора № 93 - до 2020 г. 31.12

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

	Код			Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
	заказчика			подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					93	19.07.19г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге									Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1									
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего по стройке:	**788 206 116**										
в т.ч. за текущий год	**286 253 375**	**7 872 354**								**944 683**	**8 817 037**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____ Абжанов Н.Д.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VTE00040587 от 27.08.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Кирилюк И.В

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000257 от 03.04.1995г.
_____ Исаев А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района
Демонтаж оборудования

Локальная смета 01-01э-01
Договор № 93 от 19.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,									
1	**Ц13-080101-0110 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 2500-6300 КВХА. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**232683,45**	**89591,37**	**232683**	**89591**	**--**	**125182**	**386495**
					143092,08	**30772,06**	**143092**	**30772**		**28629**	
2	**Ц13-080101-2122 К=0,3**	**Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2. Демонтаж оборудования**	**пролет (3 фазы)**	**2**	**35577,18**	**16119,90**	**71154**	**32240**	**--**	**33699**	**113242**
					19457,28	**3944,93**	**38915**	**7890**		**8388**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**499737**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**182007**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**121831**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38662**			
		- Накладные расходы	Тенге							**158881**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37017**	
Итого смета			**Тенге**				**499 737**				
Оборудование							**0**				
ИТОГО СМР							**499 737**				
		Временные здания и сооружения 3,7*0,8%	**Тенге**				**14 792**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**				**514 529**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2*1,2%	**Тенге**				**19 758**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**534 287**				
	в том числе СМР						**534 287**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**10 686**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**544 973**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						**572 165**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**514 948**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**61 794**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**576 742**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____ Абжанов Н.Д.

Техничнский надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VJE00040587 от 27.08.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Кирилюк И.В

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____ Құдайберген Ә. С.

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000257 от 03.04.1995г
_____ Исаев А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района
Трансформатор ТРДН-63000/110-У1

Локальная смета 02-01э-01
Договор № 93 от 19.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,									
1	**Ц13-080101-0112 Изм. и доп. вып. 9**	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1196222,20**	**474540,24**	**1196222**	**474540**	**47433**	**602749**	**1942889**
					674248,80	**162902,45**	**674249**	**162902**		**143918**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1942889**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**674249**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**474540**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**162902**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47433**		
		- Накладные расходы	Тенге							**602749**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**143918**	
Итого смета			**Тенге**		**1 942 889**						
Оборудование					**0**						
ИТОГО СМР					**1 942 889**						
		Временные здания и сооружения 3,7*0,8%	**Тенге**		**57 510**						
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**		**2 000 399**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2*1,2%	**Тенге**		**76 815**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**2 077 214**				
	в том числе СМР						**2 077 214**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**41 544**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**2 118 758**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						**2 224 476**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**2 002 028**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**240 243**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**2 242 271**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____Абжанов Н.Д.

Техничнеский надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VJE00040587 от 27.08.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____Кирилюк И.В

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____Кудайберген Ә. С.

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000257 от 03.04.1995г
_____Исаев А.Л.

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Исполнитель: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района Майкудукского планировочного района Маслосборник емк.41м3

Локальная смета 06-01с-01
Договор № 93 от 19.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4 **Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7**									
1	**Е11-010102-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**44,28**	**229,11**	**219,46**	**10145**	**9718**	**3**	**2111**	**13236**
					9,57	**56,63**	**424**	**2508**		**980**	
2	**Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8856**	**1956,03**	**--**	**1732**	**--**	**--**	**1247**	**3218**
					1956,03	**--**	**1732**	**--**		**238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8856	541,02	--	479	--	--	345	890
					541,02	--	479	--		66	
4	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	607,5941935	85,00	--	51646	--		--	55777
					--	--	--	--		4132	
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	259,6256521	208,28	199,51	54076	51797	20	11250	70552
					8,70	51,48	2259	13366		5226	
6	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	482,1619253	85,00	--	40984	--		--	44262
					--	--	--	--		3279	
7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	264,9241348	36,57	36,57	9688	9688	--	2446	13105
					--	12,83	--	3398		971	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264,9241348	186,18	87,81	49322	23263	--	26543	81935
					98,37	40,79	26060	10806		6069	
9	Е11-010203-0104	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	52,25	130,00	--	6792	--	--	4890	12617
					130,00	--	6792	--		935	
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,361	186,18	87,81	812	383	--	437	1349
					98,37	40,79	429	178		100	
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5, W6, F100. Устройство	м3	5	19158,48	1464,00	95792	7320	81132	7961	112054
					1468,04	281,72	7340	1409		8300	
12	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	4,361	81,78	3,09	357	13	32	216	619
					71,58	0,31	312	1		46	
13	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,95942	360,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	
14	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	4,361	3712,21	107,30	16189	468	8983	4782	22648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1544,97	44,08	6738	192		1678	
15	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	4,361	2168,67	107,30	9458	468	6123	2111	12494
					657,43	44,08	2867	192		925	
16	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,361	794,34	35,85	3464	156	1553	1717	5596
					402,36	16,51	1755	72		414	
17	Е11-110101-1102 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,361	599,17	36,65	2613	160	2323	189	3027
					29,84	16,38	130	71		224	
18	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В25, W6, F100. Устройство	м3	8,2	33945,82	3958,44	278356	32459	165600	82674	389912
					9792,34	1287,02	80297	10554		28882	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	201119,00	--	9251	--	9251	--	9992
					--	--	--	--		740	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9434	188925,00	--	367157	--	367157	--	396529
					--	--	--	--		29373	
21	С122-041003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	217,8	995,00	--	216711	--	216711	--	234048
					--	--	--	--		17337	
22	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32	794,34	35,85	25419	1147	11397	12600	41060
					402,36	16,51	12875	528		3041	
23	Е11-110101-1102 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	32	399,45	24,43	12782	782	11363	927	14806
					19,89	10,92	637	349		1097	
24	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	32	168,23	4,60	5383	147	343	4643	10829
					152,90	1,45	4893	46		802	
25	Е11-061301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 W6	м3	11,6	33945,82	3958,44	393772	45918	234263	116954	551583
					9792,34	1287,02	113591	14929		40858	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2245	201119,00	--	45151	--	45151	--	48763
					--	--	--	--		3612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	188925,00	--	58945	--	58945	--	63660
					--	--	--	--		4716	
28	С122-041003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	191,4	995,00	--	190443	--	190443	--	205678
					--	--	--	--		15235	
29	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой оклейки мембраной PLANTER standart	м2	55,98	2923,44	107,30	163654	6006	94864	45023	225372
					1121,54	44,08	62784	2467		16694	
30	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	55,98	81,78	3,09	4578	173	398	2777	7943
					71,58	0,31	4007	17		588	
31	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	12,3156	360,00	--	4434	--	4434	--	4788
					--	--	--	--		355	
32	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой оклейки Техноэластом	м2	55,98	2844,96	107,30	159261	6006	90471	45023	220627
					1121,54	44,08	62784	2467		16343	
33	Е11-130501-0304 Изм. и доп. вып. 11	Последующий слой оклейки Техноэластом	м2	55,98	2251,76	107,30	126054	6006	76006	32092	170797
					786,75	44,08	44042	2467		12652	
34	Е11-061401-0102	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	44,4	7688,92	5675,67	341388	252000	18395	137663	517375
					1598,94	1808,21	70993	80285		38324	
35	Е11-061401-0103	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	44,4	968,74	778,59	43012	34570	3516	13982	61554
					110,95	235,10	4926	10439		4560	
36	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м,В25 W6	м3	7,7	42334,60	2435,89	325976	18756	224915	78336	436657
					10689,01	490,60	82305	3778		32345	
37	С122-041003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	127,05	995,00	--	126415	--	126415	--	136528
					--	--	--	--		10113	
38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	201119,00	--	9251	--	9251	--	9992
					--	--	--	--		740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9836	188925,00	--	185827	--	185827	--	200693
					--	--	--	--		14866	
40	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	37,86535	81,78	3,09	3097	117	269	1878	5373
					71,58	0,31	2711	12		398	
41	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	8,330377	360,00	--	2999	--	2999	--	3239
					--	--	--	--		240	
42	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	37,86535	3712,21	107,30	140564	4063	78000	41517	196648
					1544,97	44,08	58501	1669		14567	
43	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	37,86535	2168,67	107,30	82117	4063	53160	18328	108481
					657,43	44,08	24894	1669		8036	
44	Е11-130601-0101	Первый слой оклейки бетонных поверхностей профилированной мембранной PLANTER standart	м2	37,86535	4474,89	1263,61	169443	47847	29958	77034	266195
					2420,11	528,32	91638	20005		19718	
45	С121-080102-0707	Профилированная мембрана PLANTER standart	м2	37,86535	418,00	--	15828	--	15828	--	17094
					--	--	--	--		1266	
		Горловина									
46	Е11-230601-0102 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,19	94644,34	27554,42	17982	5235	4562	10032	30255
					43081,33	10250,46	8185	1948		2241	
47	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	10312,00	--	10312	--	10312	--	11137
					--	--	--	--		825	
48	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--		717	
49	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	1,606738	3712,21	107,30	5965	172	3311	1762	8344
					1544,97	44,08	2482	71		618	
50	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	1,606738	2168,67	107,30	3484	172	2256	778	4603
					657,43	44,08	1056	71		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-130601-0101	Первый слой оклейки бетонных поверхностей профелированной мембранной PLANTER standart	м2	1,606738	4474,89	1263,61	7190	2030	1272	3269	11295
					2420,11	528,32	3888	849		837	
52	С121-080102-0707	Профилированная мембрана PLANTER standart	м2	1,606738	418,00	--	672	--	672	--	725
					--	--	--	--		54	
53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0472	85584,03	33425,47	4040	1578	410	1734	6236
					43471,38	9775,69	2052	461		462	
54	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0472	550843,00	--	26000	--	26000	--	28080
					--	--	--	--		2080	
55	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01691	703964,83	9123,83	11904	154	10541	1458	14431
					71477,24	1600,50	1209	27		1069	
56	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,08	3918,29	88,57	8150	184	5579	2397	11390
					1147,57	28,17	2387	59		844	
57	Е11-160101-0207 Изм. и доп. вып. 6	Прокладна сальника диаметр до 250 мм.	м труб	0,3	8831,88	359,45	2650	108	1570	986	3927
					3240,50	114,07	972	34		291	
58	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1	8036,38	--	8036	--	3737	4213	13230
					4299,18	--	4299	--		980	
59	Е11-460401-0107	Сверление отверстия диаметром 150мм	м3	0,0026494	28520,58	12144,22	76	32	6	44	130
					14433,48	5500,74	38	15		10	
60	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип ЛК, ГОСТ 3634-99	комплект	1	18396,00	--	18396	--	18396	--	19868
					--	--	--	--		1472	
61	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,38465	33420,00	--	12855	--	12855	--	13883
					--	--	--	--		1028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5197183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				805764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					573162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2536287		
		- Перевозка грузов	Тенге				92630				
		- Накладные расходы	Тенге							804369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							384978	
	Итого смета		**Тенге**				**5 197 183**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**5 197 183**				
		Временные здания и сооружения 3,7*0,8%	**Тенге**				**153 837**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**5 351 020**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,2*1,2%	**Тенге**				**205 479**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**5 556 499**				
	в том числе СМР						**5 556 499**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**111 130**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**5 667 629**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						**5 950 421**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**5 355 379**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**642 645**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**5 998 024**				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Караганды" БИН 060140010714
_____ Абжанов Н.Д.

Техничнский надзор: ТОО «ИПЦ «Альянс» БИН 071040016586
KZ41VJE00040587 от 27.08.2018г.
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Кирилюк И.В

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" БИН 940940000691
_____ Құдайберген Ә. С.

Авторский надзор: АО КазНИПИИТЭС «Энергия» БИН 930240000169
ГСЛ №000257 от 03.04.1995г
_____ Исаев А.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды",Республика Казахстан, Карагандинская обл, Караганда г., Гоголя, дом № 34, тел.: 87212425128** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 93 от 19.07.2019

Номер документа	Дата составления
479	01.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линии 10 кВ до РП-10кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго- Западного района Майкудукского планировочного района			усл	1	8 817 037,00	8 817 037,00
				Итого	1	x	8 817 037,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2020

М.П.

М.П.