Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №33 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №3 от 30.07.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 30.07.2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 15 | 660,08<br>601,11 | 35,97<br>11,62 | 9901<br>9017 | 540<br>174 | 344<br>-- | 9007<br>1513 | 20421 |
| 2. | 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | 2 | 201<br>-- | --<br>-- | 402<br>-- | --<br>-- | 402<br>-- | --<br>32 | 434 |
| 3. | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 1853,3<br>601,11 | 35,97<br>11,62 | 14826<br>4809 | 288<br>93 | 9729<br>-- | 4804<br>1570 | 21201 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 11 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 4. | 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 4<br>788,08 | 3560,03<br>19,33 | 63,14<br>3152 | 14240<br>77 | 253<br>-- | 10835<br>1392 | 3165 | 18798 |
| 5. | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 8<br>601,11 | 1853,3<br>11,62 | 35,97<br>4809 | 14826<br>93 | 288<br>-- | 9729<br>1570 | 4804 | 21201 |
| 6. | 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 4<br>788,08 | 3560,03<br>19,33 | 63,14<br>3152 | 14240<br>77 | 253<br>-- | 10835<br>1392 | 3165 | 18798 |
| 7. | 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Газопроводы. Испытание пневматическое<br>НР - 98%; СП - 8% | м газопровода | 27<br>432,57 | 444,7<br>-- | --<br>-- | 12007<br>11679 | --<br>-- | 328<br>1876 | 11446 | 25329 |
| 8. | 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Клапаны электромагнитные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | клапан | 1<br>2313,22 | 5447,4<br>63,96 | 225,42<br>2313 | 5447<br>64 | 225<br>-- | 2909<br>622 | 2330 | 8399 |
| 9. | Перечень материалов п.3 | -Система контроля загазованности САКЗ-МК2-DN 50 НД с электромагнитным клапаном КЗЭУГ-50 НД диаметр 50 | комплект | 1<br>-- | 72907,77<br>-- | --<br>-- | 72908<br>-- | --<br>72908 | --<br>-- | -- | 72908 |
| 10. | 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015 | -Счетчик газовый с корректором, диаметр 50 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | счетчик | 1<br>1260,26 | 4100,85<br>21,32 | 113,26<br>1260 | 4101<br>21 | 113<br>-- | 2728<br>429 | 1256 | 5785 |
| 11. | Перечень материалов п.4 | -Счетчик газовый G65 | комплект | 1<br>-- | 351190,48<br>-- | --<br>-- | 351190<br>-- | --<br>351190 | --<br>-- | -- | 351190 |
| 1. | | Подземный газопровод | | 160 | 109,84 | 104,59 | 17575 | 16735 | -- | 3289 | 22533 |

повтор

указать в августе 39 минусом

повтор

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 5,25 | 23,3 | 840 | 3728 | -- | 1669 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 6,56 | 1220,59 | -- | 8007 | -- | -- | 5765 | 14874 |
| | 1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 1220,59 | -- | 8007 | -- | -- | 1102 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 57,2 | 631,01 | -- | 36093 | -- | -- | 25987 | 67047 |
| | 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 631,01 | -- | 36093 | -- | -- | 4966 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 109,3 | 26,08 | 26,08 | 2850 | 2850 | -- | 693 | 3827 |
| | 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | -- | 8,8 | -- | 962 | -- | 283 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 109,3 | 129,77 | 62,27 | 14183 | 6806 | -- | 7514 | 23433 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 67,5 | 27,98 | 7378 | 3058 | -- | 1736 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 50,7 | 3323,03 | 147,95 | 168477 | 7501 | 118622 | 43803 | 229263 |
| | 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 835,38 | 37,31 | 42354 | 1892 | -- | 16982 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 0,032 | 289230,31 | 92219,99 | 9255 | 2951 | 3 | 7011 | 17568 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 196910 | 24411,54 | 6301 | 781 | -- | 1301 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | | | 0,195 | 254535,38 | 72800,22 | 49634 | 14196 | 9 | 38751 | 95456 |
| | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | | 181685 | 19045,1 | 35429 | 3714 | -- | 7071 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | | 227 | -69,15 | -1,16 | -15696 | -262 | -92 | -15035 | -33190 |
| | 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | -67,58 | -- | -15342 | -- | -- | -2459 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 32,32 | 2411 | -- | 77924 | -- | 77924 | -- | 84157 |
| | 2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 6234 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 196,95 | 835 | -- | 164453 | -- | 164453 | -- | 177610 |
| | 2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 13156 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 32 | 1058,94 | 7,02 | 33886 | 225 | 4870 | 28560 | 67442 |
| | 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 | -Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 899,7 | 1,81 | 28791 | 58 | -- | 4996 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 2 | 964 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | 2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015 | -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 154 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 17 | 521 | -- | 8857 | -- | 8857 | -- | 9566 |
| | 2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015 | -Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 709 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 4 | 417 | -- | 1668 | -- | 1668 | -- | 1801 |
| | 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br><br>СП - 8% | | | | | | | | |
| | | Контрольные трубки на врезке | | | | | | | | |
| 16. | 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015 | -Трубка контрольная. Устройство<br><br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 2 | 6097,67<br>2830,42 | 1866,14<br>625,93 | 12195<br>5661 | 3732<br>1252 | 2802<br>-- | 6844<br>1523 | 20562 |
| 17. | 2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015 | -Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010<br><br>СП - 8% | м3 | 0,7 | 15098<br>-- | --<br>-- | 10569<br>-- | --<br>-- | 10569<br>-- | --<br>845 | 11414 |
| 18. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br><br>СП - 8% | м3 | 0,08 | 27555,83<br>-- | --<br>-- | 2204<br>-- | --<br>-- | 2204<br>-- | --<br>176 | 2381 |
| 19. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br><br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 0,68766 | 817,85<br>222,6 | 19,67<br>2,13 | 562<br>153 | 14<br>1 | 395<br>-- | 144<br>56 | 763 |
| 20. | 2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015 | -Уличный лючок для газа<br>СП - 8% | шт. | 2 | 16505<br>-- | --<br>-- | 33010<br>-- | --<br>-- | 33010<br>-- | --<br>2641 | 35651 |
| | | Контрольные трубки в местах поворотов и выхода из земли | | | | | | | | |
| 21. | 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015 | -Трубка контрольная. Устройство<br><br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 2 | 6097,67<br>2830,42 | 1866,14<br>625,93 | 12195<br>5661 | 3732<br>1252 | 2802<br>-- | 6844<br>1523 | 20562 |
| 22. | 2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015 | -Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010<br><br>СП - 8% | м3 | 0,7 | 15098<br>-- | --<br>-- | 10569<br>-- | --<br>-- | 10569<br>-- | --<br>845 | 11414 |
| 23. | 2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015 | -Уличный лючок для газа<br>СП - 8% | шт. | 2 | 16505<br>-- | --<br>-- | 33010<br>-- | --<br>-- | 33010<br>-- | --<br>2641 | 35651 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | | | | | | | | | | | |
| | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,08 | 27555,83 | -- | 2204 | -- | 2204 | -- | 2381 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 176 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | |
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,68766 | 817,85 | 19,67 | 562 | 14 | 395 | 144 | 763 |
| | | | | | 222,6 | 2,13 | 153 | 1 | -- | 56 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | |
| | 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,12 | 3323,03 | 147,95 | 399 | 18 | 281 | 104 | 543 |
| | | | | | 835,38 | 37,31 | 100 | 4 | -- | 40 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Контрольные трубки на футляре | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | |
| | 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015 | -Трубка контрольная. Устройство | шт. | 4 | 6112,77 | 1866,14 | 24451 | 7465 | 5664 | 13687 | 41189 |
| | | | | | 2830,42 | 625,93 | 11322 | 2504 | -- | 3051 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,002 | 289230,31 | 92219,99 | 578 | 184 | -- | 438 | 1098 |
| | | | | | 196910 | 24411,54 | 394 | 49 | -- | 81 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | |
| | 2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,02 | 1663 | -- | 3359 | -- | 3359 | -- | 3628 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 269 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | |
| | 2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015 | -Уличный лючок для газа | шт. | 4 | 16505 | -- | 66020 | -- | 66020 | -- | 71302 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5282 | |
| 31. | | | | | | | | | | | |
| | 2302-0302 -8704 РСНБ РК | -Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ | шт. | 4 | 580 | -- | 2320 | -- | 2320 | -- | 2506 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | |

2015 Р 52134-2010

СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,16 | 27555,83<br>-- | --<br>-- | 4409<br>-- | --<br>-- | 4409<br>-- | --<br>353 | 4762 |

СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,37532 | 817,85<br>222,6 | 19,67<br>2,13 | 1125<br>306 | 27<br>3 | 792<br>-- | 287<br>113 | 1525 |

НР - 93%; СП - 8%

Контрольно-измерительный пункт

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015 | -Пункт контрольный. Устройство | шт. | 2 | 5592,56<br>2283,4 | 551,7<br>213,2 | 11185<br>4567 | 1103<br>426 | 5515<br>-- | 4943<br>1290 | 17419 |

НР - 99%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Коммерческое предложение | -Контрольно-измерительный пункт(КИП) | шт | 2 | 59523,81<br>-- | --<br>-- | 119048<br>-- | --<br>-- | --<br>119048 | --<br>-- | 119048 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015 | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,98 | 1352,07<br>1352,07 | --<br>-- | 1325<br>1325 | --<br>-- | --<br>-- | 954<br>182 | 2461 |

НР - 72%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,724 | 631,01<br>631,01 | --<br>-- | 457<br>457 | --<br>-- | --<br>-- | 329<br>63 | 849 |

НР - 72%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,08 | 5012,06<br>696,15 | 1442,16<br>592,28 | 401<br>56 | 115<br>47 | 230<br>-- | 96<br>40 | 537 |

НР - 93%; СП - 8%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 1106-0101 -0113 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,75 | 22805,67<br>4375,7 | 1097,26<br>213,38 | 39910<br>7657 | 1920<br>373 | 30333<br>-- | 7308<br>3777 | 50995 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 40. | 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 | -Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,08 | 86174,66<br>72128 | 6736<br>338,09 | 6894<br>5770 | 539<br>27 | 585<br>-- | 4000<br>872 | 11766 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 41. | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0832 | 491540<br>-- | --<br>-- | 40896<br>-- | --<br>-- | 40896<br>-- | --<br>3272 | 44168 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 42. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,07 | 141,83<br>41,75 | 3,13<br>0,43 | 152<br>45 | 3<br>-- | 104<br>-- | 31<br>15 | 198 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 43. | 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 12 | 313,96<br>117,26 | 144,84<br>38,85 | 3768<br>1407 | 1738<br>466 | 623<br>-- | 1349<br>409 | 5526 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 44. | 2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 | км | 0,012 | 124547<br>-- | --<br>-- | 1495<br>-- | --<br>-- | 1495<br>-- | --<br>120 | 1614 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 45. | 1125-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы. Укладка по опорам | км трубопровода | 0,006 | 1939395,55<br>1100880,92<br>408278 253907,88 | | 11636<br>6605<br>2450 | 2581<br>1523 | --<br>-- | 16472<br>3616<br>1220 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 46. | 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,06 | 902<br>-- | --<br>-- | 5466<br>-- | --<br>-- | 5466<br>-- | --<br>437 | 5903 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 47. | 1115-0403 -1004 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, | м2 окрашива | 1,56 | 741,74<br>610,47 | 0,92<br>0,41 | 1157<br>952 | 1<br>1 | 204<br>-- | 762<br>154 | 2073 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | диаметром менее 50 мм и емой тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | поверхно сти | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 48. | 1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1311,37<br>1067,86 | 73,29<br>31,98 | 3934<br>3204 | 220<br>96 | 510<br>-- | 3267<br>576 | 7777 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 49. | 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015 | -Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 3 | 33206<br>-- | --<br>-- | 99618<br>-- | --<br>-- | 99618<br>-- | --<br>7969 | 107587 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 50. | 2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1637<br>-- | --<br>-- | 9822<br>-- | --<br>-- | 9822<br>-- | --<br>786 | 10608 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000 | | | | | | | | | | |
| 51. | 1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установк а | 1 | 24786,64<br>11368 | 900,2<br>255,85 | 24787<br>11368 | 900<br>256 | 12519<br>-- | 11391<br>2894 | 39072 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 52. | Перечень оборудова ния п.1 | -Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 | шт. | 1 | 195578,23<br>-- | --<br>-- | 195578<br>-- | --<br>-- | --<br>195578 | --<br>-- | 195578 |
| 53. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 1830<br>1440,6 | 88,83<br>10,66 | 1830<br>1441 | 89<br>11 | 300<br>-- | 1422<br>260 | 3512 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 54. | 2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1525<br>-- | --<br>-- | 1525<br>-- | --<br>-- | 1525<br>-- | --<br>122 | 1647 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | | | 1 | 7843,22 | 3060,11 | 7843 | 3060 | 1130 | 4519 | 13352 |
| | 1124-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка | свеча | | 3652,68 | 912,26 | 3653 | 912 | -- | 989 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 56. | | | 2,5 | 201 | -- | 503 | -- | 503 | -- | 543 |
| | 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 57. | | | 2 | 2091,6 | -- | 4183 | -- | -- | 3012 | 7771 |
| | 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015 | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 2091,6 | -- | 4183 | -- | -- | 576 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 58. | | | 0,34 | 22805,67 | 1097,26 | 7754 | 373 | 5893 | 1420 | 9908 |
| | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | | 4375,7 | 213,38 | 1488 | 73 | -- | 734 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 59. | | | 0,08 | 21788,15 | 10325,42 | 1743 | 826 | 170 | 657 | 2592 |
| | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | | 9331,3 | 2571,54 | 747 | 206 | -- | 192 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 60. | | | 0,0832 | 491540 | -- | 40896 | -- | 40896 | -- | 44168 |
| | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3272 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | |
| 61. | | | 2,2 | 70,91 | 1,57 | 156 | 3 | 107 | 32 | 203 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 20,87 | 0,21 | 46 | -- | -- | 15 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | |
| 62. | | | 0,195 | 25547,42 | 18441,02 | 4982 | 3596 | -- | 1488 | 6988 |
| | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 | -Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к | км кабеля | | 7106,4 | 3494,23 | 1386 | 681 | -- | 518 |

Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3

времени эксплуатации машин - 0,3

НР - 72%; СП - 8%

63. СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.2 — -Лента сигнальная ЛСГ200 — м

СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,195 | 11,05 | -- | 2156 | -- | 2156 | -- | | 2328 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | 172 | | |

64. 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 — -Кабели. Прокладка в траншее — км кабеля

НР - 72%; СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,195 | 85158,08 | 61470,08 | 16606 | 11987 | -- | 4961 | | 23292 |
| | 23688 | 11647,44 | 4619 | 2271 | -- | 1725 | | |
| 0,195 | 124547 | -- | 24287 | -- | 24287 | -- | | 26230 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | 1943 | | |

65. 2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015 — -Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 — км

СП - 8%

Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (2шт)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03132 | 1208295,65 | 447662,39 | 37844 | 14021 | 11346 | 16063 | | 58220 |
| | 398379,8 | 119682,68 | 12477 | 3748 | -- | 4313 | | |

66. 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 — -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка — фасонных частей

НР - 99%; СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 835 | -- | 2505 | -- | 2505 | -- | | 2705 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | | |

67. 2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015 — -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 — м

СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1202,63 | 796,91 | 4811 | 3188 | -- | 2408 | | 7796 |
| | 405,72 | 202,37 | 1623 | 809 | -- | 577 | | |

68. 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 — -Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка — шт.

НР - 99%; СП - 8%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1198 | -- | 2396 | -- | 2396 | -- | | 2588 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | 192 | | |

69. 2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015 — -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 — шт.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 70. | 2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015 | -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 964 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 154 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 71. | 2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015 | -Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,01 | 23854 | -- | 239 | -- | 239 | -- | 258 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 72. | 2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015 | -Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 2 | 391 | -- | 782 | -- | 782 | -- | 845 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 73. | 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 | -Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,01 | 16176,11 | 1128,69 | 162 | 11 | 142 | 10 | 185 |
| | | | | | 866,21 | 217,04 | 9 | 2 | -- | 14 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | Опознавательные знаки - 2 шт | | | | | | | | | | |
| 74. | 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015 | -Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,2 | 2091,6 | -- | 418 | -- | -- | 301 | 777 |
| | | | | | 2091,6 | -- | 418 | -- | -- | 58 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 75. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,2 | 693,04 | -- | 139 | -- | -- | 100 | 257 |
| | | | | | 693,04 | -- | 139 | -- | -- | 19 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 76. | 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,032 | 3839,18 | 856,16 | 123 | 27 | 76 | 29 | 164 |
| | | | | | 638,82 | 325,78 | 20 | 10 | -- | 12 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 77. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,22624 | 17452,63 | 1048,02 | 3948 | 237 | 3483 | 247 | 4532 |
| | | | | | 1008,45 | 193,27 | 228 | 44 | -- | 336 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 78. | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,016 | 21788,15 | 10325,42 | 349 | 165 | 35 | 131 | 518 |
| | | | | | 9331,3 | 2571,54 | 149 | 41 | -- | 38 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01664 | 491540<br>-- | --<br>-- | 8179<br>-- | --<br>-- | 8179<br>-- | --<br>654 | 8834 |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 | 741,74<br>610,47 | 0,92<br>0,41 | 579<br>476 | 1<br>-- | 102<br>-- | 381<br>77 | 1037 |
| | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,05056 | 304599,81<br>166313 | 128294,4<br>16067,3 | 15401<br>8409 | 6487<br>812 | 505<br>-- | 6363<br>1741 | 23504 |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | 2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015 | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0537958 | 1264170<br>-- | --<br>-- | 68007<br>-- | --<br>-- | 68007<br>-- | --<br>5441 | 73448 |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 83. | 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,05056 | 79336,24<br>73315,3 | 4169,25<br>1524,45 | 4011<br>3707 | 211<br>77 | 93<br>-- | 2611<br>530 | 7152 |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 84. | 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 8 | 117,35<br>116,62 | 0,73<br>0,32 | 939<br>933 | 6<br>3 | --<br>-- | 646<br>127 | 1711 |
| | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 85. | 2113-0201 | -Болты строительные с | т | 0,001184 | 404706 | -- | 479 | -- | 479 | -- | 518 |

за минусом бабуст

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0901 РСНБ РК 2015 | гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 86. | 1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,5904 | 251,43 | 0,92 | 400 | 1 | 232 | 134 | 577 |
| | | | | | 104,9 | 0,41 | 167 | 1 | -- | 43 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | Пневматическое испытание газопровода | | | | | | | | | | |
| 87. | 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,201 | 801160,68 | 683590,05 | 161033 | 137402 | 1638 | 40692 | 217863 |
| | | | | | 109416 | 113052,1 | 21993 | 22723 | -- | 16138 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 88. | 1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 17 | 127,4 | -- | 2166 | -- | -- | 1321 | 3766 |
| | | | | | 127,4 | -- | 2166 | -- | -- | 279 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 89. | 1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 17 | 549,66 | 19,8 | 9344 | 337 | 636 | 5106 | 15606 |
| | | | | | 492,4 | -- | 8371 | -- | -- | 1156 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 90. | 1124-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 4865,59 | 714,61 | 4866 | 715 | 499 | 3616 | 9160 |
| | | | | | 3652,32 | -- | 3652 | -- | -- | 679 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 91. | 2101-0102 -0201 РСНБ РК | -Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93 | т | 0,00028 | 48910 | -- | 14 | -- | 14 | -- | 15 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |

2015

СП - 8%

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО : | Тенге | 2842145 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | 56843 |
| Итого непредвиденные работы и затраты-2% | | |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961 | | 2898988 |
| Итого без НДС | | 3043636 |
| НДС-12% | | 365237 |
| Итого с НДС | | 3408873 |

Сумма прописью: Три миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят три тенге 00 тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Форма N 3

Договор №33 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

**Справка №3**

**о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.**

| Спецификация | Наименование и виды выполненных работ | Стоимость в т.ч. НДС (тенге) | Аванс (тенге) | Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | | НДС | Сумма в т.ч. НДС (тенге) | Удержание гарантии 5% | Итого к оплате с НДС |
| 1 | Газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области. | 3 408 873 | | 3 408 873 | 365 237 | 3 408 873 | 170 444 | 3 238429 |

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Алемесов К.