Приложение № 5
к Договору о государственных закупках работ
№43от 13.04.2020 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"
Наименование и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГУ «Отдел предпринимательства города Шымкент» по адресу г. Шымкент, улица Казыбек би №5, 3-этаж

СПРАВКА № 2 от 15 июня 2020 г.
о стоимости выполнения работ и затрат
на 15 июня 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код
		дог. № 43	13.04.2020 года	Местный бюджет	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце (на 15 июня) без НДС тенге	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания ГУ «Отдел предпринимательства города Шымкент» по адресу г. Шымкент, улица Казыбек би №5, 3-этаж	11 200 000	5 000 000							600 000	5 600 000
Всего к оплате	11 200 000	5 000 000							600 000	5 600 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент"
Дуйсебеков Б.Т.

ТЕХНАДЗОР :
"АҚНИЕТ Нұр Құрылыс"
Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"
Торебеков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "Отделпредпринимательства города Шымкент"по адресу г.Шымкент ул.Казбек-би №5 3этаж ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Адм.здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **13.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.06.2020	10.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
1	**13**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную стен из сухихстр-х смеси**	**м2**	**356,716**	**217,77**	**77683**
			Накладные расходы			***79,31***	***28290***
			Сметная прибыль			***16,13***	***5754***
2	**14**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную потолка от известковой окраски**	**м2**	**158,772**	**217,77**	**34576**
			Накладные расходы			***79,31***	***12592***
			Сметная прибыль			***16,13***	***2561***
3	**28**	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,6**	**13921,85**	**91884**
			Накладные расходы			***447,94***	***2956***
			Сметная прибыль			***1031,25***	***6806***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**29**	**21-090202-0901 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХпрофилей остекленные,двупольные,с заполнением од нокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002**	**м2**	**2,1**	**42294,66**	**88819**
			Накладные расходы			***1360,83***	***2858***
			Сметная прибыль			***3132,94***	***6579***
5	**40**	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**342,6467397**	**986,44**	**338001**
			Накладные расходы			***203,86***	***69853***
			Сметная прибыль			***73,07***	***25037***
6	**41**	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**342,6467397**	**5085,79**	**1742629**
			Накладные расходы			***491,29***	***168340***
			Сметная прибыль			***376,73***	***129084***
7	**44**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5595**	**23426,73**	**13107**
			Накладные расходы			***2598,24***	***1454***
			Сметная прибыль			***1735,31***	***971***
8	**47**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**13,9776**	**23426,73**	**327449**
			Накладные расходы			***2598,24***	***36317***
			Сметная прибыль			***1735,31***	***24256***
9	**50**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (од нослойное оштукатуривание) из сухих растворных сме сей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс"**	**м2 оштук атуриваемой поверхности**	**317,544**	**1024,01**	**325167**
			Накладные расходы			***288,32***	***91555***
			Сметная прибыль			***75,85***	***24086***
10	**52**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (одно слойное оштукатуривание) из сухих растворных смесе й толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**714,288**	**813,04**	**580746**
			Накладные расходы			***224,57***	***160408***
			Сметная прибыль			***60,23***	***43018***
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
11	**18**	**23-060144-0912 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**к м**	**0,005**	**3650945,18**	**18255**
			Накладные расходы			***117469,28***	***587***
			Сметная прибыль			***270440,38***	***1352***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	19	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км.к	0,12	635522,18	76263
			Накладные расходы			*20447,95*	*2454*
			Сметная прибыль			*47075,72*	*5649*
13	20	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,32	243395,78	321282
			Накладные расходы			*7831,27*	*10337*
			Сметная прибыль			*18029,32*	*23799*
14	51	23-070102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛП001-36-001 ГОСТ 17677-82 ARS/S-IX3 6	шт.	14	1395,40	19536
			Накладные расходы			*44,90*	*629*
			Сметная прибыль			*103,36*	*1447*
15	52	23-070102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛП046-2Х36-712 ГОСТ 17677-82 ARS/S- 2х36	шт.	117	1880,84	220058
			Накладные расходы			*60,52*	*7080*
			Сметная прибыль			*139,32*	*16301*
16	53	23-070102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 ARS/S-1 х18	шт.	10	1545,96	15460
			Накладные расходы			*49,74*	*497*
			Сметная прибыль			*114,52*	*1145*
17	54	23-070101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82/ССА-1001/	шт.	2	5348,92	10698
			Накладные расходы			*172,10*	*344*
			Сметная прибыль			*396,22*	*792*
18	56	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный,тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1634,52	19614
			Накладные расходы			*52,59*	*631*
			Сметная прибыль			*121,08*	*1453*
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ				
19	5	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевыес межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 15 5 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	540	2093,13	1130292
			Накладные расходы			*67,35*	*36367*
			Сметная прибыль			*155,05*	*83725*
			ИТОГО:				**5 451 519**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**633 550**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**403 816**
			Итого с временными		**1,2 %**	**65 418**	**5 516 937**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**38 619**	**5 555 556**
			Итого с понижающим к=0,9				**5 000 000**
			Итого с НДС		**12 %**	**600 000**	**5 600 000**

Технадзор: :
ТОО "АКНИЕТ Нұр Құрылыс"

Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"

Торебеков И.Б.