Приложение № 5
к Договору о государственных закупках работ
№43от 13.04.2020 года

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития города Шымкент"**
**Исполнитель: ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**
**Наименование и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГУ «Отдел предпринимательства города Шымкент» по адресу г. Шымкент, улица Казыбек би №5, 3-этаж**

## СПРАВКА № 3 от 25 июня 2020 г.
## о стоимости выполнения работ и затрат
## на 25 июня 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Исполнителя | номер | дата | наименован. | код |
| | | дог. № 43 | 13.04.2020 года | Местный бюджет | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость тенге | Всего к оплате тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге | в отчетном месяце (на 15 июня ) без НДС тенге | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт административного здания ГУ «Отдел предпринимательства города Шымкент» по адресу г. Шымкент, улица Казыбек би №5, 3-этаж | 16 800 000 | 5 000 000 | | | | | | | 600 000 | 5 600 000 |
| Всего к оплате | 16 800 000 | 5 000 000 | | | | | | | 600 000 | 5 600 000 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Зам. Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент"**
**Дербіс Т.М.**

**ТЕХНАДЗОР :**
**"АКНИЕТ-Нур Құрылыс"**
**Нуралиев Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**
**Торебеков И.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "Отделпредпринимательства города Шымкент"по адресу г.Шымкент ул.Казбек-би №5 3этаж ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Адм.здание**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **13.04.2020 г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 25.06.2020 | 01.06.2020 | 30.06.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| **1** | **13** | **12-120104-0501 РСНБ РК 2015** | **Очистка вручную стен из сухихстр-х смеси** | **м2** | **705,4237258** | **217,77** | **153621** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***79,31*** | ***55944*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***16,13*** | ***11379*** |
| **2** | **14** | **12-120104-0501 РСНБ РК 2015** | **Очистка вручную потолка от известковой окраски** | **м2** | **313,9795686** | **217,77** | **68376** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***79,31*** | ***24901*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***16,13*** | ***5065*** |
| **3** | **20** | **41-310104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный.Погрузка** | **т** | **22,38** | **81,68** | **1828** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2,63*** | ***59*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6,05*** | ***135*** |
| **4** | **21** | **41-020104-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 25 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **22,38** | **126,38** | **2828** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4,07*** | ***91*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,36* | *210* |
| 5 | 25 | 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 91 | 1309,56 | 119170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,14* | *3834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,00* | *8827* |
| 6 | 31 | 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм одностворчатые одинарной коне трукц ии со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся : глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,7 | 13921,85 | 9745 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,94* | *314* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1031,25* | *722* |
| 7 | 40 | 11-110101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги.Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 239,1932603 | 986,44 | 235950 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *203,86* | *48763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,07* | *17478* |
| 8 | 41 | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство | м2 покрытия | 239,1932603 | 5085,79 | 1216486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *491,29* | *117514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *376,73* | *90110* |
| 9 | 42 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3 | м плинтусов | 622,5688 | 386,65 | 240714 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *66,83* | *41608* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,64* | *17831* |
| 10 | 43 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 314,9430099 | 961,62 | 302856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *267,13* | *84131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,23* | *22434* |
| 11 | 50 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (од нослойное оштукатуривание) из сухих растворных сме сей толщиной до 10 мм Шпатлевка "Алинекс" | м2 оштук атуриваемой поверхности | 396,93 | 1024,01 | 406459 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *288,32* | *114444* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,85* | *30108* |
| 12 | 51 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучш енная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 317,544 | 881,19 | 279818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *273,30* | *86785* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,27* | *20727* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13** | **52** | **11-150203-0503 РСНБ РК 2015** | **Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (одно слойное оштукатуривание) из сухих растворных смесе й толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **892,86** | **813,04** | **725933** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***224,57*** | ***200510*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,23*** | ***53773*** |
| **14** | **53** | **11-150405-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучше иная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **714,288** | **714,60** | **510429** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***218,10*** | ***155789*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***52,93*** | ***37810*** |
| **15** | **56** | **11-150203-0505 РСНБ РК 2015** | **Откосы плоские оконные и дверные.Сплошное выравнивание бе тонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | **м2 ош тукатуриваемой поверхности** | **67,2** | **1144,72** | **76925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***294,61*** | ***19798*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***84,79*** | ***5698*** |
| | | | **Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | |
| **16** | **2** | **23-070201-0111 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001** | **шт.** | **1** | **4443,99** | **4444** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***142,99*** | ***143*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***329,18*** | ***329*** |
| **17** | **4** | **23-070204-0933 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **1** | **6651,78** | **6652** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***214,02*** | ***214*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***492,72*** | ***493*** |
| **18** | **6** | **23-070204-0748 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **5** | **1521,60** | **7608** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***48,96*** | ***245*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***112,71*** | ***564*** |
| **19** | **8** | **23-070201-0112 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-Збз-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001** | **шт.** | **2** | **5790,48** | **11581** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***186,31*** | ***373*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***428,92*** | ***858*** |
| **20** | **10** | **23-070204-1037 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010** | **шт.** | **2** | **9583,39** | **19167** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***308,35*** | ***617*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***709,88*** | ***1420*** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21** | **11** | **23-070204-1606 РСНБ РК 2015** | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **12** | **3544,76** | **42537** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***114,05*** | ***1369*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***262,57*** | ***3151*** |
| **22** | **13** | **23-070201-0111 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-243-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001** | **шт.** | **2** | **4443,99** | **8888** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***142,99*** | ***286*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***329,18*** | ***658*** |
| **23** | **15** | **23-070204-1037 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010** | **шт.** | **2** | **9583,39** | **19167** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***308,35*** | ***617*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***709,88*** | ***1420*** |
| **24** | **16** | **23-070204-1606 РСНБ РК 2015** | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **10** | **3544,76** | **35448** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***114,05*** | ***1141*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***262,57*** | ***2626*** |
| **25** | **22** | **23-061710-0105 РСНБ РК 2015** | **Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм** | **м** | **1320** | **42,38** | **55946** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1,36*** | ***1800*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3,14*** | ***4144*** |
| **26** | **23** | **23-061710-0103 РСНБ РК 2015** | **Канал кабельный размерами 16 ммХ 16 мм** | **м** | **120** | **42,38** | **5086** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1,36*** | ***164*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3,14*** | ***377*** |
| **27** | **24** | **23-061710-0109 РСНБ РК 2015** | **Канал кабельный размерами 40 мм х40 мм** | **м** | **5** | **187,32** | **937** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,03*** | ***30*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13,88*** | ***69*** |
| **28** | **26** | **23-061703-0108 РСНБ РК 2015** | **Концевая заделка внутренней установки ПКВэ-2** | **шт.** | **2** | **8142,87** | **16286** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***262,00*** | ***524*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***603,18*** | ***1206*** |
| **29** | **31** | **23-070201-0111 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели 1ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001** | **шт.** | **1** | **4443,99** | **4444** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***142,99*** | ***143*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***329,18*** | ***329*** |
| **30** | **33** | **23-070204-1037 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **1** | **9583,39** | **9583** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***308,35*** | ***308*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *709,88* | *710* |
| **31** | **35** | **23-070204-0810 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 О** | **шт.** | **4** | **659,56** | **2638** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,22* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,86* | *195* |
| **32** | **36** | **23-070204-1606 РСНБ РК 2015** | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **4** | **3544,76** | **14179** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *114,05* | *456* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,57* | *1050* |
| **33** | **38** | **23-070201-0112 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ПЭК ГОСТ Р 51778 -2001** | **шт.** | **1** | **5790,48** | **5790** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *186,31* | *186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *428,92* | *429* |
| **34** | **40** | **23-070204-1037 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **1** | **9583,39** | **9583** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,35* | *308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *709,88* | *710* |
| **35** | **42** | **23-070204-0810 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **6** | **659,56** | **3957** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,22* | *127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,86* | *293* |
| **36** | **43** | **23-070204-1606 РСНБ РК 2015** | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **5** | **3544,76** | **17724** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *114,05* | *570* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,57* | *1313* |
| **37** | **45** | **23-070201-0205 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51 778-2001** | **шт.** | **1** | **3638,18** | **3638** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *117,06* | *117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *269,50* | *269* |
| **38** | **47** | **23-070204-1037 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **1** | **9583,39** | **9583** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,35* | *308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *709,88* | *710* |
| **39** | **49** | **23-070204-0810 РСНБ РК 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0** | **шт.** | **3** | **659,56** | **1979** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,22* | *64* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,86* | *147* |
| **40** | **57** | **23-070104-0201 РСНБ РК 2015** | **Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип Л-36,Л-18** | **шт.** | **258** | **335,56** | **86575** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,80* | *2786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,86* | *6413* |
| **41** | **58** | **23-070104-0406 РСНБ РК 2015** | **Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W,напряжение электрической сети 2 20 В,мощность 18 Вт** | **шт.** | **12** | **1369,58** | **16435** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,07* | *529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,45* | *1217* |
| **42** | **59** | **13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** | **м кабеля** | **1050** | **327,10** | **343458** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,47* | *71896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,23* | *25441* |
| **43** | **60** | **23-060128-0302 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4** | **137086,35** | **54835** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4410,76* | *1764* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10154,54* | *4062* |
| **44** | **61** | **23-060128-0304 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 3Х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,45** | **215347,02** | **96906** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6928,80* | *3118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15951,63* | *7178* |
| **45** | **62** | **23-060128-0402 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 4Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,2** | **194437,34** | **38887** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6256,03* | *1251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14402,77* | *2881* |
| **46** | **64** | **23-061710-0105 РСНБ РК 2015** | **Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм** | **м** | **850** | **42,38** | **36026** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,36* | *1159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,14* | *2669* |
| **47** | **66** | **23-070220-0512 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **64** | **576,02** | **36865** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,53* | *1186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,67* | *2731* |
| **48** | **68** | **23-070218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номин альный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012** | **шт.** | **22** | **224,95** | **4949** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,24* | *159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,66* | *367* |
| **49** | **70** | **23-070218-1503 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номин альный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012** | **шт.** | **25** | **256,92** | **6423** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,27* | *207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,03* | *476* |
| **50** | **71** | **23-070202-1401 РСНБ РК 2015** | **Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3** | **шт.** | **47** | **41,36** | **1944** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,33* | *63* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,06* | *144* |
| **51** | **72** | **23-080306-0106 РСНБ РК 2015** | **Коробка монтажная пластмассоваяответвительная для открытой проводки тип КМ-209,с тепень защиты 1Р44** | **шт.** | **111** | **104,00** | **11544** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,35* | *371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,70* | *855* |
| | | | **Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ.** | | | | |
| **52** | **11** | **23-040501-0227 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **12** | **897,78** | **10773** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,89* | *347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,50* | *798* |
| **53** | **12** | **23-040501-0229 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **8** | **1479,52** | **11836** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,60* | *381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,59* | *877* |
| **54** | **13** | **23-040501-0231 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2** | **3661,83** | **7324** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *117,82* | *236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *271,25* | *542* |
| **55** | **25** | **11-160401-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка/ГИЛЬЗА/** | **м трубопровода** | **5** | **2120,52** | **10603** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *405,83* | *2029* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *157,08* | *785* |
| **56** | **26** | **11-160401-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка/ГИЛЬЗА/** | **м трубопровода** | **3** | **2717,21** | **8152** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *487,79* | *1463* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *201,28* | *604* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5 451 519** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1 053 624** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **403 816** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **65 418** | **5 516 937** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,7 %** | **38 619** | **5 555 556** |
| | | | **Итого с понижающим к=0,9** | | | | **5 000 000** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **600 000** | **5 600 000** |

**Технадзор: :**
**ТОО "АКНИЕТ Нур Құрылыс"**

_____ **Нуралиев Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**

_____ **Торебеков И.Б.**