Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан индустрии
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«14» 10 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «Электромонтаж», 050061, Казахстан, город Алматы, улица Утеген батыра, 7/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ»**
(наименование, местонахождения объекта)

в лице руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» Оспанов Г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет,что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Лицензия ГСЛ № 14003241
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата г.Экибастуза»№ EPVL-0046/18 от 05.05.2018 г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели объекта:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2 КТПБ-1250 кВА	шт	1	1	1	1
Протяженность ЛЭП 0,4 кВ	км.	2,144	-	2,144	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

2 КТПБ-10/0,4 кВ, на 1250 кВА

Точкой подключения жилых домов к электрическим сетям определена проектируемая 2 КТПБ 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью 1250кВА каждый.

Проектом предусмотрено: - установка комплектной двух трансформаторной подстанции в блочномодульном здании; - прокладка кабельных линий 0,4кВ от проектируемой КТПБ до ВРУ жилых домов; - перенос существующей кабельной линии 0,4кВ. Трансформаторная подстанция оснащается заводом-изготовителем системами отопления, освещения, вентиляции, заземления и пожарной сигнализации, необходимыми для нормального функционирования подстанции. Оборудование, аппараты, кабельные изделия для подключения этих систем поставляются комплектно с основным электротехническим оборудованием.

Раздел АСКУЭ и телемеханики выполняется заводом-изготовителем, поставляющим блочные комплектные модули АО "Alageum Elecric".

Трансформаторная подстанция состоит из распределительного устройства 10 кВ-РУ-10кВ, силовых трансформаторов 10/0,4кВ и распределительного устройства 0,4 кВ-РУ 0,4 кВ. РУ-10 кВ-двухсекционное укомплектовано камерами КСО2-10 с выключателями ВВ-АЕ-12.

В вводных и отходящих камерах устанавливаются счетчики типа "Меркурий -234" модель NP73E.3-17-1 с модулем GSM.

Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ-сухие типа ТСЛ мощностью 1250 кВА.

РУ0,4 кВ-выполнено двухсекционным с двумя вводами от РУ 10 кВ с устройством АВР.

РУ-0,4 кВ укомплектовано панелями типа ЩО70.

На вводных панелях устанавливаются счетчики "Меркурий" модель NP73E.3-14-1 с модулем GSM.

Конструкции железобетонные

Трансформаторная подстанции поставляется на площадку в блок-модульном исполнении, скомплектованная «под ключ». На строительной площадке производится компоновка и соединение блок-модулей с выполнением пуско-наладочных работ по вводу ТП в эксплуатацию. Фундаменты под блочно-модульное здание распределительного пункта - блоки фундаментные по ГОСТ 13579-78 б=400мм на растворе М100.

Отмостка - бетонная шириной 1000 мм

Ограждение ТП предусмотрено из столбов металлических и панелей ограждения.

Сети электроснабжения 0,4кВ

ЛЭП-0,4 кВ проектируется кабельной. Кабели принимаются марки АВБбШв-1кВ и прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. В местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями и при прокладке под основными проездами кабель необходимо защитить трубой марки ПНД110.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 15.05.2020г; месяц, год

окончание работ; 14.10.2020г; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц: 5;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть» _____

(наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя)

11.Обеспечен доступ для маломобильных груп, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кудайберген Әбутәліп Спашұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)