Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 октября 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		63	04.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР (в смет базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	223 216 822									
За отчетный месяц		20 313 970							2 437 676	22 751 646,00

Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ **Кудайберген Э. С.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о. руководителя _____ **Оспанов Г. И.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-изыскательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор № 63 от 04.03.2020
Локальная смета № 2-1-2 Электроснабжение

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 19 октября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 подготовительный период										
1	1101-0205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,4	1349,06 / 1349,06	– / –	31 568 / 31 568	- / -	- / –	22 729 / –	–
2	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,4	703,72 / 703,72	– / –	16 467 / 16 467	- / -	- / –	11 856 / –	–
3	1308-0201-020	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий - демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	65	150,31 / 58,54	91,77 / 26,52	9 770 / 3 805	5 965 / 1 724	- / –	3 981 / –	–

4	1101-0205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27	1349,04	–	36 424	-	-	26 225	–
					1349,04	–	36 424	-	–	–	
5	1308-0201-030	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	75	464,04	399	34 803	29 925	-	10 607	–
					65,04	131,39	4 878	9 854	–	–	
6	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка песком) НР = 72 %	м3 грунта	2,25	640,89	–	1 442	-	-	1 038	–
					640,89	–	1 442	-	–	–	
7	2101-0401-010	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5	1827		8 222	-	8 222	-	–
					0		-	-	–	–	
8	1134-0201-030	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	120000	–	720	-	9	540	–
					118500	–	711	-	–	–	
9	2301-0501-080	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	843		5 058	-	5 058	-	–
					0		-	-	–	–	
10	1308-0201-020	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	69	542,17	305,88	37 410	21 106	2 841	14 087	–
					195,12	88,43	13 463	6 102	–	–	
11	1308-0201-090	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	662	355,5	3 972	2 133	278	1 560	–
					260,17	101	1 561	606	–	–	

12	2306-0137-073	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	4862676		364 701	-	364 701	-	–
					0		-	-	–	–	
13	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,5	703,73	–	15 834	-	-	11 400	–
					703,73	–	15 834	-	–	–	
14	1101-0201-060	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	нного грунта	22,5	76,8	66,04	1 728	1 486	68	340	–
					7,73	13,24	174	298	–	–	
15	1101-0205-130	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,43	377,52	–	2 805	-	-	2 020	–
					377,52	–	2 805	-	–	–	
16	4131-0104-060	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,319	416		133	-	-	-	–
					0		-	-	–	–	
17	4102-0103-101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,75	237		1 837	-	-	-	–
					0		-	-	–	–	
		Итого по разделу 1					**733 619**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 615				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 584				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					381 176				
		- перевозка грузов, тенге					1 969				
		Накладные расходы, тенге					106 384				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					54 342				

	Раздел 2 ЛЭП-0,4кВ										
18	1101-0205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	305,52	1349,04	0	412 159	-	-	296 754	–
					1349,04	0	412 159	-	–	–	
19	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка кабеля песком) НР = 72 %	м3 грунта	34,29	640,74	0	21 971	-	-	15 819	–
					640,74	0	21 971	-	–	–	
20	1308-0201-030	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	450	464,04	399	208 818	179 550	-	63 643	–
					65,04	131,39	29 268	59 126	–	–	
21	1308-0201-030	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	720	136,02	114,34	97 934	82 325	-	30 757	–
					21,68	37,65	15 610	27 108	–	–	
22	2101-0401-010	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,58	1827		125 296	-	125 296	-	–
					0		-	-	–	–	
23	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	236,94	703,73	0	166 742	-	-	120 054	–
					703,73	0	166 742	-	–	–	
24	1101-0201-060	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	нного грунта	236,94	76,79	66,04	18 195	15 648	711	3 577	–
					7,75	13,22	1 836	3 132	–	–	
25	1101-0205-130	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	113,2	433,38	0	49 059	-	-	35 322	–

26	4102-0103-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	113,2	433,38	0	49 059	-	-	-	-
					237		26 828	-	-	-	-
27	1134-0201-030	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	рубопровода	0,732	0		-	-	-	-	-
					120030,05	0	87 862	-	1 118	65 925	-
28	2301-0501-080	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	732	118502,73	0	86 744	-	-	-	-
					843		617 076	-	617 076	-	-
29	1308-0201-081	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	240	0		-	-	-	-	-
					802,73	401,45	192 655	96 348	15 658	77 219	-
30	1308-0201-090	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	732	336,04	110,83	80 650	26 599	-	-	-
					662,03	355,48	484 606	260 211	33 957	190 425	-
31	1308-0201-020	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1172	260,16	101,15	190 437	74 042	-	-	-
					542,18	305,88	635 435	358 491	48 263	239 271	-
32	2306-0137-073	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,144	195,12	88,43	228 681	103 640	-	-	-
					4862676		10 425 577	-	10 425 577	-	-
					0		-	-	-	-	

33	1308-0201-182	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	3454,54	79,96	82 909	1 919	2 942	56 650	–
					3252	26,33	78 048	632	–	–	
34	2306-1703-160	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТ-4-150/240 ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	14877		357 048	-	357 048	-	–
					0		-	-	–	–	
35	1308-0201-270	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	16496,83	80	98 981	480	26 957	51 625	–
					11924	26,33	71 544	158	–	–	
36	2306-1703-180	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	23666		141 996	-	141 996	-	–
					0		-	-	–	–	
37	1308-0201-120	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	414	415,38	68,43	171 967	28 330	35 931	80 765	–
					260,16	10,79	107 706	4 467	–	–	
38	2306-1710-060	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	57	357		20 349	-	20 349	-	–

39	2306-1710-060	Стойки кабельные К 1151УТ2,5	шт.	345	0 550		- 189 750	- -	- 189 750	- -	–
40	2306-1710-060	Стойки кабельные К 1152УТ2,5	шт.	12	0 648		- 7 776	- -	- 7 776	- -	–
41	1308-0201-120	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	114	0 32,75	8,79	- 3 734	- 1 002	- 260	- 2 017	–
42	1308-0201-120	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	1147	21,68 50,07	2,89 23,99	2 472 57 430	329 27 517	- 5 047	- 24 428	–
43	2306-1710-040	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	114	21,68 291	7,9	24 867 33 174	9 061 -	- 33 174	- -	–
44	2306-1710-040	Полки кабельные К 1162 УТ2,5	шт.	243	0 368		- 89 424	- -	- 89 424	- -	–
45	2306-1710-040	Полки кабельные К 1163 УТ2,5	шт.	904	0 474		- 428 496	- -	- 428 496	- -	–
46	1308-0201-140	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР = 72 %	м2	198,72	0 656,12	200,7	- 130 384	- 39 883	- 36 648	- 48 230	–
47	2113-0409-010	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	4,08	271 60415	66,09	53 853 246 493	13 133 -	- 246 493	- -	–
48	2404-0207-220	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,86	0 28734		- 139 647	- -	- 139 647	- -	–
					0		-	-	-	-	

49	2110-0502-190	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15	1371		20 565	-	20 565	-	–
					0		-	-	–	–	
		Итого по разделу 2					**18 568 244**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 621 645				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 091 704				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					321 428				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 050 159				
		- перевозка грузов, тенге					26 828				
		Накладные расходы, тенге					1 402 482				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 375 425				
		Итого по смете					**19 301 863**				
		в том числе					**1 750 778**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**1 152 318**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**340 012**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**13 431 335**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**28 798**				
		- перевозка грузов, тенге					**1 508 866**				
		Накладные расходы, тенге					**1 429 768**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого смета		**Тенге**				**19 301 863**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР		**Тенге**				**19 301 863**				
		Временные здания и сооружения 1%	**Тенге**				**193 019**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**19 494 881**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%					**619 742**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**20 114 624**				
	в том числе СМР						**20 114 624**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**402 292**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**20 516 916**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,050						**21 542 762**				

	Договорной коэффициент к = 0,9									
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				19 388 486				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				2 326 618				
						21 715 104				

Сдал (Подрядчик):
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ Кудайберген Ә.С.

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Тюлебаев М.С.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Главный специалист _____ Амерханов А.Н.

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор № 63 от 04.03.2020
Локальная смета № 2-1-3 Ограждение ТП

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 19 октября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	65	3156,49	842,6	205 172	54 769	815	198 945	–
					2301,35	292,46	149 588	19 010	–	–	
2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	17710		63 756	-	63 756	-	–
					0		-	-	–	–	
3	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	713	27	713	27	42	765	–
					644	4	644	4	–	–	
4	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М-1, М-2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0612	64215,69	5980,39	3 930	366	512	3 682	–
					49869,28	1111,11	3 052	68	–	–	

5	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу - изготовление столбиков НР = 69 %	т конструкций	1,0268	33829,37	7749,32	34 736	7 957	845	19 377	–
					25257,11	2091,94	25 934	2 148	–	–	
6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,64554	205591		132 717	-	132 717	-	–
					0		-	-	–	–	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0948	221887		21 035	-	21 035	-	–
					0		-	-	–	–	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05582	194468		10 855	-	10 855	-	–
					0		-	-	–	–	
9	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	114,83	1229		141 126	-	141 126	-	–
					0		-	-	–	–	
10	2113-0211-0501	Петля накладная - навес	шт.	2	298		596	-	596	-	–
					0		-	-	–	–	
11	2900-0001-0001(	Надбавка на марку стали С 245 ССЦ РК 8.04-08-2017	тн	0,74	5772		4 271	-	4 271	-	–
					0		-	-	–	–	
12	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	25,5	428,75	3,61	10 933	92	10 145	492	–

					27,29	0,67	696	17	–	–	
		Итого по смете									
		в том числе					**921 349**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 914				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 211				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 247				
		Накладные расходы, тенге					386 716				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					223 260				
							68 248				
	Итого смета		**Тенге**				**921 349**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**921 349**				
		Временные здания и сооружения 1%	**Тенге**				**9 213**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**930 562**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	**Тенге**				**29 583**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**960 145**				
	в том числе СМР						**960 145**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**19 203**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г		**Тенге**				**979 348**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,050						**1 028 315**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**925 484**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**111 058**				

	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге				1 036 542				

Сдал (Подрядчик):
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ Кудайберген Ә. С.

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Тюлебаев М.С.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Главный специалист _____ Амерханов А.Н.

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям