Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 августа 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		63	04.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР (в смет базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	200 465 176									
За отчетный месяц		178 986 764							21 478 412	200 465 176

Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ **Кулайберген Ә. С.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Тюлебаев М.С.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ **Оспанов Г. И.**

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор № 63 от 04.03.2020
Локальная смета 2-1-1 Комплектная трансформаторная подстанция

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 25 августа 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 общестроительные работы									
		1.1 Общестроительные работы									
1	1101-0102-030	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	153,91	184,04	176,48	28 326	27 162	14	5 725	–
					7,47	44,19	1 150	6 801	–	–	
2	4102-0103-101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,860;	т	286,2726	283		81 015	-	-	-	–
					–		-	-	–	–	

3	1101-0101-030	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,69	139,17	132,44	6 637	6 316	-	1 258	–
					6,73	29,9	321	1 426	–	–	
4	1101-0205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,59	1618,94	–	5 812	-	-	4 185	–
					1618,94	–	5 812	-	–	–	
5	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,1	703,73	–	3 589	-	-	2 584	–
					703,73	–	3 589	-	–	–	
6	1101-0104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,2	15,8	15,8	730	730	-	196	–
					–	5,89	-	272	–	–	
7	1101-0104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,2	15,11	15,11	698	698	-	171	–
					–	5,15	-	238	–	–	
8	1101-0201-050	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	енного грунта	46,2	131,32	62,75	6 067	2 899	-	3 228	–
					68,57	28,46	3 168	1 315	–	–	
9	1108-0101-020	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,4	5013,24	1452,06	17 045	4 937	9 704	4 140	–
					707,06	602,35	2 404	2 048	–	–	
10	1107-0501-010	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	(конструкций	72	1472,92	741,86	106 050	53 414	20 318	59 878	–

11	1107-0501-010	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %			448,86	255,92	32 318	18 426	–	–
			к конструкций	92	2085,82	1041	191 895	95 772	38 171	107 512	–
12	1107-0501-010	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %			629,92	360,43	57 953	33 160	–	–
			к конструкций	12	3159,08	1646,83	37 909	19 762	7 139	21 148	–
13	2104-1201-991	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			917,33	576,17	11 008	6 914	–	–
			м3	6,516	16137		105 149	-	105 149	-	–
14	2104-1201-990				–		-	-	–	–
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,74	20437		771 292	-	771 292	-	–
15	2900-0033-003	Надбавка на сульфатостойкость			–		-	-	–	–
			м3	44,256	270		11 949	-	11 949	-	–
16	1106-0101-011	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство заделок В7,5, F50, W2, сульфатостойкий НР = 91 %			–		-	-	–	–
			м3	0,5	23478	1272	11 739	636	9 799	1 299	–
17	1134-0201-030	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %			2608	246	1 304	123	–	–
			трубопровода	0,176	120034,09	0	21 126	-	269	15 851	–
18	2301-0801-010				118505,68	0	20 857	-	–	–
		Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	179	606		108 474	-	108 474	-	–
					–		-	-	–	–

19	1108-0201-070	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	еских изделий	0,08176	56274,46	2079,26	4 601	170	-	0	4 165	–
					54195,21	574,85	4 431	47		–	–	
20	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 8 мм	т	0,07536	194468		14 655	-		14 655	-	–
					–		-	-		–	–	
21	2105-0301-350	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 д 4 мм	т	0,0064	213051		1 364	-		1 364	-	–
					–		-	-		–	–	
22	1106-0301-060	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08176	16487,28	880,63	1 348	72		24	1 159	–
					15313,11	269,08	1 252	22		–	–	
23	1108-0101-030	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	2 поверхности	87,23	818,87	18,47	71 430	1 611		50 069	18 543	–
					226,41	2,17	19 750	189		–	–	
24	1108-0301-010	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м М100 на р-ре М100 НР = 93 %	м3 кладки	5,3	8118,49	2523,77	43 028	13 376		11 415	19 311	–
					3440,94	476,98	18 237	2 528		–	–	
25	2103-0302-010	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	351	259		90 909	-		90 909	-	–
							-	-		–	–	
26	1106-0701-020	Пояса в опалубке. Устройство В12,5, F50, W2 НР = 91 %	м3	10	33260,7	4446,7	332 607	44 467		207 372	80 667	–

27	2105-0301-320			8076,8	787,7	80 768	7 877	–	–	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 10 мм	т	0,167	195527		32 653	-	32 653	-	–
				–		-	-	–	–	
28	2105-0301-300	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 8 мм	т	0,099	194468		19 252	-	19 252	-	–
				–		-	-	–	–	
29	1106-0301-040	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,795	222388,68	1166,04	176 799	927	129 946	42 126	–
				57768,55	460,38	45 926	366	–	–	
30	1113-0301-141	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	48,8	214,36	1,8	10 461	88	9 707	471	–
				13,65	0,33	666	16	–	–	
31	1111-0101-150	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (100 мм). Устройство В12,5 НР = 94 %	м2 покрытия	60	990,22	86	59 413	5 160	37 163	17 718	–
				284,83	29,32	17 090	1 759	–	–	
32	1111-0101-150	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=14,000;	м2 покрытия	840	105,63	3,68	88 729	3 091	78 742	7 841	–
				8,21	1,72	6 896	1 445	–	–	
33	1106-0301-041	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,034	225470,59	1235,29	7 666	42	7 245	359	–
				11147,06	470,59	379	16	–	–	
34	1106-0101-010	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 91 %	м3	4	21880,5	1043	87 522	4 172	79 251	4 445	–

			1024,75	196,5	4 099	786	–	–	
Итого по разделу 1					**3 220 474**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					339 377				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					285 502				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 774				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 852 045				
- перевозка грузов, тенге					81 015				
Накладные расходы, тенге					423 980				
Сметная прибыль (8 %), тенге					238 554				
Раздел 2 монтажные работы									
35 1308-0101-250: Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	99030	53963	99 030	53 963	4 959	41 618	–
			40108	17695	40 108	17 695	–	–	
36 1308-0103-030: Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3361	1040	3 361	1 040	153	1 807	–
			2168	342	2 168	342	–	–	
37 5804-0001-010(Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х1250кВА, трансформатор ТСЛ-1250-10/0,4кВ - 2 шт 185 700 000	комплект	1	185700000		185 700 000	-	185 700 000	-	–
			–		-	-	–	–	
38 1308-0208-020: Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	569,84	22,66	28 492	1 133	20 009	5 500	–
			147	5,78	7 350	289	–	–	
39 1133-0105-110 Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	10	3219	1264	32 190	12 640	15 387	6 106	–

				416,3	346,9	4 163	3 469	–	–	
2,1										
40	1101-0205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,5	1349,07	–	10 118	-	-	7 285	–
					1349,07	–	10 118	-	–	–	
41	1101-0205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,5	703,73	–	5 278	-	-	3 800	–
					703,73	–	5 278	-	–	–	

Итого по разделу 2	**185 964 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 776
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 508
- оборудование, тенге	185 700 000
Накладные расходы, тенге	66 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 567
Итого по смете	**189 184 626**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 892 553
- оборудование, тенге	185 700 000
- перевозка грузов, тенге	81 015
Накладные расходы, тенге	490 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	258 120

Итого смета		**Тенге**	**189 184 626**

Оборудование		185 700 000
ИТОГО СМР		3 484 626
Временные здания и сооружения 1%	Тенге	34 846
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3 519 472
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	Тенге	111 884
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г		189 331 356
в том числе СМР		3 631 356
Непредвиденные работы и затраты-2%		72 627
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г	Тенге	189 403 983
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,050		198 874 182
Договорной коэффициент к = 0,9		178 986 764
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	21 478 412
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге	200 465 176

Сдал (Подрядчик):
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ **Құдайберген Ә. С.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Главный специалист _____ **Амерханов А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 августа 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		63	04.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР (в смет базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	200 465 176									
За отчетный месяц		178 986 764							21 478 412	200 465 176

Подрядчик:
АО "Электромонтаж"

Заместитель Генерального директора _____ **Кудайберген Ә. С.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ **Оспанов Г. И.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

Инженер авторского надзора _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства акимата г. Экибастуза,Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62**	**060240010430**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 63 от 04.03.2020 г	

Номер документа	Дата составления
480	**25.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 0,4 кВ»			усл	1	200 465 176,00	200 465 176,00
				Итого	1	x	200 465 176,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.