Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

Исполнитель: ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3 за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансирования наимен-е	источник финансирования код	организационно-правовая форма номер	организационно-правовая форма код
		№ 71 от 2019-06-20					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них: в отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты: на приобретение материалов	Доп. затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	42 445 218									
в т.ч. за сентябрь 2019 г.		3 889 556							466 747	4 356 302

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 329091 329279
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Есболатов Қ.Б.

Подрядчик:
ТОО "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227 БИН/ИИН 991240005034
БИК HSBKKZKX ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87272276602
(наименование организации)

Генеральный директор _____ Ажайпов Е. К.

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью " ЖетысуГипроСтрой", 17008634,РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Ракишева , 26 , 309094"

Тё Ю.В.

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестованного (-ых) эксперта (-ов) KZ92VJE00012412 от 27.07.2015 _____ Крутиков В. А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 2019-06-20**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета 2 -1-1 Водохранилище "Октябрь"				
1	**61**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,600**	**2834,96**	**13040**
			Накладные расходы			***1098,82***	***5054***
			Сметная прибыль			***210,00***	***966***
2	**62**	**1137-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Бордюры, тумбы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,960**	**31372,96**	**61491**
			Накладные расходы			***4711,73***	***9235***
			Сметная прибыль			***2323,98***	***4555***
3	**63**	**1137-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна колодца**	**м3 конструкции**	**1,100**	**23207,27**	**25528**
			Накладные расходы			***2090,00***	***2299***
			Сметная прибыль			***2628,18***	***2891***
4	**64**	**1137-0401-0208 РСНБ РК 2015**	**Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,400**	**30505,00**	**12202**
			Накладные расходы			***9470,00***	***3788***
			Сметная прибыль			***2260,00***	***904***
			Смета 4 -1-1 Кабельная линия КЛ-0,4кВ Трансформаторная подстанция				
1	**1**	**1133-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные подстанци работы**	**подстанция**	**1,000**	**16797,25**	**16797**
			Накладные расходы			***5021,00***	***5021***
			Сметная прибыль			***1244,24***	***1244***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2**	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**52509,00**	**52509**
			Накладные расходы			***14470,00***	***14470***
			Сметная прибыль			***3890,00***	***3890***
3	**3**	**5108-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC**	**шт.**	**1,000**	**1010286,00**	**1010286**
4	**4**	**5108-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,000**	**385847,00**	**385847**
5	**5**	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**14321,29**	**14322**
			Накладные расходы			***2048,00***	***2048***
			Сметная прибыль			***1060,84***	***1061***
6	**6**	**СТ5800-0004-0004**	**Шкаф АСКУЭ ШУЭ11-1N-08 (аналог ШУЭ22-1N-NS-08)**	**1 шт**	**1,000**	**442946,00**	**442946**
			Раздел: Дизельная электростанция АДРм-12С				
7	**15**	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**10,000**	**212,11**	**2121**
			Накладные расходы			***37,70***	***377***
			Сметная прибыль			***15,71***	***157***
8	**16**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,800**	**43,69**	**340**
			Накладные расходы			***8,50***	***66***
			Сметная прибыль			***3,24***	***25***
9	**17**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,200**	**4965,58**	**10925**
			Накладные расходы			***1030,84***	***2268***
			Сметная прибыль			***367,82***	***809***
10	**18**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание оставшегося грунта. Засыпка вручную. Группа грунтов**	**м3 грунта**	**2,200**	**1478,78**	**3253**
			Накладные расходы			***573,17***	***1261***
			Сметная прибыль			***109,54***	***241***
11	**19**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,800**	**240,78**	**1878**
			Накладные расходы			***78,98***	***616***
			Сметная прибыль			***17,84***	***139***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**20**	**1107-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**3,000**	**2979,59**	**8939**
			Накладные расходы			***1187,93***	***3564***
			Сметная прибыль			***220,71***	***662***
13	**21**	**2104-0405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,000**	**20171,00**	**60513**
			Сметная прибыль			***1494,00***	***4482***
14	**22**	**1313-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**0,584**	**302733,87**	**176798**
			Накладные расходы			***94828,23***	***55380***
			Сметная прибыль			***22424,73***	***13096***
15	**23**	**СТ5800-0005-0001**	**Дизельная электростанция АДРм-12С-Т400-2РГТН**	**1 к-т**	**1,000**	**1369643,00**	**1369643**
16	**24**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**3867,73**	**30942**
			Накладные расходы			***628,24***	***5026***
			Сметная прибыль			***286,50***	***2292***
17	**25**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**598,53**	**17956**
			Накладные расходы			***139,77***	***4193***
			Сметная прибыль			***44,33***	***1330***
			ИТОГО:				**3718276**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**114666**
			Сметная прибыль				**38744**
			Итого с временными		**4,300%**	**159885,87**	**3878162**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,050%**	**157065,56**	**4035227**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4115932**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**4321729**
			Скидка 10%				**432173**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с вычетом скидки				**3889556**
			Итого с НДС		**12 %**	**466747**	**4 356 302**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 329091 329279

(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ **Есболатов Қ.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор _____ **Ажайпов Е. К.**

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью " ЖетысуГипроСтрой", 17008634,РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Ракишева , 26 , 309094" _____ Тё Ю.В.

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестованного (-ых) эксперта (-ов) KZ92VJE00012412 от 27.07.2015 _____ Крутиков В. А.