Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган

Исполнитель: ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №4 за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансирования наимен-е	источник финансирования код	организационно-правовая форма номер	организационно-правовая форма код
		№ 71 от 2019-06-20					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты: на приобретение материалов	Доп. затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	57 569 551									
в т.ч. за октябрь 2019 г.		13 503 869							1 620 464	15 124 333

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 329091 329279
(наименование организации)

Заместитель руководителя_____ Есболатов Қ.Б.

Подрядчик:
ТОО "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227 БИН/ИИН 991240005034
БИК HSBKKZKX ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87272276602
(наименование организации)

Генеральный директор_____ Ажайпов Е. К.

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью " ЖетысуГипроСтрой", 17008634,РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Ракишева , 26 , 309094"

_____ Салыкжанов С.А

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт" аттестованного (-ых) эксперта (-ов) KZ92VJE00012412 от 27.07.2015

_____ Крутиков В. А.

100010

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт водохранилища «Октябрь №2» Карасайского района Алматинской области;**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 2019-06-20**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-1 Водохранилище "Октябрь" ГТС										
1	С121-010301-0103 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1102,2		3162,00	--	3485156	--	3485156	--	3763969
		СП - 8%				--	--	--	--		278813	
2	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1002		61,58	61,58	61702	61702	--	17406	85436
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,13	--	24175		6329	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	14,02							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	12,76548		4359,00		55645,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	12,76548		1750,00		22339,59			
2.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,2525		729,00		913,00			
2.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,2525		4107,00		5144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,2525		1465,00		1834,91			
3	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1002		6,04	6,04	6052	6052	--	1321	7968
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,83	--	1835		590	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Уплотнение грунта										
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,25							
3.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,2525		729,00		913,00			
3.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,2525		4107,00		5144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,2525		1465,00		1834,91			
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1494**		**163,73**	**122,19**	**244619**	**182557**	**471**	**125249**	**399457**
		НР - 108%; СП - 8%				**41,23**	**36,40**	**61591**	**54380**		**29589**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	62,15	991,00		61591,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	36,14							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	3,46608		9598,00		33267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	3,46608		1750,00		6065,64			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	8,84448		4388,00		38810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	8,84448		1225,00		10834,49			
4.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	10,87632		3539,00		38491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	10,87632		1465,00		15933,81			
4.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	10,03968		5416,00		54375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	10,03968		1750,00		17569,44			
4.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,77688		7405,00		5753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,77688		1750,00		1359,54			
4.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	2,13642		5552,00		11861,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	2,13642		1225,00		2617,11			
4.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	15,687	30,00				471,00		
5	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**197,208**		**2158,00**	**--**	**425575**	**--**	**425575**	**--**	**459621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34046**	
6	С123-010201-0156 2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**184,6**		**1117,00**	**--**	**206198**	**--**	**206198**	**--**	**222694**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16496**	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную под траншею заплечика**	**м3 грунта**	**42,5**		**2457,67**	**--**	**104451**	**--**	**--**	**75205**	**194028**
		НР - 72%; СП - 8%				**2457,67**	**--**	**104451**	**--**		**14372**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	105,4	991,00		104451,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка гравийно-песчанная. Устройство (100мм)**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**14,6**		**3071,10**	**285,55**	**44839**	**4169**	**25975**	**14960**	**64582**
		НР - 91%; СП - 8%				**1006,44**	**119,59**	**14694**	**1746**		**4784**	
		Состав работ: 1. Подача гравия 2. Укладка гравия										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	13,29	1105,98		14694,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	1,22							
8.3	777 С	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	1,06142		3545,00		3763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	1,06142		1465,00		1554,98			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,15622		2601,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,15622		1225,00		191,37			
8.5	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	15,33	1401,00				21477,00		
8.6	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,20586	21851,00				4498,00		
9	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,874**		**205246,00**	**--**	**179385**	**--**	**179385**	**--**	**193736**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14351**	
10	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,051**		**202229,00**	**--**	**10314**	**--**	**10314**	**--**	**11139**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**825**	
		Верховой откос плотины										
11	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**72,5**		**1755,06**	**--**	**127242**	**--**	**--**	**91614**	**236364**
		НР - 72%; СП - 8%				**1755,06**	**--**	**127242**	**--**		**17508**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	128,4	991,00		127242,00				
12	**Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка гравийно-песчанная под зуб. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**10,4**		**3071,06**	**285,48**	**31939**	**2969**	**18503**	**10657**	**46004**
		НР - 91%; СП - 8%				**1006,44**	**119,62**	**10467**	**1244**		**3408**	
		Состав работ: 1. Подача гравия 2. Укладка гравия										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	9,46	1105,98		10467,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,8674							
12.3	777 С	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	0,75608		3545,00		2680,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	0,75608		1465,00		1107,66			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,11128		2601,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,11128		1225,00		136,32			
12.5	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	10,92	1401,00				15299,00		
12.6	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,14664	21851,00				3204,00		
13	**Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Зуб-упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки 2. Подготовка блока к бетонированию 3. Подача и укладка бетонной смеси 4. Уход за бетоном 5. Зачистка металлическими щетками с промывкой водой и затиркой открытой поверхности шва после распалубки 6. Прочистка и продувка строительных швов 7. Покрытие маслом поверхности опалубочных щитов	**м3 конструкции**	**62,1**		**23734,81** **4594,46**	**693,16** **304,76**	**1473932** **285316**	**43045** **18926**	**1145570**	**276860** **140063**	**1890856**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,31	267,65	1066,00		285316,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	14,31							
13.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	11,99772		16,00		192,00			
13.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	4,68234		2474,00		11584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0754	4,68234		1225,00		5735,87			
13.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	0,44091		4525,00		1995,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,44091		1750,00		771,59			
13.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	4,86243		4161,00		20233,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0783	4,86243		1465,00		7123,46			
13.7	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	18,72936		50,00		936,00			
13.8	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	2,99943		1555,00		4664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	2,99943		1225,00		3674,30			
13.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,32273		2601,00		3440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,32273		1225,00		1620,34			
13.10	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	63,0315	15809,00				996465,00		
13.11	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	1,53387	13399,00				20552,00		
13.12	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,09936	21851,00				2171,00		
13.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	2,484	310,00				770,00		
13.14	146673 С	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	0,005589	429602,00				2401,00		
13.15	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	14,904	6994,00				104239,00		
13.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,71	44,091	30,00				1323,00		
13.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	19,4373	908,00				17649,00		
14	**Е11-010107-1807 1101-0107-1807 РСНБ РК 2015**	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 спланированной поверхности**	**3505**		**79,00** **79,00**	**--** **--**	**276895** **276895**	**--** **--**	**--**	**199369** **38101**	**514365**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,077	269,88	1026,00		276902,00				
		Водовыпуски в оросительные каналы										
15	**Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**1,4**		**74000,00**	**40901,43**	**103600**	**57262**	--	**61815**	**178648**
		НР - 84%; СП - 8%				**33098,57**	**19465,00**	**46338**	**27251**		**13233**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	32,26	45,16	1025,99		46338,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,89	22,25							
15.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,89	22,246		2474,00		55037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,89	22,246		1225,00		27251,35			
15.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,78	44,492		50,00		2225,00			
16	**С341-010204-1025 4101-0204-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км**	**т**	**1,062**		**632,00**	--	**671**	--		--	**725**
		СП - 8%				--	--	--	--		**54**	
17	**С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**1,062**		**453,00**	--	**481**	--		--	**519**
		СП - 8%				--	--	--	--		**38**	
18	**Е11-390401-0104 1139-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Детали служебного металлического мостика (перильное ограждение, шандровые пазы). Монтаж**	**т конструкций**	**1,0013**		**101373,21**	**32661,54**	**101505**	**32704**	**33543**	**28221**	**140104**
		НР - 69%; СП - 8%				**35212,22**	**5634,67**	**35258**	**5642**		**10378**	
		Состав работ: 1. Подготовка конструкции к монтажу 2. Подача конструкций к месту установки 3. Установка конструкций в проектное положение 4. Установка анкерных болтов										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	27,17	27,21	1296,00		35258,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,22	3,22							
18.3	110 С	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,1	0,10013		1357,00		136,00			
18.4	693 С	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25-75 т	маш.-ч	3,22	3,224186		8512,00		27444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,22	3,224186		1750,00		5642,33			
18.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,9	1,90247		15,00		29,00			
18.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,35	1,351755		29,00		39,00			
18.7	1513 С	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,77	10,784001		366,00		3947,00			
18.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,22	5,226786		187,00		977,00			
18.9	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,33	0,330429		202,00		67,00			
18.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,51	2,513263		26,00		65,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.11	128015 С	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	5	5,0065	458,00				2293,00		
18.12	128058 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	0,10013	261,00				26,00		
18.13	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,05	0,050065	408916,00				20472,00		
18.14	131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0373	0,037348	21851,00				816,00		
18.15	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	404706,00				41,00		
18.16	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,001502	719042,00				1080,00		
18.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,51	2,513263	194,00				488,00		
18.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,781014	148,00				116,00		
18.19	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,002003	212247,00				425,00		
18.20	279787 С	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	0,004005	228947,00				917,00		
18.21	279806 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0197	0,019726	348231,00				6869,00		
19	**Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**35,7**		**224,59**	**1,60**	**8018**	**57**	**7398**	**394**	**9085**
		НР - 69%; СП - 8%				**15,77**	**0,22**	**563**	**9**		**673**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,014	0,4998	1126,45		563,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0071							
19.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00357		4388,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00357		1225,00		4,37			
19.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00357		28,00		0,10			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00357		2601,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00357		1225,00		4,37			
19.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,23205		138,00		32,00			
19.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,002142	544386,00				1166,00		
19.8	149498 С	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,006783	918806,00				6232,00		
		Гидрометрические посты в оросительные каналы										
20	**Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты облицовки. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**2,8**		**3293,57**	**1906,43**	**9222**	**5338**	**--**	**5436**	**15831**
		НР - 118%; СП - 8%				**1387,14**	**258,21**	**3884**	**723**		**1173**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,323	3,4496							
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15816	0,44285							
20.3	844 С	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,0928	0,25984		16233,00		4218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	0,25984		1750,00		455,00			
20.4	1905 С	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,06456	0,180768		4291,00		776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06456	0,180769		1465,00		265,00			
20.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05712	0,159936		187,00		30,00			
20.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00224		2601,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00224		1225,00		3,00			
20.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00664	0,018592		26,00		0,00			
20.8	2643 С	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,06456	0,180768		1703,00		308,00			
21	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**										
		СП - 8%	**т**	**6,7**		**463,00**	**--**	**3102**	**--**		**--**	**3350**
						--	**--**	**--**	**--**		**248**	
22	**С341-010204-1025 4101-0204-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км**										
		СП - 8%	**т**	**6,7**		**632,00**	**--**	**4234**	**--**		**--**	**4573**
						--	**--**	**--**	**--**		**339**	
23	**С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**										
		СП - 8%	**т**	**6,7**		**463,00**	**--**	**3102**	**--**		**--**	**3350**
						--	**--**	**--**	**--**		**248**	
24	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**42**		**143,95**	**136,33**	**6046**	**5726**	**--**	**1252**	**7882**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой				**7,62**	**33,79**	**320**	**1419**		**584**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	0,373	858,00		320,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,8106							
24.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,8106		7064,00		5726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,8106		1750,00		1418,55			
25	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**5**		**1526,20**	**--**	**7631**	**--**	**--**	**5494**	**14175**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				**1526,20**	**--**	**7631**	**--**		**1050**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	7,7	991,04		7631,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз	м2 спланированной поверхности	140		66,69 66,69	-- --	9337 9337	-- --	--	6723 1285	17345
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,065	9,1	1026,04		9337,00				
		РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-2 Звукооповещение НЗ.С										
27	С2900-0004-0001 СТ2900-0004-0001	**Микшер усилитель-360 Вт M-5360U** *СП - 8%*	1 шт	1		67527,00 --	-- --	67527 --	-- --	--	-- 5402	72929
28	С2900-0004-0002 СТ2900-0004-0002	**Микрофон настольный с кнопкой EGA-801** *СП - 8%*	1 шт	1		13884,00 --	-- --	13884 --	-- --	--	-- 1111	14995
29	С123-070216-0803 2307-0216-0803 РСНБ РК 2015	**Разъем Канон, типа папа** *СП - 8%*	шт.	1		307,00 --	-- --	307 --	-- --	307	-- 25	332
30	С123-080505-0512 2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА** *СП - 8%*	шт.	1		378064,00 --	-- --	378064 --	-- --	378064	-- 30245	408309
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-3 Система видеонаблюдения ВН										
31	С123-080502-0419 2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus** *СП - 8%*	шт.	1		40312,00 --	-- --	40312 --	-- --	40312	-- 3225	43537
32	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ** *СП - 8%*	шт.	1		77128,00 --	-- --	77128 --	-- --	77128	-- 6170	83298
33	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 22, модели LCD, DVI/VGA** *СП - 8%*	шт.	1		71166,00 --	-- --	71166 --	-- --	71166	-- 5693	76859
34	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Блок питания. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8		3268,25 3158,00	2,63 --	26146 25264	21 --	861	15411 3325	44882
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	2	16	1579,00		25264,00				
34.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	1,52		14,00		21,00			
34.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00016	22244,00				4,00		
34.4	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	2,4	273,00				655,00		
34.5	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000003	2877860,00				9,00		
34.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000032	6033997,00				193,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-080505-0510 2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	8	21268,00	--	170144	--	170144	--	183756
		СП - 8%			--	--	--	--		13612	
36	С123-080505-0512 2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1	378064,00	--	378064	--	378064	--	408309
		СП - 8%			--	--	--	--		30245	
37	С123-061709-0402 2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор по питанию С-366 М ПАПА	шт.	9	34,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
38	С123-061709-0402 2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	Коннектор по питанию С-366 М МАМА	шт.	8	34,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
39	С123-061709-0403 2306-1709-0403 РСНБ РК 2015	Коннектор накручиваемый F6 SRW-390 Gold	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
40	С123-070216-0804 2307-0216-0804 РСНБ РК 2015	Разъем PPM78/4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4), типа ИЭК	шт.	16	307,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		РАЗДЕЛ 4.смета 3-1-2 Сети электроснабжения									
		Отопление									
41	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20374,00	--	40748	--	40748	--	44008
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
		РАЗДЕЛ 5.смета 4-1-1 Сети электроснабжения									
42	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104,00	--	51104	--		--	51104
43	С2900-0001-0009 СТ2900-0001-0009	Кронштейн КМ-1	1 шт	1	1687,00	--	1687	--	--	--	1822
44	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	607119,00	--	1069	--	1069	--	1155
45	С121-130203-0102 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00077	748,00	--	1	--	1	--	1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**				--	--	--	--		--	
		СП - 8%	шт.	6		869,00	--	5214	--	5214	--	5631
47	С2900-0001-0010 СТ2900-0001-0010	**Кронштеин РА1**				--	--	--	--		417	
			1 шт	1		8558,00	--	8558	--	--	--	9243
48	С2900-0001-0011 СТ2900-0001-0011	**Кронштеин РА2 1 шт**				--	--	--	--		685	
				1		3013,00	--	3013	--	--	--	3254
49	С2900-0001-0012 СТ2900-0001-0012	**Вал привода РА-3**				--	--	--	--		241	
			1 шт	3		6991,00	--	20973	--	--	--	22651
50	С2900-0001-0014 СТ2900-0001-0014	**Кронштейн РА-5**				--	--	--	--		1678	
			1 шт	1		964,00	--	964	--	--	--	1041
51	С2900-0001-0015 СТ2900-0001-0015	**Хомут Х7**				--	--	--	--		77	
			1 шт	3		892,00	--	2676	--	--	--	2890
52	С2900-0001-0016 СТ2900-0001-0016	**Хомут Х8**				--	--	--	--		214	
			1 шт	1		892,00	--	892	--	--	--	963
53	С2900-0001-0017 СТ2900-0001-0017	**Проводник ЗП1**				--	--	--	--		71	
			1 м	4,5		964,00	--	4338	--	--	--	4685
		Установка на сущ. концевой ж/б опоре РЛНД									347	
54	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**										
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1		13537,00	3826,00	13537	3827	95	8949	24285
		Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков				9616,00	1570,00	9616	1570		1799	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,42	7,42	1295,96		9616,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02							
54.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61		4525,00		2760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61		1750,00		1067,50			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41		2601,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41		1225,00		502,25			
54.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	296390,00				9,00		
54.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1387,00				14,00		
54.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2,00		
54.8	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	309795,00				37,00		
54.9	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	326,00				33,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	51104,00 --	-- --	51104 --	-- --	51104	-- --	51104
56	С2900-0001-0009 СТ2900-0001-0009	**Кронштейн КМ-1**	1 шт	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	--	-- 135	1822
57	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00176	607119,00 --	-- --	1069 --	-- --	1069	-- 86	1155
58	С121-130203-0102 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,00077	748,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
59	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	6	869,00 --	-- --	5214 --	-- --	5214	-- 417	5631
60	С2900-0001-0010 СТ2900-0001-0010	**Кронштеин РА1**	1 шт	1	8558,00 --	-- --	8558 --	-- --	--	-- 685	9243
61	С2900-0001-0011 СТ2900-0001-0011	**Кронштеин РА2**	1 шт	1	3013,00 --	-- --	3013 --	-- --	--	-- 241	3254
62	С2900-0001-0012 СТ2900-0001-0012	**Вал привода РА-3**	1 шт	3	6991,00 --	-- --	20973 --	-- --	--	-- 1678	22651
63	С2900-0001-0014 СТ2900-0001-0014	**Кронштейн РА-5**	1 шт	1	964,00 --	-- --	964 --	-- --	--	-- 77	1041
64	С2900-0001-0015 СТ2900-0001-0015	**Хомут Х7**	1 шт	3	892,00 --	-- --	2676 --	-- --	--	-- 214	2890
65	С2900-0001-0016 СТ2900-0001-0016	**Хомут Х8**	1 шт	1	892,00 --	-- --	892 --	-- --	--	-- 71	963
66	С2900-0001-0017 СТ2900-0001-0017	**Проводник ЗП1**	1 м	4,5	964,00 --	-- --	4338 --	-- --	--	-- 347	4685
		Провода СИП									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,05		108500,00	54780,00	5425	2739	138	2780	8861
		НР - 80%; СП - 8%				50960,00	18540,00	2548	927		656	
		Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	43,7	2,19	1166,13		2548,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	0,757							
67.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	0,291		4629,00		1347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	0,291		1225,00		356,47			
67.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,3435		3124,00		1073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,3435		1225,00		420,79			
67.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	0,1225		2601,00		319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	0,1225		1225,00		150,06			
67.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1387,00				7,00		
67.7	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,0025	90,00				0,23		
67.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000003	57467,00				0,17		
67.9	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000011	309795,00				3,00		
67.10	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,17	427,00				73,00		
67.11	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,0001	549922,00				55,00		
68	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,15		262931,00	--	39440	--	39440	--	42595
		СП - 8%				--	--	--	--		3155	

РАЗДЕЛ 6.Смета 7-1-1 Благоустройство территирии

Ограждения

Из сетчатых панелей

69	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 2,05 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	10,8		2833,26	990,85	30599	10701	475	27657	62917
		НР - 118%; СП - 8%				1798,44	371,81	19423	4015		4661	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,49	16,09	1207,00		19423,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	2,32							
69.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	0,8154		431,00		351,00			
69.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	2,2356		4525,00		10116,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	2,2356		1750,00		3912,30			
69.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,05616		259,00		15,00			
69.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,08424		2601,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,08424		1225,00		103,19			
69.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,000972	13399,00				13,00		
69.8	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,002268	25553,00				58,00		
69.9	117784 С	Столбы бетонные	шт.	0,333	3,5964	--				--		
69.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,000216	97,00				0,02		
69.11	129712 С	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,89	20,412	--				--		
69.12	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,000216	615028,00				133,00		
69.13	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,001296	208994,00				271,00		
70	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**										
		СП - 8%	**м3**	**0,088**		**14345,00**	**--**	**1262**	**--**	**1262**	**--**	**1363**
						--	**--**	**--**	**--**		**101**	
71	**С123-010201-0167 2301-0201-0167 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**										
		СП - 8%	**м**	**10,6**		**1241,00**	**--**	**13155**	**--**	**13155**	**--**	**14207**
						--	**--**	**--**	**--**		**1052**	
72	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
		СП - 8%	**т**	**0,00388**		**200325,00**	**--**	**777**	**--**	**777**	**--**	**839**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
73	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**										
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,708**		**610,30**	**--**	**1043**	**--**	**66**	**781**	**1970**
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей				**571,90**	**--**	**977**	**--**		**146**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,517	0,883	1106,41		977,00				
73.2	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,003416	90,00				0,31		
73.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000044	544386,00				24,00		
73.4	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000154	269275,00				41,00		
74	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**										
		СП - 8%	**т**	**0,10728**		**513085,00**	**--**	**55044**	**--**	**55044**	**--**	**59447**
						--	**--**	**--**	**--**		**4404**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
		СП - 8%	т	0,09036		260353,00	--	23525	--	23525	--	25408
						--	--	--	--		1882	
76	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**										
		СП - 8%	т	0,19764		109692,00	--	21680	--	21680	--	23414
						--	--	--	--		1734	
		Из колючей проволоки										
77	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	м3 грунта	27,86		1526,15	--	42518	--	--	30613	78982
		НР - 72%; СП - 8%				1526,15	--	42518	--		5851	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	42,9	990,99		42518,00				
78	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	27,86		256,34	246,92	7142	6879	3	1507	9341
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	65,80	260	1833		692	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	0,3622	717,88		260,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,05							
78.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,261884		4359,00		1142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,261884		1750,00		458,30			
78.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,785652		7303,00		5738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,785652		1750,00		1374,89			
78.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001114	2158,00				2,00		
79	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**										
		СП - 8%	т	48,755		110,00	--	5363	--		--	5792
						--	--	--	--		429	
80	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	237,2		2112,93	541,96	501187	128553	120444	356759	926581
		НР - 118%; СП - 8%				1063,19	211,42	252189	50149		68636	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением										
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,979	232,22	1086,00		252190,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1233	29,25							
80.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,115	27,278		4525,00		123433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,115	27,278		1750,00		47736,50			
80.4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	1,23344		259,00		319,00			
80.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,96876		2601,00		5121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,96876		1225,00		2411,73			
80.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	3,27336	14345,00				46956,00		
80.7	117784 С	Столбы бетонные	шт.	0,333	78,9876	--				--		
80.8	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,004744	615028,00				2918,00		
80.9	131503 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0052	1,23344	23419,00				28886,00		
80.10	131653 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052	1,23344	15287,00				18856,00		
80.11	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,056928	370009,00				21064,00		
80.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,024	5,6928	310,00				1765,00		
81	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**261,36**		**290,00**	**--**	**75794**	**--**	**75794**	**--**	**81858**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6064**	
82	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**27,86**		**14345,00**	**--**	**399652**	**--**	**399652**	**--**	**431624**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31972**	
83	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**175,12**		**3547,00**	**--**	**621151**	**--**	**621151**	**--**	**670843**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**49692**	
84	**Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**86,842**		**610,37**	**--**	**53006**	**--**	**3350**	**39725**	**100149**
		НР - 80%; СП - 8%				**571,80**	**--**	**49656**	**--**		**7418**	
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,517	44,9	1105,99		49656,00				
84.2	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,173684	90,00				16,00		
84.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,002258	544386,00				1229,00		
84.4	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,007816	269275,00				2105,00		
		Ворота и калитки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,75**		**1526,29**	**--**	**2671**	**--**	**--**	**1923**	**4962**
		НР - 72%; СП - 8%				**1526,29**	**--**	**2671**	**--**		**368**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	2,69	991,09		2671,00				
86	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1,75**		**256,00**	**246,86**	**448**	**432**	**1**	**94**	**585**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,14**	**65,80**	**16**	**115**		**43**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					65,71					
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	0,0227	703,30		16,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,0658							
86.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,01645		4359,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01645		1750,00		28,79			
86.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,04935		7303,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,04935		1750,00		86,36			
86.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00007	2158,00				0,00		
87	**С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3,0625**		**110,00**	**--**	**337**	**--**		**--**	**364**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
88	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**31658,50**	**4567,50**	**63317**	**9135**	**9718**	**56605**	**129516**
		НР - 118%; СП - 8%				**22232,20**	**1753,00**	**44464**	**3506**		**9594**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой										
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	35,6	1248,99		44464,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	2,08							
88.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758		42,00		20,00			
88.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766		4525,00		7991,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766		1750,00		3090,50			
88.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066		187,00		151,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.6	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326		3798,00		504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326		1465,00		194,26			
88.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802		2601,00		469,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802		1225,00		220,75			
88.8	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,582	14345,00				8349,00		
88.9	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	9816,00				6,00		
88.10	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	25553,00				54,00		
88.11	134845 С	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	4	--				--		
88.12	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	370009,00				1184,00		
88.13	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	208994,00				125,00		
88.14	242591 С	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	--				--		
89	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**10865,00**	**103,00**	**10865**	**103**	**769**	**11835**	**24516**
		НР - 118%; СП - 8%				**9993,00**	**37,00**	**9993**	**37**		**1816**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой										
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	7,85	1272,99		9993,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302							
89.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435		42,00		2,00			
89.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116		187,00		22,00			
89.5	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008		3798,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008		1465,00		1,17			
89.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294		2601,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294		1225,00		36,02			
89.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	14345,00				717,00		
89.8	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	9816,00				1,00		
89.9	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	25553,00				9,00		
89.10	134846 С	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--				--		
89.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994,00				42,00		
89.12	242591 С	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	--				--		
90	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,75**		**14345,00**	**--**	**25104**	**--**	**25104**	**--**	**27112**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2008**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**										
		СП - 8%	м	12		3547,00	--	42564	--	42564	--	45969
92	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**				--	--	--	--		3405	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	5,95		610,25	--	3631	--	229	2722	6861
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей				571,76	--	3402	--		508	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,517	3,08	1105,93		3402,00				
92.2	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,0119	90,00				1,00		
92.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000155	544386,00				84,00		
92.4	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000535	269275,00				144,00		
93	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции варной решетки ограждения**										
		СП - 8%	т	0,20074		513085,00	--	102997	--	102997	--	111237
94	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**				--	--	--	--		8240	
		СП - 8%	т	0,04256		109692,00	--	4668	--	4668	--	5041
95	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	**Защелка ГОСТ 5089-2011**				--	--	--	--		373	
		СП - 8%	шт.	2		2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
96	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки ГОСТ 5087-80**				--	--	--	--		409	
		СП - 8%	пара	1		3714,00	--	3714	--	3714	--	4011
97	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**				--	--	--	--		297	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,87		610,47	--	2973	--	188	2228	5617
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей				571,87	--	2785	--		416	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,517	2,52	1106,13		2785,00				
97.2	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,00974	90,00				0,88		
97.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000127	544386,00				69,00		
97.4	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000438	269275,00				118,00		
		ИТОГО:										
		В том числе :										13023787

100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									1481566
		Сметная прибыль									957154
		Оборудование									102208
		Итого с временными							4,3 %*0,8	444502	13468290
		Итого с зимними удорожаниями							4,05%	541326	14009616
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									14289808
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05									15004299
		Скидка 10%									1500430
		Итого с вычетом скидки									13503869
		Итого с НДС							12 %	1620464	15124333

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 329091 329279

(наименование организации)

Заместитель руководителя_____ Есболатов Қ.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034
БИК IRBKKZKX
ИИК KZ786017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор_____ Ажайпов Е. К.

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью " ЖетысуГипроСтрой", 17008634,РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Ракишева , 26 , 309094"_____ Салыкханов С.А.

Технический надзор ТОО "Алматыкұрылысэксперт" аттестованного (-ых) эксперта (-ов) KZ92VJE00012412 от 27.07.2015

_____ Крутиков В. А.