# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №54 2020-05-20
Наименование объекта: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания | С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге | С начала года по отчетный месяц включительно, тенге | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | В том числе | | | За отчетный месяц | За отчетный период | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области | 57 142 857 | 57 142 857 | | | | 57 142 857 | 57 142 857 | | |
| 2 | в том числе НДС 12% | 6 122 449 | 6 122 449 | | | | 6 122 449 | 6 122 449 | | |
| 5 | Удержание аванса 30% | 17 142 857 | 17 142 857 | | | | 17 142 857 | 17 142 857 | | |
| 6 | в том числе НДС 12% | **1 836 735** | **1 836 735** | | | | **1 836 735** | 1 836 735 | | |
| 7 | Всего к оплате без НДС | **35 714 286** | **35 714 286** | | | | **35 714 286** | 35 714 286 | | |
| 8 | Оплата суммы НДС 12% | 4 285 714 | 4 285 714 | | | | 4 285 714 | 4 285 714 | | |
| 9 | **Всего к оплате с НДС 12%:** | **40 000 000** | **40 000 000** | | | | **40 000 000** | **40 000 000** | | |

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Тех.надзор:
ТОО "Бабтенур"

Ахамбеков Б.К. _____ Директор

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

_____ Есибаев М.М.

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 54 2020-05-20
**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области**
**Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области**

# АКТ № 1/1

на берегоукрепительные работы.Правый берег

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Е11-010104-0105 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 | Срезка ПСП под дамбу(30 м).Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 10 м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 180,0000 | | 24,08 | 4334 |
| 2 | Е11-010104-0113 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 180,0000 | | 41,68 | 7502 |
| 3 | Е11-360201-0202 | Откосы насыпей земляных сооружений.Планировка бульдозерами | м2 спланирова | 6109,0000 | | 27,25 | 166476 |
| 4 | Е11-010104-0702 | Планировка гребня дамбы бульдозе рами мощностью 79(108) кВт (л.с.) | м2 | 1000,0000 | | 0,95 | 950 |
| 5 | Е11-360101-0101 | Плотины,дамбы,насыпии нижняя часть экранов и ядер.Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 грун та | 330,0000 | | 103,37 | 34112 |
| 6 | Е11-380101-0101 | Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо | м 3 наброски | 2171,0000 | | 2631,85 | 5713747 |
| 7 | Е11-420101-0404 | Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 2547,4000 | | 3660,92 | 9325820 |
| 8 | С341-020203-1110 | Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км) | т | 8493,1200 | | 187,00 | 1588213 |
| 9 | С341-020103-1085 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 85 км | т | 2547,4000 | | 1289,00 | 3283599 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | 19216114 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44% | | | | | | | 19877148 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07% | | | | | | | 20288605 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 20694377 |
| Рыночный коэффициент к=1,0498961 | | | | | | | 21726946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НДС :12%: | | | | | | | 2607234 |
| Итого с НДС: | | | | | | | 24334180 |
| Итого с понижающим коэффициентом : | | | | | | | 24 072 125 |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ" Управления строительства акимата Жамбылской области"**
**Шалдаров Ж.Ш.**_____

М.П.

**ТОО"Байтенур":**

**Ахамбетов Б.**_____

М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской об
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 54 2020-05-20
Дополнительное соглашение №1 от 15.10.2019г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

# А К Т № 2/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

на берегоукрепительные работы.Правый берег

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Наращивание гребня плотины | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0315 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06 | Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,0 6 | м3 грунта | 125,8800 | | 248,47 | 31278 |
| 2 | Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,5700 | | 2565,31 | 6593 |
| 3 | Е11-360101-0103 | Плотины,дамбы,насыпи и нижняя часть экранов и ядер.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м3 грунта | 5050,0000 | | 181,02 | 914138 |
| 4 | Е11-380101-0501 | Призмы песчаные.Отсыпка | м3 дренажной призмы | 277,2600 | | 3970,06 | 1100739 |
| | | Крепление верхового откоса плотины | | | | | |
| 5 | С121-040302-9904 | Плиты из тяжелого бетона класса В15,плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 380,4000 | | 49065,00 | 18664326 |
| 6 | Е11-370401-0103 | Упор из монолитного бетона.Устройство | м3 конструкции | 86,0000 | | 23721,45 | 2040045 |
| 7 | Е11-420101-0404 | Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 107,2000 | | 3660,92 | 392450 |
| 8 | С341-020203-1110 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(95км) | т | 192,9600 | | 187,00 | 36084 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С341-020103-1085 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 85 км | т | 192,9600 | | 1289,00 | 248725 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | 26378948 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44% | | | | | | | 27286384 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07% | | | | | | | 27851212 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 28408236 |
| Рыночный коэффициент к=1,0498961 | | | | | | | 29825696 |
| НДС :12%: | | | | | | | 3579084 |
| Итого с НДС: | | | | | | | 33404780 |
| Итого с понижающим коэффициентом : | | | | | | | 33 070 732 |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ" Управления строительства акимата Жамбылской области"**
**Шалдаров Ж.Ш.**_____

М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

**ТОО"Байтенур":**

**Ахамбетов Б.**_____

М.П.