СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №54 2020-05-20
Наименование объекта: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области	130 000 000	130 000 000				72 857 143	72 857 143		
2	в том числе НДС 12%	13 928 571	13 928 571				7 806 122	7 806 122		
5	Удержание аванса 30%	39 000 000	39 000 000				21 857 143	21 857 143		
6	в том числе НДС 12%	**4 178 571**	**4 178 571**				**2 341 837**	2 341 837		
7	Всего к оплате без НДС	**81 250 000**	**81 250 000**				**45 535 714**	45 535 714		
8	Оплата суммы НДС 12%	9 750 000	9 750 000				5 464 286	5 464 286		
9	**Всего к оплате с НДС 12%:**	**91 000 000**	**91 000 000**				**51 000 000**	**51 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Тех.надзор:
ТОО "Бабтенур"
_____ Акмамбеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 54 2020-05-20
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

А К Т № 2/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость камня принята согласно письма заказчика №06/2-373 от 28.03.2018 года 1456 тн стоимость 1 тн.включая погрузку за т и НДС (1456).1,8.1,12.1,02= 2250 тн за м3 с з/складскими расходами 1,02										
		Левый берег										
1	Е11-010104-0105 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 К=м=1,06	Срезка ПСП под дамбу(3 0 м).Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	520		26,99	26,99	14033	14033	--	3754	19211
						--	10,03	--	5214		1423	
2	Е11-010104-0113 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 К=м=1,06 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	520		46,71	46,71	24290	24290	--	6498	33252
						--	17,36	--	9026		2463	
3	Е11-360101-0101	Плотины,дамбы,насыпи нижняя часть экранов и ядер.Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	1613		114,85	99,36	185252	160271	6080	47387	251250
						11,72	29,09	18901	46914		18611	
4	Е11-360201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений.Планировка бульдозерами	м2 спланированной	6617		29,86	29,86	197609	197609	--	38232	254708
						--	8,02	--	53100		18867	
5	Е11-010104-0702	Планировка гребня дамбы бульдозе рами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	1750		1,06	1,06	1863	1863	--	498	2551
						--	0,40	--	692		189	
6	Е11-380101-0101	Плотины каменно-набросные,призмы,призмы,призмы,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо	м 3 наброски	3799,25		2645,16	116,82	10049609	443837	9554506	188597	11057262
						13,49	39,88	51266	151526		819056	
7	Е11-420101-0404	Откосы Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4167,3		3805,98	224,86	15860650	937049	10244907	3395596	20796746

						1122,72	75,55	4678694	314829		1540500	
8	С341-020203-1110	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км)	т		15589,98	229,00	--	3570105	--		--	3855714
						--	--	--	--		285608	
9	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		15589,98	1215,00	--	18941826	--		--	20457172
						--	--	--	--		1515346	
10	Е11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2	км дороги		2,672	584643,45	485450,35	1562167	1297123	58490	468183	2192779
						77303,10	84936,05	206554	226949		162428	
11	Е11-271201-0105 К=4	Вычитается позиция: Дороги временные грунтовые профили рованные.Устройство при работе в нулевых отметках,исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102	км дороги		3,34	-216469,76	-212322,20	-723009	-709156	--	-150074	-942930
						-4147,56	-37456,48	-13853	-125105		-69847	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									58494637
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		3,44%									60506853
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07%		2,07%									61759344
	Непредвиденные работы и затраты 2%											62994531
	Рыночный коэффициент к=1,0498961											66137713
	НДС 12%		12%									7936526
	Итого с НДС											74074238
	Итого с понижающим коэффициентом		0,983238339									72 857 143

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель Шалдаров Ж.Ш. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

Технадзор: ТОО "Бабтенур"

Ахамбеков Б.К. _____